

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DOI (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.632.430	1.869.089	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2242,5	525	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1739,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-12-25	09h00	26-12-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	26-12-25	09h00	26-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tu các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát.</li> <li>- Vệ sinh sân ngát 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	26-12-25	09h00	26-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tu các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát.</li> <li>- Vệ sinh sân ngát 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> </ul>	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	26-12-25	19h00	26-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	26-12-25	18h00	26-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

6	26-12-25	08h00	26-12-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tu các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	26-12-25	18h00	26-12-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	26-12-25	07h00	26-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 128	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	26-12-25	07h00	26-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/43 đến trụ 53/142/6 Ba xã cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/43 đến trụ 53/142/6 Ba xã cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/43 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/10P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/10P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/10P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12P/36P đến trụ 53/100/12P/36P/9 nhánh rẽ 12,7kV Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/36P đến trụ 53/100/12P/36P/9 nhánh rẽ 12,7kV Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/36P đến trụ 53/100/12P/36P/9 nhánh rẽ 12,7kV Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T nhánh rẽ 12,7kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T nhánh rẽ 12,7kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207/29B Suối Nhánh tuyến 471TD	Từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/48 Suối Nhánh tuyến 471TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/48 Suối Nhánh tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Đội QLD Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD	Từ trụ 130 đến trụ 160, từ trụ 156 đến trụ 156/29, từ trụ 162/1 đến trụ 162/1/3, từ trụ 172 đến trụ 172/3, từ trụ 184B đến trụ 184B/6 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 130 đến trụ 160, từ trụ 156 đến trụ 156/29, từ trụ 162/1 đến trụ 162/1/3, từ trụ 172 đến trụ 172/3, từ trụ 184B đến trụ 184B/6 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Đội QLD Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 120 Bầu Năng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 76 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
8	26-12-25	07h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 209/17B Lý Thị Cẩm Vân tuyến 476TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 209/17B Lý Thị Cẩm Vân tuyến 476TD	Thay TU, TI, điện kế định kỳ trụ 209/17B Lý Thị Cẩm Vân tuyến 476TD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Lý Thị Cẩm Vân	Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trụ 209/17B nhánh rẽ khách hàng Lý Thị Cẩm Vân tuyến 476TD	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010		
9	26-12-25	07h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TD	Từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
10	26-12-25	07h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PDC	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
11	26-12-25	07h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
12	26-12-25	07h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bắt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD	Trạm 37,5kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/8 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/8 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/8 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

15	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 80/3P đến trụ 80/4P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 80/3P đến trụ 80/4P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đào lỗ, dựng trụ, nhỏ trụ thu hồi, sang thùng công to, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 80/3P đến trụ 80/4P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Chiết tính số 154/CT-DHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
16	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 5BP/2B/2P (3BP/2B/2P), 5BP/2B/1T (3BP/2B/1T), 5BP/2B/3T (3BP/2B/3T) Bàu Éch tuyến 473LH, trụ 16/2P/2P, 16/2P/4P, 16/4P/8T, từ trụ 16/4P/1T đến trụ 16/4P/5T, từ trụ 10B/1T đến trụ 10B/6T, từ trụ 10B/1bp đến trụ 10B/2bp Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Từ trụ 5BP/2B/2P (3BP/2B/2P), 5BP/2B/1T (3BP/2B/1T), 5BP/2B/3T (3BP/2B/3T) Bàu Éch tuyến 473LH, trụ 16/2P/2P, 16/2P/4P, 16/4P/8T, từ trụ 16/4P/1T đến trụ 16/4P/5T, từ trụ 10B/1T đến trụ 10B/6T, từ trụ 10B/1bp đến trụ 10B/2bp Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 5BP/2B/2P (3BP/2B/2P), 5BP/2B/1T (3BP/2B/1T), 5BP/2B/3T (3BP/2B/3T) Bàu Éch tuyến 473LH, trụ 16/2P/2P, 16/2P/4P, 16/4P/8T, từ trụ 16/4P/1T đến trụ 16/4P/5T, từ trụ 10B/1T đến trụ 10B/6T, từ trụ 10B/1bp đến trụ 10B/2bp Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay TI trung áp HKD Lê Anh Tuấn trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay định kỳ	21	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH - Cắt CB trạm 50kVA Cầu Trường Long B1 trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,393	3.142		
18	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	Trụ 243/30/2 tuyến 480SN	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 243/30/2 tuyến 480SN	Chiết tính sửa chữa	3	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt CB tổng trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	90	0,8617	0,0016	0,0451	0,0001	0,034	309			
19	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trụ 20B/6/3 tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 20B/6/3 tuyến 477TH	Chiết tính sửa chữa	50	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	197	1,8862	0,0035	0,0987	0,0002	1,715	15.433			
20	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
21	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

22	26-12-25	08h00	26-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80
23	26-12-25	08h00	26-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
24	26-12-25	08h00	26-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80
25	26-12-25	08h00	26-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 69/11/18, từ trụ 69 đến trụ 78 tuyến 476SD	Từ trụ 5 đến trụ 69/11/18, từ trụ 69 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 69/11/18, từ trụ 69 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-12-25	13h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	26-12-25	13h30	26-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	26-12-25	08h00	26-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 186/170 Biên Giới 1 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/170 Biên Giới 1 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 186/170 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 186/170 Biên Giới 1 tuyến 473SD	76	0,2671	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40
<b>C. HOTLINE</b>																				
1	26-12-25	08h00	26-12-25	13h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 89/21/44 Áp Trường 2A tuyến 478SD	Trạm 75kVA trụ 89/21/44 Áp Trường 2A tuyến 478SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 75kVA xuống 50kVA trạm trụ 89/21/44 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Trường xã Hào Đức	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 42 Hào Đức tuyến 478SD. - Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 89/21/44 Áp Trường 2A tuyến 478SD	49	0,2706	0,0008	0,0150	0,0000	0,011	63

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																				

1	26-12-25	05h00	28-12-25	18h30	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục
2	26-12-25	05h00	26-12-25	18h30	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Gây mất điện các đường dây 110kV 171 NMDMT. HTG - 172 Bến Cầu và 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài và toàn trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài: hằng ngày từ 05h00 đến 18h30
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD - Cắt Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận nguồn tuyến 476SD tối đa 175A
2	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 479MB từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện	45	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476SD - Cắt MC 479 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 474TD - Cắt MC 479 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận nguồn tuyến 474TD tối đa 250A
4	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 431BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 135 Tiên Thuận đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 135 Tiên Thuận đến đầu MC 476BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 135 Tiên Thuận đến đầu MC 476BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 474TD - Cát MC 476 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến đầu MC 481MB	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 481MB từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 474TD - Cát MC 481 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	26-12-25	04h00	26-12-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB Cát 3LTD trụ 59/30B Baret tuyến 477MB	Giảm tải	112	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cát Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Cát 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đồng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,0531	0,0018	0,0021	0,0001	0,0000	3,841	1.920		
8	26-12-25	04h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB	Giảm tải	107	Campuchia	Cát 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	26-12-25	04h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Cắt giảm tải tuyến 475MB	Giảm tải	158	Mạch 1 Campuchia	Cắt Recloser trụ 59/26B Hữu Nghị tuyến 475MB	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác) - Cát MC 473 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận nguồn tuyến 474TD tối đa 200A
11	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 478BC từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 477TB - Cát MC 478 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện	110	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 477TB - Cát MC 473 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	26-12-25	04h30	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện	5	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cát MC 431MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB - Cát MC 475 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/3 Giồng Két đến trụ 53/99 Bình Thạnh, đến cuối tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 45/3 Giồng Két đến trụ 53/99 Bình Thạnh, đến cuối tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 480BC từ trụ 45/3 Giồng Két đến trụ 53/99 Bình Thạnh, đến cuối tuyến 480BC	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 45/3 Giồng Két tuyến 477TB - Cát Recloser trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

16	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Cắt giảm tải tuyến 480BC	Giảm tải	70	Áp Voi xã Bến Cầu; Áp Phước Tân, Phước Giang, Phước Lợi, Phước Thành, Bình Phước, Bình Quới xã Phước Chi	Cắt MC 480 trạm 110kV Bến Cầu	4072	81,8786	0,0975	3,1732	0,0038	2,401	33.609
17	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV Tuyến 474BC	Đường dây 22kV Tuyến 474BC	Cắt giảm tải tuyến 474BC	Giảm tải	1	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt MC 474 trạm 110kV Bến Cầu	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 47/1 Áp Bến tuyến 473BC	Nhánh 22kV từ trụ 47/1 Áp Bến tuyến 473BC	Cắt giảm tải tuyến 473BC	Giảm tải	40	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/1 Áp Bến tuyến 473BC	1705	34,2837	0,0408	1,3287	0,0016	1,372	19.205
19	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 41/1 Áp Voi tuyến 473BC	Nhánh 22kV từ trụ 41/1 Áp Voi tuyến 473BC	Cắt giảm tải tuyến 473BC	Giảm tải	35	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 41/1 Áp Voi tuyến 473BC	850	17,0916	0,0203	0,6624	0,0008	1,200	16.804
20	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 104/2 Trục Điện Bến Cầu tuyến 479BC	Nhánh 22kV từ trụ 104/2 Trục Điện Bến Cầu tuyến 479BC	Cắt giảm tải tuyến 479BC	Giảm tải	30	Áp Thuận Bắc, Thuận Lâm, Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/2 Trục Điện Bến Cầu tuyến 479BC	1543	31,0262	0,0369	1,2024	0,0014	1,029	14.404
21	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 104/1/38/1 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Nhánh 22kV từ trụ 104/1/38/1 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Cắt giảm tải tuyến 479BC	Giảm tải	17	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/38/1 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	307	6,1731	0,0073	0,2392	0,0003	0,583	8.162
22	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 12,7kV từ trụ 104/1/61/1 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Nhánh 12,7kV từ trụ 104/1/61/1 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Cắt giảm tải tuyến 479BC	Giảm tải	16	Áp Bầu Tép, Bầu Trám Lớn, Bầu Trám Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/1/61/1 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	1621	32,5946	0,0388	1,2632	0,0015	0,549	7.682
23	26-12-25	04h30	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 194 trạm Bơm cái Tắc tuyến 476BC	Nhánh 22kV từ trụ 194 trạm Bơm cái Tắc tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	30	Áp Ngã Tắc, Long Hưng, Long An xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 194 Trạm Bơm Cái Tắc tuyến 476BC	2971	61,8736	0,0711	2,3979	0,0028	1,029	14.918
24	26-12-25	04h30	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 234/1/14B Phước Tây tuyến 479MB	Nhánh 22kV từ trụ 234/1/14B Phước Tây tuyến 479MB	Cắt giảm tải tuyến 479MB	Giảm tải	100	Áp Phước Trung, Phước Tây xã Long Chử. - Một phần áp Gò Nổi xã Ninh Điền	Cắt LBS trụ 114B Phước Tây tuyến 479MB	461	9,6007	0,0110	0,3721	0,0004	3,429	49.727
25	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 47/13B/11 Áp Bến 5 tuyến 473BC	Trụ 47/13B/11 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 5 tuyến 473BC	Thay LA bị phóng điện trụ 47/13B/11 Áp Bến 5 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 47/13B/11 nhánh rẽ 12,7kV tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 41 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Trụ 41 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	Xử lý hotline nóng đỏ pha bìa trụ 41 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Voi xã Bến Cầu	- Cắt 3LBFCO trụ 41/1 và tháo 3 hotline trụ 41 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 15kVA trụ 41/1 và FCO và tháo hotline trụ 41 nhánh rẽ 12,7kV Nước sạch An Thạnh tuyến 473BC - Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41 Áp Voi 5 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76B/3 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Trụ 104/1/76B/3 nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trụ 104/1/76B/3 nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Xử lý khiếm khuyết	6	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	124	2,4934	0,0030	0,0966	0,0001	0,206	2.881

28	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Trụ 53/2 đến trụ 53/98 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 53/2 đến trụ 53/98; Thay sứ đứng trung áp bị phóng điện trụ 53/31B Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	- Áp Voi xã Bến Cầu - Áp Phước Tân, Phước Giang, Phước Lợi, Phước Thành, Bình Phước, Bình Quới xã Phước Chi	- Cát Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC - Cát Recloser và 3 LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
29	26-12-25	05h00	26-12-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/16B/3 Trường TH Thị Trấn tuyến 479BC	Trụ 104/16B/3 nhánh rẽ 12,7kV Trường TH Thị Trấn tuyến 479BC	Vệ sinh bảo trì thiết bị lưới điện trụ 104/16B/3 nhánh rẽ 12,7kV Trường TH Thị Trấn tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận Bắc xã Bến Cầu	Cát LBFCO trụ 104/16B/1 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 4 tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
30	26-12-25	18h30	26-12-25	18h40	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện MBA T1 cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	260	Không mất điện	- Đồng MC 431BC - Cát MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
31	26-12-25	18h30	26-12-25	18h40	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	8	Không mất điện	- Đồng MC 431MB - Cát MC 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
32	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đồng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cát LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
33	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 135 Tiên Thuận đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 135 Tiên Thuận đến đầu MC 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đồng MC 476 trạm 110kV Bến Cầu - Cát LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
34	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cát Recloser trụ 341B Long Vinh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
35	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đồng MC 479 trạm 110kV Mộc Bài - Cát LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Bến Cầu - Cát Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLĐ Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
37	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến cuối tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến cuối tuyến 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC - Cát LBS trụ 45/3 Giồng Két tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
38	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng MC 478 trạm 110kV Bến Cầu - Cát LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
39	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cát Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

40	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
41	26-12-25	19h00	26-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đóng 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	Giảm tải	112	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Đóng 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,0531	0,0018	0,0021	0,0001	0,0000	3,841	1,920		
42	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TD đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TD đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Chuyển điện nhánh rẽ Hồng Phúc nhận nguồn tuyến 476TD giảm tải tuyến 473BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 254 Trâm Vàng 3 tuyến 476TD Cắt LBS trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
43	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp nguồn tuyến 473BC, tuyến 475BC, tuyến 478BC, tuyến 471MB, tuyến 473MB, 480BC	Chuyển điện	270	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
44	26-12-25	18h40	26-12-25	19h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	270	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
45	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Ấu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Ấu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Giảm tải tuyến 471TN	42	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Ấu Cơ tuyến 476TN - Cắt REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
46	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 128/98/1 tuyến 476SD	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 128/98/1 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 477SD cấp điện tuyến 476SD đến trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD. - Cắt REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
47	26-12-25	04h00	26-12-25	05h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Đường dây 22kV từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 471TN cấp điện tuyến 476SD đến trụ 164/1B Thanh Phước 2 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 471TN. - Cắt LBS trụ 164/1B Thanh Phước 2 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
48	26-12-25	08h00	26-12-25	08h30	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 479KCNTB	Đường dây 22kV tuyến 479KCNTB	Thao tác đóng DS trụ 8/1 KCX Linh Trung tuyến 479KCNTB và kiểm tra hệ thống đo đếm trụ 8/2 KCX Linh Trung tuyến 479KCNTB	Thao tác đóng DS trụ 8/1 KCX Linh Trung tuyến 479KCNTB	0	Không mất điện	- Cắt MC 479KCNTB. - Đóng DS trụ 8/1 KCX Linh Trung tuyến 479KCNTB. - Đóng MC 479KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

49	26-12-25	08h30	26-12-25	09h00	TDH Linh Trung	TDH Linh Trung	REC trụ M2, DS trụ M1 và DS trụ M4 KCCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB.	REC trụ M2, DS trụ M1 và DS trụ M3 tuyến 479KCNTB KCCX Linh Trung III. - Kiểm tra đồng vị pha giữa tuyến 479KCN & 476KCN tại trụ P6A KCCX Linh Trung III.	Kiểm tra đồng vị pha giữa tuyến 479KCN & 476KCN tại trụ P6A KCCX Linh Trung III.	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ M1 và DS trụ M4 KCCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Đóng REC trụ M2 KCCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	TDH Linh Trung kiểm tra hệ thống đo đếm và kiểm tra đồng vị pha (chưa khai thác tất)
<b>C. HOTLINE</b>																				
Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực Điều độ và TBVH theo dõi tình hình vận hành của các tuyến 476SD, 474TD, 477TB trước và sau khi chuyển điện.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**