

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.778.408	1.870.481	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2211,3	525	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1714,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	27-12-25	08h00	27-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	27-12-25	19h00	27-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-12-25	18h00	27-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-12-25	08h00	27-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-12-25	18h00	27-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 305/7, từ trụ 305 đến trụ 316 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 305 đến trụ 305/7, từ trụ 305 đến trụ 316 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TD	Từ trụ 317 đến trụ 377 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 317 đến trụ 377 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 750kVA trụ 161/8/1B Công ty TNHH Bioseed 3 tuyến 473BC	Trạm 750kVA trụ 161/8/1B Công ty TNHH Bioseed 3 tuyến 473BC	Thay TU, TI, điện kế định kỳ trụ 161/8/1B Công ty TNHH Bioseed 3 tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 161/8/1T Công ty TNHH Bioseed tuyến 473BC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
4	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/8 Hồng Phúc tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/8 Hồng Phúc tuyến 473BC	Thay TU, TI, điện kế định kỳ trụ 161/8/1P Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cỏ tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cỏ	Cắt REC và DS trụ 161/8 Hồng Phúc tuyến 473BC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
5	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1 Bệnh viện Xuyên Á tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1 Bệnh viện Xuyên Á tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151/1 đến trụ 151/13 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	27-12-25	07h30	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 71B/23/1P (cũ) đến trụ 71B/23/1P (mới) Trần Phú tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Từ trụ 71B/23/1P (cũ) đến trụ 71B/23/1P (mới) Trần Phú tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Đào lổ, dựng trụ, nhổ trụ thu hồi, làm đùng, ép lèo, sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 71B/23/1P (cũ) đến trụ 71B/23/1P (mới) Trần Phú tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Chiết tính số 153/CT-DHT	0	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 34 (hạ áp)/1 đến trụ 34 (hạ áp)/5 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 34 (hạ áp)/1 đến trụ 34 (hạ áp)/5 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 34 (hạ áp)/1 đến trụ 34 (hạ áp)/5 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý kiểm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay TI trung áp Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay định kỳ	14	Khu phố Long Chi phường Hòa Thành	-Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trạm 175B Phạm Hùng tuyến 477LH - Cắt CB trạm 3x37,5kVA Ca Bảo Đạo L trụ 175 Phạm Hùng tuyến 477LH - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo G trụ 178B Phạm Hùng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2,094
13	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp 3 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	79	0,3981	0,0019	0,0154	0,0001	0,006	22
14	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 2x15kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x15kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,006	22
15	27-12-25	13h30	27-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 181B/1 Xã Mỏ Công tuyến 474TBI	Trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Ấp 1 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 181B/1 Xã Mỏ Công tuyến 474TBI	219	1,1035	0,0053	0,0427	0,0002	0,013	44

16	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 92/4B tuyến 476TH - Từ trụ 92/2 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	- Thi công di dời trụ trung áp trụ 92/4B tuyến 476TH - Phát quang hàng lang lưới điện từ trụ 92/2 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Chiết tính sửa chữa	70	- Áp Đồng Dài, Thanh Tân xã Thanh Bình - Áp Thanh Hưng xã Tân Châu	- Cắt REC và DS trụ 92/2 Thanh Hưng tuyến 476TH - Cắt DS nối tuyến trụ 176/58/2/26 Thanh Thanh Xuân tuyến 477TH	825	7,8989	0,0146	0,4133	0,0008	0,800	0
17	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhánh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hàng lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
20	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
21	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 180kVA trụ 15 Tân Hòa - 4 tuyến 479TN	Trạm 180kVA trụ 15 Tân Hòa - 4 tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 180kVA trụ 15 Tân Hòa - 4 tuyến 479TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 180kVA trụ 15 Tân Hòa - 4 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,154	540
22	27-12-25	13h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/56/12 Hộ sản xuất Hà Văn Năm tuyến 477CM	Trạm 25kVA trụ 23/56/12 Hộ sản xuất Hà Văn Năm tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/56/12 Hộ sản xuất Hà Văn Năm tuyến 477CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/56/12 Hộ sản xuất Hà Văn Năm tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
23	27-12-25	13h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 23/31/IP Nước đá Ninh Sơn tuyến 477CM	Trạm 3x37,5kVA trụ 23/31/IP Nước đá Ninh Sơn tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 23/31/IP Nước đá Ninh Sơn tuyến 477CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 23/31/IP Nước đá Ninh Sơn tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
24	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/16A/34/8 Tân Phước - G tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 25/16A/34/8 Tân Phước - G tuyến 471CM	Bảo trì trạm, xử lý khiếm thay ống cáp lực bằng ống PVC trạm 50kVA trụ 25/16A/34/8 Tân Phước - G tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/16A/34/8 Tân Phước - G tuyến 471CM	28	0,0970	0,0005	0,0055	0,0000	0,069	240
25	27-12-25	08h00	27-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 75kVA trụ 13/22 tuyến 479TN	Trạm 75kVA trụ 13/22 tuyến 479TN	Bảo trì trạm, xử lý khiếm thay ống cáp lực bằng ống PVC trạm 75kVA trụ 13/22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 13/22 tuyến 479TN	80	0,2770	0,0013	0,0156	0,0001	0,137	480
26	27-12-25	13h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/34B/26 Thạnh Trung - L tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 25/34B/26 Thạnh Trung - L tuyến 471CM	Bảo trì trạm, xử lý khiếm thay ống cáp lực bằng ống PVC trạm 50kVA trụ 25/34B/26 Thạnh Trung - L tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/34B/26 Thạnh Trung - L tuyến 471CM	36	0,1247	0,0006	0,0070	0,0000	0,069	240

27	27-12-25	13h30	27-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/34B/38 Thạnh Trung - M tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 25/34B/38 Thạnh Trung - M tuyến 471CM	Bảo trì trạm, xử lý khiếm thay ống cáp lực bằng ống PVC trạm 50kVA trụ 25/34B/38 Thạnh Trung - M tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/34B/38 Thạnh Trung - M tuyến 471CM	35	0,1212	0,0006	0,0068	0,0000	0,069	240
28	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (theo tuyến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-12-25	05h00	28-12-25	18h30	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục
2	27-12-25	05h00	27-12-25	18h30	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Gây mất điện các đường dây 110kV 171 NMDMT. HTG - 172 Bến Cầu và 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài và toàn trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài: hằng ngày từ 05h00 đến 18h30
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-12-25	04h00	27-12-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vinh tuyến 476SD - Cắt Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	27-12-25	04h00	27-12-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 479MB từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện	110	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476SD - Cắt MC 479 trạm 110kV Móc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD - Cắt MC 479 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	27-12-25	04h00	27-12-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 431BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	27-12-25	05h00	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 476BC đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ MC 476BC đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	100	Áp Thuận Hòa, Thuận Chánh, Thuận Đông, Thuận Nam, Móc Bài, ấp A xã Bến Cầu	Cắt MC 476 trạm 110kV Bến Cầu Cắt MC 474 trạm 110kV Bến Cầu	3671	73,8154	0,0879	2,8607	0,0034	3,429	48,012			
6	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 22kV từ trụ 221/42 Long Khánh tuyến 476BC	NR 22kV từ trụ 221/42 Long Khánh tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	75	Áp Long Cường, Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 221/42 Long Khánh tuyến 476BC	350	7,2890	0,0084	0,2825	0,0003	2,572	37,295			
7	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 22kV từ trụ 191 Long Phi tuyến 476BC	NR 22kV từ trụ 191 Long Phi tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	15	Áp Long Phi xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 191 Long Phi tuyến 476BC	434	9,0384	0,0104	0,3503	0,0004	0,514	7,459			
8	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 22kV từ trụ 160/1 Rừng Dầu tuyến 476BC	NR 22kV từ trụ 160/1 Rừng Dầu tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	22	Áp Tân Lập, Xóm Lò xã Bến Cầu	- Cắt 3LBFCO trụ 160/2 Rừng Dầu tuyến 476BC - Cắt 3FCO trụ 160/11 trạm 250kVA Tân Lập 5 tuyến 476BC	994	20,7009	0,0238	0,8023	0,0009	0,754	10,940			
9	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Công ty CP Thăng Long	NR 22kV từ trụ 160/11 Rừng Dầu tuyến 476BC	NR 22kV từ trụ 160/11 Rừng Dầu tuyến 476BC	Xử lý ép lại cáp lực và đầu Cosse CB bị nóng đỏ trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Tân Lập, Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
10	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 221/39/1 Bàu Nổ tuyến 476BC	NR 12,7kV từ trụ 221/39/1 Bàu Nổ tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 476BC	Giảm tải	20	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nổ tuyến 476BC	599	12,4747	0,0143	0,4835	0,0006	0,686	9,945			
11	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 234/48B/1 Cao Su tuyến 479MB	NR 12,7kV từ trụ 234/48B/1 Cao Su tuyến 479MB	Cắt giảm tải tuyến 479MB	Giảm tải	20	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/48B/1 Cao Su tuyến 479MB	599	12,4747	0,0143	0,4835	0,0006	0,686	9,945			
12	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 22kV từ trụ 53/58/1 Bình Quới tuyến 480BC	NR 22kV từ trụ 53/58/1 Bình Quới tuyến 480BC	Cắt giảm tải tuyến 480BC	Giảm tải	10	Áp Bình Quới xã Phước Chi	Cắt 3 LBFCO trụ 53/58/1 Bình Quới tuyến 480BC	399	8,3095	0,0096	0,3220	0,0004	0,343	4,973			
13	27-12-25	04h30	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	NR 12,7kV từ trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	Cắt giảm tải tuyến 480BC	Giảm tải	20	Áp Phước Tân, Phước Giang, Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	1267	26,3864	0,0303	1,0226	0,0012	0,686	9,945			
14	27-12-25	04h00	27-12-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB Cắt 3LTD trụ 59/30B BAVET tuyến 477MB	Giảm tải	112	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,0531	0,0018	0,0021	0,0001	3,841	1,920			

15	27-12-25	04h00	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB	Giảm tải	107	Campuchia	Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	1	0,0215	0,0000	0,0008	0,0000	3,670	55.043	
16	27-12-25	04h00	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Cắt giảm tải tuyến 475MB	Giảm tải	158	Mạch 1 Campuchia	Cắt Recloser trụ 59/26B Hữu Nghị tuyến 475MB	1	0,0215	0,0000	0,0008	0,0000	5,419	81.278	
17	27-12-25	04h00	27-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến cuối tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến cuối tuyến 480BC	Cắt giảm tải tuyến 480BC	Giảm tải	80	- Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, Phước Thuận, Bình Phú, Phước Long, Phước Trung, Phước Hội, Phước Đông, Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt Recloser trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	4072	81,8786	0,0975	3,1732	0,0038	2,744	38.410	
18	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473BC từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện	147	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác) - Cắt MC 473 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh	Đường dây 22kV MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 480BC từ MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 55B An Thạnh Xưa tuyến 480BC - Cắt MC 480 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 478BC từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mọc Bài	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 477TB - Cắt MC 478 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mọc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện	144	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 36 Mọc Bài tuyến 477TB - Cắt MC 473 trạm 110kV Mọc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mọc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mọc Bài	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện C41 trạm 110kV Mọc Bài	Chuyển điện	5	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Mọc Bài - Cắt MC 431MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB - Cắt MC 475 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	27-12-25	07h00	27-12-25	18h30	Đội QLD Bến Cầu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/37 đến trụ 78/37/1 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/37 đến trụ 78/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Kéo dây trung áp và đầu nối từ trụ 78/37 đến 78/37/1 tuyến 476BC	Theo yêu cầu khách hàng	0	Ấp Thuận Hòa, ấp A xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 78/22 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	27-12-25	07h00	27-12-25	18h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/18 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/18 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Thay sứ 24kV bị phóng điện trụ 53/142/18 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Phước Thuận xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/7 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	27-12-25	07h00	27-12-25	18h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/63 Ấp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/63 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A5 tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/63; Thay sứ trung áp bị phóng điện 53/142/6/34 Ấp A5 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Phước Long, Phước Trung, Phước Bình xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/1 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A 5 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

27	27-12-25	07h00	27-12-25	18h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/1 Áp Phước Trung 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp Phước Trung 1 tuyến 480BC	Di dời LBFCO từ trụ 53/142/6/50/21 đến 53/142/6/50/21/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp Phước Trung 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Long, Phước Trung, Phước Bình xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp A 5 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	27-12-25	18h30	27-12-25	18h40	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện MBA T1 cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	260	Không mất điện	- Đóng MC 431BC - Cắt MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	27-12-25	18h30	27-12-25	18h40	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	8	Không mất điện	- Đóng MC 431MB - Cắt MC 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 341B Long Vinh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 479 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	147	Không mất điện	- Đóng MC 473 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh	Đường dây 22kV MC 480BC đến trụ 53/99 Bình Thạnh	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng MC 480 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 55B An Thạnh Xưa tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đóng MC 478 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	144	Không mất điện	- Đóng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	27-12-25	18h40	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	144	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

38	27-12-25	19h00	27-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B cuối tuyến 477MB	Đóng 3LTD trụ 59/30B BAVET tuyến 477MB	Giảm tải	112	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recluser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Đóng 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recluser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,0531	0,0018	0,0021	0,0001	3,841	1,920
39	27-12-25	08h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 278B đến trụ 278B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa trụ nghiêng, tháp đà U 2m, xử lý khiếm khuyết lưới từ trụ 278B đến trụ 278B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	51	0,4982	0,0009	0,0255	0,0000	0,171	1,539
40	27-12-25	04h00	27-12-25	05h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC, 475BC, 478BC, 480BC, 471MB, 473MB	Chuyển điện	270	Không mất điện	Đóng Recluser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	27-12-25	18h00	27-12-25	19h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	270	Không mất điện	Cắt Recluser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
1	27-12-25	08h00	27-12-25	13h30	Đội QLD Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Trụ 128/23 tuyến 477SD	Ép lèo trung áp, tháo gỡ phụ kiện và nhổ trụ BTLT 12m thu hồi trụ 128/23 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recluser trụ 59C Xóm Ruộng tuyến 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recluser trụ 128/1 Ninh Điền tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	27-12-25	14h00	27-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TNĐ Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công binh tuyến 477HT	Tại trụ 253/40 Đại đội Công binh tuyến 477HT	Lắp các phụ kiện, kéo dẫu nối nhánh rẽ 1 pha tại trụ 253/40 Đại đội Công binh tuyến 477HT	Phát triển phụ tải	20	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực Điều độ và TBVH theo dõi tình hình vận hành của các tuyến 476SD, 474TD, 477TB trước và sau khi chuyển điện.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên