

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	36.864.452	1.683.530	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	1746,8	525	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1224,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	28-12-25	07h30	28-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 22/1 tuyến 471KCNTB	Từ trụ 22/1/1B đến trụ 22/1/3 tuyến 471KCNTB	Thay HTĐĐ trung áp trụ 22/1/1B, 22/1/3, phát quang hành lang	Thay HTĐĐ định kỳ	10	CÔNG TY TNHH VENUS APPAREL, Công ty Tấn Quang, Công ty TNHH Lucidau Jewelry	Cắt 3LBFCO trụ 22/1 tuyến 471KCNTB	3	0,0293	0,0001	0,0016	0,0000	0,121	1.146	
2	28-12-25	07h30	28-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 17B tuyến 475KCNTB	Trụ 17B tuyến 475KCNTB	Thay HTĐĐ trung áp trụ 17B	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Công ty TNHH Nhựa Đông Phương	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 17B tuyến 475KCNTB	1	0,0098	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	344	
3	28-12-25	07h30	28-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 22/2B/1 tuyến 471KCNTB	Trụ 22/2B/1 tuyến 471KCNTB	Thay HTĐĐ hạ áp trụ 22/2B/1	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Công ty TNHH Cao Su Thời Ích	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 22/2B/1 tuyến 471KCNTB	1	0,0098	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	344	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-12-25	05h00	28-12-25	18h30	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục
2	28-12-25	05h00	28-12-25	18h30	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA LD Miền Nam và Công ty CP XL điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Thi công lắp đặt dựng các trụ BTLT II22 (vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A).	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Gây mất điện các đường dây 110kV 171 NMDMT. HTG - 172 Bến Cầu và 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài và toàn trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài: hăng ngày từ 05h00 đến 18h30
3	28-12-25	07h30	28-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	- Trạm 110kV Thành Công.	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công.	- Thay thế đầu cosse (phía 110kV) của MBA T1 trạm 110kV Thành Công do nhiệt độ tăng cao. - Kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMDMT. HTG.	- Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện MBA T2 cấp điện C41 trạm 110kV Thành Công. Kết hợp TDH Thành Công cắt điện nội bộ công tác từ 07h - 18h.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 479MB từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476SD - Cắt MC 479 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Chuyển điện	103	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD - Cắt MC 479 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đồng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 431BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 474TD - Cắt MC 476 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473BC từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện	138	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác) - Cắt MC 473 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ LBS trụ 55B An Thạnh Xưa đến MC 480BC đến cuối tuyến.	Đường dây 22kV từ LBS trụ 55B An Thạnh Xưa đến MC 480BC đến cuối tuyến.	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 480BC từ LBS trụ 55B An Thạnh Xưa đến MC 480BC đến cuối tuyến.	Chuyển điện	155	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 55B An Thạnh Xưa tuyến 480BC - Cắt MC 480 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 478BC từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 477TB - Cắt MC 478 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện	8	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 477TB - Cắt MC 473 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện	5	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt MC 431MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện	25	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB - Cắt MC 475 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	28-12-25	04h30	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 234/21/1 Áp Bảo tuyến 479MB	NR 12,7kV từ trụ 234/21/1 Áp Bảo tuyến 479MB	Cắt giảm tải tuyến 479MB	Giảm tải	10	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/21/1 Áp Bảo tuyến 479MB	254	5,2898	0,0061	0,2050	0,0002	0,343	4,973
13	28-12-25	04h30	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tương tuyến 479MB	NR 12,7kV từ trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tương tuyến 479MB	Cắt giảm tải tuyến 479MB	Giảm tải	10	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tương tuyến 479MB	100	2,0826	0,0024	0,0807	0,0001	0,343	4,973
14	28-12-25	04h30	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	NR 12,7kV từ trụ 234/40/1 Cao Su 2 tuyến 479MB	NR 12,7kV từ trụ 234/40/1 Cao Su 2 tuyến 479MB	Cắt giảm tải tuyến 479MB	Giảm tải	10	Áp Long Tân xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/40/1 Cao Su 2 tuyến 479MB	236	4,9149	0,0056	0,1905	0,0002	0,343	4,973

15	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV (2 mạch) từ trụ 1 đến trụ 26 Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 1 đến trụ 26 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 1 đến trụ 26 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Sửa chữa thường xuyên	264	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475 và đóng DTD 475- 76 trạm 110kV Mộc Bài. - Cắt MC 477 và đóng DTD 477- 76 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt Recloser + DS trụ 59/26B (trụ mới 26B) Hữu Nghị tuyến 475MB - Cắt 3LTD trụ 59/30B (trụ mới 30B) BaVet tuyến 477MB	79	1,5885	0,0019	0,0616	0,0001	9,054	126.753
16	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV (2 mạch) từ trụ 29 đến trụ 54 Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 29 đến trụ 54 đường dây 22kV (2 mạch) tuyến 474BC - 477BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 29 đến trụ 54 Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 474 và đóng DTD 474- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 477 và đóng DTD 477- 76 trạm 110kV Bến Cầu	86	1,7293	0,0021	0,0670	0,0001	0,069	960
17	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV (3 mạch) từ trụ 9 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 9 đến trụ 19 đường dây 22kV (3 mạch) Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phông từ trụ 9 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Sửa chữa thường xuyên	218	- Áp Thuận Tây xã Bến Cầu - Khu công nghiệp TMTC.	- Cắt MC 471 và đóng DTD 471- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 và đóng DTD 472- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 và đóng DTD 474- 76 trạm 110kV Bến Cầu	29	0,5831	0,0007	0,0226	0,0000	7,476	104.667
18	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV Bến Cầu -TMTC trụ 19/T tuyến 471BC - 472BC	Trụ 19/T Bến Cầu -TMTC đường dây 22kV tuyến 471BC - 472BC	Thay thế dao cách ly (DS) tại trụ 19/T Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu công nghiệp TMTC	- Cắt MC 471 và đóng DTD 471- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 và đóng DTD 472- 76 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T6/1 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Trụ 19/T6/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Thay CT trung áp định kỳ tại trụ 19/T6/1 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Thay CT định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam	Cắt Recloser và DS trụ 19/T6 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam	1	0,0201	0,0000	0,0008	0,0000	0,000	0
20	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Trụ 19/T8/12 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Thay CT, VT trung áp trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Thay CT, VT định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL	- Cắt 3LBFCO và tháo hotline trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC - Cắt 3LBFCO trụ 19/T8/12/1 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	1	0,0201	0,0000	0,0008	0,0000	0,000	0
21	28-12-25	05h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T16/12 Công ty TNHH Công nghệ TENFY tuyến 471BC	Trụ 19/T16/12 Công ty TNHH Công nghệ TENFY tuyến 471BC	Thay CT trung áp trụ 19/T16/12 Công ty TNHH Công nghệ TENFY tuyến 471BC	Thay CT định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH Công nghệ TENFY	- Cắt Recloser trụ 19/T16/T12/1 Công ty TNHH Công nghệ TENFY tuyến 471BC - Cắt DS và tháo 3 hotline trụ 19/T16/T12 Công ty TNHH Công nghệ TENFY tuyến 471BC	1	0,0201	0,0000	0,0008	0,0000	0,000	0

22	28-12-25	18h30	28-12-25	18h40	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện MBA T1 cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	260	Không mất điện	- Đồng MC 431BC - Cắt MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
23	28-12-25	18h30	28-12-25	18h40	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Thanh cái C41 trạm 110kV Mộc Bài	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	8	Không mất điện	- Đồng MC 431MB - Cắt MC 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
24	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng MC 481 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
25	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	103	Không mất điện	- Đồng MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
26	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	- Đồng MC 476 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
27	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vinh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 341B Long Vinh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
28	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đồng MC 479 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
29	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	138	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
30	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ LBS trụ 55B An Thanh Xưa đến MC 480BC đến cuối tuyến.	Đường dây 22kV từ LBS trụ 55B An Thanh Xưa đến MC 480BC đến cuối tuyến.	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	155	Không mất điện	- Đồng MC 480 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 55B An Thanh Xưa tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
31	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	2	Không mất điện	- Đồng MC 478 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	8	Không mất điện	- Đồng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	28-12-25	18h00	28-12-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	25	Không mất điện	- Đồng MC 475 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

34	28-12-25	19h30	28-12-25	20h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TD đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TD đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Chuyển điện nhánh rẽ Hồng Phúc nhận nguồn tuyến 473BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC Cắt LBS trụ 254 Trâm Vàng 3 tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
35	28-12-25	04h00	28-12-25	05h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp nguồn tuyến 473BC, tuyến 475BC, tuyến 478BC, tuyến 471MB, tuyến 473MB, 480BC	Chuyển điện	270	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	28-12-25	18h40	28-12-25	19h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	270	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
37	28-12-25	08h00	28-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	- Đội QLD Tân Ninh - CT TNHH TM DV Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Trường Chinh tuyến 481TN	Tại trụ 54/3 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Thay LBFCO bị hỏng và bán giao đơn vị ngoài lắp xà đầu nối cáp ngầm tại trụ 54/3 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01(Nhánh rẽ Trường Chinh) từ RMU Xuân Hồng tuyến 481TN	240	2,1370	0,0040	0,1202	0,0002	0,206	1.852		
38	28-12-25	07h00	28-12-25	14h00	Trực điều hành Thành Công	Trực điều hành Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 472TC	Đường dây 22kV tuyến 472TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm tại trụ T1 đường C4 lộ ra tuyến 472TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm	200	KCN Thành Công	- CắtMC 472TC và đóng DTD 472-76TC - Cắt DS - 472 trụ 2 đường C4 KCN Thành Công tuyến 472TC	24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	53.340		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực Điều độ và TBVH theo dõi tình hình vận hành của các tuyến 476SD, 474TD, 477TB trước và sau khi chuyển điện.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên