

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	19.383.058	3.053.742	0	9.840
2	Pmax (MW)	949,1	425,2	0,000	0,410
3	Pmin (MW)	785,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	01-08-25	09h00	01-08-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	01-08-25	09h00	01-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-08-25	19h00	01-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	01-08-25	18h00	01-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	01-08-25	08h00	01-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	01-08-25	18h00	01-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	01-08-25	07g00	01-08-25	17g00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tât cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	01-08-25	07g00	01-08-25	17g00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
9	01-08-25	07g00	01-08-25	17g00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 110kV Tân Hưng đến trụ 08 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, từ trụ 102 đến trụ 08 đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	01-08-25	07g00	01-08-25	17g00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 26 đến trụ 84/16, từ trụ 84 đến trụ 102 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/31 đến trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/31 đến trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 1 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/31 đến trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

5	01-08-25	08g00	01-08-25	17g00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/3 đến trụ 142/40, từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/23 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 142/3 đến trụ 142/40, từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/23 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-08-25	08g00	01-08-25	17g00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 127 Thanh Đức - Bầu Năng, tuyến 473TĐ	Từ trụ 126/3 đến trụ 126/19 Thanh Đức - Bầu Năng, tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 126/3 đến trụ 126/19 Thanh Đức - Bầu Năng, tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-08-25	08g00	01-08-25	17g00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Từ trụ 139/2 đến trụ 139/12 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 139/2 đến trụ 139/12 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 tuyến 477TĐ	Thu hồi trạm biến áp đang cô lập không sử dụng trụ 42/65/94/2 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 42/65/92 tuyến 477TĐ	78	0,5982	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670	
9	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 225 tuyến 476TĐ	Từ trụ 171 đến trụ 225, trụ 176B/1 183/1, 198/1, 217/1 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B, từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/27 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 09B đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Từ trụ 09B đến trụ 120, từ trụ 65 đến trụ 65/9/10, từ trụ 80 đến trụ 80/21, từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/21 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42 đến trụ 42/21, từ trụ 42/4N đến trụ 42/4N/17, từ trụ 42/4N đến trụ 42/4N/14/8, từ trụ 42/4N/10 đến trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 219/1 Bưu Điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 219/1 Bưu Điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ trạm trụ 219/1 Bưu Điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	4	Viễn Thông Tây Ninh. Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh. Công An huyện Gò Dầu. Viễn Thông Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Bưu Điện Gò Dầu trụ 219/1 tuyến 476TĐ	4	0,0307	0,0001	0,0000	0,0000	0,079	670	
14	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 54/76/1 Thái Kim Cheo tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 54/76/1 Thái Kim Cheo tuyến 476TĐ	Thay công tơ trạm trụ 54/76/1 Thái Kim Cheo tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	10	Khách hàng Thái Kim Tâm	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 54/76/1 Thái Kim Cheo tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	1.680	

15	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung 2 tuyến 473BC	Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung 2 tuyến 473BC	Thay công tơ trạm trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung 2 tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ	4	Trường THPT Trần Quốc Đại Trường THPT Quang Trung	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung 2 tuyến 473BC	2	0,0153	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
16	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 320kVA trụ 54/75/1 Đặng Văn Rương tuyến 476TD	Trạm 320kVA trụ 54/75/1 Đặng Văn Rương tuyến 476TD	Thay công tơ trạm trụ 54/75/1 Đặng Văn Rương tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	8	Chi Nhánh - Công ty TNHH MTV Hưng Thuận Phát	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 54/75/1 Đặng Văn Rương tuyến 476TD	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,158	1.350
17	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 121B Phước Trạch 3 tuyến 477TD	Trạm 250kVA trụ 121B Phước Trạch 3 tuyến 477TD	Thay công tơ trạm trụ 121B Phước Trạch 3 tuyến 477TD	Thay công tơ hồng màn hình	6	Áp Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 121B Phước Trạch 3 tuyến 477TD	118	0,9050	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010
18	01-08-25	05h30	01-08-25	06h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD, trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TD cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 57 Long Thành Nam	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	01-08-25	17h00	01-08-25	17h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD, trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 474TD đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 57B, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 21, 23, 27B, 29, 33B, 34, 35, 40B, 43B, 44B, 46/1P, 50, 54/1T, 55, 56 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 21, 23, 27B, 29, 33B, 34, 35, 40B, 43B, 44B, 46/1P, 50, 54/1T, 55, 56 Trần Phú tuyến 474TN	Lắp nắp chụp LA, FCO, xử lý lều trung áp cấp trần thành cấp bọc, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 21, 23, 27B, 29, 33B, 34, 35, 40B, 43B, 44B, 46/1P, 50, 54/1T, 55, 56 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	140	Khu phố Long Tân, Long Thời, ấp Long Hải, Trường Phước, Trường Giang, Trường An, Trường Thiện phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	4507	38,5825	0,0804	2,0069	0,0042	2,618	20.944
21	01-08-25	07h30	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đàng tuyến 474TN	Trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đàng tuyến 474TN	Lắp nắp chụp LA, FCO, xử lý lều trung áp cấp trần thành cấp bọc, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đàng tuyến 474TN	Tờ trình số 46/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Tân, Long Thời, ấp Long Hải, Trường Phước, Trường Giang, Trường An, Trường Thiện phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Chí phường Hòa Thành	Cắt LBS trụ 1B, DS trụ 2 Long Tân tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mặc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không cháy, đi dờ công tơ trong nhà ra trụ, dờ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/14/4 ĐS. 39 TV Trà - A tuyến 475TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 19B/14/4 ĐS. 39 TV Trà - A tuyến 475TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Tân Hòa phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 19B/14/4 ĐS. 39 TV Trà - A tuyến 475TN	48	0,4274	0,0008	0,0240	0,0000	0,103	926
25	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/16A/36/4 Đ. 793 - F tuyến 477TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 25/16A/36/4 Đ. 793 - F tuyến 477TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/16A/36/4 Đ. 793 - F tuyến 477TN	15	0,1336	0,0002	0,0075	0,0000	0,103	926
26	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/16A/148/2 Đ. 793 - G tuyến 477TN	Tại Thùng điện kế trạm 0kVA trụ 25/16A/148/2 Đ. 793 - G tuyến 477TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Thanh Hiệp phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/16A/148/2 Đ. 793 - G tuyến 477TN	32	0,2849	0,0005	0,0160	0,0000	0,103	926
27	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/38/39/5 ĐS 14 Lộ 10 - A tuyến 477TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 25/38/39/5 ĐS 14 Lộ 10 - A tuyến 477TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Thanh Lợi phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/38/39/5 ĐS 14 Lộ 10 - A tuyến 477TN	47	0,4185	0,0008	0,0235	0,0000	0,103	926
28	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/48/7 ĐS 2 Đường 784 - B tuyến 478TN	Tại Thùng điện kế trạm 15/41/48/7 ĐS 2 Đường 784 - B tuyến 478TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 15/41/48/7 ĐS 2 Đường 784 - B tuyến 478TN	7	0,0623	0,0001	0,0035	0,0000	0,103	926
29	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 56B/11/4 Kênh Tây - U tuyến 479TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 56B/11/4 Kênh Tây - U tuyến 479TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Tân Hòa phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 56B/11/4 Kênh Tây - U tuyến 479TN	25	0,2226	0,0004	0,0125	0,0000	0,103	926
30	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23/4P/24/4 Kênh Tây - T tuyến 479TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 23/4P/24/4 Kênh Tây - T tuyến 479TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 23/4P/24/4 Kênh Tây - T tuyến 479TN	17	0,1514	0,0003	0,0085	0,0000	0,103	926
31	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/34B/26/25 ĐS 11 Đường 785 - C tuyến 477TN	Tại Thùng điện kế trạm 50kVA trụ 25/34B/26/25 ĐS 11 Đường 785 - C tuyến 477TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/34B/26/25 ĐS 11 Đường 785 - C tuyến 477TN	24	0,2137	0,0004	0,0120	0,0000	0,103	926
32	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x75kVA trụ 60 Điện Biên Phủ - V tuyến 476TN	Tại Thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 60 Điện Biên Phủ - V tuyến 476TN	Thay TI, điện kế bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 60 Điện Biên Phủ - V tuyến 476TN	67	0,5966	0,0011	0,0336	0,0001	0,137	1.235
33	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Hiệp Lễ B tuyến 472TN	Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/3T, 53/8 đến trụ 53/8/5P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	10	Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Hiệp Lễ B tuyến 472TN	408	3,6329	0,0067	0,2044	0,0004	0,343	3.087

34	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 86/7B/1 Nguyễn Trọng Cát C, trạm 50kVA trụ 86B/9 Cơ Thánh Vệ C tuyến 482TN	Từ trụ 57/3/6 đến trụ 57/3/6/4 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	7	Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 86/7B/1 Nguyễn Trọng Cát C, trạm 50kVA trụ 86B/9 Cơ Thánh Vệ C tuyến 482TN	164	1,4603	0,0027	0,0822	0,0002	0,240	2.161
35	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/28, từ trụ 53/3 đến trụ 53/3/1, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 53/28, từ trụ 53/3 đến trụ 53/3/1, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/28, từ trụ 53/3 đến trụ 53/3/1, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/8/1 đến trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Từ trụ 53/8/1 đến trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/8/1 đến trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/41/10 đến trụ 186/189/31/41/25/20 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31/41/10 đến trụ 186/189/31/41/25/20 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/31/41/10 đến trụ 186/189/31/41/25/20 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	01-08-25	13h30	01-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/33 đến trụ 186/189/31/34 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31/33 đến trụ 186/189/31/34 tuyến 473SD	Căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 186/189/31/33 đến trụ 186/189/31/34 tuyến 473SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Tân Định xã Hòa Hội	Cắt CB trạm 25kVA trụ 186/189/31/33 Gò Cây Da tuyến 473SD	30	0,1090	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
1	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
1	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Minh Ngọc	Trạm 37,5kVA trụ 471/99 Áp AII-C tuyến 475TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 471/99 Áp AII-C tuyến 475TĐ	Thay ống PVC, thùng CB, cấp lực tại trạm 37,5kVA trụ 471/99 Áp AII-C tuyến 475TĐ	Đẩy nhanh tiến độ thi công Sửa chữa lớn	2	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/99 Áp AII-C tuyến 475TĐ	46	0,4570	0,0008	0,0230	0,0000	0,023	207	
2	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Minh Ngọc	Trạm trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trương Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Trạm trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trương Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Thay ống PVC, thùng CB, cấp lực tại trạm trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trương Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Đẩy nhanh tiến độ thi công Sửa chữa lớn	6	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trương Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	102	1,0133	0,0019	0,0511	0,0001	0,069	621	

3	01-08-25	08h00	01-08-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Công ty Minh Ngọc	Tại trụ 453 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Tại trụ 453 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Thay thùng CB tại trụ 453 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Đẩy nhanh tiến độ thi công Sửa chữa lớn	20	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Daesang Việt Nam	Cắt 3LBFCO Tân Hoàng Minh trụ 453 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	1	0,0099	0,0000	0,0005	0,0000	0,686	6.174	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
1	45870	08h00	01-08-25	16h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra, nạp khí SF6 của ngăn MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	MC 132 trạm 110kV Hòa Thành bị rò khí SF6	0	Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Do đã thực hiện cắt điện khẩn để xử lý vào ngày 28/07/2025					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên