

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	40.953.814	1.873.598	0	7.200
2	Pmax (MW)	2178,3	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1355,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	04-08-25	08h00	04-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	04-08-25	19h00	04-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	04-08-25	08h00	04-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	04-08-25	08h00	04-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	04-08-25	18h00	04-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 26 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 410 đến trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	Trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế trụ 104/21B tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
2	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh trụ 104/1/38/7/1 tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huế Phương tuyến 479BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huế Phương tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ Trần Huế Phương trụ 104/1/64B/1 tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Trần Huế Phương	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huế Phương tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
4	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	Trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ Nguyễn Văn Đẹp trụ 104/1/23/11B tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	5	Khách hàng Nguyễn Văn Đẹp	Cắt CB và 3FCO trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
5	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 55B Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Từ trụ 6 đến trụ 55B Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 6 đến trụ 55B tuyến 480BC-473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba xã Cách Tây tuyến 473BC	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba xã Cách Tây tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/ 20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48B /1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	Tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp- T.95/7/34 tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB trạm tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	87	0,8620	0,0016	0,0436	0,0001	0,034	306	

11	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Từ trụ 98/13/6 đến trụ 98/13/6/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 98/13/6 đến trụ 98/13/6/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đào lỗ, dựng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp từ trụ 98/13/6 đến trụ 98/13/6/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Nhận thầu thi công	6	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 98/14 Ninh An-T.98/14 tuyến 477HT	262	2,5960	0,0048	0,1313	0,0002	0,206	1.854
12	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp, cấp lực trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	69	0,6837	0,0013	0,0346	0,0001	0,034	306
13	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, cấp lực trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	44	0,4360	0,0008	0,0220	0,0000	0,011	99
14	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	55	0,5450	0,0010	0,0276	0,0001	0,034	306
15	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	Trụ 42/65/99a/3 tuyến 477TĐ	Đào lỗ, trồng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 42/65/99a/3 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 63 Nguyễn Tuấn Hải Phát quang	6	Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	112	0,8590	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
16	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/65/106B/11 Phước Hội 22 tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/106B/4p (hạ áp) đến trụ 42/65/106B/5 (trung áp)tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 42/65/106B/4p (hạ áp) đến trụ 42/65/106B/5 (trung áp) tuyến 477TĐ	Chiết tính số 62 Đàm Văn Chí Phát quang	6	Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/106B/11 Phước Hội 22 tuyến 477TĐ	87	0,6673	0,0013	0,0001	0,0000	0,119	1.010
17	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây cắt lèo dừng lưới từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 160kVA Phạm Văn Đồng B trụ 86B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	160	1,3697	0,0029	0,0712	0,0001	0,157	1.257
21	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp Thạnh Thợ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,011	38

23	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	Từ trụ 26/1 đến trụ 26/15 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	Nâng công suất TBA 2x37,5KVA trụ 26/1 lên 2x50kVA, xử lý kiểm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	245	3,1743	0,0059	0,1227	0,0002	0,032	292
24	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 208 tuyến 474TBI	Trụ 208 tuyến 474TBI	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 4 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 208 tuyến 474TBI	67	0,3376	0,0016	0,0131	0,0001	0,006	22
25	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 104/94/9/1	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	143	0,7205	0,0034	0,0279	0,0001	0,006	22
26	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 67 tuyến 478TBI	Trụ 67 tuyến 478TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 67	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 67 tuyến 478TBI	69	0,3477	0,0017	0,0134	0,0001	0,006	22
27	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý kiểm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện, tài cảnh đốn hạ cây xanh	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý kiểm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 75 kVA trụ 6 Ninh Tân B tuyến 478TN	Từ trụ 6 đến trụ 6/1 đường Bờ Lòi tuyến 478TN	Dời trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 6 Công ty CP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN - 6 đường Bờ Lòi tuyến 478TN -Cắt CB trạm 75kVA trụ 6 Ninh Tân B tuyến 478TN	78	0,6945	0,0013	0,0391	0,0001	0,343	3.087

32	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 471TN	Từ trụ 89/26/1/IT/10 đến trụ 89/26/1/IT/11 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Đời trụ hạ áp khách hàng Trần Thị Trung	Chiếc tính khách hàng	10	Khu phố 10 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 471TN	228	2,0302	0,0038	0,1142	0,0002	0,343	3,087
33	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 32/4B Điện Biên Phủ B, 250kVA trụ 33 Điện Biên Phủ W tuyến 474TN	Từ trụ 33/3 đến trụ 33/3/5P, từ trụ 33/3 đến trụ 33/3/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	7	Khu Phố Ninh Phúc phường Ninh Thanh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 32/4B Điện Biên Phủ B, 250kVA trụ 33 Điện Biên Phủ W tuyến 474TN	214	1,9055	0,0035	0,1072	0,0002	0,240	2,161
34	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 19 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-19.2A; TPP-19.3A; TPP-19.4A; TPP-19.5A; TPP-19.6A đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-19.2A; TPP-19.3A; TPP-19.4A; TPP-19.5A; TPP-19.6B; TPP-21.6A đường 30/4 tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2025	12	Khu phố 11, 12 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA TBA 19 Đại Lộ 30/4 tuyến 471TN	217	1,9322	0,0036	0,1087	0,0002	0,412	3,704
35	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 128/98/35 Trà Sim 10 tuyến 476SD	Trụ 128/98/34b tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp, sang thùng công, kéo dây sau công tơ theo chiết tính khách hàng Lê Văn Thành trụ 128/98/34b tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Trà Sim xã Ninh Diên	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/98/35 Trà Sim 10 tuyến 476SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40
43	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

44	04-08-25	06h00	04-08-25	06h30	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 35/20 An Khương	Chuyển phương thức	40	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	- Cắt Recluser trụ 35/20 và DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB - Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	3962	2,0335	0,0678	0,1103	0,0037	1,448	724
45	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ B' đến trụ 34 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ B' đến trụ 34 tuyến 474TB	Thí nghiệm cáp ngầm từ trụ B' đến trụ 1A, thay dây hạ áp từ trụ 26 đến trụ 34, phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn	40	Khu phố An Bình phường An Tịnh	- Cắt MC 474TB và đóng dao tiếp địa 474-76TB - Cắt DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB - Cắt DS trụ 44B Đường số 7 tuyến 474TB - Cắt DS trụ 8/32B Đường số 8 tuyến 474TB	450	4,3884	0,0077	0,2380	0,0004	1,448	13.756
46	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25C/80/13 Lộc Thành tuyến 478TB	28	0,2587	0,0005	0,0140	0,0000	0,012	109
47	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 50kVA trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25C/80/21 Lộc Thành tuyến 478TB	51	0,4712	0,0009	0,0255	0,0000	0,036	326
48	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 25kVA trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25C/80/17P Lộc Thành tuyến 478TB	75	0,6929	0,0013	0,0376	0,0001	0,036	326
49	04-08-25	16h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 475TB đến trụ 35/20 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 475TB đến trụ 35/20 tuyến 474TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển phương thức	40	Khu phố An Bình phường An Tịnh	- Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB - Đóng DS trụ 35/19B và Recluser trụ 35/20 An Khương tuyến 474TB	3962	2,0335	0,0678	0,1103	0,0037	1,448	724
<b>C. HOTLINE</b>																				
1	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I <sub>max</sub> (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	Không có																				

<b>C. HOTLINE</b>																			
1	Không có																		

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**