

Số: 736/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.267.977	2.698.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2325,2	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1709,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-08-25	08h00	05-08-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	05-08-25	19h00	05-08-25	22h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	05-08-25	08h00	05-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	05-08-25	09h00	05-08-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	05-08-25	18h00	05-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hàng lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 410 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hàng lang tuyến từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 trụ 174/1A tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	6	Khách hàng Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
2	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 trụ 193B/1 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
3	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Chi nhánh Huỳnh Văn Vân trụ 221/5 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Huỳnh Văn Vân	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
4	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 191B Trần Văn Mão tuyến 476BC	Trụ 191B KH Trần Văn Mão tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Trần Văn Mão trụ 191B tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Khách hàng Trần Văn Mão	Cắt CB 1 pha trụ 191B Trần Văn Mão tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
5	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trụ điện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trụ điện Bến Cầu tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát tuyến 476BC	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	64	0,6341	0,0012	0,0321	0,0001	0,034	306
11	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và hotline trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	45	0,4459	0,0008	0,0225	0,0000	0,023	207
12	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Thay CB tổng trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Tân 1, Tân đình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 2FCO trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	85	0,8422	0,0016	0,0426	0,0001	0,046	414
13	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	35	0,3468	0,0006	0,0175	0,0000	0,023	207
14	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp Bến Mương, Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	121	0,9280	0,0018	0,0002	0,0000	0,198	1.680
17	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	121	0,9280	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010
18	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	114	0,8744	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
19	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0001	0,0000	0,119	1.010
20	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	6	Áp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	79	0,6059	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010
21	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	156	1,1965	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.010
22	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt FCO Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	48	0,3681	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670
23	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	103	0,7900	0,0015	0,0001	0,0000	0,198	1.680
24	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 60 đến trụ 60/1p, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 60 đến trụ 60/1p, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dùng lưới từ trụ 60 đến trụ 60/1p, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	14	Khu phố Hiệp Hòa phường Thạnh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Hiệp Long C trụ 60 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	191	1,6351	0,0034	0,0851	0,0002	0,262	2.094

28	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dùng lưới từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điện	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ao Hồ T trụ 65B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,157	1.257
29	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dùng lưới từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điện	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ao Hồ 2 trụ 79 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	113	0,9673	0,0020	0,0503	0,0001	0,157	1.257
30	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C/48/1 đến trụ 207C/48/12/9 Áp 3 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 207C/48/12/19; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	248	3,2132	0,0060	0,1242	0,0002	0,032	292
31	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm 159B/34/11	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Thấp xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,003	11
32	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/158/47 đến trụ 85/158/47/46/8/6 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện, tải cành đốn hạ cây xanh	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

36	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-18.2B; TPP-18.4B; TPP-18.3B; TPP-18.6A đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-18.2B; TPP-18.4B; TPP-18.3B; TPP-18.6A đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	10	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	94	0,8370	0,0016	0,0471	0,0001	0,343	3.087
37	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23 Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	Từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P, từ trụ 24/4/2T đến trụ 24/4/2T/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	7	Khu Phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	209	1,8610	0,0034	0,1047	0,0002	0,240	2.161
38	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/1, Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao áp từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài thu hồi dây trung áp, Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao áp	Công trình thu hồi đường dây trung áp Kênh Tây	15	Khu Phố Ninh Lợi phường Ninh Thanh	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 15/24B/1 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	415	3,6953	0,0068	0,2079	0,0004	0,171	1.543
39	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trạm trụ 369/26C/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phước Vinh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 369/26C/4, 3FCO và tháo 03 hotline trụ 369/26C Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
42	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 250kVA trụ 369/26C/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phước Vinh	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
43	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369 đến trụ 369/40 tuyến 471SD	Trụ 369/23C tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 369/23C tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Hoàng Gia	Cắt CB trạm trụ 369/23C/1, 3FCO và tháo 03 hotline trụ 369/23C nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Hoàng Gia tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
44	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/23 đến trụ 369/23/1 tuyến 471SD	Trụ 369/23C/1 tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 250kVA trụ 369/23C/1 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Hoàng Gia	Cắt CB trạm trụ 369/23C/1, 3FCO trụ 369/23C nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Hoàng Gia tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

45	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ từ trụ 169/39/1 đến trụ 169/41/8P/9/30 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV trụ từ trụ 169/39/1 đến trụ 169/41/8P/9/30 tuyến 473TB	Vệ sinh sứ từ trụ 169/39/2 đến trụ 169/41/8P/9/30, phát quang hàng lang	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cát 3LBFCO trụ 169/39/1 Tân Thuận tuyến 473TB	237	2,1896	0,0041	0,1187	0,0002	0,326	2.932
C. HOTLINE																				
1	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán cây (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phân lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty CP Điện lực Licogi 16, Đội QLD Tân Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Từ trụ 23/69B đến trụ 23/70B, đầu lèo trung áp trụ 23/38, tháo gỡ MBA không sử dụng trụ 23/129, 23/133 đường 785 tuyến 479TN	Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối cáp ngầm, kéo dây, cắt dừng lưới trung áp, lắp thiết bị đầu nối khai thác lộ ra 22kV trạm 110kV Cầu Máng từ trụ 23/69B đến trụ 23/70B đường 785 tuyến 479TN. Đội QLD Tân Ninh thực hiện đấu lại lèo trung áp trụ 23/38, tháo gỡ MBA không sử dụng trụ 23/129, 23/133 đường 785 tuyến 479TN	Công trình khai thác lộ ra 22kV trạm 110kV Cầu Máng	130	Khu phố Ninh Thành, Ninh Bình, Thạnh Đông, Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập, Tân Hòa phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 23/1 và DS trụ 23/2 Kênh Tây tuyến 479TN - Cắt LBS và DS trụ 26 Tân Phước tuyến 479TN - Cắt DS trụ 23/143B Khedol 9 tuyến 479TN - Cắt DS trụ 25/16A đường 785 nối tuyến 477TN với 478TN - Cắt LBS trụ 15/41/87 và DS trụ 15/41/86 Ma Thiên Lãnh tuyến 478TN	3431	33,9451	0,0566	1,9098	0,0032	4,458	44,583	Thực hiện đóng REC trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN và REC trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 477TH sau khi hoàn tất do đã cô lập leo trụ 23/69B đến trụ 23/70
2	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/62 đến trụ 169/115 tuyến 473TB	Từ trụ 169/62 đến trụ 169/115 tuyến 473TB	Thay sứ phóng trụ 169/111, 169/112, 169/114, phát quang hàng lang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	40	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh; ấp Trảng Sa, Trảng Cò, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận xã Hưng Thuận	Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cò tuyến 473TB Cắt DS trụ 107B/36/2 Bến Sắn tuyến 473TB Cát 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	3098	28,6214	0,0530	1,5520	0,0029	1,448	13,032	

3	05-08-25	08h00	05-08-25	08h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Từ trụ 312/2T tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 169/92C/1	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB Đóng 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 475TB	204	0,1047	0,0035	0,0057	0,0002	0,362	181
4	05-08-25	16h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Từ trụ 312/2T tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 169/92C/1	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 475TB Đóng 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	204	0,1047	0,0035	0,0057	0,0002	0,362	181
5	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/12 tuyến 473TB	Trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/22B không hiển thị, kết hợp thí nghiệm CBM TBA	Thay công tơ tổng trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/22B không hiển thị, kết hợp thí nghiệm CBM TBA	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/22B tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/12 tuyến 473TB	Trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/12 tuyến 473TB	Thay công tơ tổng trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/22B không hiển thị, kết hợp thí nghiệm CBM TBA	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Bến Sắn trụ 169/117/12 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 50kVA Lộc Châu trụ 169/41/25T tuyến 473TB	Trạm 50kVA Lộc Châu trụ 169/41/25T tuyến 473TB	Thay công tơ tổng trạm 50kVA Lộc Châu trụ 169/41/25T không hiển thị, kết hợp thí nghiệm CBM TBA	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Lộc Châu trụ 169/41/25T tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
1	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 72/15 tuyến 477TH	Thi công lắp đặt phụ kiện kéo dây đầu nối nhánh rẽ 1 pha từ trụ 72/15 đến trụ 72/15/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại của MC 477 trạm 110kV Tân Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên