

Số: 737/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.607.438	1.937.315	0	7.200
2	Pmax (MW)	2268,6	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1721,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-08-25	08h00	06-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	06-08-25	19h00	06-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	06-08-25	09h00	06-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-08-25	08h00	06-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-08-25	18h00	06-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hàng lang tuyến từ trụ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A, 62B đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 44 đến trụ 62A đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ cổng 172, 172 trạm 110kV Phước Đông đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Phước Đức đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 159 đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	Trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH ĐT Hiệp Thành trụ 45/9A/15 tuyến 475BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Cty CPĐT-XD Nam Hiệp Thành, Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu - Viễn Thông Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,103	360	
2	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	Trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH KDTM và DV Vinfast trụ 45/17/1 tuyến 475BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Cty TNHH KDTM và DV Vinfast	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

3	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	Trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh trụ 194/7 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	6	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	8	0,0402	0,0002	0,0016	0,0000	0,206	720
4	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh trụ 53/42B/5/25 tuyến 480BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
5	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo tuyến 479MB	Từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Long Tân 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Long Tân 1 tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	74	0,7332	0,0014	0,0371	0,0001	0,023	207
14	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp B2 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	27	0,2675	0,0005	0,0135	0,0000	0,023	207
15	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	93	0,7133	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010
17	06-08-25	07h30	06-08-25	08h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	126	0,9664	0,0019	0,0001	0,0000	0,119	1.010
18	06-08-25	16h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	99	0,7593	0,0015	0,0001	0,0000	0,079	670
19	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	176	1,3499	0,0026	0,0001	0,0000	0,119	1.010
20	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	187	1,4342	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010
21	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Hiệp Thanh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Hiệp Thanh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Hiệp Thanh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Hiệp Thanh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	84	0,6443	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670
22	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Hiệp Thanh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Hiệp Thanh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Hiệp Thanh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Hiệp Thanh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	117	0,8974	0,0018	0,0001	0,0000	0,079	670
23	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	06-08-25	05h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, đi dờ công tơ khách hàng từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	06-08-25	06h00	06-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/47 Bình Lương đến trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	Đường dây 22kV từ trụ 134/47 Bình Lương đến trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD từ trụ 134/47 đến trụ 107	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Cắt REC trụ 106B và DS trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	06-08-25	18h00	06-08-25	18h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/47 Bình Lương đến trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	Đường dây 22kV từ trụ 134/47 Bình Lương đến trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	Chuyển điện lại ban đầu xuất tuyến 474TBI, 475SD	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng DS trụ 107 và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

28	06-08-25	06h00	06-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 104/37	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
29	06-08-25	18h00	06-08-25	18h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	Chuyển điện lại ban đầu xuất tuyến 475TBI, 478SD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS và REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
30	06-08-25	06h30	06-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến 475TBI	Trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	40	Công ty Dương Minh Tuyến	Cắt REC trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến 475TBI	1	0,0166	0,0000	0,0006	0,0000	0,0000	0,717	8.246			
31	06-08-25	07h00	06-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	Từ trụ 57 đến trụ 102 tuyến 474TBI, 475TBI; từ trụ 106B đến trụ 196	Thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B tuyến 474TBI, 475TBI; di dời nhánh rẽ trung áp, thu hồi trạm biến áp trụ 83	Sửa chữa lớn; Sửa chữa thường xuyên	400	Khu phố 3,6,7; ấp Thanh Nam xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thanh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt REC trụ 48 và DS trụ 47B thị trấn tuyến 474TBI Cắt MC 475TBI và đóng DTD 475-76TBI Cắt LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	12293	194,6682	0,2950	7,5268	0,0114	6,859	75.448				
32	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	Trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 246/7B/1	Thay đo đếm định kỳ	10	Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,036	144				
33	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
34	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 33/5 Thạnh Nghĩa 2 tuyến 477TH	Trụ 33/5/10 tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 33/5 Thạnh Nghĩa 2 tuyến 477TH	92	0,8809	0,0016	0,0461	0,0001	0,034	309				
35	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
36	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			

37	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 20 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-20.1B; TPP-20.2B; TPP-20.3B; TPP-20.5B; TPP-20.6B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-20.1B; TPP-20.2B; TPP-20.3B; TPP-20.5B; TPP-20.6B đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	12	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 630kVA TBA 20 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	218	1,9411	0,0036	0,1092	0,0002	0,412	3.704	
39	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/19B/2 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/19B/2 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Di dời TBA trụ 25C/19B/5/4P về trụ 25C/19B/5/5P, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	752	6,9475	0,0129	0,3767	0,0007	0,181	1.629	
<b>C. HOTLINE</b>																					
1	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cây (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																						
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Tháo gỡ, lắp lại vật tư, phụ kiện, thùng điện kế, đảo lỗ, nhổ trụ, dựng trụ, kéo dây hạ áp, dây sau điện kế, căng neo, phát quang lưới điện, thu hồi vật tư, trụ tại trụ 305/2/21/1/7t Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Phước Lợi 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	71	0,7053	0,0013	0,0356	0,0001	0,057	513		

C. HOTLINE																					
1	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	TTTND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV Hùng Vương trụ 54/13B tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV Hùng Vương trụ 54/13B tuyến 476TĐ	Trồng trụ xen lưới 3 pha lắp xà sứ và phụ kiện trụ 54/13B tuyến 476TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC476TĐ Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 54/120 Hùng Vương 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**