

Số: 767/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.621.358	2.024.694	0	7.200
2	Pmax (MW)	2086,3	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1690,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-25	08h00	09-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-08-25	08h00	09-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-08-25	18h00	09-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	Trạm 3x37,5kVA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ Trường MN Long Chữ trụ 303B/1 tuyến 479MB	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Khách hàng Trường MN Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
2	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ Lê Thanh Sang trụ 234/40 tuyến 479MB	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Lê Thanh Sang	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	09-08-25	13h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	Trạm 560kVA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Cty CP An Hòa TB trụ 221/108/41P/16T tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	10	Khách hàng Cty CP An Hòa TB	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
4	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 4 tuyến 476BC	Từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 4 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 53/142/6/50T/60 Phước Long 1 tuyến 473BC	Từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 53/142/6/50T/60 Phước Long 1 tuyến 473BC	Bảo trì lưới từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 50T/62 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/44 Phước Long 1 tuyến 473BC	55	0,7110	0,0013	0,0276	0,0001	0,057	514	
10	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trụ từ trụ 263 đến trụ 305/6, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 263 đến trụ 305/6, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Ấp Rộc tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 75/19B, 75/26A, 75/34B, 75/45, 75/48, 75/53 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

12	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 156/37B, 156/41/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 49/1, tháo 3hotline trụ 49 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	405	3,4670	0,0072	0,1803	0,0004	0,262	2,094	
14	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 47A/1, tháo 3hotline trụ 47A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,157	1,257	
15	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lô E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0	
16	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	Trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 248B/8T	Thay do đếm định kỳ	13	DNTN Huỳnh Như	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,081	324	
17	09-08-25	06h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/168B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	Trụ 17/168B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	Làm biện pháp an toàn ĐQLĐ Tân Châu công tác	Làm biện pháp an toàn	0	Không mất điện		0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	Từ trụ 171B/63/78 đến trụ 171B/210 tuyến 476TH	Thay LA, chụp kính các vị trí trụ trung áp bằng ống PVC, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	180	Áp Thanh Xuân, Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt REC và 3LTD trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	240	3,1096	0,0058	0,1202	0,0002	2,525	22,728	
19	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch - Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Tủ hợp bộ máy cắt 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng - Trụ 1A, 1B tuyến tuyến 476TH, 478TH, 480TH - Trụ 112/19 tuyến 478TH, 480TH	- Thay dầu cáp ngầm, phụ kiện, thiết bị - Bảo trì thiết bị	Sửa chữa lớn	700	Áp 1, Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Tân Châu; ấp Hội Tân xã Tân Hội	- Cắt MC 472TH, 474TH, 476TH, 478TH, 480TH và đóng DTĐ 472-76TH, 474-76TH, 476-76TH, 478-76TH, 480-76TH - Cắt REC và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt DS trụ 2 tuyến 472TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt DS trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI (Đội QLD Tân Biên thực hiện) - Cắt DS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt DS trụ 112/19 Hội Phú tuyến 480TH	6123	65,1383	0,1086	3,4082	0,0057	24,006	240,062	
20	09-08-25	06h00	09-08-25	07h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 52 tuyến 478TH, trụ 53B tuyến 473TH	Chuyển điện tuyến 473TH cấp điện tuyến 478TH từ trụ 52 đến trụ 167B	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53B nối tuyến 473TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	0	

21	09-08-25	17h00	09-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 52 tuyến 478TH, trụ 53B tuyến 473TH	Chuyển điện tuyến 473TH ngưng cấp điện tuyến 478TH từ trụ 52 đến trụ 167B	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt LBS trụ 53B nối tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	0
22	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 92 đến trụ 92/2 tuyến 476TH	Căng lại dây trung áp thay giáp nú	Sửa chữa thường xuyên	70	Không mất điện	- Cắt MC 476TH và đóng DTĐ 476-76TH - Cắt DS trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TBI (Đội QLĐ Tân Biên thực hiện) - Cắt DS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA TBA 01; trạm 630kVA TBA 05; trạm 630kVA TBA 07 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-01.2B; TPP-05.1A; TPP-05.4A; TPP-05.5B; TPP-07.1A; TPP-07.3B đường 30/4 tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-01.2B; TPP-05.1A; TPP-05.4A; TPP-05.5B; TPP-07.1A; TPP-07.3B đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	17	Khu phố Ninh An phường Bình Minh; khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA TBA 01; trạm 630kVA TBA 05; trạm 630kVA TBA 07 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	281	2,5021	0,0046	0,1408	0,0003	0,583	5.247
26	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Thay 3CT và 3VT trung thế định kỳ trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1	Cắt CB, 3LBFCA và tháo 03 hotline trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309

30	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	Trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 03 hotline trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
C. HOTLINE																			
Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù chi (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2. - Hoàn thiện tổ trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tổ trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đầu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	TTTND Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 54/8B Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/13B đến trụ 54/13B/1 tuyến 476TĐ	Sang thùng điện kế, nhỏ trụ hạ áp thu hồi, kéo dây đầu nối TBA630kVA từ trụ 54/13B đến trụ 54/13B/1 tuyến 476TĐ (Trạm sạc xe điện - Hồ Mộng Kiều)	Phát triển phụ tải	6	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 54/8B Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	225	1,7257	0,0034	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	
1	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TT- ĐLHT	0	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Trung Hòa Lô C trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Hủy do thay đổi công tác						
2	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	Hủy do thay đổi công tác						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên