

Số: 768/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	33.038.828	1.141.101	0	7.200
2	Pmax (MW)	1701,6	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1358,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng gián tự bù T401 trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	Cắt điện, cô lập ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-08-25	08h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/8 đến trụ 184/43/50 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/8 đến trụ 184/43/50 tuyến 478TB	Thay dây hạ thế từ trụ 184/43/5 đến trụ 184/43/6, thu hồi trụ hạ thế 116/11b, 116/12b, 116/14b, 116/16b, 116/19b, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc Phước phường An Tịnh. Áp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận.	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB - Cắt DS trụ 184/42 Lộc Trị tuyến 473TB	1513	13,9781	0,0259	0,7579	0,0014	1,086	9,774	
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đầu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 20C Ngõ Quyền tuyến 474TN, 476TN	Trụ 20C Ngõ Quyền tuyến 474TN, 476TN	Đầu lèo cao áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C Ngõ Quyền tuyến 474TN, 476TN	Sửa chữa thường xuyên	35	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN) - Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	3770	32,2734	0,0672	1,6788	0,0035	0,655	5.236	
2	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 0B Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 0B Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 0B Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty S-Power	Nhánh rẽ 22kV trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Dựng trụ xen lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Công trình trạm 110kV Long Hoa	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 9 Bầu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 9 Bầu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Đào pha trung áp trụ 9 Bầu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Xử Lý khiếm khuyết	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Lắp lại topin và chụp sứ từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Xử Lý khiếm khuyết	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 1LBFCO trụ 20C/1 Ngõ Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/3 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Băng keo lèo trung áp trụ 59B/3 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Thu hồi xà đỡ sứ đứng trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngõ Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Hạ giá T (FCO, LA) vị trí trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thu hồi xà đỡ sứ đứng trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 1LBFCO trụ 16C/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Lắp chụp LBFCO, MBA, FCO, tháp đã U, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 49/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	10-08-25	07h30	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Chụp sứ cao FCO trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 49/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	
	Không có																			

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyền**