

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	41.524.927	2.354.566	0	7.200
2	Pmax (MW)	2226,7	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1360,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-08-25	19h00	11-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	11-08-25	08h00	11-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	11-08-25	08h00	11-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	11-08-25	08h00	11-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-08-25	18h00	11-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	11-08-25	07h00	11-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngó	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngó	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 08 đến trạm 110kV Suối Ngó đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngó	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	11-08-25	07h00	11-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến trạm 110kV Mộc Bài, Trạm 110kV Bến Cầu, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	11-08-25	07h00	11-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộc	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộc	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộc	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 138 đến trụ 231 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Từ trụ 138 đến trụ 231 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang từ trụ 138 đến trụ 231 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 45/39 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Từ trụ 45/39 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 45/39 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 45/11 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Hải Quan tuyến 473MB-475BC	Từ trụ 45/11 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Hải Quan tuyến 473MB-475BC	Phát quang từ trụ 45/11 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Hải Quan tuyến 473MB-475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/6A đến trụ 45/6A/1 Công ty TNHH Phương Trinh tuyến 475BC	Từ trụ 45/6A đến trụ 45/6A/1 Công ty TNHH Phương Trinh tuyến 475BC	Phát quang từ trụ 45/6A đến trụ 45/6A/1 Công ty TNHH Phương Trinh tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 45/15B đến trụ 45/15B/1 Chiếu sáng Mộc Bài 2 tuyến 475BC	Từ trụ 45/15B đến trụ 45/15B/1 Chiếu sáng Mộc Bài 2 tuyến 475BC	Phát quang từ trụ 45/15B đến trụ 45/15B/1 Chiếu sáng Mộc Bài 2 tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Phát quang từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B đến trụ 103B/13 Nối tuyến 479BC-481MB tuyến 479BC	Từ trụ 103B đến trụ 103B/13 Nối tuyến 479BC-481MB tuyến 479BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B đến trụ 103B/13 Nối tuyến 479BC-481MB tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 9 đến trụ 19 tuyến 471BC-472BC-474BC	Từ trụ 9 đến trụ 19 tuyến 471BC-472BC-474BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 9 đến trụ 19 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 242 đến trụ 337B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Từ trụ 242 đến trụ 337B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 242 đến trụ 337B tuyến 479MB-476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/5 đến trụ 221/33B Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 221/5 đến trụ 221/33B Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 221/5 đến trụ 221/33B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 476BC	Từ trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/23 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/23 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 53/23 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/84/36 tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/84/43 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, tram, kéo dây đầu nối tại trụ 118/84/43 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát triển phụ tải	6	Áp Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/84/36 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	107	1,0602	0,0020	0,0536	0,0001	0,069	621
14	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/84/1 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/84/1 đến trụ 118/84/43, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/20 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/84/1 đến trụ 118/84/43, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/20 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 274/9P Thị trấn-J tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 274/9P Thị trấn-J tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 274/9/1 Chợ Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 25kVA trụ 274/9P Thị trấn-J tuyến 477HT	18	0,1783	0,0003	0,0090	0,0000	0,011	99
16	11-08-25	07h30	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/71 Bàu Đôn 6 tuyến 477TĐ Trạm 250kVA trụ 42/79/1 Bàu Đôn 13 tuyến 477TĐ Trạm 250kVA trụ 42/64/1 Bàu Đôn 11 tuyến 477TĐ	Trụ 42/71/1/9T, đầu lèo hạ áp trụ 42/71, 42/71/1 tuyến 477TĐ và phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/71, 42/79/1, 42/64/1 tuyến 477TĐ Thay MCCB phù hợp công suất trạm trụ 42/71 tuyến 477TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 42/71/1/9T, đầu lèo hạ áp trụ 42/71, 42/71/1 tuyến 477TĐ và phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/71, 42/79/1, 42/64/1 tuyến 477TĐ Thay MCCB phù hợp công suất trạm trụ 42/71 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp 4, áp 5 xã Truông Mít	Cắt 3FCO, tháo hotline trạm 250kVA trụ 42/71 Bàu Đôn 6 tuyến 477TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/79/1 Bàu Đôn 13 tuyến 477TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/64/1 Bàu Đôn 11 tuyến 477TĐ	489	3,7505	0,0074	0,0010	0,0000	0,297	2.520
17	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 75B/14B/4P Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 75B/14B/4P Trần Phú tuyến 474TN	Nhỏ, dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 75B/14B/4P Trần Phú tuyến 474TN	Chiết tính số 75/CT-ĐHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 169 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 169 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	11-08-25	08h00	11-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp trụ 246/18, trụ 246/34, trụ 246/58, trụ 246/34/9	Trụ 246/18, trụ 246/34, trụ 246/58, trụ 246/34/9	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/18; thí nghiệm CBM các trạm trụ 246/18, trụ 246/34, trụ 246/58, trụ 246/34/9 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	4	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 246/8 Tân Tiến tuyến 471TBI	123	0,6198	0,0030	0,0240	0,0001	0,013	44
20	11-08-25	13h30	11-08-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp trụ 198 tuyến 471TBI	Trụ 198 tuyến 471TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 198 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 198 tuyến 471TBI	45	0,0972	0,0011	0,0038	0,0000	0,001	2
21	11-08-25	15h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp trụ 198/4 tuyến 471TBI	Trụ 198/4 tuyến 471TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 198/4 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 198/4 tuyến 471TBI	131	0,3772	0,0031	0,0146	0,0001	0,002	4

22	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 61/27 Cao su Tân Hiệp 6 tuyến 473TH	Từ trụ 61/27 đến trụ 61/29 tuyến 473TH	Thi công lắp trạm biến áp, cắt dùng lưới hạ áp từ trụ 61/27 đến trụ 61/29 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Trường xã Tân Hội	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 61/27 Cao su Tân Hiệp 6 tuyến 473TH	37	0,3543	0,0007	0,0185	0,0000	0,103	0	
24	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474, 476 trạm 110 Tân Hưng	Từ trụ 6 đến trụ 108 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện, tải cảnh đốn hạ cây xanh từ trụ 6 đến trụ 108 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công Ty TNHH DV Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 22 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN, trạm 400kVA TBA 21 Đại Lộ 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-22.1A; TPP-22.2A; TPP-22.4A đường 30/4 tuyến 481TN; TPP-21.6A đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-22.1A; TPP-22.3A; TPP-22.4A đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	15	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền; khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA TBA 22 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	204	1,8165	0,0034	0,1022	0,0002	0,514	4.630	
28	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân C tuyến 476TN	Tại trụ 89/19B/1/5P/6 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Dời trụ hạ áp trụ 89/19B/1/5P/6 đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Chiết tính khách hàng	2	Khu phố 10 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân C tuyến 476TN	109	0,9706	0,0018	0,0546	0,0001	0,069	617	

29	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 97/12/40/1B/1 Hộ Kinh doanh Sang Dung tuyến 471TN	Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 97/12/40/1B/1 Hộ Kinh doanh Sang Dung tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 97/12/40/1B/1 Hộ Kinh doanh Sang Dung tuyến 471TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 97/12/40/1B/1 Hộ Kinh doanh Sang Dung tuyến 471TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
30	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
31	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/13 Cty TNHH Khai thác khoáng sản Thanh Bình tuyến 481TN	Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 80/26/13 Cty TNHH Khai thác khoáng sản Thanh Bình tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 80/26/13 Cty TNHH Khai thác khoáng sản Thanh Bình tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/13 Cty TNHH Khai thác khoáng sản Thanh Bình tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
32	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/26/34/2T/1/1 DNTN KS Mỹ Mỹ - 1 tuyến 481TN	Tại thùng điện kế trạm 400kVA trụ 80/26/34/2T/1/1 DNTN KS Mỹ Mỹ - 1 tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 80/26/34/2T/1/1 DNTN KS Mỹ Mỹ - 1 tuyến 481TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/26/34/2T/1/1 DNTN KS Mỹ Mỹ - 1 tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,412	3.704
33	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
34	11-08-25	08h00	11-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh 12,7kV từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/2 tuyến 471SD	Dựng trụ BTLT 12m đơn, ghép và đổ bê tông móng trụ theo chiết tính khách hàng Lê Thị Thanh Vân từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/2 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	11-08-25	13h30	11-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA Băng Dung 1 trụ 341/4 tuyến 471SD	Trụ 341/1/4HT tuyến 471SD	Di dời trụ, dây hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng theo chiết tính khách hàng Phan Văn Cư trụ 341/1/4HT tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 50kVA Băng Dung 1 trụ 341/4 tuyến 471SD	76	0,2671	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40

36	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17, từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17, từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17, từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	11-08-25	08h00	11-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/14A/7 Tầm Long 5 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/14A/7/1T đến trụ 53/28/6/14A/7/13 T và từ 53/28/6/14A/7/1H T đến trụ 53/28/6/14A/7/11 HT tuyến 474SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 53/28/6/14A/7/1T đến trụ 53/28/6/14A/7/13T và từ 53/28/6/14A/7/1HT đến trụ 53/28/6/14A/7/11HT tuyến 474SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Tầm Long xã Hào Được	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/14A/7 Tầm Long 5 tuyến 474SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40
38	11-08-25	13h30	11-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/26 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/26 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/36/26 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	11-08-25	08h00	11-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 210/1 đến trụ 210/16 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 210/1 đến trụ 210/16 tuyến 475TB	Thay chỉ trung thế trụ 210/1, 210/5, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 210/1 Cầu Xe tuyến 475TB	174	1,6075	0,0030	0,0872	0,0002	0,097	869
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi (đồng tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đầu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																			
	Không có																		
C. HOTLINE																			
	Không có																		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên