

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.978.244	2.740.420	0	7.200
2	Pmax (MW)	2288,0	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1516,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-08-25	08h00	13-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	13-08-25	19h00	13-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	13-08-25	09h00	13-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-08-25	09h00	13-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-08-25	08h00	13-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-08-25	18h00	13-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-08-25	07h00	13-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon, đường dây 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon, đường dây 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon, đường dây 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-08-25	07h00	13-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/15/25 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/15/25 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/15/25 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	13-08-25	08h00	13-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/142/6/50T/41/10/1 P đến trụ 53/142/6/50T/41/10/1 OP thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50T/41/10/1P đến trụ 53/142/6/50T/41/10/10P thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	Chỉnh trụ nghiêng, phát quang lưới hạ áp từ trụ 53/142/6/50T/41/10/1P đến trụ 53/142/6/50T/41/10/10P Phước Trung 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	62	0,3168	0,0015	0,0121	0,0001	0,023	80		
4	13-08-25	13h30	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/142/6/50T/41/7/1 đến trụ 7/6 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41/7 Phước Trung 8 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50T/41/7/1 đến trụ 7/6 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41/7 Phước Trung 8 tuyến 480BC	Phát quang, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 53/142/6/50T/41/7/1 đến trụ 7/6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt CB trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41/7 Phước Trung 8 tuyến 480BC	55	0,2811	0,0013	0,0107	0,0001	0,023	80		
5	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-481MB	Từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-481MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B tuyến 479BC-481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 103B/22/1 Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB	Trụ 103B/22/1 Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB	Lắp đặt biển số trụ 103B/22/1 tuyến 481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/22/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Từ trụ 103B/22/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/22/1/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 tuyến 481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
8	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 32B/6 Ban QLDA PTĐT Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến 479MB	Từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 32B/6 Ban QLDA PTĐT Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 32B/6 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	13-08-25	07h30	13-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 54/44/3B Cây Xoài 16 tuyến 476TĐ	Từ trụ 94/17/24 đến trụ 94/17/30 tuyến 476TĐ	Xử lý mới nối phi kỹ thuật, căng, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 94/17/24 đến trụ 94/17/30 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 54/44/3B Cây Xoài 16 tuyến 476TĐ	55	0,4218	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670		
10	13-08-25	07h30	13-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 54/44/7 Cây Xoài 6 tuyến 476TĐ	Từ trụ 94/17/7 đến trụ 94/17/23 tuyến 476TĐ	Xử lý mới nối phi kỹ thuật, căng, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 94/17/7 đến trụ 94/17/23 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 54/44/7 Cây Xoài 6 tuyến 476TĐ	47	0,3605	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670		

11	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN - Cắt trạm 160kVA Xay Chà Thành Long trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	202	1,7292	0,0036	0,0899	0,0002	0,157	1.257
12	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 139 đến trụ 146, từ 141/1/1/4p đến trụ 141/1/1/7T Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 139 đến trụ 146, từ 141/1/1/4p đến trụ 141/1/1/7T Phạm Hùng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng từ trụ 139 đến trụ 146, từ 141/1/1/4p đến trụ 141/1/1/7T Phạm Hùng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	236	2,0203	0,0042	0,1051	0,0002	0,157	1.257
14	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay thùng FCO, LA, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	14	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	248	2,1230	0,0044	0,1104	0,0002	0,262	2.094
15	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	204	1,7464	0,0036	0,0908	0,0002	0,157	1.257
16	13-08-25	08h00	06-08-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/98/8 tuyến 474TBI	Trụ 134B/98/8 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/98/8 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Bàu Đưng xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/98/8 tuyến 474TBI	87	0,1879	0,0021	0,0073	0,0001	0,003	4
17	13-08-25	09h30	06-08-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI	Trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Bàu Đưng xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI	67	0,0965	0,0016	0,0037	0,0001	0,002	2
18	13-08-25	10h30	06-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI	Trụ 134B/94 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Bàu Đưng xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI	75	0,1080	0,0018	0,0042	0,0001	0,002	2
19	13-08-25	13h30	06-08-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI	Trụ 134B/89 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI	89	0,1281	0,0021	0,0050	0,0001	0,002	2
20	13-08-25	14h30	06-08-25	15h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/82 tuyến 474TBI	101	0,1454	0,0024	0,0056	0,0001	0,002	2
21	13-08-25	15h30	13-08-25	16h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/65/10 tuyến 474TBI	Trụ 134B/65/10 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/65/10 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/65/10 tuyến 474TBI	69	0,0993	0,0017	0,0038	0,0001	0,002	2

22	13-08-25	16h30	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	81	0,0583	0,0019	0,0023	0,0001	0,001	0
23	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Bầu Đả tuyến 473SN	- Từ trụ 286/2 đến trụ 286/36 tuyến 473SN	- Căng lại dây trung áp thay giáp niu, giáp buốc từ trụ 286/20 đến trụ 286/36 tuyến 473SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 286/2 đến trụ 286/36 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 286/1 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Đả tuyến 473SN	476	4,5574	0,0084	0,2385	0,0004	0,114	1.029
24	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	49	0,4691	0,0009	0,0245	0,0000	0,023	206
25	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 286 Đền đường Tân Hà tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	1	Đền đường Tân Hà	Cắt CB tổng trạm 15kVA trụ 288 tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
26	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 285 Chợ Tân Hà tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 285 Chợ Tân Hà tuyến 473SN	93	0,8904	0,0016	0,0466	0,0001	0,069	617
27	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 291A Tân Kiên 2 tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 291A Tân Kiên 2 tuyến 473SN	91	0,8713	0,0016	0,0456	0,0001	0,069	617
28	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

31	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 25/38/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 477TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 25/38/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 477TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 25/38/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 477TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 25/38/57B/5 Cty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng - 1 tuyến 477TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
32	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 25/38/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 477TN	Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 25/38/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 477TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 25/38/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 477TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 25/38/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 477TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
33	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 25/14B/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 477TN	Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 25/14B/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 477TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 25/14B/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 477TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 25/14B/2T Công ty TNHH Tấn Tài (Khoai mì Tân Phước) tuyến 477TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
34	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 63/29B/32/1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền tuyến 479TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 63/29B/32/1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 63/29B/32/1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 63/29B/32/1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
35	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 25/46B/1 Công ty TNHH Gỗ Kim Thành Đạt tuyến 477TN	Tại thùng điện kế trạm 320kVA trụ 25/46B/1 Công ty TNHH Gỗ Kim Thành Đạt tuyến 477TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 25/46B/1 Công ty TNHH Gỗ Kim Thành Đạt tuyến 477TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 25/46B/1 Công ty TNHH Gỗ Kim Thành Đạt tuyến 477TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087
36	13-08-25	08h00	13-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 79/22/6/7 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 01LBFCO trụ 79/22/6/1 tuyến 478SD	27	0,0949	0,0005	0,0053	0,0000	0,011	40
37	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/33/2 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/33/2 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 79/33/2 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				

1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đầu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
2	13-08-25	06h00	14-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam, Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Thay sứ các vị trí trụ 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9 bị bể và xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên. - Thi công lắp đặt thay dây dẫn và các kẹp cực của ngăn 171 trạm 110kV Tân Biên đến trụ công. - Thi công lắp đặt tủ hợp bộ ngăn MC 479 trạm 110kV Tân Biên - Thi nghiệm, kiểm tra tín hiệu SCADA và đóng điện nghiệm thu ngăn MC 479 trạm 110kV Tân Biên.	Thi công công trình nâng công suất trạm 110kV Tân Biên và bảo trì đường dây 110kV	0	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD, 474TBI (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 471SD cấp điện tuyến 474TBI từ trụ 134/47 đến trụ 106B Tân Phong	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD, 474TBI (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Cắt REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI Trạm 110KV Tân Biên tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI	Trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI Trạm 110KV Tân Biên tuyến 471TBI Trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI cấp điện tuyến 471TBI từ trụ 106B đến trụ 140/139/193/29 và trụ 280	Chuyển điện	240	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI Cắt MC 471TBI Cắt DS trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Tân Biên thực hiện giảm tải REC trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI (80A)
3	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI	Trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI Trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI	Chuyển điện tuyến 473TBI nhận điện tuyến 471TBI từ trụ 6 đến trụ 283	Chuyển điện	160	Không mất điện	Đóng LBS trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI Cắt MC 473TBI Cắt DS trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Tân Biên thực hiện giảm tải REC trụ 283/5 tuyến 473TBI (80A)

4	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thạnh An tuyến 476TBI	Trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI Trụ 17/12 Thạnh An tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI nhận điện tuyến 478TBI từ trụ 17/12 đến trụ 17/169	Chuyển điện	130	Không mất điện	Đóng LBS trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 17/12 Thạnh An tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI	Trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI Trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI cấp điện tuyến 477TBI từ trụ 17/12 đến trụ 104/179 và đến trụ 4CT	Chuyển điện	380	Không mất điện	Đóng LBS trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI Cắt MC 477TBI Cắt DS trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	13-08-25	05h30	13-08-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI tuyến 475TBI Trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/60 đến trụ 1P	Chuyển điện	170	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Cắt MC 475TBI Cắt DS trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	13-08-25	16h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV tuyến 476TBI, 478TBI	Đường dây 22kV tuyến 476TBI, 478TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 478TBI đến MC 478TBI	Chuyển điện khép vòng	200	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169B Thanh Bình tuyến 476TH Cắt MC 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Giảm tải đường dây 110kV
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HUY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chụp sứ cao MBA trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tờ trình số 45/TTr-ĐHT	7	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Do kết hợp kế hoạch cắt điện công tác vào ngày 16/08/2025					
2	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 58/5 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 58/10 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp đầu sứ, LA, FCO, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 58/5 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tờ trình số 45/TTr-ĐHT	8	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 58/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Do kết hợp kế hoạch cắt điện công tác vào ngày 16/08/2025					
3	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA Bàu Éch E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trạm 50kVA Bàu Éch E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Bàu Éch E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Tờ trình số 51/TTr-ĐHT	4	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bàu Éch E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Do kết hợp kế hoạch cắt điện công tác vào ngày 16/08/2025					
4	13-08-25	08h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 9/4B/1 Bàu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 9/4B/1 Bàu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 9/4B/1 Bàu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Tờ trình số 51/TTr-ĐHT	8	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 9/4B/1, tháo 3hotline trụ 9/4B Bàu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Do kết hợp kế hoạch cắt điện công tác vào ngày 16/08/2025					

5	13-08-25	07h00	13-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 110KV Tân Biên tuyển 476TBI, 478TBI Công ty TNHH DV KT Ngân Anh Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyển 477TBI	Cáp ngầm tuyển 476TBI, 478TBI; Trụ 1T tuyển 476TBI, 478TBI; Từ trụ 1T đến trụ 35 tuyển 478TBI, từ trụ 17 đến trụ 17/11 tuyển 476TBI	Thay dầu cáp ngầm tuyển 476TBI, 478TBI; Thay DS trụ 1T tuyển 476TBI, 478TBI; Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 1T đến trụ 35 tuyển 478TBI, từ trụ 17 đến trụ 17/11 tuyển 476TBI	Thi công công trình SCL thay thiết bị	80	Khu phố 7 xã Tân Biên; Ấp Thạnh Sơn, Thạnh An xã Tân Lập	Cắt MC 476TBI và đóng DTĐ 476-76TBI Cắt MC 478TBI và đóng DTĐ 478TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyển 477TBI	Đảm bảo chuyển điện cấp nguồn khi cắt điện MBA T1 trạm 110kV Tân Biên						
---	----------	-------	----------	-------	------------------	--	---	---	---------------------------------------	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Theo dõi tình hình phụ tải các đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp sau khi chuyển nguồn do cắt điện đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên công tác.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên