

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.153.348	2.922.789	0	7.200
2	Pmax (MW)	2279,7	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1736,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	14-08-25	08h00	14-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	14-08-25	19h00	14-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	14-08-25	18h00	14-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	14-08-25	08h00	14-08-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nối trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	14-08-25	18h00	14-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	14-08-25	06h00	14-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer, đóng bổ sung cọc tiếp địa đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Thực hiện giải pháp giảm sự cố do sét	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/14/1 đến trụ 103B/14/32 Địa Xù - Huyện Đội tuyển 479MB	Từ trụ 103B/14/1 đến trụ 103B/14/32 Địa Xù - Huyện Đội tuyển 479MB	Phát quang từ trụ 103B/14/1 đến trụ 103B/14/32 Địa Xù - Huyện Đội tuyển 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11 Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyển 475BC	Từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11 Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyển 475BC	Phát quang từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11 Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyển 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 3 tuyển 476BC	Từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 3 tuyển 476BC	Phát quang từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 3 tuyển 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P Rừng Dầu 2 tuyển 476BC	Từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P Rừng Dầu 2 tuyển 476BC	Phát quang từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P Rừng Dầu 2 tuyển 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/13 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Mộc Bài tuyển 473MB-475BC	Từ trụ 45/13 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Mộc Bài tuyển 473MB-475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/13 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Mộc Bài tuyển 473MB-475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/14 đến trụ 45/23/3 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 45/14 đến trụ 45/23/3 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/14 đến trụ 45/23/3 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
7	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/9A/1 đến trụ 45/9A/19B Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB-475BC	Từ trụ 45/9A/1 đến trụ 45/9A/19B Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB-475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/9A/1 đến trụ 45/9A/19B Việt Nam Mộc Bài tuyến 473MB-475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/9A/20 đến trụ 45/9A/25 Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 45/9A/1 đến trụ 45/9A/20 đến trụ 45/9A/25 Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/9A/20 đến trụ 45/9A/25 Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 45/19C đến trụ 45/19C/4 Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh tuyến 475BC	Từ trụ 45/19C đến trụ 45/19C/4 Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh tuyến 475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/19C đến trụ 45/19C/4 Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11, từ trụ 45/13/11/1T đến trụ 45/13/11/4T, từ trụ 45/13/11/1P đến trụ 45/13/11/4P Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyến 475BC	Từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11, từ trụ 45/13/11/1T đến trụ 45/13/11/4T, từ trụ 45/13/11/1P đến trụ 45/13/11/4P Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyến 475BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/11, từ trụ 45/13/11/1T đến trụ 45/13/11/4T, từ trụ 45/13/11/1P đến trụ 45/13/11/4P Công ty TNHH MTV Hans Việt Nam tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	14-08-25	07h30	14-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/14 Phước An 4 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/14 Phước An 4 tuyến 477TĐ	Nối dây tiếp đất lặp lại bị đứt, mất trụ 128/122/4/36/14 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước An xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/14 Phước An 4 tuyến 477TĐ	22	0,1687	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670		
12	14-08-25	07h30	14-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ	Thay công tơ trạm không hiển thị trụ 22/1 tuyến 471TĐ	Thay công tơ hỏng màn hình	4	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ	30	0,2301	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670		
13	14-08-25	07h30	14-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/36/41 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/36/41 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	14-08-25	07h30	14-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/37 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/37 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	14	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	235	2,0117	0,0042	0,1046	0,0002	0,262	2,094			
16	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	128	1,0958	0,0023	0,0570	0,0001	0,157	1,257			

17	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	289	2,4740	0,0052	0,1287	0,0003	0,157	1.257
18	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 137/1 đến trụ 164/4 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 137/1 đến trụ 164/4 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/1 đến trụ 164/4 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	14-08-25	08h00	08-08-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp (15+50)kVA trụ 190/41/10/7 tuyến 474TBI	Trụ 190/41/10/7 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp (15+50)kVA trụ 190/41/10/7 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm (15+50)kVA trụ 190/41/10/7 tuyến 474TBI	65	0,1404	0,0016	0,0054	0,0001	0,003	4
20	14-08-25	09h30	08-08-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 190/38 tuyến 474TBI	Trụ 190/38 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 190/38 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 190/38 tuyến 474TBI	79	0,1137	0,0019	0,0044	0,0001	0,002	2
21	14-08-25	10h30	08-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp (37,5+50)kVA trụ 190/50 tuyến 474TBI	Trụ 190/50 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp (37,5+50)kVA trụ 190/50 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm (37,5+50)kVA trụ 190/50 tuyến 474TBI	101	0,1454	0,0024	0,0056	0,0001	0,002	2
22	14-08-25	13h30	08-08-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/12T tuyến 474TBI	Trụ 190/50/12T tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/12T tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 190/50/12T tuyến 474TBI	69	0,0993	0,0017	0,0038	0,0001	0,002	2
23	14-08-25	14h30	08-08-25	15h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	81	0,1166	0,0019	0,0045	0,0001	0,002	2
24	14-08-25	15h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/11 tuyến 474TBI	Trụ 190/50/11 tuyến 474TBI	Bảo trì, thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 190/50/11 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ	2	Thanh An xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 190/50/11 tuyến 474TBI	73	0,1576	0,0018	0,0061	0,0001	0,003	4
25	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 260/65 đến trụ 260/148 tuyến 480SN	- Thi công dựng trụ nâng độ cao vượt đường trụ 260/135B tuyến 480SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 260/65 đến trụ 20/148	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	964	9,2298	0,0171	0,4829	0,0009	0,343	3.086
26	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

27	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
29	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 70 Hộ KD Nguyễn Duy Thuận tuyến 476TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 70 Hộ KD Nguyễn Duy Thuận tuyến 476TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 70 Hộ KD Nguyễn Duy Thuận tuyến 476TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 70 Hộ KD Nguyễn Duy Thuận tuyến 476TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
30	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 15/5B Phạm Thị Vân tuyến 478TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 15/5B Phạm Thị Vân tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 15/5B Phạm Thị Vân tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 15/5B Phạm Thị Vân tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
31	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 15/35/1 Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh tuyến 478TN	Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 15/35/1 Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 15/35/1 Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh tuyến 478TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 15/35/1 Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206	
32	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/13 tuyến 471SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/1 đến trụ 124/25 tuyến 471SD	Từ trụ 124/1 đến trụ 124/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 124/1 đến trụ 124/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	14-08-25	08h00	14-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/1 đến trụ 279/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 279/1 đến trụ 279/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty					
																	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																				

1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đầu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
2	13-08-25	06h00	14-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam, Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường và Xi nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Thay sứ các vị trí trụ 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9 bị bể và xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên. - Thi công lắp đặt thay dây dẫn và các kẹp cực của ngăn 171 trạm 110kV Tân Biên đến trụ công. - Thi công lắp đặt tủ hợp bộ ngăn MC 479 trạm 110kV Tân Biên - Thi nghiệm, kiểm tra tín hiệu SCADA và đóng điện nghiệm thu ngăn MC 479 trạm 110kV Tân Biên.	Thi công công trình nâng công suất trạm 110kV Tân Biên và bảo trì đường dây 110kV	0	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tân Biên. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	14-08-25	18h00	14-08-25	18h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến Dầu tuyến 478SD Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI tuyến 475TBI Trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, 475TBI về kết lưới ban đầu tại trụ 104/106/60	Chuyển điện	170	Không mất điện	Đóng DS trụ 1P lộ ra 22kV tuyến 475TBI Đóng MC 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	14-08-25	18h00	14-08-25	18h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI	Trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI Trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI	Chuyển điện tuyến 477TBI, 476TBI về kết lưới ban đầu tại trụ 18B	Chuyển điện	380	Không mất điện	Đóng DS trụ 4CT lộ ra 22kV tuyến 477TBI Đóng MC 477TBI Cắt LBS trụ 18B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	14-08-25	18h00	14-08-25	18h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI	Trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI Trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI	Chuyển điện tuyến 471TBI, 473TBI về giao lưới ban đầu trụ 57	Chuyển điện	410	Không mất điện	Đóng DS trụ 6 lộ ra 22kV tuyến 473TBI Đóng MC 473TBI Cắt LBS trụ 57 Bến Xe Tân Biên tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

4	14-08-25	18h00	14-08-25	18h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI Trạm 110KV Tân Biên tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI	Trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI Trạm 110KV Tân Biên tuyến 471TBI Trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI, 471 về giao lưới ban đầu trụ 42	Chuyển điện	240	Không mất điện	Đóng DS trụ 5 lộ ra 22kV tuyến 471TBI Đóng MC 471TBI Cắt LBS trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	14-08-25	18h30	14-08-25	19h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD, 474TBI (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 471SD, 474TBI về giao lưới ban đầu trụ 134/47	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD, 474TBI (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	14-08-25	18h30	14-08-25	19h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV tuyến 476TBI, 478TBI	Đường dây 22kV tuyến 476TBI, 478TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 478TBI về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng MC 478TBI Cắt REC trụ 17/169B Thanh Bình tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	14-08-25	18h30	14-08-25	19h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI	Trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI Trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 478TBI về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng LBS trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI Cắt LBS trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Theo dõi tình hình phụ tải các đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp sau khi chuyển nguồn do cắt điện đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên công tác.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

#### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**