

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 16 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.363.472	1.872.318	0	7.200
2	Pmax (MW)	2129,6	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1660,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	16-08-25	08h00	16-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-08-25	18h00	16-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	16-08-25	08h00	16-08-25	11h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	16-08-25	18h00	16-08-25	19h30	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/28 Nối tuyến 479BC-474TD tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/28 Nối tuyến 479BC-474TD tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/28 Nối tuyến 479BC-474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	16-08-25	08h00	16-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 41/2/5 đến trụ 41/2/8 thuộc trạm 250kVA trụ 41/2/5 Áp Voi 36 tuyến 473BC	Từ trụ 41/2/5 đến trụ 41/2/8 thuộc trạm 250kVA trụ 41/2/5 Áp Voi 36 tuyến 473BC	Thay kẹp dừng dây, căng lại dây hạ áp bị chùng và phát quang từ trụ 41/2/5 đến trụ 41/2/8 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/2/5 Áp Voi 36 tuyến 473BC	50	0,2555	0,0012	0,0097	0,0000	0,206	720		
7	16-08-25	08h00	16-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 41/2/5 Hàn tiện Hồ Hữu Thoại tuyến 473BC	Trạm 15kVA trụ 41/2/5 Hàn tiện Hồ Hữu Thoại tuyến 473BC	Thay và nâng độ cao thùng CD trạm bị mục và ép lại dây nối đất TBA trụ 45/1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng Hàn tiện Hồ Hữu Thoại	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 41/2/5 Hàn tiện Hồ Hữu Thoại tuyến 473BC	1	0,0051	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120		
8	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	Nâng thùng CD thấp trụ 52/5 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	95	0,4855	0,0023	0,0185	0,0001	0,057	200		

9	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/11 Áp Voi 8 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/11 Áp Voi 8 tuyến 473BC	Nâng thùng CD thấp trụ 41/11 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41/11 Áp Voi 8 tuyến 473BC	72	0,3680	0,0018	0,0140	0,0001	0,034	120
10	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 117 Bầu Năng - Dương Minh Châu đến trụ 93 Thạnh Đức - Bầu Năng 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 117 Bầu Năng - Dương Minh Châu đến trụ 93 Thạnh Đức - Bầu Năng 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 117 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 117 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 135 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 120 đến trụ 135 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 130/51/4 Thuận Phước - D tuyến 473TD	Từ trụ 130/51/4/1 đến trụ 130/51/4/3 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TD	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 130/51/4/1 đến trụ 130/51/4/3 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Phước xã Truong Mít	Cắt CB trạm 50kVA trụ 130/51/4 Thuận Phước - D tuyến 473TD	32	0,3171	0,0006	0,0160	0,0000	0,034	306
14	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vương tuyến 477HT	Tại trụ 305/46 Bầu Vương tuyến 477HT	Thay CT trung áp tại trụ 305/46 Bầu Vương tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt 2CB và 6FCO trạm (250+560)kVA trụ 305/46/1 Công ty Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trụ 305/46 Công ty Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 305/45 Phước Bình II-P tuyến 477HT.	39	0,4079	0,0007	0,0206	0,0000	0,686	6.517
15	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/4N/14 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PĐC	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/4N/14/8 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 65/9/9 Suối Cao 8 tuyến 471PĐC	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 65/9/9 Suối Cao 8 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 65/9/5/10 Suối Cao 19 tuyến 471PĐC	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 65/9/5/10 Suối Cao 19 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 65/9/5/10 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

19	16-08-25	06h00	16-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 471SD từ trụ 134/47 đến trụ 106A	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	16-08-25	17h30	16-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI	Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	Chuyển điện lại xuất tuyến 474TBI, 471SD về giao lưới ban đầu trụ 134/47	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng DS trụ 106A và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	16-08-25	06h00	16-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 104/37	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	16-08-25	17h30	16-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD	Chuyển điện lại xuất tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới ban đầu trụ 104/106/60	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS và REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	16-08-25	06h30	16-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyển tuyến 475TBI	Trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyển tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	40	Công ty Dương Minh Tuyển	Cắt REC trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyển tuyến 475TBI	1	0,0166	0,0000	0,0006	0,0000	0,717	8.246
24	16-08-25	07h00	16-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 474TBI, 475TBI, 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Chợ Mới tuyến 471TBI	Đầu cáp ngầm tuyến 474TBI, 475TBI; Trụ 1P tuyến 474TBI, 475TBI; từ trụ 1P đến trụ 69 tuyến 475TBI; lắp đặt MBA cấp nguồn REC trụ 48/3, lắp MBA cấp nguồn LBS trụ 48/60; trụ 42 tuyến 474TBI	Thay dầu cáp ngầm tuyến 474TBI, 475TBI; Thay DS trụ 1P tuyến 474TBI, 475TBI; Thay dây trung áp từ trụ 1P đến trụ 69 tuyến 475TBI; Lắp đặt MBA cấp nguồn REC trụ 48/3, lắp MBA cấp nguồn LBS trụ 48/60; thay MBA cấp nguồn LBS trụ 42 tuyến 474TBI	Thi công công trình SCL thay thiết bị	410	Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình; ấp Thạnh Nam xã Tân Lập; Ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt MC 474TBI và đóng DTĐ 474-76TBI Cắt MC 475TBI và đóng DTĐ 475-76TBI Cắt MC 477TBI và đóng DTĐ 477-76TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Cắt 3LTD trụ 43 Chợ Mới tuyến 471TBI	6576	104,1355	0,1578	4,0264	0,0061	7,030	77.334
25	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 92/1 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92/1 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/58/2 đến trụ 176/58/2/25, từ trụ 176/58 đến trụ 176/58/52 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176/58/2 đến trụ 176/58/2/25, từ trụ 176/58 đến trụ 176/58/52 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

27	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Thay TI, công tơ trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Thay TI, công tơ trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
30	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay TI, công tơ trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay TI, công tơ trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
31	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 41/15/49/1B/1/2B Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm - 1 tuyến 472TN	Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 41/15/49/1B/1/2B Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm - 1 tuyến 472TN	Thay công tơ trạm 160kVA trụ 41/15/49/1B/1/2B Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm - 1 tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 41/15/49/1B/1/2B Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm - 1 tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
32	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 59/10 Dương Minh Châu B, trạm 320kVA trụ 63B/2 Khu Dân Cư Số 1 tuyến 481TN	Từ trụ 72/8/9T đến trụ 72/8/9T/9, từ trụ 72/8/11T đến trụ 72/8/11T/5 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 72/8/9T đến trụ 72/8/9T/9, từ trụ 72/8/11T đến trụ 72/8/11T/5 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyến 481TN	Công trình KFW	15	Khu Phố 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 59/10 Dương Minh Châu B, trạm 320kVA trụ 63B/2 Khu Dân Cư Số 1 tuyến 481TN	182	1,6206	0,0030	0,0912	0,0002	0,514	4.630	
33	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B tuyến 472TN	Tại trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B tuyến 472TN	Nâng dà máy biến áp, thùng điện kế trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B tuyến 472TN	292	2,6000	0,0048	0,1463	0,0003	0,343	3.087	

34	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37.5kVA trụ 73/21/1 Hộ kinh doanh Võ Ngô Hoàng Dũng tuyến 472TN	Tại thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 73/21/1 Hộ kinh doanh Võ Ngô Hoàng Dũng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 73/21/1 Hộ kinh doanh Võ Ngô Hoàng Dũng tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37.5kVA trụ 73/21/1 Hộ kinh doanh Võ Ngô Hoàng Dũng tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
35	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 1600kVA trụ 80/26/24A/19/2T Công An tỉnh Tây Ninh (Trường Chinh) tuyến 481TN	Tại thùng điện kế trạm 1600kVA trụ 80/26/24A/19/2T Công An tỉnh Tây Ninh (Trường Chinh) tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 1600kVA trụ 80/26/24A/19/2T Công An tỉnh Tây Ninh (Trường Chinh) tuyến 481TN	Thay định kỳ	30	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt Reclose trạm 1600kVA trụ 80/26/24A/19/2T Công An tỉnh Tây Ninh (Trường Chinh) tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	1,029	9.260	
36	16-08-25	08h00	16-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 2x50kVA TT Châu Thành M trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Trụ 53/3B/31/6 tuyến 473SD	Di dời trụ, dây hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng theo chiết tính khách hàng Đình Quốc Thái trụ 53/3B/31/6 tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	1	Khu phố 1 xã Châu Thành	Cắt CB trạm 2x50kVA TT Châu Thành M trụ 60/4/13P tuyến 473SD	94	0,3304	0,0016	0,0183	0,0001	0,011	40	
37	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 2x37,5kVA Thanh Hòa 5 trụ 141/53 tuyến 476SD	Trụ 141/53/4 tuyến 476SD	Di dời trụ, dây hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng theo chiết tính khách hàng Nguyễn Hoài Nam trụ 141/53/4 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 2x37,5kVA Thanh Hòa 5 trụ 141/53 tuyến 476SD	109	0,3831	0,0018	0,0212	0,0001	0,011	40	
38	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 141/25 Thành Long 18 tuyến 473SD	Trụ 141/25/11b/8 tuyến 473SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng trụ 141/25/11b/8 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 141/25 Thành Long 18 tuyến 473SD	76	0,2671	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40	
39	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/34 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/37B/1 đến trụ 128/98/37B/28 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/98/37B/1 đến trụ 128/98/37B/28 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	16-08-25	08h00	16-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/67 đến trụ 128/98/67/10 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/67/5 đến trụ 128/98/67/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/98/67/5 đến trụ 128/98/67/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty S-Power	Nhánh rẽ 22kV trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Dựng trụ xen lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Công trình trạm 110KV Long Hoa	28	Áp Trường Thiệu, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	2167	18,5508	0,0386	0,9650	0,0020	0,524	4.189	

2	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 58/5 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 58/5 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp đầu sứ, LA, FCO, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 58/5 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tờ trình số 45/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 58/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 0B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 0B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 0B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 9 Bàu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 9 Bàu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Đào pha trung áp trụ 9 Bàu Éch tuyến 475 & 477HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Xử Lý khiếm khuyết	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngô Quyền tuyến 476TN	Từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngô Quyền tuyến 476TN	Lắp lại topin và chụp sứ từ trụ 20C/4 đến trụ 20C/5 Ngô Quyền tuyến 476TN	Xử Lý khiếm khuyết	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 1LBFCO trụ 20C/1 Ngô Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 476TN	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thu hồi xà đỡ sứ đứng trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo hotline trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	Hạ giá T (FCO, LA) vị trí trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 476TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 476TN	Lắp chụp LBFCO, MBA, FCO, tháp đà U, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 49/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngô Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngô Quyền tuyến 476TN	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngô Quyền tuyến 476TN	Chụp sứ cao FCO trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngô Quyền tuyến 476TN	Tờ trình số 49/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngô Quyền tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngô Quyền tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trụ 59B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 59B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Băng keo lèo trung áp trụ 59B/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	21	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	1597	6,8356	0,0285	0,3556	0,0015	0,393	1.571	
11	16-08-25	07h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 20C Ngô Quyền tuyến 474TN, 476TN	Trụ 20C Ngô Quyền tuyến 474TN, 476TN	Đầu lèo cao áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C Ngô Quyền tuyến 474TN, 476TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN) - Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thu hồi xà đỡ sứ đứng trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Áp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 16C/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	16-08-25	13h30	16-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Lắp bổ sung sứ treo polymer, thay đổi vị trí lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hai phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 13/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	16-08-25	07h30	16-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	49	Khu phố Long Hai, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác						
2	16-08-25	07h30	16-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Hạ đà LA, FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hai, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác						
3	16-08-25	07h30	16-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Hạ đà LA, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hai, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác						
4	16-08-25	07h30	16-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Lắp bổ sung sứ treo polymer, thay đổi vị trí lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 3 Ngô Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hai phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác						
5	16-08-25	07h30	16-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Lắp bổ sung sứ treo polymer, thay đổi vị trí lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 13/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hai phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 13/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác						

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**