

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	34.274.946	1.305.236	0	7.200
2	Pmax (MW)	1750,7	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1352,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	17-08-25	06h00	17-08-25	18h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	- Trạm 110kV Thanh Đức. - Đường dây 110kV 171 Thanh Đức - 173 Bầu Đôn	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Thanh Đức. - Đường dây 110kV 171 Thanh Đức - 173 Bầu Đôn	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Thanh Đức. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Thanh Đức.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Thanh Đức. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Thanh Đức.	0	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Thanh Đức. - Đường dây 110kV 171 Thanh Đức - 173 Bầu Đôn	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 Trạm 110kV Thanh Đức. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Thanh Đức - 173 Bầu Đôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	17-08-25	05h00	17-08-25	05h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 120 Ninh Phú	Từ trụ 120 Ninh Phú Bầu Nặng và đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 477HT từ trụ 120 Ninh Phú đến trụ 76 Bầu Nặng và đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

2	17-08-25	18h30	17-08-25	19h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 120 Ninh Phú đến trụ 76 Bàu Nặng và đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	17-08-25	05h00	17-08-25	05h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu và Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	17-08-25	18h30	17-08-25	19h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu và Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	17-08-25	05h00	17-08-25	05h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Ấp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Ấp Láng	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	17-08-25	18h30	17-08-25	19h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Ấp Láng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	17-08-25	05h00	17-08-25	05h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	17-08-25	18h30	17-08-25	19h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	17-08-25	05h30	17-08-25	06h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu và Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TĐ đến MC473TĐ. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TĐ đến MC471TĐ và đến trụ 143 Truong Mít. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TĐ đến MC475TĐ và đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp.	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TĐ đến MC473TĐ. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TĐ đến MC471TĐ và đến trụ 143 Truong Mít. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TĐ đến MC475TĐ và đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp.	Chuyển điện	350	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT. - Cắt MC473TĐ và DS trụ 1 tuyến 473TĐ. - Đóng LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TĐ, 476HT - Cắt MC471TĐ và DS trụ 1 tuyến 471TĐ - Đóng LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TĐ, 475TĐ - Cắt MC475TĐ và DS trụ 1 tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	17-08-25	18h00	17-08-25	18h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu và Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 475TD	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TD đến MC473TD. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TD đến MC471TD và đến trụ 143 Truong Mít. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TD đến MC475TD và đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	350	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 tuyến 475TD và MC 475TD - Cắt LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 476HT - Đóng DS trụ 1 tuyến 471TD và MC 471TD - Cắt LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 476HT - Đóng DS trụ 1 tuyến 473TD và MC473TD. - Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
11	17-08-25	05h30	17-08-25	06h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Từ MC 480TD tuyến 48TD đến MC 477TD tuyến 477TD	Từ MC 480TD tuyến 48TD đến MC 477TD tuyến 477TD	Chuyển điện tuyến 480TD cấp điện cho tuyến 477TD đến DS trụ 1C	Chuyển điện	250	Không mất điện	Đóng MC 480TD Cắt MC 477TD, DS trụ 1C tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	17-08-25	18h00	17-08-25	18h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Từ MC 477TD tuyến 477TD đến MC 480TD tuyến 480TD	Từ MC 477TD tuyến 477TD đến MC 480TD tuyến 480TD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	250	Không mất điện	Đóng DS trụ 1C, MC 477TD tuyến 477TD Cắt MC 480TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	17-08-25	08h00	17-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công Ty TNHH DV Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA TBA 02; trạm 630kVA TBA 06 Đại Lộ 30/4 tuyến 473TN; trạm 630kVA TBA 08; trạm 630kVA TBA 11 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-11.2B; TPP-08.1B đường 30/4 tuyến 481TN; TPP-2.4A; TPP-2.4B; TPP-06.3A đường 30/4 tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-11.2B; TPP-08.1B đường 30/4 tuyến 481TN; TPP-2.4A; TPP-2.4B; TPP-06.3A đường 30/4 tuyến 473TN	Sửa chữa lớn 2025	20	Khu phố 1, 22 phường Tân Ninh; khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm 400kVA TBA 02; trạm 630kVA TBA 06 Đại Lộ 30/4 tuyến 473TN; trạm 630kVA TBA 08; trạm 630kVA TBA 11 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	521	4,6391	0,0086	0,2610	0,0005	0,686	6.173		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù chi phí (đồng/tiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-08-25	06h00	17-08-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	17-08-25	17h30	17-08-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	17-08-25	07h30	17-08-25	08h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	Tủ RMU 17 tuyến 471TN, LBS trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 472TN từ tủ RMU 24 Giếng Mạch đến trụ 133/1 Mít Một	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN - Cắt Recloser và DS trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	17-08-25	17h00	17-08-25	17h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	Tủ RMU 17 tuyến 471TN, LBS trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng về vị trí cũ	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng DS và Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	17-08-25	08h00	17-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty CP cấp thoát nước Tây Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN, 471TN	Từ tủ RMU 17 đến tủ RMU 21 đường 30/4 tuyến 481TN, 471TN	Bản giao công ty CP cấp thoát nước Tây Ninh thi công nối ống nước từ tủ RMU 17 đến tủ RMU 21 đường 30/4 tuyến 481TN, 471TN	Chiết tính khách hàng	30	Khu phố 1, 4 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt Recloser và DS trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU 17 Đài Truyền Hình đường 30/4 tuyến 481TN	534	4,7549	0,0088	0,2675	0,0005	1,029	9.260		
6	17-08-25	05h30	17-08-25	19h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV Bàu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện đến trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	90	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt Recloser trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt Recloser trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	3	0,0447	0,0001	0,0023	0,0000	3,087	41.675		
7	17-08-25	08h00	17-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 236 đến trụ 283 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 236 đến trụ 283 tuyến 475TB	Thay MBA quá tải trụ 244, thay sứ phóng trụ 251, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	40	Áp Bùng Bình, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt Recloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB Cắt DS trụ 283 tuyến 475TB	3098	28,6214	0,0530	1,5520	0,0029	1,448	13.032		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên