

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.916,479	3.174.220	0	4.800
2	Pmax (MW)	2319,8	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1459,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	18-08-25	08h00	18-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	18-08-25	19h00	18-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	18-08-25	08h00	18-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	18-08-25	08h00	18-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	18-08-25	18h00	18-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	18-08-25	07h00	18-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	18-08-25	07h00	18-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 Bourbon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 Bourbon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 Bourbon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/39 Thuận Hòa 10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/39 Thuận Hòa 10 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 78/39 Thuận Hòa 10 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 78/39 Thuận Hòa 10 tuyến 476BC	69	0,3469	0,0017	0,0134	0,0001	0,034	120		
2	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 11 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 11 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 11 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 11 tuyến 476BC	51	0,2564	0,0012	0,0099	0,0000	0,034	120		
3	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 98/22B/13 Láng Cát 13 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 98/22B/13 Láng Cát 13 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 98/22B/13 Láng Cát 13 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 98/22B/13 Láng Cát 13 tuyến 476BC	74	0,3720	0,0018	0,0144	0,0001	0,034	120		
4	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 194/7/59B/25B/4 Long Hưng 25 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 194/7/59B/25B/4 Long Hưng 25 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 194/7/59B/25B/4 Long Hưng 25 tuyến 476BC	Thay công tơ	2	Áp Long Hưng xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 194/7/59B/25B/4 Long Hưng 25 tuyến 476BC	26	0,1307	0,0006	0,0051	0,0000	0,023	80		
5	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Lê Văn Hoành	Cắt CB và 3FCO trạm 50kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80		

6	18-08-25	13h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	79	0,3971	0,0019	0,0154	0,0001	0,034	120	
7	18-08-25	13h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/5P Xóm Lò 9 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 194/5P Xóm Lò 9 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 194/5P Xóm Lò 9 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/5P Xóm Lò 9 tuyến 479MB	32	0,1609	0,0008	0,0062	0,0000	0,034	120	
8	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/1P đến trụ 194/12P Xóm Lò tuyến 479MB	Từ trụ 194/1P đến trụ 194/12P Xóm Lò tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 194/1P đến trụ 194/12P Xóm Lò tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến trụ 171/19 Xóm Lò - Tiên Thuận 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/10 đến trụ 171/19 Xóm Lò - Tiên Thuận 2 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 171/10 đến trụ 171/19 Xóm Lò - Tiên Thuận 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10/1 đến trụ 171/10/10 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Từ trụ 171/10/1 đến trụ 171/10/10 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 171/10/1 đến trụ 171/10/10 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/35/1 đến trụ 35/8 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/35/1 đến trụ 35/8 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 171/35/1 đến trụ 35/8 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/35 đến trụ 171/87 Xóm Lò - Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/35 đến trụ 171/87 Xóm Lò - Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 171/35 đến trụ 171/87 Xóm Lò - Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-08-25	08h00	18-08-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA tại trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	Trạm 75kVA tại trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 75kVA tại trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	5	Áp Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	122	0,1340	0,0022	0,0068	0,0001	0,057	57	
14	18-08-25	09h00	18-08-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 203/19/65 Bàu Đưng-D tuyến 471HT	Trạm 25kVA tại trụ 203/19/65 Bàu Đưng-D tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 203/19/65 Bàu Đưng-D tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 203/19/65 Bàu Đưng-D tuyến 471HT	45	0,0494	0,0008	0,0025	0,0000	0,011	11	
15	18-08-25	10h00	18-08-25	11h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA tại trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA tại trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	2	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT	45	0,0494	0,0008	0,0025	0,0000	0,023	23	
16	18-08-25	11h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA tại trụ 32 Ninh Hoà B tuyến 471HT	Trạm 75kVA tại trụ 32 Ninh Hoà B tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 75kVA tại trụ 32 Ninh Hoà B tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	5	Áp Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 32 Ninh Hoà B tuyến 471HT	31	0,0170	0,0006	0,0009	0,0000	0,057	29	
17	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn-O tuyến 477HT	Tại trụ 274/7P/4 Thị Trấn-O tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB, ống HDPE thành ống PVC tại trụ 274/7P/4 Thị Trấn-O tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn-O tuyến 477HT	87	0,8601	0,0016	0,0436	0,0001	0,034	306	
18	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Tại trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA tại trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 95/7P/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 95/7P/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Thay MBA, HTĐĐ hạ áp, CB tại trụ 95/7P/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 95/7P/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	173	1,7102	0,0032	0,0867	0,0002	0,057	513	

20	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 95/7P/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 95/7P/9, trụ 95/7P/34 Bầu Nặng - Dương Mình Châu tuyến 471HT	Thay MBA, HTĐĐ hạ áp, CB tại trụ 95/7P/9, 95/7P/34 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 95/7P/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Tại trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB, cáp lực, ống HDPE, dừng lại dây hạ áp tại trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	24	0,2373	0,0004	0,0120	0,0000	0,034	306	
22	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Tại trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/89/9 Ấp Láng-I tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	18-08-25	13h30	18-08-25	14h30	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 15kVA tại trụ 48B/61/15 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Trạm 15kVA tại trụ 48B/61/15 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 15kVA tại trụ 48B/61/15P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 48B/61/15P Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	24	0,0264	0,0004	0,0013	0,0000	0,011	11	
24	18-08-25	14h30	18-08-25	15h30	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 48B/61/46/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA tại trụ 48B/61/46/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA tại trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	2	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 471HT	52	0,0571	0,0010	0,0029	0,0000	0,023	23	
25	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 15kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Tại trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB, cáp lực tại trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	24	0,2373	0,0004	0,0120	0,0000	0,011	99	
26	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 15kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Tại trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	- Trạm 50kVA trụ 48B/123 Phước Hiệp- C tuyến 476HT. - Trạm 250kVA trụ 48B/130 Phước Hiệp 1 tuyến 476HT	Tại trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT.	Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT.	Sửa chữa thường xuyên	7	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B/130 Phước Hiệp 1 tuyến 476HT	166	1,6410	0,0030	0,0832	0,0002	0,240	2.160	
28	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	- Trạm 50kVA trụ 48B/123 Phước Hiệp- C tuyến 476HT. - Trạm 250kVA trụ 48B/130 Phước Hiệp 1 tuyến 476HT	Tại trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/123 Phước Hiệp-C tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B/130 Phước Hiệp 1 tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 234/85/20 Phước Tân- N tuyến 476HT	Tại trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB, cáp lực, ống HDPE tại trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	51	0,5042	0,0009	0,0255	0,0000	0,011	99	
30	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 234/85/20 Phước Tân- N tuyến 476HT	Tại trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	18-08-25	07h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 128/122/4/25b/8/3 tuyến 477TĐ	Trụ 128/122/4/25b/8/ 3 tuyến 477TĐ	Đào lỗ, dựng trụ hạ áp BTLL 7,5m ghép trụ 128/122/4/25b/8/3 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 70 khách hàng Công ty Vạn An Nguyễn	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

32	18-08-25	07h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	18-08-25	07h30	18-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 68 đến trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 68 đến trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 68 đến trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 32 đến trụ 32/1 Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 32 đến trụ 32/1 Âu Cơ tuyến 471TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 32 đến trụ 32/1 Âu Cơ tuyến 471TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cửa Số 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN	197	0,8432	0,0035	0,0439	0,0002	0,157	628
36	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 33 đến trụ 40, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 12 (hạ áp) Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 33 đến trụ 40, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 12 (hạ áp) Âu Cơ tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng từ trụ 33 đến trụ 40, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 12 (hạ áp) Âu Cơ tuyến 471TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 76/8/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/8/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 76/8/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chiết tính số 76/CT-ĐHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	18-08-25	13h30	18-08-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/65/1; từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Thay LBFCO trụ 58B/65/1; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Sửa chữa lớn	1	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 58B/65/1 và tháo hotline trụ 58B/65 Tà Chanh tuyến 472TBI	88	0,1900	0,0021	0,0073	0,0001	0,001	2
40	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Trạm 15kVA trụ 58B/114/1T tuyến 472TBI Trạm 25kVA trụ 58B/114/1BT/1 tuyến 472TBI Trạm 3x37,5kVA trụ 58B/114/3T tuyến 472TBI Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/1T tuyến 472TBI Trụ 58B/114/1BT/1 tuyến 472TBI Trụ 58B/114/3T tuyến 472TBI Trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 472TBI	Thay LBFCO trụ 58B/114/4T; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/114/1T đến trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 58B/114/1T tuyến 472TBI Cắt FCO trạm 25kVA trụ 58B/114/1BT/1 tuyến 472TBI Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 58B/114/3T tuyến 472TBI Cắt LBFCO trụ 58B/114/4T và tháo 3hotline trụ 58B/114 Suối Mây tuyến 472TBI	227	1,1438	0,0054	0,0442	0,0002	0,013	44

41	18-08-25	15h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/35B/12/1T/1 Núi Đất tuyến 476TBI	Trụ 17/35B/12/1T/1 Núi Đất tuyến 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/35B/12/1T/1 tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn	3	Áp Thạnh An xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 17/35B/12/1T/1 Núi Đất tuyến 476TBI	106	0,3052	0,0025	0,0118	0,0001	0,005	11
42	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 40B/11 Thạnh Đông 15 tuyến 479TH	Trụ 40B/11 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm biến áp trụ 40B/11 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Quới xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 40B/11 Thạnh Đông 15 tuyến 479TH	37	0,3543	0,0007	0,0185	0,0000	0,034	309
44	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 40B/11 Nguyễn Quang Hùng tuyến 479TH	Trụ 40B/11 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm biến áp trụ 40B/11 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Nguyễn Quang Hùng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 40B/11 Nguyễn Quang Hùng tuyến 479TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
45	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 40B/5 Thạnh Đông 21 tuyến 479TH	Trụ 40B/5 tuyến 479TH	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM máy biến áp trụ 40B/5 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	44	Áp Thạnh Quới xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 40B/5 Thạnh Đông 21 tuyến 479TH	44	0,4213	0,0008	0,0220	0,0000	0,503	4.526
46	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B, trạm 25kVA sửa ô tô 1 trụ 61B, trạm 25kVA Đèn đường Lê Văn Tám 1 tuyến 472TN	Từ trụ 61 đến trụ 61B và 61B/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Dời dây hạ áp, lắp đà nâng cao đường dây từ trụ 61 đến trụ 61B và 61B/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Chiết tính khách hàng	15	Khu phố Hiệp Bình, khu phố 8 phường Tân Ninh	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B, trạm 25kVA Đèn đường Lê Văn Tám 1 tuyến 472TN -Cắt FCO tháo hotline trạm 25kVA sửa ô tô 1 trụ 61B tuyến 472TN	290	1,0042	0,0048	0,0565	0,0003	0,514	1.800

49	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 18B Thới bột Ninh Trung tuyến 479TN	Tại trạm 250kVA trụ 18B Thới bột Ninh Trung tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 250kVA trụ 18B Thới bột Ninh Trung tuyến 479TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 18B Thới bột Ninh Trung tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	
50	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 23/32B/6 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Thành Phát tuyến 479TN	Tại trạm 400kVA trụ 23/32B/6 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Thành Phát tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 23/32B/6 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Thành Phát tuyến 479TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 23/32B/6 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đầu tư Quốc tế Thành Phát tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440	
51	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 479TN	Tại trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 479TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 31 DNTN Hoàng Đệ tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440	
52	18-08-25	11h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Tại trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,412	2.263	
53	18-08-25	11h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 25/16A/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 477TN	Tại trạm 15kVA trụ 25/16A/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 477TN	Thay TI, điện kế trạm 15kVA trụ 25/16A/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 477TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 25/16A/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 477TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	189	
54	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 118 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 118 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 118 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 472SD	Từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9 tuyến 472SD	Từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/99B đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Từ trụ 132/99B đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/99B đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 64 đến trụ 76 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 64 đến trụ 76 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 64 đến trụ 76 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76 đến trụ 76/13 tuyến 473SD	Từ trụ 76 đến trụ 76/13 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76 đến trụ 76/13 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/93/8 tuyến 477SD	Trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/93/8 tuyến 477SD	Trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/93/8 tuyến 477SD	Trụ 128/46/93/2 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/46/93/2 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

64	18-08-25	08h00	18-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/93/8 tuyến 477SD	Trụ 128/46/36/93/3 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/46/36/93/3 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	18-08-25	13h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/93/8 tuyến 477SD	Trụ 128/46/36/81 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/46/36/81 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	18-08-25	13h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/37 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Trụ 128/37/10 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/37/10 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	18-08-25	13h30	18-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/37 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	18-08-25	08h00	18-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Thay chì trung thế trụ 169/41, 169/41/24B, thay công tơ tổng trạm trụ 169/41/8T, 169/41/25T, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng	Cắt LBFCO trụ 169/41 Lộc Châu tuyến 473TB	324	2,9933	0,0055	0,1623	0,0003	0,097	869	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày		Giờ		
															(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên