

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.744.114	1.882.489	0	4.800
2	Pmax (MW)	2223,9	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1687,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	19-08-25	08h00	19-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	19-08-25	19h00	19-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	19-08-25	08h00	19-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	19-08-25	09h00	19-08-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	19-08-25	18h00	19-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	19-08-25	07h00	19-08-25	17h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	19-08-25	07h00	19-08-25	17h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	Thay công tơ	2	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	32	0,1609	0,0008	0,0062	0,0000	0,023	80	
2	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/142/6/50T/53/10/1 đến trụ 53/142/6/50T/53/10/6/9 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50T/53/10/1 đến trụ 53/142/6/50T/53/10/6/9 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 53/142/6/50T/53/10/1 đến trụ 53/142/6/50T/53/10/6/9 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt CB trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

3	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Thay công tơ	3	Áp Phước Lập xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 480BC	26	0,1307	0,0006	0,0051	0,0000	0,034	120
4	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/9T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/9T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 53/100/12P/9T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Thay công tơ	3	Áp Bình Phú xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/9T Bình Phú 13 tuyến 480BC	57	0,2865	0,0014	0,0111	0,0001	0,034	120
5	19-08-25	13h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/142/6/50/62/2/1T đến trụ 53/142/6/50/62/2/3T thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/62/2/1T đến trụ 53/142/6/50/62/2/3T thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, căng lại dây hạ áp bị chùng và phát quang từ trụ 53/142/6/50/62/2/1T đến trụ 53/142/6/50/62/2/3T tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Hưng 5 tuyến 480BC	42	0,2111	0,0010	0,0082	0,0000	0,023	80
6	19-08-25	13h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 480BC	Thay công tơ	3	Áp Phước Đông xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 480BC	59	0,2966	0,0014	0,0115	0,0001	0,034	120
7	19-08-25	13h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Thay công tơ	2	Áp Phước Đông xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	85	0,4273	0,0020	0,0166	0,0001	0,023	80
8	19-08-25	08h00	19-08-25	09h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 142/46 Khởi An-B tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA tại trụ 142/46 Khởi An-B tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 142/46 Khởi An-B tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 142/46 Khởi An-B tuyến 473TĐ	37	0,0610	0,0007	0,0031	0,0000	0,011	17
9	19-08-25	09h30	19-08-25	10h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 139/2B Cầu Khởi 3 - T.139/2B tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA tại trụ 139/2B Cầu Khởi 3 - T.139/2B tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 139/2B Cầu Khởi 3 - T.139/2B tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 139/2B Cầu Khởi 3 - T.139/2B tuyến 473TĐ	13	0,0143	0,0002	0,0007	0,0000	0,011	11
10	19-08-25	10h30	19-08-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA tại trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA tại trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	3	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	56	0,0615	0,0010	0,0031	0,0001	0,034	34
11	19-08-25	13h30	19-08-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA tại trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA tại trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	3	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	74	0,0813	0,0014	0,0041	0,0001	0,034	34
12	19-08-25	14h30	19-08-25	15h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 136 Thuận Bình-B tuyến 471TĐ	Trạm 37,5kVA tại trụ 136 Thuận Bình-B tuyến 471TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA tại trụ 136 Thuận Bình-B tuyến 471TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	2	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 136 Thuận Bình-B tuyến 471TĐ	27	0,0297	0,0005	0,0015	0,0000	0,023	23
13	19-08-25	15h30	19-08-25	16h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 207/66 Suối Nhánh-3 tuyến 471TĐ	Trạm 37,5kVA tại trụ 207/66 Suối Nhánh-3 tuyến 471TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA tại trụ 207/66 Suối Nhánh-3 tuyến 471TĐ	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	2	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 207/66 Suối Nhánh-3 tuyến 471TĐ	62	0,0681	0,0011	0,0035	0,0001	0,023	23
14	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Tại trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB, cáp lực, ống HDPE tại trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	46	0,4547	0,0008	0,0230	0,0000	0,011	99
15	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Tại trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Tại trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Thay MBA tại trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	32	0,3163	0,0006	0,0160	0,0000	0,011	99
17	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Tại trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Tại trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Thay HTĐĐ hạ áp, CB tại trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	97	0,9589	0,0018	0,0486	0,0001	0,034	306
19	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Tại trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Thí nghiệm MBA tại trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Tại trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt 2FCO và tháo 2 hotline trạm 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	132	1,3049	0,0024	0,0661	0,0001	0,069	621
21	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Tại trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	Tại trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	322	3,1832	0,0059	0,1613	0,0003	0,206	1.854
23	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	Tại trụ 114/8/5/4t/4 Ninh Phú tuyến 477HT	Di dời trụ hạ áp tại trụ 114/8/5/4t/4 Ninh Phú tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	Tại trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	Thí nghiệm MBA tại trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	261	2,5802	0,0048	0,1307	0,0002	0,206	1.854
25	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	Tại trụ 114/8/5/2/3t Ninh Phú tuyến 471HT	Di dời trụ hạ áp tại trụ 114/8/5/2/3t Ninh Phú tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114 Bầu Năng-F tuyến 471HT	Tại trụ 114 Bầu Năng-F tuyến 471HT	Thay MBA, HTĐĐ, thu hồi vật tư, thí nghiệm MBA tại trụ 114 Bầu Năng-F tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 114 Bầu Năng-F tuyến 471HT	202	1,9969	0,0037	0,1012	0,0002	0,206	1.854
27	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 433/12 Áp BII-B tuyến 475TD	Từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/4t Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Thay MBA, HTĐĐ, thu hồi vật tư, thay dây hạ áp, thí nghiệm MBA từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/4t Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 433/12 Áp BII-B tuyến 475TD	184	1,8190	0,0034	0,0922	0,0002	0,206	1.854
28	19-08-25	07h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	19-08-25	07h30	19-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

30	19-08-25	07h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/10, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/10, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	19-08-25	07h30	19-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/37B đến trụ 156/37B/19, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/37B đến trụ 156/37B/19, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 78 đến trụ 87 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 78 đến trụ 87 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 78 đến trụ 87 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	SCL BS 2025	14	Khu phố 1 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Phạm Văn Đồng A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	248	2,1230	0,0044	0,1104	0,0002	0,262	2,094		
34	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	SCL BS 2025	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,157	1,257		
35	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	SCL BS 2025	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	193	1,6522	0,0034	0,0859	0,0002	0,262	2,094		
36	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 137/1 đến trụ 164/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 137/1 đến trụ 164/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/1 đến trụ 164/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	19-08-25	13h30	19-08-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/65 Thạnh Lộc tuyến 476TBI	Trụ 17/65 Thạnh Lộc tuyến 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/65 tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn	2	Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 17/65 Thạnh Lộc tuyến 476TBI	113	0,2440	0,0027	0,0094	0,0001	0,003	4		
38	19-08-25	10h00	19-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/118B Thạnh Hòa tuyến 476TBI	Trụ 17/118B Thạnh Hòa tuyến 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/118B tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn	2	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 17/118B Thạnh Hòa tuyến 476TBI	160	0,3455	0,0038	0,0134	0,0001	0,003	4		

39	19-08-25	08h00	19-08-25	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/135B Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	Trụ 17/135B/1 Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/135B/1B tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 17/135B/1 và tháo hotline trụ 17/135B Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	145	0,4175	0,0035	0,0161	0,0001	0,004	7
40	19-08-25	15h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Thạnh Trung xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 56/1 và tháo hotline trụ 56 Thạnh Trung tuyến 471TBI	152	0,4376	0,0036	0,0169	0,0001	0,004	7
41	19-08-25	08h00	19-08-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 250kVA trụ 58B/9/8 Công ty cổ phần bột mì Bảo Duy tuyến 472TBI	Trụ 58B/9/8 Công ty cổ phần bột mì Bảo Duy tuyến 472TB	Thay công tơ định kỳ TBA trụ 58B/9/8 Công ty cổ phần bột mì Bảo Duy tuyến 472TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bột mì Bảo Duy	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 58B/9/8 Công ty cổ phần bột mì Bảo Duy tuyến 472TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,007	11
42	19-08-25	09h30	19-08-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA trụ 111B/18 Thạnh Lợi 5A tuyến 478TBI	Trụ 111B/18 Thạnh Lợi 5A tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ trụ 111B/18 Thạnh Lợi 5A tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Áp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 111B/18 Thạnh Lợi 5A tuyến 478TBI	21	0,0302	0,0005	0,0012	0,0000	0,001	1
43	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110 Tân Hưng	Từ trụ 55 đến trụ 105 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 55 đến trụ 105 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110 Suối Ngõ	Từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

47	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tưới tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 478TN	Tại trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tưới tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tưới tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/41/27/1 Hộ tưới tiêu Trần Tấn Nghĩa tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
49	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đỉnh Khiêm tuyến 478TN	Tại trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đỉnh Khiêm tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đỉnh Khiêm tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/40/7B/1 Công ty TNHH TMDV Đỉnh Khiêm tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
50	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 Công ty TNHH Thái Phùng tuyến 478TN	Tại trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 Công ty TNHH Thái Phùng tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 Công ty TNHH Thái Phùng tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 Công ty TNHH Thái Phùng tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
51	19-08-25	11h30	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	377
52	19-08-25	11h30	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Tại trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 15/12/1 Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tuyến 478TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	377
53	19-08-25	11h30	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Tại trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Thay TI, điện kế trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	377
54	19-08-25	08h00	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 63/1 đến trụ 63/23 tuyến 478SD	Từ trụ 63/1 đến trụ 63/23 tuyến 478SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 63/8 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 63/1 đến trụ 63/23 tuyến 478SD	Xử lý kiểm tra khuyết	1	Khách hàng: Trại Chân Núi Hà Kim Tùng	Cắt 03LBFCO trụ 63/1, tháo 03 hotline trụ 63 tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
55	19-08-25	13h30	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
57	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
58	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/18/19B đến trụ 186/18/19B/10 tuyến 473SD	Trụ 186/18/19B/1 tuyến 473SD	Thay 3CT và 3VT trung thế định kỳ trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Huỳnh Văn Cường	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 03 hotline trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309

59	19-08-25	08h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên tuyến 473SD	Trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên tuyến 473SD	Thay thế 3CT và 3VT trung thế định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên tuyến 473SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên	Cắt 3LBFCO trụ 186/53/6B/9, CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên tuyến 473SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
60	19-08-25	07h30	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty Ngân Anh và Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/60 đến trụ 76/22 tuyến 474TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/60 đến trụ 76/22 tuyến 474TB	Dung trụ trung thế 76/47, 76/47B, di dời đường dây trung thế từ trụ 76/47 đến trụ 76/47/7, phát quang hành lang	Di dời lưới điện	30	Khu phố An Thành phường An Tịnh	- Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB - Cắt DS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	1593	15,5348	0,0273	0,8424	0,0015	1,086	10.317	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-08-25	06h00	19-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 479TH cấp điện tuyến 478TBI từ trụ 159 đến trụ 36B	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt REC trụ 37 và DS trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-08-25	17h00	19-08-25	17h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	Trụ 37 và trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	Chuyển điện tuyến 479TH, 478TBI về giao lưới ban đầu tại trụ 159 Thanh Bình 8	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 36B và REC trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-08-25	06h00	19-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 476TBI từ trụ 17/169 đến trụ 17/12	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt LBS và DS trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-08-25	17h00	19-08-25	17h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	Trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI Trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	Chuyển điện tuyến 476TH, 476TBI về giao lưới ban đầu tại trụ 17/169 Thanh Bình 6	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng DS và LBS trụ 17/12 Thanh An tuyến 476TBI Cắt REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-08-25	07h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Trạm 110KV Tân Biên tuyến 476TBI, 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI	Cáp ngầm tuyến 476TBI, 478TBI; Trụ 1T tuyến 476TBI, 478TBI; Từ trụ 1T đến trụ 35 tuyến 478TBI, từ trụ 17 đến trụ 17/11 tuyến 476TBI	Thay dầu cáp ngầm tuyến 476TBI, 478TBI; Thay DS trụ 1T tuyến 476TBI, 478TBI; Xử lý kiểm soát lưới điện từ trụ 1T đến trụ 35 tuyến 478TBI, từ trụ 17 đến trụ 17/11 tuyến 476TBI	Thi công công trình SCL thay thiết bị	80	Khu phố 7 xã Tân Biên; Ấp Thạnh Sơn, Thạnh An xã Tân Lập	Cắt MC 476TBI và đóng DTĐ 476-76TBI Cắt MC 478TBI và đóng DTĐ 478TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI	872	12,5534	0,0209	0,4854	0,0008	0,914	9.144	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên