

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.152.025	2.368.418	0	4.800
2	Pmax (MW)	2286,9	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1733,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	20-08-25	08h00	20-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	20-08-25	19h00	20-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	20-08-25	09h00	20-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	20-08-25	09h00	20-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	20-08-25	08h00	20-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	20-08-25	18h00	20-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	20-08-25	07h00	20-08-25	17h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22kV																					
1	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	Thay công tơ	2	Áp Long Phú xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	78	0,3921	0,0019	0,0152	0,0001	0,023		80
2	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Long Phú xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	87	0,4373	0,0021	0,0169	0,0001	0,034		120

3	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Thay công tơ	5	Áp Phước Thành xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	95	0,4776	0,0023	0,0185	0,0001	0,057	200
4	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/78/9P Phước Lưu 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/78/9P Phước Lưu 7 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 53/78/9P Phước Lưu 7 tuyến 480BC	Thay công tơ	3	Áp Gò Ngải xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/78/9P Phước Lưu 7 tuyến 480BC	27	0,1357	0,0006	0,0053	0,0000	0,034	120
5	20-08-25	13h30	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Thay công tơ	2	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	14	0,0704	0,0003	0,0027	0,0000	0,023	80
6	20-08-25	13h30	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/16/25 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/16/25 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 53/86B/22/16/25 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Thay công tơ	2	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/86B/22/16/25 Phước Giang 1 tuyến 480BC	19	0,0955	0,0005	0,0037	0,0000	0,023	80
7	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 87 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 1 đến trụ 87 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479BC	Phát quang từ trụ 1 đến trụ 87 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 45/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 45/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Ép tiếp đất lặp lại trạm 25kVA trụ 45/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 45/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 45/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Ép tiếp đất lặp lại trạm 25kVA trụ 45/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 59/29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Trạm 25kVA trụ 59/29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Ép tiếp đất lặp lại trạm 50kVA trụ 59/29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	20-08-25	08h00	20-08-25	09h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 471/127 Lộc Hiệp-H tuyến 475TD	Trạm 50kVA tại trụ 471/127 Lộc Hiệp-H tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA tại trụ 471/127 Lộc Hiệp-H tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	3	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 471/127 Lộc Hiệp-H tuyến 475TD	42	0,0692	0,0008	0,0035	0,0000	0,034	51
14	20-08-25	09h30	20-08-25	10h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 118/97 Lộc Hiệp-A tuyến 475TD	Trạm 25kVA tại trụ 118/97 Lộc Hiệp-A tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 118/97 Lộc Hiệp-A tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/97 Lộc Hiệp-A tuyến 475TD	18	0,0198	0,0003	0,0010	0,0000	0,011	11
15	20-08-25	10h30	20-08-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 118/71/34/11/7/3 Lộc Tân-G tuyến 475TD	Trạm 25kVA tại trụ 118/71/34/11/7/3 Lộc Tân-G tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 118/71/34/11/7/3 Lộc Tân-G tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/71/34/11/7/3 Lộc Tân-G tuyến 475TD	17	0,0187	0,0003	0,0009	0,0000	0,011	11
16	20-08-25	13h30	20-08-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA tại trụ 118/111 áp III-D tuyến 475TD	Trạm 75kVA tại trụ 118/111 áp III-D tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 75kVA tại trụ 118/111 Áp III-D tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	5	Áp 3 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 118/111 Áp III-D tuyến 475TD	114	0,1252	0,0021	0,0063	0,0001	0,057	57
17	20-08-25	14h30	20-08-25	15h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 118/115 áp III-2 tuyến 475TD	Trạm 25kVA tại trụ 118/115 áp III-2 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 118/115 Áp III-2 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp 3 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/115 Áp III-2 tuyến 475TD	28	0,0308	0,0005	0,0016	0,0000	0,011	11

18	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ 83/2 Lộ ra 22kV tuyến 473TĐ	Trụ từ trụ 117/35 đến trụ 117/35/15, từ trụ 117/33 đến trụ 117/33/13 Đất Sét tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 117/35 đến trụ 117/33/13 Đất Sét tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
19	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 59/8 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 59/8 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	20-08-25	08h00	20-08-25	09h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT	Trạm 15kVA tại trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu trạm 15kVA tại trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11		
21	20-08-25	09h00	20-08-25	10h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Trạm 15kVA tại trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu trạm 15kVA tại trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11		
22	20-08-25	10h30	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT.	Trạm 400kVA tại trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH May mặc Vina Star trạm 400kVA tại trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT.	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH May mặc Vina Star	Cắt 3FCO trạm 400kVA Công ty TNHH May mặc Vina Star tại trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343		
23	20-08-25	13h30	20-08-25	14h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Tại trụ 281B/13 Xử lý nước thải Thị Trấn tuyến 477HT.	Trạm 250kVA tại trụ 281B/13 Xử lý nước thải Thị Trấn tuyến 477HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (xử lý nước thải) trạm 250kVA tại trụ 281B/13 Xử lý nước thải Thị Trấn tuyến 477HT.	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (xử lý nước thải)	Cắt 3FCO trạm 250kVA Xử lý nước thải Thị Trấn tại trụ 281B/13 Xử lý nước thải Thị Trấn tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206		
24	20-08-25	15h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 416/20/20/11T Phước Ninh-13 tuyến 475TĐ.	Trạm 50kVA Phước Ninh-13 tại trụ 416/20/20/11T Phước Ninh-13 tuyến 475TĐ.	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm 50kVA Phước Ninh-13 tại trụ 416/20/20/11T Phước Ninh-13 tuyến 475TĐ.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt FCO trạm 50kVA Phước Ninh-13 tại trụ 416/20/11 Phước Ninh-13 tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
25	20-08-25	07h30	20-08-25	22h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
26	20-08-25	07h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94/2 Phước Đông tuyến 471PĐC	Từ trụ 94/2 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 94/4, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 94/2 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 94/2 Phước Đông tuyến 471PĐC	182	1,3959	0,0027	0,0003	0,0000	0,198	1.680		
27	20-08-25	07h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

28	20-08-25	07h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 65/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	20-08-25	06h00	20-08-25	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	3LBFCO trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN và LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 482TN	3LBFCO trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN và LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh	Chuyển điện	14	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN - Đóng LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 482TN	728	0,7790	0,0130	0,0405	0,0007	0,262	262
30	20-08-25	07h30	20-08-25	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 51B Cao Thượng Phẩm	Chuyển điện	35	Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52, DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2090	2,2365	0,0373	0,1163	0,0019	0,655	655
31	20-08-25	15h30	20-08-25	16h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 51B Cao Thượng Phẩm	Chuyển điện	35	Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng DS trụ 52, DS trụ 51, LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN	2090	2,2365	0,0373	0,1163	0,0019	0,655	655
32	20-08-25	07h30	20-08-25	09h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	LBS Long Khương trụ 97B/5P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	LBS Long Khương trụ 97B/5P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm LBS Long Khương trụ 97B/5P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P, DS trụ 183B Long Khương tuyến 482TN	234	1,0016	0,0042	0,0521	0,0002	0,157	628
33	20-08-25	09h30	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	LBS Long Hải trụ 97B/1CT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	LBS Long Hải trụ 97B/1CT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm LBS Long Hải trụ 97B/1CT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52 Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	20-08-25	07h30	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/4B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trụ 97/4B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đào lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97/4B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52 Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN - Cắt 3LBFCO trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

35	20-08-25	08h00	20-08-25	15h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Trụ 51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Lắp máy biến áp tự dùng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52, DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	20-08-25	13h30	20-08-25	14h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	20-08-25	16h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 96, 3LTD, LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	20-08-25	14h00	20-08-25	16h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thí nghiệm LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	20-08-25	07h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	157	1,3440	0,0028	0,0699	0,0001	0,157	1,257	
40	20-08-25	07h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	115	0,9845	0,0021	0,0512	0,0001	0,157	1,257	
41	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình 1 trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình 1 trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình 1 trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, LBFCO trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình 1 trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
43	20-08-25	08h00	20-08-25	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 140/6/1 Tân Bình 2 tuyến 471TBI	Trụ 140/6/1 Tân Bình 2 tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 140/6/1 Tân Bình 2 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Tân Thanh xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 140/6/1 và tháo hotline trụ 140/6 Tân Bình 2 tuyến 471TBI	48	0,0691	0,0012	0,0027	0,0000	0,002	2	
44	20-08-25	09h00	20-08-25	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/7B Tân Bình 1 tuyến 471TBI	Trụ 140/7B Tân Bình 1 tuyến 471TBI	Thay 3LBFCO trụ 140/7B Tân Bình 1 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Tân Thanh xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO và tháo hotline trụ 140/7B Tân Bình 1 tuyến 471TBI	124	0,1785	0,0030	0,0069	0,0001	0,006	6	
45	20-08-25	10h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 140/139/1T Tân Nam tuyến 471TBI	Trụ 140/139/1T Tân Nam tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 140/139/1T 140/139 Tân Nam tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Tân Nam xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 140/139/1T và tháo hotline trụ 140/139 Tân Nam tuyến 471TBI	82	0,1771	0,0020	0,0068	0,0001	0,005	8	

46	20-08-25	13h30	20-08-25	14h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 180/1 Tân Lập 6 tuyến 471TBI	Trụ 180/1 Tân Lập 6 tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 180/1 Tân Lập 6 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 180/1 và tháo hotline trụ 180 Tân Lập 6 tuyến 471TBI	479	0,6896	0,0115	0,0267	0,0004	0,004	4
47	20-08-25	14h30	20-08-25	15h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cừ Bà Định tuyến 471TBI	Trụ 182B/1 Cừ Bà Định tuyến 471TBI	Thay 3LBFCO trụ 182B/1 Cừ Bà Định tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 và tháo 3hotline trụ 182B Cừ Bà Định tuyến 471TBI	130	0,1871	0,0031	0,0072	0,0001	0,006	6
48	20-08-25	15h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 183/1 Tân Tiến tuyến 471TBI	Trụ 183/1 Tân Tiến tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 183/1 Tân Tiến tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	4	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 183/1 và tháo hotline trụ 183 Tân Tiến tuyến 471TBI	123	0,2656	0,0030	0,0103	0,0001	0,005	8
49	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/34 Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh tuyến 475TBI	Trụ 104/34 Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh tuyến 475TBI	Thay CT, VT định kỳ trạm trụ 104/34 đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Thay CT, VT định kỳ	7	Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh	Cắt 3FCO trụ 104/34 Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,098	884
50	20-08-25	16h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA trụ 47/1 Chi cục thuế TB tuyến 474TBI	Trụ 47/1 Chi cục thuế TB tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm trạm trụ 47/1 Chi cục thuế TB tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 47/1 Chi cục thuế TB tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
51	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

54	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/12/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thăng tuyến 477TN	Tại trạm 50kVA trụ 25/12/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thăng tuyến 477TN	Thay TI, điện kế trạm 50kVA trụ 25/12/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thăng tuyến 477TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/12/1 Công ty TNHH Vận tải Tô Minh Thăng tuyến 477TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
55	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 25/38/67/7 Hợp tác xã Nông Nghiệp Mãng cầu Thanh Tân tuyến 477TN	Tại trạm 400kVA trụ 25/38/67/7 Hợp tác xã Nông Nghiệp Mãng cầu Thanh Tân tuyến 477TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 25/38/67/7 Hợp tác xã Nông Nghiệp Mãng cầu Thanh Tân tuyến 477TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 25/38/67/7 Hợp tác xã Nông Nghiệp Mãng cầu Thanh Tân tuyến 477TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440
56	20-08-25	11h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 25/16A/43/1 Khách hàng Nguyễn Long Châu tuyến 477TN	Tại trạm 160kVA trụ 25/16A/43/1 Khách hàng Nguyễn Long Châu tuyến 477TN	Thay TI, điện kế trạm 160kVA trụ 25/16A/43/1 Khách hàng Nguyễn Long Châu tuyến 477TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 25/16A/43/1 Khách hàng Nguyễn Long Châu tuyến 477TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	377
57	20-08-25	11h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 25/16A/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 477TN	Tại trạm 15kVA trụ 25/16A/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 477TN	Thay TI, điện kế trạm 15kVA trụ 25/16A/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 477TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 25/16A/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 477TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	189
58	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
59	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
60	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B đến trụ 128/65B/30 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B đến trụ 128/65B/30 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65B đến trụ 128/65B/30 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
61	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
62	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 39 Tam Hạp tuyến 472SD	Trạm 400kVA trụ 39 Tam Hạp tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 39 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tam Hạp xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 39 Tam Hạp tuyến 472SD	365	1,2828	0,0061	0,0711	0,0003	0,034	120
63	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 160kVA trụ 56/1 Suối Muôn tuyến 472SD	Trạm 160kVA trụ 56/1 Suối Muôn tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 56/1 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Muôn xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 56/1 Suối Muôn tuyến 472SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,034	120
64	20-08-25	08h00	20-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 56/11 Suối Muôn 1 tuyến 472SD	Trạm 50kVA trụ 56/11 Suối Muôn 1 tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 56/11 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Muôn xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 56/11 Suối Muôn 1 tuyến 472SD	48	0,1687	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40
65	20-08-25	13h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 100kVA trụ 62/3 Suối Muôn B tuyến 472SD	Trạm 100kVA trụ 62/3 Suối Muôn B tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 62/3 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Muôn xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 100kVA trụ 62/3 Suối Muôn B tuyến 472SD	37	0,1300	0,0006	0,0072	0,0000	0,034	120

66	20-08-25	13h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 66 Suối Muồn tuyến 472SD	Trạm 400kVA trụ 66 Suối Muồn tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 66 Suối Muồn tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Muồn xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 66 Suối Muồn tuyến 472SD	461	1,6202	0,0077	0,0898	0,0004	0,034	120
67	20-08-25	13h30	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	Trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Muồn xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	272	0,9560	0,0046	0,0530	0,0003	0,034	120
68	20-08-25	08h00	20-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 312/2/2/72B đến trụ 312/2/145 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 312/2/2/72B đến trụ 312/2/145 tuyến 475TB	Thay chỉ trung thế trụ 312/2/72B, 312/2/75/1, thay FCO trụ 312/2/145, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 475TB	767	7,0861	0,0131	0,3842	0,0007	0,241	2.172
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (du lịch)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên