

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 21 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.002.156	2.488.885	0	4.800
2	Pmax (MW)	2220,5	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1719,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-08-25	08g00	21-08-25	18g00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLE Trang Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	21-08-25	19g00	21-08-25	21g00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	21-08-25	18h00	21-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	21-08-25	08h00	21-08-25	10h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	21-08-25	10h00	21-08-25	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Thay đồng hồ đo lường Uline ngân 171	Đồng hồ đo lường Uline ngân 171 bị hư hỏng.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	21-08-25	18h00	21-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	21-08-25	07h00	21-08-25	17h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	Thay công tơ	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	36	0,1810	0,0009	0,0070	0,0000	0,023	80	
2	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/9 Long Cường 12 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/9 Long Cường 12 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 221/39/9 Long Cường 12 tuyến 476BC	Thay công tơ	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/39/9 Long Cường 12 tuyến 476BC	17	0,0855	0,0004	0,0033	0,0000	0,023	80	
3	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/13 Bầu Tép 44 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/13 Bầu Tép 44 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 104/1/61/13 Bầu Tép 44 tuyến 479BC	Thay công tơ	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/61/13 Bầu Tép 44 tuyến 479BC	49	0,2463	0,0012	0,0095	0,0000	0,034	120	
4	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Thay công tơ	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	69	0,3469	0,0017	0,0134	0,0001	0,034	120	

5	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	56	0,2815	0,0013	0,0109	0,0001	0,034	120
6	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	30	0,1508	0,0007	0,0058	0,0000	0,034	120
7	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	48	0,2413	0,0011	0,0094	0,0000	0,034	120
8	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm liệt Sĩ tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm liệt Sĩ tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm liệt Sĩ tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	1	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm liệt Sĩ tuyến 476BC	4	0,0201	0,0001	0,0008	0,0000	0,011	40
9	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/33/3 Long Cường 35 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/33/3 Long Cường 35 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 221/39/33/3 Long Cường 35 tuyến 476BC	Thay công tơ	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/39/33/3 Long Cường 35 tuyến 476BC	15	0,0754	0,0004	0,0029	0,0000	0,023	80
10	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	81	0,4072	0,0019	0,0158	0,0001	0,034	120
11	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bầu Tép 35 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bầu Tép 35 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bầu Tép 35 tuyến 479BC	Thay công tơ	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bầu Tép 35 tuyến 479BC	29	0,1458	0,0007	0,0056	0,0000	0,034	120
12	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Thay công tơ	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	70	0,3519	0,0017	0,0136	0,0001	0,034	120
13	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	23	0,1156	0,0006	0,0045	0,0000	0,023	80
14	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 4 tuyến 476BC	81	0,4072	0,0019	0,0158	0,0001	0,034	120
15	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mỏ Côi tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mỏ Côi tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mỏ Côi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/22 đến trụ 221/22/9 Long Phú 1 tuyến 476BC	Từ trụ 221/22 đến trụ 221/22/9 Long Phú 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/22 đến trụ 221/22/9 Long Phú 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/10 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/10 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/10 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/9B đến trụ 221/41/9B/28 Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/9B đến trụ 221/41/9B/28 Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/41/9B đến trụ 221/41/9B/28 Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	21-08-25	08h00	21-08-25	09h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 416/17 Phước An T.416/17 tuyến 475TD	Trạm 25kVA tại trụ 416/17 Phước An T.416/17 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 416/17 Phước An T.416/17 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 416/17 Phước An T.416/17 tuyến 475TD	17	0,0280	0,0003	0,0014	0,0000	0,011	0,011	17
20	21-08-25	09h30	21-08-25	10h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 416/20/6 Phước An-T416/20/6 tuyến 475TD	Trạm 37,5kVA tại trụ 416/20/6 Phước An-T416/20/6 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 37,5kVA tại trụ 416/20/6 Phước An-T416/20/6 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	2	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 416/20/6 Phước An-T416/20/6 tuyến 475TD	42	0,0461	0,0008	0,0023	0,0000	0,023	0,023	23
21	21-08-25	10h30	21-08-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TD	Trạm 25kVA tại trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA tại trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TD	Thay công tơ để khai thác đo xa theo VB 917/PCTN-KD	1	Áp Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TD	37	0,0406	0,0007	0,0021	0,0000	0,011	0,011	11
22	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/37, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/70 đến trụ 471/2/70/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/37, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/70 đến trụ 471/2/70/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 471/3 đến trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/3 đến trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	21-08-25	07h30	21-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	21-08-25	07h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

26	21-08-25	07h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/72/1, 128/95, 128/101, 128/122/4/2B/1 tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/72/1 đến trụ 128/72/17, từ trụ 128/95 đến trụ 128/101 đến trụ 128/101/7, từ trụ 128/122/4/2B/1 đến trụ 128/122/4/2B/9 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 128/72/1 đến trụ 128/72/17, từ trụ 128/95 đến trụ 128/95/4, từ trụ 128/101 đến trụ 128/101/7, từ trụ 128/122/4/2B/1 đến trụ 128/122/4/2B/9 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 8 đến trụ 97 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 88 đến trụ 97 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 88 đến trụ 97 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	136	1,1642	0,0024	0,0606	0,0001	0,157	1.257
29	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 160kVA Ca Bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 160kVA Ca Bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 160kVA Ca Bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	SCL BS 2025	7	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Ca Bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,131	1.047
30	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 76/8/4T(cũ) đến trụ 76/8/4T(mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/8/4T(cũ) đến trụ 76/8/4T(mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sang lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 76/8/4T(cũ) đến trụ 76/8/4T(mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chiết tính số 76/CT-ĐHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV trụ 37 đến trụ 112 Thanh Bình tuyến 478TBI, từ trụ 17/12 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Trụ 37 đến trụ 112 tuyến 478TBI, từ trụ 17/12 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Phát quang cây xanh từ trụ 37 đến trụ 112 tuyến 478TBI, từ trụ 17/12 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	Trụ 140/77/1 nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ trạm trụ 140/77/1 nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ	10	Công ty TNHH Solar Tây Ninh	Cắt 3LBFCO Trụ 140/77/1 nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263
33	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 3x15kVA trụ 24 Cán Tole Thành An tuyến 477TH	Trụ 24 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 24 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Cán Tole Thành An	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 24 Cán Tole Thành An tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
34	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 26 Đền đường Thạnh Đông tuyến 477TH	Trụ 26 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 26 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Đền đường Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 26 Đền đường Thạnh Đông tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
35	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 27/1 Hàn tiện Trường Hán tuyến 477TH	Trụ 27/1 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 27/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Hàn Tiện Trường Hán	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 27/1 Hàn tiện Trường Hán tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
36	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 28/1 Nguyễn Văn Triệu tuyến 477TH	Trụ 28/1 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 28/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Nguyễn Văn Triệu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 28/1 Nguyễn Văn Triệu tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103

37	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 477TH	Trụ 33 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 33 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 477TH	49	0,4691	0,0009	0,0245	0,0000	0,023	206
38	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 3x15kVA trụ 40 Hùng Duy 2 tuyến 477TH	Trụ 40 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 40 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng Hùng Duy	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 40 Hùng Duy 2 tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
39	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 32 tuyến 477TH	Trụ 72/32 tuyến 477TH	Bảo trì trạm lắp nắp chụp thiết bị, kính hóa các khoảng hở trụ 72/32 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 32 tuyến 477TH	93	0,8904	0,0016	0,0466	0,0001	0,069	617
40	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 45/5/1 DNTN Mai Hà tuyến 481TN	Tại trạm 250kVA trụ 45/5/1 DNTN Mai Hà tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 250kVA trụ 45/5/1 DNTN Mai Hà tuyến 481TN	Thay định kỳ	13	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 45/5/1 DNTN Mai Hà tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,149	520
43	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 29B/3 Ngõ Văn Sao tuyến 481TN	Tại trạm 250kVA trụ 29B/3 Ngõ Văn Sao tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 250kVA trụ 29B/3 Ngõ Văn Sao tuyến 481TN	Thay định kỳ	13	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 29B/3 Ngõ Văn Sao tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,149	520
44	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 19B/19 Gia công hàn tiện Vũ Hoan tuyến 475TN	Tại trạm 25kVA trụ 19B/19 Gia công hàn tiện Vũ Hoan tuyến 475TN	Thay TI, điện kế trạm 25kVA trụ 19B/19 Gia công hàn tiện Vũ Hoan tuyến 475TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 19B/19 Gia công hàn tiện Vũ Hoan tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
45	21-08-25	11h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 93/8P/1P Hàn tiện 9 Xuân tuyến 473TN	Tại trạm 25kVA trụ 93/8P/1P Hàn tiện 9 Xuân tuyến 473TN	Thay TI, điện kế trạm 25kVA trụ 93/8P/1P Hàn tiện 9 Xuân tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 93/8P/1P Hàn tiện 9 Xuân tuyến 473TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,011	63
46	21-08-25	11h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 93/4T/1 Cty CP tập đoàn INTIMEX tuyến 471TN	Tại trạm 400kVA trụ 93/4T/1 Cty CP tập đoàn INTIMEX tuyến 471TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 93/4T/1 Cty CP tập đoàn INTIMEX tuyến 471TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 93/4T/1 Cty CP tập đoàn INTIMEX tuyến 471TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,514	2.829

47	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
48	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 294/6/28/1 đến trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/28/1 đến trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 294/6/28/1 đến trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/110 đến trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
51	21-08-25	08h00	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 174/2 đến trụ 174/4 tuyến 473SD	Từ trụ 174/2 đến trụ 174/4 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 174/2 đến trụ 174/4 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
52	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 213 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	38	0,1336	0,0006	0,0074	0,0000	0,011		40	
53	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đức 3A tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đức 3A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 240/5 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đức 3A tuyến 471SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011		40	
54	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 242/17 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	77	0,2706	0,0013	0,0150	0,0001	0,011		40	
55	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 242/29/20/13 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	58	0,2038	0,0010	0,0113	0,0001	0,011		40	
56	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	42	0,1476	0,0007	0,0082	0,0000	0,011		40	
57	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 263 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	72	0,2530	0,0012	0,0140	0,0001	0,011		40	
58	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	Trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/29 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	21	0,0738	0,0004	0,0041	0,0000	0,011		40	
59	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 260 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	12	0,0422	0,0002	0,0023	0,0000	0,011		40	
60	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 186/162/15 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	26	0,0914	0,0004	0,0051	0,0000	0,011		40	

61	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 341/53/13 Bực Lỡ A tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 341/53/13 Bực Lỡ A tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 341/53/13 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 341/53/13 Bực Lỡ A tuyến 471SD	21	0,0738	0,0004	0,0041	0,0000	0,011	40
62	21-08-25	13h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 111/11/7 Bàu Sen-F tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 111/11/7 Bàu Sen-F tuyến 478SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 111/11/7 tuyến 478SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 111/11/7 Bàu Sen-F tuyến 478SD	58	0,2038	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40
63	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ 2 tuyến 477SD	Trạm 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ 2 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 128/65B/20 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ 2 tuyến 477SD	41	0,1441	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40
64	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 314/18/12P Long Phú tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 314/18/12P Long Phú tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Long Phú xã Long Chử	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 314/18/12P Long Phú tuyến 476SD	47	0,1652	0,0008	0,0092	0,0000	0,011	40
65	21-08-25	08h00	21-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 294/6/16 Long Châu 8 tuyến 476SD	Trạm 25kVA trụ 294/6/16 Long Châu 8 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối trạm trụ 294/6/16 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử hồng kết nối	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 294/6/16 Long Châu 8 tuyến 476SD	21	0,0738	0,0004	0,0041	0,0000	0,011	40
66	21-08-25	06h00	21-08-25	06h30	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/61 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/61 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/61 An Phú	Chuyển phương thức	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB - Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
67	21-08-25	07h30	21-08-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Công ty Ngân Anh Đội QLD Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 đến trụ 76 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 đến trụ 76 tuyến 474TB	Di dời đường dây trung thế từ trụ 56B đến trụ 56B/4P, từ trụ 56B đến trụ 56B/10T, phát quang hành lang	Di dời lưới điện	40	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tĩnh	- Cắt Recloser trụ 35/20 và DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB - Cắt DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB	2225	21,6980	0,0381	1,1766	0,0021	1,448	13.756
68	21-08-25	17h00	21-08-25	17h30	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/61 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/61 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 474TB cấp điện trở lại	Chuyển phương thức	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 76/61 và LBS trụ 76/62 An Phú tuyến 474TB - Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

#### V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cây (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
	Không có																				
B.	<b>LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**