

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.307.478	3.080.638	2.400	4.800
2	Pmax (MW)	2324,3	517,8	0,100	0,200
3	Pmin (MW)	1724,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	22-08-25	11h00	22-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	22-08-25	08h30	22-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Ngăn T402 Trạm 110kV Thành Công	Ngăn T402 Trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Thành Công	0	Ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	22-08-25	09h00	22-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	22-08-25	19h00	22-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	22-08-25	18h00	22-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	22-08-25	08h00	22-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	22-08-25	18h00	22-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	22-08-25	07h00	22-08-25	17h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						

1	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/17 và từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/13/8 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/17 và từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/13/8 thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 480BC	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, căng lại dây hạ áp bị chùng và phát quang từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/17 và từ trụ 53/142/27/13 đến trụ 53/142/27/13/8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 480BC	32	0,1609	0,0008	0,0062	0,0000	0,011	40
2	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Thay công tơ	6	Khu phố 1 xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	189	0,9501	0,0045	0,0368	0,0002	0,206	720
3	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/31/16 Long An 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/31/16 Long An 15 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 194/7/9/31/16 Long An 15 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/9/31/16 Long An 15 tuyến 476BC	65	0,3268	0,0016	0,0127	0,0001	0,034	120
4	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P Phước Hưng 1 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P Phước Hưng 1 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 53/142/33P Phước Hưng 1 tuyến 480BC	Thay công tơ	3	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/142/33P Phước Hưng 1 tuyến 480BC	76	0,3820	0,0018	0,0148	0,0001	0,034	120
5	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Thay công tơ	6	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	221	1,1110	0,0053	0,0431	0,0002	0,206	720
6	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/60/1 đến trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/60/1 đến trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 2 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/6/50/60/1 đến trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/48B/27/14 Cao Su 11 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/48B/27/14 Cao Su 11 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/48B/27/14 Cao Su 11 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/48B/27/14 Cao Su 11 tuyến 479MB	69	0,3469	0,0017	0,0134	0,0001	0,034	120
8	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/48B/36B/14 Cao Su 14 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/48B/36B/14 Cao Su 14 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/48B/36B/14 Cao Su 14 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/48B/36B/14 Cao Su 14 tuyến 479MB	80	0,4022	0,0019	0,0156	0,0001	0,034	120
9	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 90 đến trụ 120, từ trụ 95 đến trụ 95/14T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 90 đến trụ 120, từ trụ 95 đến trụ 95/14T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 143 đến trụ 150, từ trụ 162/1 đến trụ 162/1/5, từ trụ 227 đến trụ 227/14 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 143 đến trụ 150, từ trụ 162/1 đến trụ 162/1/5, từ trụ 227 đến trụ 227/14 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 201 đến trụ 217, từ trụ 230 đến trụ 234, từ trụ 230 đến trụ 230/1P Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 201 đến trụ 217, từ trụ 230 đến trụ 234, từ trụ 230 đến trụ 230/1P Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/3/4 đến trụ 262/3/6, từ trụ 262/17 đến trụ 262/28, từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/2, từ trụ 267/6 đến trụ 267/8 Cơ Giới tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 262/3/4 đến trụ 262/3/6, từ trụ 262/17 đến trụ 262/28, từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/2, từ trụ 267/6 đến trụ 267/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	22-08-25	08h00	22-08-25	09h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tại trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tại trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tại trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tại trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	
14	22-08-25	09h30	22-08-25	10h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 118/78/1 Trần Văn Lân tuyến 475TĐ.	Trạm 3x25kVA tại trụ 118/78/1 Trần Văn Lân tuyến 475TĐ.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Văn Lân trạm 3x25kVA tại trụ 118/78/1 Trần Văn Lân tuyến 475TĐ.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Trần Văn Lân	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Hộ kinh doanh Trần Văn Lân tại trụ 118/78/1 Trần Văn Lân tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
15	22-08-25	10h30	22-08-25	11h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 471/2/69/4 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Trạm 400kVA tại trụ 471/2/69/4 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trạm 400kVA tại trụ 471/2/69/4 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ.	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 400kVA Cao su Bến Củi tại trụ 471/2/69/4 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
16	22-08-25	13h30	22-08-25	14h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 174/1 Nguyễn Duy Khánh tuyến 471TĐ	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 174/1 Nguyễn Duy Khánh tuyến 471TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Duy Khánh trạm 3x37,5kVA tại trụ 174/1 Nguyễn Duy Khánh tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh tại trụ 174/1 Nguyễn Duy Khánh tuyến 471TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
17	22-08-25	15h00	22-08-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1T Xưởng tole Nguyễn Thành Nhân tuyến 476HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1T Xưởng tole Nguyễn Thành Nhân tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thành Nhân trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1T Xưởng tôn Nguyễn Thành Nhân tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng tôn Nguyễn Thành Nhân	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Xưởng tole Nguyễn Thành Nhân tại trụ 60B/1T Xưởng tôn Nguyễn Thành Nhân tuyến 476HT	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	138	
18	22-08-25	07h30	22-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưởng Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưởng Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	22-08-25	07h30	22-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/2 áp 6 tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/74 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/74 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

20	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Lắp nắp chụp LA, FCO, xử lý lều trung áp cấp trần thành cấp bọc, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1, 6, 12B, 18B, 23, 27B, 31B, 37 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Tờ trình số 46/TTr-ĐHT	70	Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa	Cát LBS trụ 1B, DS trụ 2 Long Tân tuyển 474TN	1819	15,5717	0,0324	0,8100	0,0017	1,309	10.472	
21	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21B/3, 21B/6 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Trụ 21B/3, 21B/6 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Hạ giá T, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 21B/3, 21B/6 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	Tờ trình số 46/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa	Cát LBFCO trụ 21B/1 Trịnh Phong Đảng tuyển 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV trụ 52 đến trụ 280 Tân Biên Xa Mật tuyển 471TBI	Từ trụ 52 đến trụ 280 tuyển 471TBI	Phát quang cây xanh từ trụ 52 đến trụ 280 tuyển 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Tiến tuyển 471TBI	Trụ 246/4/1 nhánh rẽ 22kV Tân Tiến tuyển 471TBI	Thay CT, VT định kỳ trạm trụ 246/4/1 nhánh rẽ 22kV Tân Tiến tuyển 471TBI	Thay CT, VT định kỳ	10	Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa	Cát 3LBFCO Trụ 246/4/1 nhánh rẽ 22kV Tân Tiến tuyển 471TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263	
24	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 10B/3/1 Tươi tiêu Trần Văn Liên tuyển 473TH	- Trụ 10B/3/6 tuyển 473TH - Từ trụ 10B/3 đến trụ 10B/3/7, từ trụ 10B/3/3/6 tuyển 473TH	- Thi công đi dòi trụ hạ áp trụ 10B/3/6 tuyển 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10B/3 đến trụ 10B/3/7, từ trụ 10B/3/3/6 tuyển 473TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố 1 xã Tân Châu	Cát LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 10B/3/1 Tươi tiêu Trần Văn Liên tuyển 473TH	113	1,0819	0,0020	0,0566	0,0001	0,069	617	
25	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 480 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 9B đến trụ 131 tuyển 480TH	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 9B đến trụ 131 tuyển 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dòi trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dòi trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dòi trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

29	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 53/9, trạm 160kVA trụ 53/16 Tà Mun H, trạm 400kVA trụ 55B/7 tuyến 474TN	Từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/5T, từ trụ 53/10B/7P, từ trụ 53/14BB đến trụ 53/14B/5T, từ trụ 53/14B đến trụ 53/14B/3P đường 474TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/5T, từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/7P, từ trụ 53/14BB đến trụ 53/14B/5T, từ trụ 53/14B đến trụ 53/14B/3P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	15	Khu Phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 53/9, trạm 160kVA trụ 53/16 Tà Mun H, trạm 400kVA trụ 55B/7 tuyến 474TN	563	5,0131	0,0093	0,2820	0,0005	0,514	4.630	
31	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty 19-5	Lưới hạ áp trạm 160kVA Huỳnh Công Giảng F trụ 80/45/10, trạm 250kVA Huỳnh Công Giảng G trụ 80/45/7 đường Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/45/7/2/1T đến 80/45/7/2T, từ trụ 45/45/10/1 đến trụ 80/45/10/3 đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 80/45/7/2/1T đến 80/45/7/2T, từ trụ 45/45/10/1 đến trụ 80/45/10/3 đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA Huỳnh Công Giảng G trụ 80/45/7 đường Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Tại trụ 80/45/7/6P đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 80/45/7/6P đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA Khu dân cư Phú Thịnh trụ 80/45/4 đường Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/45/4/5 đến trụ 80/45/4/10 đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN; tháo điện kê tại trụ 46/1/3T/3 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ trụ 80/45/4/5 đến trụ 80/45/4/10 đường Huỳnh Công Giảng tuyến 481TN; tháo điện kê tại trụ 46/1/3T/3 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 240/1 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Từ trụ 240/1 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 240/1 đến trụ 240/20/12, từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252/1 đến trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252/1 đến trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252/1 đến trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

37	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/23 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Trụ 132/9T tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp, thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng theo chiết tính khách hàng Nguyễn Doãn Nam trụ 132/9T tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Khu phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40	
40	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 38/39/4 Thanh An 8 tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/4/1 đến trụ 38/39/4/13 tuyến 474SD	Căng lại dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 38/39/4/1 đến trụ 38/39/4/13 tuyến 474SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 38/39/4 Thanh An 8 tuyến 474SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40	
41	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/85C/1 đến trụ 169/85C/47/7 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/85C/1 đến trụ 169/85C/47/7 tuyến 473TB	Thay chỉ trung thế trụ 169/85C/1, 169/85C/47/1, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Trảng Sa, Trảng Cỏ xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/85C/1 Trảng Sa tuyến 473TB	445	4,1112	0,0076	0,2229	0,0004	0,543	4.887	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán cây (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Cài tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung định vị, căng lại dây dẫn, ép khóa neo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110KV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				

C. HOTLINE																				
1	22-08-25	08h00	22-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Biên	Trụ 125B tuyến 471TBI	Trông trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp các phụ kiện Trụ 125B tuyến 471TBI	Thi công công trình phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại của MC 471TBI, Recloser Thanh Tây A trụ 46 tuyến 471TBI, Recloser Lò Gò trụ 140/1 tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/40/4/16 Long Tân 12 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/40/4/16 Long Tân 12 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM TBA 25kVA trụ 234/40/4/16 Long Tân 12 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	2	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 234/40/4/16 Long Tân 12 tuyến 479MB	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
2	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM TBA 25kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	2	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
3	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
4	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM TBA 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	2	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
5	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM TBA 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Tân xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 479MB	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
6	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 160kVA trụ 61/2 Trường Trung Học KTKT tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 61/2 Trường Trung Học KTKT tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 61/2 tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Trung Học KTKT	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA Trường Trung Học KTKT trụ 61/2 tuyến 471TN	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
7	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 108/4/3/13 Bình Hòa 3 tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 108/4/3/13 Bình Hòa 3 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố Thanh Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 108/4/3/13 Bình Hòa 3 tuyến 476SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
8	22-08-25	08h00	22-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 131/1 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
9	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 141/18/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố Thanh Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
10	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 151/11 Thanh Phước 2 tuyến 472SD	Trạm 250kVA trụ 151/11 Thanh Phước 2 tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 151/11 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 151/11 Thanh Phước 2 tuyến 472SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					

11	22-08-25	13h30	22-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 78B Ngã tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 78B Ngã tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 78B tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công						
----	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------------------------------	--	--	---	--------------------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên