

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.179.831	2.250.622	0	4.800
2	Pmax (MW)	2313,7	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1462,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	25-08-25	08h00	25-08-25	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	25-08-25	13h30	25-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	25-08-25	19h00	25-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	25-08-25	08h00	25-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	25-08-25	08h00	25-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	25-08-25	18h00	25-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 186/121B/58P Hòa Thạnh D tuyến 473SD	Trạm 75kVA trụ 186/121B/58P Hòa Thạnh D tuyến 473SD	Thay cáp lực hạ áp, MCCB và hệ thống đo đếm trạm trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cây Ôi xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 186/121B/58P Hòa Thạnh D tuyến 473SD	100	0,3515	0,0017	0,0195	0,0001	0,011	40
2	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	56	0,2815	0,0013	0,0109	0,0001	0,034	120
3	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/169B Phước Tây 5 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/169B Phước Tây 5 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/169B Phước Tây 5 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/169B Phước Tây 5 tuyến 479MB	41	0,2061	0,0010	0,0080	0,0000	0,034	120

4	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/100/12P/21T/20 đến 53/100/12P/21T/27 thuộc trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/21T/20 đến 53/100/12P/21T/27 thuộc trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 480BC	Chỉnh trị hạ áp nghiêng từ trụ 53/100/12P/21T/20 đến 53/100/12P/21T/27 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bình Phú xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 480BC	41	0,2061	0,0010	0,0080	0,0000	0,034	120
5	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiến Dương TN tuyến 475TN	Tại trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiến Dương TN tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiến Dương TN tuyến 475TN	Thay định kỳ	25	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt Reclose trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiến Dương TN tuyến 475TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,857	7.716
8	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190 đến trụ 190/28, từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/16, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3, từ trụ 190/19B đến trụ 190/19B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 48B/61/46P/1/18 Khởi Nghĩa-M tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/1/28/3 đến trụ 48B/61/46P/1/28/15 Láng Biển tuyến 476HT	Sửa trị nghiêng, căng dây hạ áp, ép lại mối nối phi kỹ thuật, phát quang lưới điện từ trụ 48B/61/46P/1/28/3 đến trụ 48B/61/46P/1/28/15 Láng Biển tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 75kVA trụ 48B/61/46P/1/18 Khởi Nghĩa-M tuyến 476HT	68	0,6722	0,0012	0,0341	0,0001	0,057	513
11	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/61 Áp Láng tuyến 476HT	Từ 48B/61/46/1 đến 48B/61/46/1/18 Láng Biển tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ 48B/61/46/1 đến 48B/61/46/1/18 Láng Biển tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/64 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/64 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/30/13 Phước Lợi T.253/8/30/13 tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/30/13/10 đến trụ 253/8/30/13/11 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Di dời trụ hạ áp, sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 253/8/30/13/10 đến trụ 253/8/30/13/11 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 253/8/30/13 Phước Lợi T.253/8/30/13 tuyến 477HT	83	0,8661	0,0015	0,0439	0,0001	0,057	542	
14	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/2 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/21, từ trụ 305/2/21 đến trụ 305/2/21/13 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/21, từ trụ 305/2/21 đến trụ 305/2/21/13 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/9P tuyến 476SD	Từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/29 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Từ trụ 314/29 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/29 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/18B/1 đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Từ trụ 80/18B/1 đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/18B/1 đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/35 đến trụ 80/35/8 tuyến 475SD	Từ trụ 80/35 đến trụ 80/35/8 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/35 đến trụ 80/35/8 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/10 tuyến 475SD	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/10 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/10 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16/1 đến trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16/1 đến trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/16/1 đến trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 98 Bến Sỏi 3 tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 98 Bến Sỏi 3 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 98 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 98 Bến Sỏi 3 tuyến 473SD	41	0,1441	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
23	25-08-25	07h30	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Trụ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp BTLT 7,5m Trụ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 73 khách hàng Nguyễn Văn Vương	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	25-08-25	07h30	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/57/26 Áp 6 tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/57/26 đến trụ 42/107B/57/74 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/26 đến trụ 42/107B/57/74 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/73 Long Hưng 24 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/73 Long Hưng 24 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 194/7/73 Long Hưng 24 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Long Hưng xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/73 Long Hưng 24 tuyến 476BC	37	0,1860	0,0009	0,0072	0,0000	0,034	120	

26	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Thay công tơ	5	Áp Long Hưng xã Long Thuận	Cát CB và FCO trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	99	0,4977	0,0024	0,0193	0,0001	0,057	200
27	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/100/12P/23P/7T thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 26 tuyến 480BC	Trụ 53/100/12P/23P/7T thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 26 tuyến 480BC	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng từ trụ 53/100/12P/23P/7T tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Bình Phú xã Phước Chi	Cát CB trạm 250kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 26 tuyến 480BC	132	0,6636	0,0032	0,0257	0,0001	0,069	240
28	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/59 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cách Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/59 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cách Tây tuyến 480BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/59 đến trụ 53/142/6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/6/33 Phước Hưng tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/6/33 Phước Hưng tuyến 480BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/6/33 Phước Hưng tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-481MB	Từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-481MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/44B tuyến 479BC-481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/22/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Từ trụ 103B/22/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/22/1/1 đến trụ 103B/22/1/11/3 tuyến 481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 103B/22/1 Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB	Trụ 103B/22/1 Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB	Lắp đặt biển số trụ 103B/22/1 tuyến 481MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 103B/32B/6 Ban QLDA PTĐT Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến 479MB	Từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 103B/32B/6 Ban QLDA PTĐT Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 103B/32B/1 đến trụ 103B/32B/6 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/51/1 đến trụ 25C/51/34 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/51/1 đến trụ 25C/51/34 tuyến 478TB	Thay chỉ trung thế trụ 25C/51/1, 25C/51/21/1, 25C/51/25/1, ép lều trung thế trụ 25C/51/34, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	25	Khu phố Lộc Bình phường An Tịnh	Cát 03LBFCO trụ 25C/51/1 Lộc Bình tuyến 478TB	441	4,0743	0,0075	0,2209	0,0004	0,905	8.145
35	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhanhs rẽ 12,7kV trụ 139B tuyến 478TH	Từ trụ 139B/1 đến trụ 139B/3 tuyến 478TH	Thi công dựng trụ hạ áp, sang lưới, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 139B/1 đến trụ 139B/3 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hội Tân xã Tân Hội	Cát LBFCO trụ 139B Hội Tân tuyến 478TH	45	0,4309	0,0008	0,0225	0,0000	0,034	309

37	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân hưng	Từ trụ 126 đến trụ 167B tuyến 478TH	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang lưới điện từ trụ 126 đến trụ 167B tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	25-08-25	08h00	25-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Thạnh Bình Tân Biên tuyến 478TBI	Từ trụ 37 đến trụ 159 đường dây 22kV Thạnh Bình Tân Biên tuyến 478TBI	Phát quang chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	25-08-25	07h30	25-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cây (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tráng Bàng)	XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Cài tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung định vị, căng lại dây dẫn, ép khóa néo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đấu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện có lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	25-08-25	07h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty CP Viễn thông CMC	Đường dây 22kV Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TD, 478TD	Từ trụ 28 đến trụ 110 tuyến 474TD, 478TD, từ trụ 110 đến trụ 110/10 tuyến 474TD	Cho phép Công ty CP Viễn thông CMC thi công kéo cáp quang, lắp phụ kiện từ trụ 28 đến trụ 110 tuyến 474TD, 478TD, từ trụ 110 đến trụ 110/10 tuyến 474TD	Kéo cáp quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

2	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 213 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	38	0,1336	0,0006	0,0074	0,0000	0,011	40
3	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đước 3A tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đước 3A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 240/5 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 240/5 Hào Đước 3A tuyến 471SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
4	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 242/17 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	77	0,2706	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40
5	25-08-25	08h00	25-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 242/29/20/13 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 242/29/20/13 Sa Nghe 11 tuyến 471SD	58	0,2038	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40
6	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa nghe xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 252/13/12 Sa Nghe 12 tuyến 471SD	42	0,1476	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40
7	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 263 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Lộc xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 263 Sa Nghe 14 tuyến 471SD	72	0,2530	0,0012	0,0140	0,0001	0,011	40
8	25-08-25	13h30	25-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	Trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/29 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Lộc xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 279/29 An Cơ 3 tuyến 471SD	21	0,0738	0,0004	0,0041	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên