

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.404.781	2.777.067	0	4.800
2	Pmax (MW)	2344,3	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1729,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Đơn vị QLVH	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc			
A.	Lưới điện 110kV:						
	Không có						
B.	Lưới điện 22kV:						
1	Cáp ngầm lộ ra tuyến 479TBI và đường dây 22kV từ trụ 1 Lộ ra đến trụ 30 tuyến 479TBI	27-08-25	15h00	17h00	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra tuyến 479TBI và đường dây 22kV từ trụ 1 Lộ ra đến trụ 30 tuyến 479TBI	Đội QLĐ Tân Biên	

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	27-08-25	09h00	27-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hung	Trạm 110kV Tân Hung	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	27-08-25	19h00	27-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	27-08-25	08h00	27-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-08-25	09h00	27-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-08-25	08h00	27-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-08-25	18h00	27-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-08-25	07h00	27-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	27-08-25	08h00	27-08-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/4 Phước Long 9 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/4 Phước Long 9 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa tại trạm 50kVA trụ 182/4 Phước Long 9 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa	3	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/4 Phước Long 9 tuyến 471HT	40	0,0439	0,0007	0,0022	0,0000	0,034	34
2	27-08-25	09h00	27-08-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/22 Phước Long 13 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/22 Phước Long 13 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa tại trạm 50kVA trụ 182/22 Phước Long 13 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa	3	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/22 Phước Long 13 tuyến 471HT	46	0,0505	0,0008	0,0026	0,0000	0,034	34
3	27-08-25	10h00	27-08-25	11h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 212/5 Phan 5 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 212/5 Phan 5 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa tại trạm 50kVA trụ 212/5 Phan 5 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa	3	Áp Phước Tân 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 212/5 Phan 5 tuyến 471HT	20	0,0220	0,0004	0,0011	0,0000	0,034	34
4	27-08-25	11h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 212/18 Phan 3 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 212/18 Phan 3 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa tại trạm 50kVA trụ 212/18 Phan 3 tuyến 471HT	Thay công tơ hồng module đo ghi từ xa	3	Áp Phước Tân 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 212/18 Phan 3 tuyến 471HT	67	0,0368	0,0012	0,0019	0,0001	0,034	17
5	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 50 Cầu Da 11 tuyến 478SD	Trạm 25kVA trụ 50 Cầu Da 11 tuyến 478SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 50 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Mới 2 xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 50 Cầu Da 11 tuyến 478SD	35	0,1230	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40
6	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/43/6 Long An 10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/43/6 Long An 10 tuyến 476BC	Bảo trì trạm, xử lý ống HDPE trạm 50kVA trụ 194/7/9/43/6 Long An 10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 194/7/9/43/6 Long An 10 tuyến 476BC	88	0,4424	0,0021	0,0171	0,0001	0,034	120
7	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/5/5 Long An 11 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/5/5 Long An 11 tuyến 476BC	Bảo trì trạm, xử lý ống HDPE trạm 50kVA trụ 194/7/9/5/5 Long An 11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/9/5/5 Long An 11 tuyến 476BC	79	0,3971	0,0019	0,0154	0,0001	0,034	120
8	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 5B Nhà Nghi Quế Hương tuyến 475BC	Trạm 3x25kVA trụ 5B Nhà Nghi Quế Hương tuyến 475BC	Thí nghiệm TBA theo thông tư 02/2025/TT-BCT trạm 3x25kVA trụ 5B Nhà Nghi Quế Hương tuyến 475BC	Theo yêu cầu khách hàng	2	Khách hàng Nhà Nghi Quế Hương	Cắt CB và 3FCO và tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Nhà Nghi Quế Hương trụ 5B tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
9	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/1 Lê Thị Bích Vân tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/1 Lê Thị Bích Vân tuyến 479MB	Thí nghiệm TBA theo thông tư 02/2025/TT-BCT trạm 25kVA trụ 234/22/6/1 Lê Thị Bích Vân tuyến 479MB	Theo yêu cầu khách hàng	2	Khách hàng Lê Thị Bích Vân	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 25kVA trụ 234/22/6/1 Lê Thị Bích Vân tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80
10	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP HCM trụ 234/144B tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP HCM trụ 234/144B tuyến 479MB	Thí nghiệm TBA theo thông tư 02/2025/TT-BCT trạm 37,5kVA Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP HCM trụ 234/144B tuyến 479MB	Theo yêu cầu khách hàng	3	Khách hàng Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP HCM	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 37,5kVA Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TP HCM trụ 234/144B tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
11	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 1000kVA trụ 58B/96/2 Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn tuyến 472TBI	Trụ 58B/96/2 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ TBA trụ 58B/96/2 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ	1	Công ty TNHH Công nghệ Trung Viễn	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA trụ 58B/96/2 Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn tuyến 472TBI	10	0,0504	0,0002	0,0019	0,0000	0,005	19

12	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dòi trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 và trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479TN	Tại trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 và trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trung thể trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 và trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479TN	Thay định kỳ	40	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO tháo hoiline trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 và trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479TN	2	0,0178	0,0000	0,0010	0,0000	1,372	12.346	
15	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Đông A trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 75kVA Trường Đông A trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Trường Đông A trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 54/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Năm Trai phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Đông A trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	43	0,3681	0,0008	0,0191	0,0000	0,060	484	
17	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Bình H trụ 239B/8B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Bình H trụ 239B/8B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 250kVA Long Bình H trụ 239B/8B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Thay công tơ	10	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Bình H trụ 239B/8B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	71	0,6078	0,0013	0,0316	0,0001	0,183	1.466	
18	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Nguyễn Văn Linh A trụ 32B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Nguyễn Văn Linh A trụ 32B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 250kVA Nguyễn Văn Linh A trụ 32B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay công tơ	10	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Nguyễn Văn Linh A trụ 32B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	27	0,2311	0,0005	0,0120	0,0000	0,183	1.466	

19	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Hoa B trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Hoa B trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 250kVA Long Hoa B trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Long Chí E trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Long Chí E trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA Long Chí E trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/4, từ trụ 118/71/4 đến trụ 118/71/34, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/71/4, từ trụ 118/71/14 đến trụ 118/71/34, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/116 đến trụ 118/116/13A, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/14 Khu Bắc Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/116 đến trụ 118/116/13A, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/14 Khu Bắc Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/18, từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/82 Trương Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/18, từ trụ 118/138/17 đến trụ 118/138/82 Trương Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 118 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 118 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 39 đến trụ 118 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56/2 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	Từ trụ 56/2 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56/2 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 81/14A đến trụ 81/14A/2 tuyến 472SD	Từ trụ 81/14A đến trụ 81/14A/2 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 81/14A đến trụ 81/14A/2 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 99B đến trụ 99B/15 tuyến 476SD	Từ trụ 99B đến trụ 99B/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 99B đến trụ 99B/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

30	27-08-25	13h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 288 Long Vĩnh 3 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 288 Long Vĩnh 3 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 288 tuyến 476SD và đồng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 288 Long Vĩnh 3 tuyến 476SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40
31	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Trụ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Trồng trụ hạ áp 7,5m, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ 42/107B/57/74/2 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 73 khách hàng Nguyễn Văn Vương	4	Áp 6 xã Truong Mit	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/107B/57/74 Áp 6.19 tuyến 472TĐ	49	0,3758	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670
32	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/N11/2, trụ 19/N11/4 Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE tuyến 472BC	Trụ 19/N11/2, trụ 19/N11/4 Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE tuyến 472BC	- Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/N11/2 tuyến 472BC - Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/N11/4 tuyến 472BC	Thay định kỳ	60	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE	Cắt Recluser và DS trụ 19/N11/1 Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE tuyến 472BC	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,686	6.172
34	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 235 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 235 đến trụ 342 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 24B Lộc Du tuyến 477TB	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 24B Lộc Du tuyến 477TB	Sửa chữa lưới hạ áp từ trụ 25A đến trụ 25A/7, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt 03FCO trạm 400kVA trụ 24B Lộc Du tuyến 477TB	191	1,7646	0,0033	0,0957	0,0002	0,036	326
36	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 tuyến 474SN	Từ trụ 173/212/10/2 đến trụ 173/212/10/51 tuyến 474SN	Thay sứ phông, căng lại dây trung áp, phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 173/212/10/2 đến trụ 173/212/10/51 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	27-08-25	13h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 250kVA trụ 85/94B/45/2 Trại chăn nuôi Phạm Lê Tâm tuyến 474TH	Trụ 85/94B/45/2 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ TBA trụ 85/94B/45/2 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ	1	Phạm Lê Tâm	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 85/94B/45/2 Trại chăn nuôi Phạm Lê Tâm tuyến 474TH	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,005	19
38	27-08-25	08h00	27-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Xa Mát tuyến 471TBI	Từ trụ 52 đến trụ 283 đường dây 22kV Tân Biên Xa Mát tuyến 471TBI	Phát quang chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	27-08-25	07h30	27-08-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán cắt (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																							
1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLD TN (CS1)	XNLD TN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Cài tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung định vị, căng lại dây dẫn, ép khóa neo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/58 Đền đường tuyến 471PĐ	Trụ 42/58 tuyến 471PĐ	Cho phép công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA và Đội QLD Gò Dầu nâng công suất HTĐĐ, nghiệm thu đóng điện trạm trụ 42/58 tuyến 471PĐ	Hỗ trợ phòng kinh tế xã Trường Mít lắp đèn đường phục vụ lễ quốc khánh 02/09	12	Áp 5 xã Trường Mít	Cắt FCO, tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/58 Đền đường tuyến 471PĐ Cắt CB trạm 400kVA trụ 42/55A Bàu Đôn 3 tuyến 471PĐ	239	1.8331	0,0036	0,0004	0,0000	0,238	2.020			
2	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty CP Viễn thông CMC	Đường dây 22kV Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ, 476TĐ	Từ trụ 102 đến trụ 232 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Cho phép Công ty CP Viễn thông CMC thi công kéo cáp quang, lắp phụ kiện Từ trụ 102 đến trụ 232 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Kéo cáp quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
3	27-08-25	06h00	27-08-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS Trường Đông trụ 115/2 tuyến 478TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	LBS Trường Đông trụ 115/2 tuyến 478TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 60B Trường Hòa	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
4	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS Trường Đông trụ 115/2 tuyến 478TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	LBS Trường Đông trụ 115/2 tuyến 478TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng DS trụ 61, LBS trụ 60B Trường Hòa tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			

5	27-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty S-POWER	Nhánh rẽ 22kV trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Tháo 3LBFCO, đấu lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Công trình trạm 110kV Long Hoa	70	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện Phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN - Cắt LBS, DS trụ 14 Long Thời tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 54/2, DS trụ 54/1B Trường Thiện tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN	7970	68,2278	0,1421	3,5490	0,0074	1,309	10.472	
6	27-08-25	17h30	27-08-25	18h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty S-POWER	Nhánh rẽ 22kV trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Đấu nối cáp ngầm vào DS trụ 1 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	Công trình trạm 110kV Long Hoa	0	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt 3LBCFO trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-08-25	07h00	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI, 479TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	Đầu cáp ngầm tuyến 479TBI tại MC 479TBI, từ trụ 30B đến trụ 50 tuyến 471TBI, 479TBI; trụ 52 tuyến 479TBI, trụ 5 tuyến 471TBI, trụ 6 tuyến 473TBI	Thí nghiệm, đấu nối cáp ngầm tuyến 479TBI, thu hồi dây trung áp từ trụ 30B đến trụ 50 chuyển tải tuyến 471TBI sang vận hành tuyến 479TBI; thay LDT trụ 52 tuyến 479TBI, Bảo trì DS trụ 5 tuyến 471TBI, trụ 6 tuyến 473TBI	Thí công công trình sửa chữa lớn và Đầu tư xây dựng	400	Khu phố 1, 2, 7 xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt MC 479TBI và đóng DTĐ 479-76TBI Cắt MC 471TBI và đóng DTĐ 471-76TBI Cắt MC 473TBI và đóng DTĐ 473-76TBI Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	10086	145,1989	0,2420	5,6141	0,0094	13,718	137.178	
8	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	Trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 45A tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 4 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	216	0,7591	0,0036	0,0421	0,0002	0,034	120	
9	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	Trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	108	0,3796	0,0018	0,0210	0,0001	0,034	120	
10	27-08-25	08h00	27-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	Trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/7 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	121	0,4253	0,0020	0,0236	0,0001	0,034	120	
11	27-08-25	13h30	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	Trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/24 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	240	0,8435	0,0040	0,0468	0,0002	0,034	120	
12	27-08-25	13h30	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	61	0,2144	0,0010	0,0119	0,0001	0,011	40	

13	27-08-25	13h30	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/23/2B/13 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	68	0,2390	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
1	27-08-25	08h00	27-08-25	11h00	Đội QLĐ Gò Dầu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV Thanh Đức - Cẩm Giang trụ 34 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Tạo khoảng hở lắp kẹp quai pha giữa trụ 34 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 474TĐ Khóa chế độ tự đóng lại MC 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên