

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.404.344	3.126.276	0	4.800
2	Pmax (MW)	2448,8	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1747,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	28-08-25	08h00	28-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	28-08-25	18h00	28-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	28-08-25	18h00	28-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	28-08-25	08h00	28-08-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	28-08-25	19h00	28-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	28-08-25	07h00	28-08-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/86B/20/11 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/20/11 Phước Lợi 4 tuyến 480BC	Trụ 53/86B/20/11 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/20/11 Phước Lợi 4 tuyến 480BC	Thay kẹp dừng dây hạ áp trụ 53/86B/20/8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/20/11 Phước Lợi 4 tuyến 480BC	58	0,2916	0,0014	0,0113	0,0001	0,034	120
2	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	33	0,1659	0,0008	0,0064	0,0000	0,034	120

3	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Bình xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	74	0,3720	0,0018	0,0144	0,0001	0,034	120
4	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/39B/16 Long Bình 1 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/39B/16 Long Bình 1 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/72/39B/16 Long Bình 1 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Long Bình xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/72/39B/16 Long Bình 1 tuyến 479MB	38	0,1910	0,0009	0,0074	0,0000	0,034	120
5	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/72/41 Rừng Quynh 3 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/72/41 Rừng Quynh 3 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 234/72/41 Rừng Quynh 3 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	2	Áp Long Bình xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/72/41 Rừng Quynh 3 tuyến 479MB	40	0,2011	0,0010	0,0078	0,0000	0,023	80
6	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T8/T10B Công ty CP Năng lượng SAKURA tuyến 471BC	Trụ 19/T8/T10B Công ty CP Năng lượng SAKURA tuyến 471BC	Thay định kỳ HTĐĐ CT, VT trung áp trụ 19/T8/T10B tuyến 471BC	Thay định kỳ	30	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 19/T8/T10B Công ty CP Năng lượng SAKURA tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.601
7	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1P đến trụ 53/100/12P/53P Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1P đến trụ 53/100/12P/53P Bình Phú tuyến 480BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/100/1P đến trụ 53/100/12P/53P tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/13T tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/12 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/12 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Sửa trụ hạ áp nghiêng từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/12 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/12 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	53	0,6851	0,0013	0,0266	0,0000	0,034	309
10	28-08-25	13h30	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	3	Áp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	97	0,4876	0,0023	0,0189	0,0001	0,034	120
11	28-08-25	13h30	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM	2	Áp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 479MB	37	0,1860	0,0009	0,0072	0,0000	0,023	80
12	28-08-25	13h30	28-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T8/T10 Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK tuyến 471BC	Trụ 19/T8/T10 Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK tuyến 471BC	Thay định kỳ HTĐĐ CT, VT trung áp trụ 19/T8/T10 tuyến 471BC	Thay định kỳ	30	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 19/T8/T10 Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.601

13	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 182 đến trụ 205 Bầu Nặng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 182 đến trụ 205 Bầu Nặng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/80 đến trụ 305/80/18 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305/80 đến trụ 305/80/18 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 59/8 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 59/8 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 261/1, 252 Suối Đá 16 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1 tuyến 477HT	Từ trụ 261/1/1t đến trụ 261/1/16t, từ trụ 254 đến trụ 261/1/15t Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây hạ áp đầu nổi, cân pha từ trụ 261/1/1t đến trụ 261/1/16t, từ trụ 254 đến trụ 261/1/15t Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp 2, Phước Hòa, Phước Hội, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 261/1, 252 Suối Đá 16 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1 tuyến 477HT	366	3,6182	0,0067	0,1834	0,0003	0,412	3.708	
17	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 69/1 Thạnh Đức 18 tuyến 474TĐ	Từ trụ 69 đến trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì LA, FCO trạm trụ 69/1, kết hợp phát quang lưới điện cao áp Từ trụ 69 đến trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 69/1 Thạnh Đức 18, tháo hotline trụ 69 tuyến 474TĐ	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,040	340	
18	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/12, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Cân pha trung áp trụ 90 và phát quang lưới điện từ trụ 90/1 đến trụ 90/12, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 90/1, tháo hotline trụ 90 Gò Chanh tuyến 474TĐ	242	1,8561	0,0036	0,0003	0,0000	0,158	1.350	
19	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	Từ trụ 110/1 đến trụ 110/13, từ trụ 110/8 đến trụ 110/8/7 tuyến 474TĐ	Cân pha trung áp trụ 110 và phát quang lưới điện từ trụ 110/1 đến trụ 110/13, từ trụ 110/8 đến trụ 110/8/7 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Áp Cẩm Bình xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 110/1, tháo hotline trụ 110 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	165	1,2655	0,0025	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
20	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 68/98/6 Bến Rộng 4 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 68/98/6 Bến Rộng 4 tuyến 474TĐ	Thay điện kế không thu thập được đo xa trạm trụ 68/98/6 tuyến 474TĐ	Thay điện kế trạm	4	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt 02FCO Trạm 2x25kVA trụ 68/98/6 Bến Rộng 4 tuyến 474TĐ	39	0,2991	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
21	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 206/1 Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 206/1 Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thu hồi TBA và phụ kiện trụ 206/1 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 206/1 Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Gò Dầu, tháo 3 hotline trụ 206 tuyến 476TĐ	2	0,0153	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
23	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 206 đến trụ 206/1 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trụ 206 đến trụ 206/1 tuyến 476TĐ	Kéo dây hạ áp cấp điện trụ 206/1 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

24	28-08-25	07h30	28-08-25	22h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	28-08-25	08h00	28-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 400kVA trụ 246/5B/1A DNTN Thành Lợi 1 tuyến 471TBI	Trụ 246/5B/1A tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA trụ 246/5B/1A tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	DNTN Thành Lợi	Cắt 3FCO TBA 400kVA trụ 246/5B/1A DNTN Thành Lợi 1 tuyến 471TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0005	0,0005	19
26	28-08-25	13h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 1000kVA trụ 140/80A/5/3 Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa tuyến 471TBI	Trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Công ty TNHH TM-DV Năng lượng Biên Hòa	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA trụ 140/80A/5/3 Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa tuyến 471TBI	10	0,0504	0,0002	0,0019	0,0000	0,0005	0,0005	19
27	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Bình Lương tuyến 474TBI	Từ trụ 57 đến trụ 258 đường dây 22kV Tân Biên Bình Lương tuyến 474TBI	Phát quang chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110 Suối Ngõ	Từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/161 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 108B Hội Thạnh 3 tuyến 473TH	Trụ 108B Hội Thạnh 3 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 108B Hội Thạnh 3 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 108B Hội Thạnh 3 tuyến 473TH	48	0,4596	0,0009	0,0240	0,0000	0,103	0,103	926
30	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 84/21 Suối Dây 3 tuyến 475TH	Trụ 84/21 Suối Dây 3 tuyến 475TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 84/21 Suối Dây 3 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 5 xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 84/21 Suối Dây 3 tuyến 475TH	29	0,2777	0,0005	0,0145	0,0000	0,103	0,103	926
31	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 10B/3/3/6 Thị Trấn Tân Châu 25 tuyến 473TH	Trụ 10B/3/3/6 Thị Trấn Tân Châu 25 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 10B/3/3/6 Thị Trấn Tân Châu 25 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố 1 xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 10B/3/3/6 Thị Trấn Tân Châu 25 tuyến 473TH	33	0,3160	0,0006	0,0165	0,0000	0,103	0,103	926
32	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	56	0,5362	0,0010	0,0281	0,0001	0,103	0,103	926
33	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

34	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/96 đến trụ 186/189 tuyến 473SD	Từ trụ 186/96 đến trụ 186/189 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/96 đến trụ 186/189 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/121B/1T đến trụ 186/121B/41T/15P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/33/15/1 đến trụ 34/33/15/15 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/33/15/1 đến trụ 34/33/15/15 tuyến 475TB	Thay MBA trụ 34/33/15/15 từ 3x50kVA thành 3x75kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt 03LBFCO trụ 34/33/15/1 An Quới tuyến 475TB	478	4,4161	0,0082	0,2395	0,0004	0,724	6,516		
39	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 3x75kVA trụ 34/61 tuyến 471TB	Trạm 3x75kVA trụ 34/61 tuyến 471TB	Thay MBA trụ 34/61 từ 3x75kVA thành 3x50kVA	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trụ 34/61 An Quới tuyến 471TB	49	0,4527	0,0008	0,0245	0,0000	0,036	326		
40	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/45B/1 đến trụ 34/45B/11 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/45B/1 đến trụ 34/45B/11 tuyến 475TB	Thay sứ trung thế trụ 34/45B/8, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/45B/1T An Quới tuyến 475TB	131	1,2103	0,0022	0,0656	0,0001	0,362	3,258		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cắt (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																					

1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức. - Cài tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung đỉnh vị, căng lại dây dẫn, ép khóa neo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thanh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	28-08-25	07h30	27-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty CP Viễn thông CMC	Nhánh dây 22kV Hùng Vương tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/112 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Cho phép Công ty CP Viễn thông CMC thi công kéo cáp quang, lắp phụ kiện Từ trụ 54/112 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Kéo cáp quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	28-08-25	07h30	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty CP Viễn thông CMC	Lưới điện hạ áp từ trụ 175/18 đến trụ 175/35 tuyến 473BC	Từ trụ 175/18 đến trụ 175/35 tuyến 473BC	Cho phép Công ty CP Viễn thông CMC thi công kéo cáp quang, lắp phụ kiện Từ trụ 175/18 đến trụ 175/35 tuyến 473BC	Kéo cáp quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	28-08-25	06h00	28-08-25	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ, trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 57 Long Thành Nam	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
4	28-08-25	11h30	28-08-25	12h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ, trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 57B, LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			

5	28-08-25	07h30	28-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 50 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 50 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý lều trung bị nóng đỏ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 50 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết	140	Khu phố Long Tân, Long Thời, ấp Long Hải, Trường Phước, Trường Giang, Trường An, Trường Thiện phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Chí phường Hòa Thành	- Cát LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cát LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	4507	38,5825	0,0804	2,0069	0,0042	2,618	20.944	
6	28-08-25	07h30	28-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43B đến trụ 44 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 44 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 43B đến trụ 44 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Khu phố Long Tân, Long Thời, ấp Long Hải, Trường Phước, Trường Giang, Trường An, Trường Thiện phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Chí phường Hòa Thành	- Cát LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cát LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	28-08-25	07h30	28-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp trụ 46B/7T, 46B/13T Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 46B/7T, 46B/13T Trần Phú tuyến 474TN	Lắp tụ bù hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 46B/7T, 46B/13T Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD DS 2024	0	Khu phố Trường Giang phường Long Hoa	Cát CB trạm 250kVA Trường Giang A trụ 46B/9 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	28-08-25	08h00	28-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp trụ 8/5P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trụ 8/5P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Lắp tụ bù hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 8/5P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	ĐTXD DS 2024	14	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cát CB trạm 250kVA Trường Lưu Q trụ 8B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	28-08-28	08h00	28-08-28	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	CBM trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Do thay đổi kế hoạch công tác					
2	28-08-28	08h00	28-08-28	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Do thay đổi kế hoạch công tác					
3	28-08-28	08h00	28-08-28	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN	CBM trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN	Do thay đổi kế hoạch công tác					
4	28-08-28	08h00	28-08-28	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	CBM trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Do thay đổi kế hoạch công tác					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên