

Số: 984/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 27 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.188.322	2.882.926	0	4.800
2	Pmax (MW)	2404,3	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1765,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-08-25	09h00	29-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	29-08-25	08h30	29-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Ngăn T401 Trạm 110kV Thành Công	Ngăn T401 Trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Thành Công	0	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	29-08-25	09h00	29-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	29-08-25	19h00	29-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	29-08-25	18h00	29-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	29-08-25	08h00	29-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	29-08-25	18h00	29-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	29-08-25	07h00	28-08-25	45898	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172, 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172, 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172, 171 Cầu Máng - 171 BourBon.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	29-08-25	07h00	28-08-25	45898	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 476BC	31	0,1558	0,0007	0,0060	0,0000	0,034	120		
2	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 252B Trạm xá Long Giang tuyến 476BC	79	0,3971	0,0019	0,0154	0,0001	0,023	80		
3	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	93	0,4675	0,0022	0,0181	0,0001	0,034	120		
4	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Gỡ tổ chim từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Gỡ tổ chim từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T/12 Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T/12 Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Gỡ tổ chim từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T/12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 Long Tân 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 Long Tân 1 tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 234/52B/1 đến trụ 234/52B/12 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/41 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/41 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/41 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/39B đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/39B đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 234/72/39B đến trụ 234/72/39B/16 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

10	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 36 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	Từ trụ 1 đến trụ 36 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	Gỡ tổ chim từ trụ 1 đến trụ 36 tuyến 473BC-475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 37 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Hải Quan tuyến 473MB-475BC	Từ trụ 37 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Hải Quan tuyến 473MB-475BC	Gỡ tổ chim từ trụ 37 đến trụ 45/13 tuyến 473MB-475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/14 đến trụ 45/23 Hải Quan tuyến 475BC	Từ trụ 45/14 đến trụ 45/23 Hải Quan tuyến 475BC	Gỡ tổ chim từ trụ 45/14 đến trụ 45/23 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Campuchia tuyến 473MB-471MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 Campuchia tuyến 473MB-471MB	Gỡ tổ chim từ trụ 1 đến trụ 14 tuyến 473MB-471MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/4 Thị trấn 6 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/4 Thị trấn 6 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 103B/17 đến trụ 103B/21B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-479MB	Từ trụ 103B/17 đến trụ 103B/21B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 479BC-479MB	Phát quang từ trụ 103B/17 đến trụ 103B/21B tuyến 479BC-479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 103B/22 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB-479MB	Từ trụ 103B/22 đến trụ 103B/44B Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB-479MB	Phát quang từ trụ 103B/22 đến trụ 103B/44B tuyến 481MB-479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/30 đến trụ 103B/30/5 Thuận Tây tuyến 481MB	Từ trụ 103B/30 đến trụ 103B/30/5 Thuận Tây tuyến 481MB	Phát quang từ trụ 103B/30 đến trụ 103B/30/5 tuyến 481MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 41/11B đến trụ 41/11B/2, trụ 41/12 thuộc trạm 250kVA trụ 41/12 Ấp Voi 40 tuyến 473BC	Từ trụ 41/11B đến trụ 41/11B/2, trụ 41/12 thuộc trạm 250kVA trụ 41/12 Ấp Voi 40 tuyến 473BC	- Di dời thùng điện kê trụ 41/11B/1 sang trụ 41/11B và trụ 41/12 (TA) và thu hồi trụ hạ áp trụ 41/11B/1 tuyến 473BC - Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 41/11B/2 tuyến 473BC	Chiết tính	6	Ấp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 41/12 Ấp Voi 40 tuyến 473BC	125	1,6158	0,0030	0,0626	0,0001	0,069	617
19	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/44/3 đến trụ 471/44/30, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/44/3 đến trụ 471/44/30, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/25T Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/55 đến trụ 471/55/25T Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

21	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Lộ ra 22kV tuyến 471HT - Lộ ra 22kV tuyến 477HT	Từ trụ 16 đến trụ 18, từ trụ 24 đến trụ 38, từ trụ 28 đến trụ 28/10, từ trụ 36B/7 đến trụ 36B/8 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 16 đến trụ 18, từ trụ 24 đến trụ 38, từ trụ 28 đến trụ 28/10, từ trụ 36B/7 đến trụ 36B/8 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/8, từ trụ 43/7/4 đến trụ 43/7/4/4, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/10 Chà Là tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/8, từ trụ 43/7/4 đến trụ 43/7/4/4, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/10 Chà Là tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	29-08-25	16h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Cô lập tụ bù cố định 100kVAR tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ Lễ 02/9/2025	28	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng LBFCCO trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT - Cắt FCO tụ bù cố định 100kVAR tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	1149	1,2621	0,0210	0,0640	0,0011	0,320	320	
24	29-08-25	07h30	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	Từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/4B đến trụ 161/4B/9, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/9/5/11, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/4B đến trụ 161/4B/9, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/9/5/11, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	29-08-25	07h30	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	29-08-25	07h30	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 39/1 Công ty Soga Jupiter tuyến 472TĐ	Trụ 39/1A, 39/1B, 39/12, 39/14A, 39/14B tuyến 474TĐ	Thay TU, TI định kỳ trụ 39/1A, 39/1B, 39/12, 39/14A, 39/14B tuyến 474TĐ	Thay TU, TI định kỳ	50	Công ty Soga Autumn, Soga Moon, Soga Jupiter, Soga Winter, Soga Sun	Cắt Reloser trụ 39/1 và 3LTD trụ 39 Công ty Soga Jupiter tuyến 472TĐ	5	0,0383	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	29-08-25	07h30	29-08-25	22h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

28	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Báo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250kVA Báo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	CBM trạm 250kVA Báo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Báo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,183	1.466
29	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chụp sứ cao MBA trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tờ trình số 45/TTr-ĐHT	7	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	196	1,6779	0,0035	0,0873	0,0002	0,131	1.047
30	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4/2T/1 đến trụ 4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Từ trụ 4/2T/1 đến trụ 4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4/2T/1 đến trụ 4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 49/1, tháo 3hotline trụ 49 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	405	3,4670	0,0072	0,1803	0,0004	0,262	2.094
32	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47A đến trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 47A đến trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo giá T, LA, FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 47A đến trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 47A/1, tháo 3hotline trụ 47A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ T trụ 47B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,157	1.257
33	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0
34	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	0	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Trung Hòa Lộ C trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 474TN	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 474TN	98	0,8389	0,0017	0,0436	0,0001	0,183	1.466

36	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN	188	1,6094	0,0034	0,0837	0,0002	0,183	1,466
37	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	102	0,8732	0,0018	0,0454	0,0001	0,183	1,466
38	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Thạnh Bình Suối Máy tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/8 đến trụ 58B/114 Thạnh Bình Suối Máy tuyến 472TBI	Phát quang chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	29-08-25	07h00	29-08-25	07h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH - Trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH đến trụ 176/2	Chuyển điện	60	Áp Tân Thạnh, Tân Lợi xã Tân Phú	- Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH - Đóng DS trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH - Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thnah Thanh Xuân tuyến 476TH	2488	1,3234	0,0441	0,0692	0,0023	0,686	343
40	29-08-25	07h00	29-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty cổ phần cơ điện An Phong	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 207 đến trụ 208 tuyến 477TH	- Sang lưới thu hồi trụ trung áp từ trụ 207 đến trụ 208 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng	40	Xã Tân Phú	- Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt DS trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện) - Cắt DS trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 473CM (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện)	2560	12,2553	0,0454	0,6412	0,0024	1,173	11,257
41	29-08-25	11h30	29-08-25	12h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 477TN cấp điện đến trụ 181 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	30	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 477TN (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện) - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Đội QLĐ Tân Châu - Công ty cổ phần cơ điện An Phong	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 42 đến trụ 179 tuyến 477TH	- Bảo trì lưới điện thay bulong, lắp nắp chụp bảo vệ thiết bị từ trụ 42 đến trụ 180 tuyến 477TH - Sang lưới thu hồi trụ trung áp trụ 207 tuyến 477TH	- Sửa chữa thường xuyên - Đầu tư xây dựng	180	Xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	7083	75,3511	0,1256	3,9425	0,0066	2,057	20,574

43	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù trung áp trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	- Cắt MC tụ bù trung áp trụ 204, trụ 112/20/5, trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 479 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/177 tuyến 479TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/5, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/177 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 157 tuyến 478TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 157 tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 476 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 92/55A tuyến 476TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 92/55A tuyến 476TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 92/55A tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 55 tuyến 475TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 475TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 474 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 473 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
51	29-08-25	07h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 471 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
52	29-08-25	17h00	29-08-25	17h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyển 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH - Trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH đến trụ 176/2	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
53	29-08-25	17h00	29-08-25	17h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyển 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 477TN ngưng cấp điện đến trụ 181 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 181 và LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 473CM (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

54	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
55	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
56	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 53/8/10 TT Châu Thành 14 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/8/10 TT Châu Thành 14 tuyến 474SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 53/8/10 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/8/10 TT Châu Thành 14 tuyến 474SD	92	0,3233	0,0015	0,0179	0,0001	0,011	40	
57	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 41B Khu phố 4-1 tuyến 474SD	Trạm 250kVA trụ 41B Khu Phố 4-1 tuyến 474SD	Thay máy biến áp bị rỉ dầu trạm trụ 41B tuyến 474SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Khu phố 4 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 41B Khu Phố 4-1 tuyến 474SD	125	0,4393	0,0021	0,0244	0,0001	0,034	120	
58	29-08-25	08h00	29-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Công ty TNHH năng lượng xanh Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 313C/2 đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Trụ 313C/7 tuyến 476SD	Lắp bổ sung giá đỡ sứ đứng trung áp trụ 313C/7 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	1	Áp Long Phú xã Long Chữ	Cắt 01LBFCO trụ 313C/1 tuyến 476SD	76	0,2671	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40	
59	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
60	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
61	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
62	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
63	29-08-25	13h30	29-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 130/7/8 Đồng Khởi 16 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 130/7/8 Đồng Khởi 16 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 130/7/8 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 130/7/1 tuyến 471SD	51	0,1792	0,0009	0,0099	0,0000	0,011	40	

64	29-08-25	13h30	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/18B/12 Tầm Long 10 tuyến 474SD	Trụ 53/28/6/18B/12/2 T tuyến 474SD	Di dời trụ hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ theo chiết tính khách hàng Đỗ Thị Kim Huyền trụ 53/28/6/18B/12/2T tuyến 474SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Tầm Long xã Háo Đức	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/18B/12 Tầm Long 10 tuyến 474SD	68	0,2390	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/tiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLD TN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLD TN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Cải tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung định vị, căng lại dây dẫn, ép khóa neo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110KV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	29-08-25	13h30	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty S-Power	Nhánh rẽ 22kV trụ 1T Bầu Éch tuyến 477/479LH (đang vận hành tuyến 474TN)	Trụ 1T Bầu Éch tuyến 477/479LH (đang vận hành tuyến 474TN)	Đầu nối cáp ngầm lộ ra trạm 110kV Long Hoa, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1T Bầu Éch tuyến 477/479LH (đang vận hành tuyến 474TN)	Công trình trạm 110KV Long Hoa	21	Áp Trường Thiệu, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	1597	13,6712	0,0285	0,7111	0,0015	0,393	3.142	
2	29-08-25	07h00	29-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 473CM Phân đoạn 22kV trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 477TH	Phân đoạn 22kV trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 473CM Phân đoạn 22kV trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 477TH	Làm biện pháp an toàn công tác trụ 207 tuyến 477TH	Theo thỏa thuận của Đội QLĐ Tân Châu	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 25/75B Khe Dol 7 tuyến 473CM Cắt DS trụ 23/143C Khe Dol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

C. HOTLINE																				
1	29-08-25	08h00	29-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TBI	Trụ 190/41/3 tuyến 474TBI	Trông, thu hồi trụ trung áp xen lưới trụ 190/41/3 tuyến 474TBI bằng phương pháp hotline	Thi công chiết tính đi dờn trụ theo yêu cầu khách hàng	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại của MC 474TBI và Rec trụ 48 Thị trấn, Rec trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên