

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 2025**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DOI (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.166.824	1.737.205	0	4.800
2	Pmax (MW)	2288,8	517,8	0,000	0,200
3	Pmin (MW)	1723,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh năm 2025.
- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phân tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	30-08-25	13h00	30-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	30-08-25	08h00	30-08-25	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-08-25	19h00	30-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-08-25	08h00	30-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	60	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 59/27 Campuchia tuyến 477MB	Trụ 59/27 Campuchia tuyến 477MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyến 477MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	60	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyến 477MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	15	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 59/21 Campuchia tuyến 475MB	Trụ 59/21 Campuchia tuyến 475MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyến 475MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	60	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyến 475MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	15	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù lẻ Quốc khánh 02/9/2025	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ Lễ 02/9/2025	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ Lễ 02/9/2025	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Tại trụ 141 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Cô lập tụ bù dịp nghỉ Lễ 02/9/2025	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Cô lập tụ bù dịp nghỉ Lễ 02/9/2025	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Cân pha hạ áp trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

21	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Cần pha hạ áp trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Ao Hồ H trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Ao Hồ H trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp trạm 250kVA Ao Hồ H trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 474SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 474SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 476SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 476SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 476SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 479SN	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 479SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 479SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	30-08-25	07h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 167/7 tuyến 471SN	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 167/7 tuyến 471SN	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 167/7 tuyến 479SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cần pha hạ áp, xử lý kiểm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

31	30-08-25	08h00	30-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																			
Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Theo dõi và đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh năm 2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên