

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.041.408	1.626.157	2.400	6.720
2	Pmax (MW)	2115,7	521,7	0,100	0,280
3	Pmin (MW)	1669,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Công ty truyền tải Điện 4	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty truyền tải Điện 4 công tác.	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty truyền tải Điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	06-09-25	18h00	06-09-25	21h00	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV. Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	06-09-25	19h00	06-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	06-09-25	09h00	06-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-09-25	09h00	06-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					

1	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/19A đến trụ 19A/1 Công ty Địa ốc An Phú - Mộc Bài tuyến 480BC	Từ trụ 45/19A đến trụ 19A/1 Công ty Địa ốc An Phú - Mộc Bài tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/19A đến trụ 19A/1 Công ty Địa ốc An Phú - Mộc Bài tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/35/1 đến trụ 45/35/5; từ trụ 45/35/3/1 đến trụ 45/35/3/4 Công ty Vương Kim Long tuyến 480BC	Từ trụ 45/35/1 đến trụ 45/35/5; từ trụ 45/35/3/1 đến trụ 45/35/3/4 Công ty Vương Kim Long tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/35/1 đến trụ 45/35/5; từ trụ 45/35/3/1 đến trụ 45/35/3/4 Công ty Vương Kim Long tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/6 đến trụ 53/86B/22/16/38/7 (HA) sang trụ 53/86B/22/16/38/4 đến trụ 53/86B/22/16/38/5 (TA) thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/38/6 đến trụ 53/86B/22/16/38/7 (HA) sang trụ 53/86B/22/16/38/4 đến trụ 53/86B/22/16/38/5 (TA) thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang 2 tuyến 480BC	Sang lưới hạ áp, thùng điện kế từ trụ 53/86B/22/16/38/6 đến trụ 53/86B/22/16/38/7 (HA) sang trụ 53/86B/22/16/38/4 đến trụ 53/86B/22/16/38/5 (TA) tuyến 480BC	Chiết tính	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang 2 tuyến 480BC	39	0,5041	0,0009	0,0195	0,0000	0,034	309	
5	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/78 thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC	Trụ 53/78 thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC	Ép lều hạ áp trụ 53/78 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Gò Ngải xã Phước Chi	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 478BC	206	1,0355	0,0049	0,0401	0,0002	0,034	120	
6	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/78 thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC	Trụ 53/78 thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC	Nâng độ cao lưới hạ áp từ 53/78/14T (HA) đến trụ 53/78/14T (TA) tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Gò Ngải xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 478BC	79	0,3971	0,0019	0,0154	0,0001	0,034	120	
7	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1P đến trụ 100/12P Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1P đến trụ 100/12P Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/1P đến trụ 100/12P Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T/16 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T/16 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/21T/16 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/58/14B đến trụ 53/58/14B/13 Bình Quới 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/58/14B đến trụ 53/58/14B/13 Bình Quới 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/58/14B đến trụ 53/58/14B/13 Bình Quới 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/12B đến trụ 104/29/12B/8 Áp B 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 95 đến trụ 95/2T, từ trụ 95 đến trụ 120 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 95 đến trụ 95/2T, từ trụ 95 đến trụ 120 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Lộ ra 22kV tuyến 473TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Từ trụ 77 đến trụ 114 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 77 đến trụ 114 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 59 Chà Là 5 tuyến 477HT - Trạm 37,5kVA trụ 67 Ninh Bình-2 tuyến 477HT	Từ trụ 60 đến trụ 69B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Kéo lại dây cáp quang từ trụ 60 đến trụ 69B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	7	Khu phố Ninh Bình, Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 59 Chà Là 5 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 67 Ninh Bình-2 tuyến 477HT - Cắt CB điện kế đèn đường trụ 75 tuyến 477HT	30	0,3125	0,0005	0,0159	0,0000	0,240	2.280
17	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 69B đến trụ 87B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Kéo lại dây cáp quang từ trụ 69B đến trụ 87B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 78B Ninh Bình-T.78B tuyến 477HT - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	252	2,6251	0,0046	0,1333	0,0002	0,412	3.914
18	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Từ trụ 75/1B đến trụ 75/72 và các nhánh rẽ đầu nối từ 75/19B, 75/26A, 75/34B, 75/45, 75/48, 75/53 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Lắp LBS trụ 75/1B tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện. Kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 75/1B đến trụ 75/72 và các nhánh rẽ đầu nối từ 75/19B, 75/26A, 75/34B, 75/45, 75/48, 75/53 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	30	Áp Rộc A, Rộc B xã Thanh Đức; áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	1514	11,6120	0,0228	0,0064	0,0000	0,594	5.050

19	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/1 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/1 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	Cân bằng pha trung áp trụ 34 và phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 34/1, tháo hotline trụ 34 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	162	1,2425	0,0024	0,0002	0,0000	0,198	1.680
20	06-09-25	07h30	06-09-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 100kVA UBMTTQ phường Thanh Điền trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Trạm 100kVA UBMTTQ phường Thanh Điền trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay công tơ trạm 100kVA UBMTTQ phường Thanh Điền trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 100kVA UBMTTQ phường Thanh Điền trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,076	605
23	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	Tháo 3LBFCO, đầu lèo trung áp, tháo vật tư phụ kiện trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	Công trình trạm 110kV Long Hoa	70	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	4852	20,7680	0,0865	1,0803	0,0045	1,309	5.236
24	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Hạ đà LA, FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 71, 83 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Hạ đà LA, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 68,88 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 63 Trần Phú tuyến 474TN	Tờ trình số 47/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 474TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV cơ sở sản xuất Gạch Hiệp Thành tuyến 471TBI	Trụ 140/83 tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 140/83 nhánh rẽ 22kV cơ sở sản xuất Gạch Hiệp Thành tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ	5	Công ty TNHH sản xuất gạch Trung Hữu	Cắt 3LBFCO trụ 140/83 nhánh rẽ 22kV cơ sở sản xuất Gạch Hiệp Thành tuyến 471TBI	1	0,0133	0,0000	0,0005	0,0000	0,171	1.543

28	06-09-25	08h00	06-09-25	09h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 400kVA trụ 50/40C/30 Chăn nuôi Minh Thành tuyển 471TBI	Trụ 50/40C/30 tuyển 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA trụ 50/40C/30 Chăn nuôi Minh Thành tuyển 471TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành	Cắt 3FCO TBA 400kVA trụ 50/40C/30 Chăn nuôi Minh Thành tuyển 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	154
29	06-09-25	09h30	06-09-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 160kVA trụ 48/38/2P Công ty TNHH Gia Ngọc Hân tuyển 477TBI	Trụ 48/38/2P tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 160kVA trụ 48/38/2P Công ty TNHH Gia Ngọc Hân tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Gia Ngọc Hân	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 48/38/2P Công ty TNHH Gia Ngọc Hân tuyển 477TBI	1	0,0015	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103
30	06-09-25	10h30	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 160kVA trụ 30/12B/1 Trường THPT Trần Phú tuyển 477TBI	Trụ 30/12B/1 tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 160kVA trụ 30/12B/1 Trường THPT Trần Phú tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Trường trung học phổ thông Trần Phú	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 30/12B/1 Trường THPT Trần Phú tuyển 477TBI	1	0,0015	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103
31	06-09-25	13h30	06-09-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 630kVA trụ 17/3B/8/1 HKD Tài Lộc tuyển 476TBI	Trụ 17/3B/8/1 tuyển 476TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 630kVA trụ 17/3B/8/1 HKD Tài Lộc tuyển 476TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX Gạch Tài Lộc	Cắt 3FCO TBA 630kVA trụ 17/3B/8/1 HKD Tài Lộc tuyển 476TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	154
32	06-09-25	15h00	06-09-25	16h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 250kVA trụ 58B/89/33 Trang trại chăn nuôi gà Lê Trúc Thuận tuyển 472TBI	Trụ 58B/89/33 tuyển 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 58B/89/33 Trang trại chăn nuôi gà Lê Trúc Thuận tuyển 472TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Lê Trúc Thuận	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 58B/89/33 Trang trại chăn nuôi gà Lê Trúc Thuận tuyển 472TBI	1	0,0015	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103
33	06-09-25	16h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA trụ 58B/92/30 HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 tuyển 472TBI	Trụ 58B/92/30 tuyển 472TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 50kVA trụ 58B/92/30 HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 tuyển 472TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 58B/92/30 HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 tuyển 472TBI	1	0,0015	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
34	06-09-25	08h00	06-09-25	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/135B Thanh Hòa 1 tuyển 476TBI	Trụ 17/135B/1 Thanh Hòa 1 tuyển 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/135B/1B tuyển 476TBI, cắt TBA trụ 17/135B/5/7, xử lý MBA quá tải	Sửa chữa lớn; sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Hòa xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 17/135B/1 và tháo hotline trụ 17/135B Thanh Hòa 1 tuyển 476TBI	145	0,4290	0,0036	0,0161	0,0001	0,069	137
35	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 67 Thanh An 6 tuyển 478TBI	Trụ 67 Thanh An 6 tuyển 478TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm 25kVA trụ 67 Thanh An 6 tuyển 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh An xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 67 Thanh An 6 tuyển 478TBI	2	0,0104	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	120
36	06-09-25	10h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/118B Thanh Hòa tuyển 476TBI	Trụ 17/118B Thanh Hòa tuyển 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/118B tuyển 476TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Thanh Hòa xã Thanh Bình	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 17/118B Thanh Hòa tuyển 476TBI	160	0,3551	0,0039	0,0133	0,0001	0,069	103
37	06-09-25	13h30	06-09-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/65 Thanh Lộc tuyển 476TBI	Trụ 17/65 Thanh Lộc tuyển 476TBI	Thay LBFCO trụ 17/65 tuyển 476TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Thanh Lộc xã Thanh Bình	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 17/65 Thanh Lộc tuyển 476TBI	113	0,2508	0,0028	0,0094	0,0001	0,069	103
38	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 142B/3 Tân Phong 13 tuyển 474TBI	Trụ 142B/3 Tân Phong 13 tuyển 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm 2x50kVA trụ 142B/3 Tân Phong 13 tuyển 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Sân Bay xã Thanh Bình	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 142B/3 Tân Phong 13 tuyển 474TBI	145	0,7508	0,0036	0,0282	0,0001	0,069	240

39	06-09-25	15h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Thay LBFCO trụ 56/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	2	Áp Thạnh Trung xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 56/1 và tháo hotline trụ 56 Thạnh Trung tuyến 471TBI	152	0,4497	0,0037	0,0169	0,0001	0,069	137
40	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 165/44 Đôn Tiến tuyến 478TH	Từ trụ 165/44 đến trụ 165/47/1/1 tuyến 478TH	Thi công thu hồi đường dây trung hạ áp từ trụ 165/44 đến trụ 165/47/1/1 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Đôn Tiến xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 165/1 nhánh rẽ 22kV Đôn Tiến tuyến 478TH	1016	9,8127	0,0182	0,5085	0,0009	1,029	9.260
41	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Tại trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440
44	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Tại trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440
45	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Tại trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thay TI, điện kế trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
46	06-09-25	11h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Tại trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Thay TI, điện kế trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,274	1.509

47	06-09-25	11h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 19B/71/8/1 Cty TNHH Điện Mặt Trời Bình Minh Tây Ninh tuyến 473TN	Tại trạm 400kVA trụ 19B/71/8/1 Cty TNHH Điện Mặt Trời Bình Minh Tây Ninh tuyến 473TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 19B/71/8/1 Cty TNHH Điện Mặt Trời Bình Minh Tây Ninh tuyến 473TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 19B/71/8/1 Cty TNHH Điện Mặt Trời Bình Minh Tây Ninh tuyến 473TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,514	2.829
48	06-09-25	11h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Tại trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay TI, điện kế trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,412	2.263
49	06-09-25	08g00	06-09-25	11g30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN, trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 479TN, trạm 2x37,5 Tân Hoà B 16/1 tuyến 479TN	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, nâng công suất MBA từ 50kVA lên 75kVA, kéo dây hạ áp cắt dừng lưới từ trụ 17B đến trụ 17B/1, từ trụ 16/1 đến trụ 16/1/8T đường Trần Phú tuyến 479TN	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 17B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Ninh Thành, Ninh Trung phường Bình Minh	-Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 479TN -Tháo hotline nhánh rẽ 22kV trụ 17B đường Trần Phú tuyến 479TN -Cắt CB trạm 2x37,5 Tân Hoà B 16/1 tuyến 479TN	129	0,4467	0,0021	0,0251	0,0001	0,137	480
50	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7 Thạnh Tân trụ 38/45/1 tuyến 477TN	Từ trụ 38/45/6 đến trụ 38/45/6/1, từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/8 hạ áp đường Thạnh Tân tuyến 477TN	Lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 38/45/6, kéo dây hạ áp cắt dừng lưới từ trụ 38/45/6 đến trụ 38/45/6/1, từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/8 hạ áp đường Thạnh Tân tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Thạnh xã Tân Phú	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7 Thạnh Tân trụ 38/45/1 tuyến 477TN	134	0,4640	0,0022	0,0261	0,0001	0,343	1.200
51	06-09-25	08h00	06-09-25	15h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA Điện Biên Phủ 1 tuyến 474TN	Từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	7	Khu Phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA Điện Biên Phủ 1 tuyến 474TN	209	1,4474	0,0034	0,0814	0,0002	0,240	1.680
52	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L, trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tháo thu hồi TBA trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L tuyến 482TN	159	0,5506	0,0026	0,0310	0,0001	0,412	1.440
53	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/3 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/3 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Ôp ống PVC, lắp nắp chụp đầu sứ và xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 234/178/3 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện; ấp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt REC trụ 234/178/1B COFACI, DS 3 pha trụ 234/178/1 tuyến 479SD	28	0,2530	0,0005	0,0140	0,0000	0,686	6.172

54	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/3 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Trụ 234/178/1B tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM, bảo trì REC trụ 234/178/1B COFACI tuyến 479MB	Thí nghiệm định kỳ	20	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền; áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt REC trụ 234/178/1B COFACI, DS 3 pha trụ 234/178/1, trụ 234/178/2 tuyến 479SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
55	06-09-25	08h00	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 320kVA trụ 234/178/29/27 Trạm Bơm Long Phước A tuyến 479MB	Trạm 320kVA trụ 234/178/29/27 Trạm Bơm Long Phước A tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 320kVA trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Trạm Bơm Long Phước A	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 234/178/29/27 Trạm Bơm Long Phước A tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
56	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA TT Châu Thành 7 trụ 67B/5 tuyến 473SD	Trạm 50kVA TT Châu Thành 7 trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 3 xã Châu Thành	Cắt 01 LBFCO trụ 67B/1 tuyến 473SD	102	0,3585	0,0017	0,0199	0,0001	0,011	40	40	
57	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA Khu phố 3-1 trụ 67B/5 tuyến 473SD	Trạm 50kVA Khu phố 3-1 trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 3 xã Châu Thành	Cắt 01 LBFCO trụ 67B/1 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
58	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA TT Châu Thành 9 trụ 76/13 tuyến 473SD	Trạm 50kVA TT Châu Thành 9 trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA TT Châu Thành 9 trụ 76/13 tuyến 473SD	46	0,1617	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40	40	
59	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 3x50kVA trụ 39 An Bình tuyến 476TB	Trạm 3x50kVA trụ 39 An Bình tuyến 476TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	2	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 39 An Bình tuyến 476TB	68	0,6282	0,0012	0,0341	0,0001	0,072	652	652	
60	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 3x50kVA trụ 43 An Bình tuyến 472TB	Trạm 3x50kVA trụ 43 An Bình tuyến 472TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	2	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 43 An Bình tuyến 472TB	71	0,6559	0,0012	0,0356	0,0001	0,072	652	652	
61	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 26 An Bình tuyến 474TB	Trạm 250kVA trụ 26 An Bình tuyến 474TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 26 An Bình tuyến 474TB	116	1,0717	0,0020	0,0581	0,0001	0,109	977	977	
62	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 53 An Bình tuyến 476TB	Trạm 250kVA trụ 53 An Bình tuyến 476TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	2	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53 An Bình tuyến 476TB	82	0,7576	0,0014	0,0411	0,0001	0,072	652	652	
63	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 35/4B An Bình tuyến 478TB	Trạm 250kVA trụ 35/4B An Bình tuyến 478TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 35/4B An Bình tuyến 478TB	76	0,7021	0,0013	0,0381	0,0001	0,109	977	977	
64	06-09-25	08h00	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công TNHH Minh Ngọc	Trạm 3x50kVA trụ 75 Suối Sâu tuyến 476TB	Trạm 3x50kVA trụ 75 Suối Sâu tuyến 476TB	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	2	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 75 Suối Sâu tuyến 476TB	69	0,6375	0,0012	0,0346	0,0001	0,072	652	652	
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 110KV</b>																					

1	05-09-25	06h00	09-09-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP S-Power	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối, tỉnh Tây Ninh: - Cắt dây ép khóa néo và đầu lèo dây dẫn tại trụ T122A của đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Treo tạ bù cho chuỗi đỡ dây dẫn tại trụ 123. - Tháo dây lèo đang đầu tạm tại trụ T122A của đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đầu dây lèo vào/ra đường dây 110kV đầu nối vào trạm 110kV Long Hoa tại trụ T122A thành 02 đường dây 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa và 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành. - Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành và trạm 110kV Long Hoa.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 05 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/25 Công ty Đồng Nguyễn tuyến 471PD	Trụ 42/25/2 tuyến 471PD	Thay định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/25/2 Công ty Phát triển Công nghiệp Xanh VN tuyến 471PD	Thay TU, TI định kỳ	15	Công ty CP Phát triển Công nghiệp Xanh VN Công ty TNHH Đồng Nguyễn	Cắt 03LBFCO trụ 42/25 Công ty Đồng Nguyễn tuyến 471PD	2	0,0153	0,0000	0,0000	0,0000	0,297	2.520		
2	06-09-25	06h00	06-09-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 51B Cao Thượng Phẩm	Chuyển điện	35	Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52, DS trụ 51 Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2090	2,2365	0,0373	0,1163	0,0019	0,655	655		
3	06-09-25	17h00	06-09-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 51B Cao Thượng Phẩm	Chuyển điện	35	Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng DS trụ 52, DS trụ 51, LBS trụ 51B Cao Thượng Phẩm tuyến 482TN	2090	2,2365	0,0373	0,1163	0,0019	0,655	655		
4	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Cơ Điện Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 22KV từ trụ 97B/5P đến trụ 97B/9T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trụ 97/2B, 97/5C, 97/8B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97/2B, 97/5C, 97/8B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52 Cao Thượng Phẩm tuyến	234	1,0016	0,0042	0,0521	0,0002	0,157	628		

C. HOTLINE																				
1	06-09-25	07h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Hoà Thành	Đường dây 22kV tuyến 482TN tram 110kV Tây Ninh	- Trụ 97B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Trụ 183B Phạm Hùng tuyến 482TN	Bản giao đội QLĐ Hoà Thành - Đào lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Đào lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 183B Phạm Hùng tuyến 482TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	06-09-25	07h30	06-09-25	11h30	Đội QLĐ Hoà Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22KV từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trụ 97B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đào lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Tờ trình SCTX số 58/TTr-DHT	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN. - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	06-09-25	13h30	06-09-25	17h00	Đội QLĐ Hoà Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22KV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 183B Phạm Hùng tuyến 482TN	Đào lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 183B Phạm Hùng tuyến 482TN	Tờ trình SCTX số 58/TTr-DHT	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN. - Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**