

Số: 1061/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.396.745	2.307.792	4.800	12.000
2	Pmax (MW)	2387,5	517,7	0,200	0,500
3	Pmin (MW)	1718,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
1	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 171 Long Hoa. - Đường dây 110kV 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành. - Trạm 110kV Long Hoa.	09-09-25	14h00	18h00	- Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	09-09-25	18h00	09-09-25	19h30	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-09-25	19h30	09-09-25	21h00	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-09-25	08h00	09-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	09-09-25	08h00	09-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng họp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cấp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. - Thay điện trở suôi từ MK, điều khiển, thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	09-09-25	18h00	09-09-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng từ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	09-09-25	07h00	09-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mọc Bãi, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ TBA 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A,62B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	09-09-25	07h00	09-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ TBA 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	09-09-25	07h00	09-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	09-09-25	07h00	09-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Từ trụ 62B đến trụ 159	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	09-09-25	07h00	09-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Từ trụ 38 đến TBA 110kV Phước Đông, TBA 110kV Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/11 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/11 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/11 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/33/1 đến trụ 53/117/10/52/33/3 Ấp A4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/33/1 đến trụ 53/117/10/52/33/3 Ấp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10/52/33/1 đến trụ 53/117/10/52/33/3 Ấp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/86 đến 53/412/6 Ba xã Cách Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/86 đến 53/412/6 Ba xã Cách Tây tuyến 480BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 53/86 đến 53/412/6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/7 đến 53/142/33 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/7 đến 53/142/33 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 53/142/7 đến 53/142/33 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Công ty Toàn phát	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/12 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/12 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Di dời đường dây hạ cao áp và phụ kiện từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/12 tuyến 479BC	Mở rộng đường	10	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/38/1 và tháo 03hotline trụ 104/1/38 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	304	3,9296	0,0073	0,1523	0,0003	0,343	3,087	

8	09-09-25	08h00	09-09-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thay công tơ nâng công suất trạm 75kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thay công tơ nâng công suất	5	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	87	0,0953	0,0016	0,0048	0,0001	0,057	57
9	09-09-25	10h00	09-09-25	11h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Thay công tơ nâng công suất trạm 50kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	Thay công tơ nâng công suất	3	Áp Phước Lễ xã Cầu Khôi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/135 Phước Lễ tuyến 476HT	46	0,0504	0,0008	0,0026	0,0000	0,034	34
10	09-09-25	11h00	09-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng mành hình trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng mành hình	3	Áp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	38	0,0208	0,0007	0,0011	0,0000	0,034	17
11	09-09-25	13h30	09-09-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TĐ	Thay công tơ nâng công suất trạm 75kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TĐ	Thay công tơ nâng công suất	5	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/102 Áp AI-A tuyến 475TĐ	97	0,1063	0,0018	0,0054	0,0001	0,057	57
12	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Tải trụ 48B/61/20P Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, tháp đà, thu hồi vật tư tại trụ 48B/61/20P Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Láng, Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khôi	Cắt LBFCO trụ 48B/61 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	1132	11,1602	0,0207	0,5671	0,0011	0,229	2.061
13	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P/1/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/1/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48B/61/46P/1/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khôi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/46P/1/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	09-09-25	09h00	09-09-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 48B/89/9 Áp Láng-I tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 48B/89/9 Áp Láng-I tuyến 477HT	Thay công tơ nâng công suất trạm 75kVA trụ 48B/89/9 Áp Láng-I tuyến 477HT	Thay công tơ nâng công suất	5	Áp Láng xã Cầu Khôi	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 48B/89/9 Áp Láng-I tuyến 477HT	25	0,0274	0,0005	0,0014	0,0000	0,057	57
15	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Từ 48B/61 đến trụ 48B/61/19 đến trụ 48B/61/19/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48B/61/19 đến trụ 48B/61/19/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	09-09-25	07h30	09-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 92/90 đến trụ 92/90/7, từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6, từ trụ 92/118 đến trụ 92/118/14 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 92/90 đến trụ 92/90/7, từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6, từ trụ 92/118 đến trụ 92/118/14 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	65	0,4985	0,0010	0,0000	0,0000	0,000	0
17	09-09-25	07h30	09-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 209/9B/4 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trụ 209/9A/4 tuyến 476TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp trụ 209/9A/4 tuyến 476TĐ	Chiết tính số 86 Lâm Trần Anh Vũ	0	Không mất điện	Không cắt điện	177	1,3575	0,0027	0,0000	0,0000	0,000	0
18	09-09-25	07h30	09-09-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	09-09-25	07h30	09-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194, từ trụ 196 đến trụ 198B, từ trụ 200B đến trụ 201 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 210B đến trụ 211B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194, từ trụ 196 đến trụ 198B, từ trụ 200B đến trụ 201 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 210B đến trụ 211B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194, từ trụ 196 đến trụ 198B, từ trụ 200B đến trụ 201 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 210B đến trụ 211B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
21	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/3P, từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/2T, từ trụ 113/9P/1T đến trụ 113/9P/6T, từ trụ 113/9P/1P đến trụ 113/9P/6P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/3P, từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/2T, từ trụ 113/9P/1T đến trụ 113/9P/6T, từ trụ 113/9P/1P đến trụ 113/9P/6P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Lắp kẹp IPC, cân pha từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/3P, từ trụ 113/9/2T đến trụ 113/9/2T/2T, từ trụ 113/9P/1T đến trụ 113/9P/6T, từ trụ 113/9P/1P đến trụ 113/9P/6P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Đo điện cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD, từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD, từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Đo điện cao áp quý 3	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

23	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 125/19/31/34 tuyến 478TBI Trạm biến áp 15kVA trụ 125/19/31/28 Hộ tưới tiêu Nguyễn Đức Cảnh tuyến 478TBI	Trụ 125/19/31/34 tuyến 478TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm biến áp trụ 125/19/31/34 tuyến 478TBI, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Phước xã Thanh Bình	Cắt FCO trạm biến áp 50kVA trụ 125/19/31/34 tuyến 478TBI	76	0,3829	0,0018	0,0148	0,0001	0,003	11
24	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 151/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Trụ 91/6 từ 50kVA lên 2x50kVA	Nâng công suất trạm 50kVA trụ 151/6 từ 50kVA lên 2x50kVA	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 151/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	93	0,4686	0,0022	0,0181	0,0001	0,013	44
25	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Cao su Đại Lộc Trụ 85/82/17B tuyến 479TH	Trụ 85/82/17B tuyến 479TH	Thay CT, VT định kỳ trụ 85/82/17B Nhánh rẽ 22kV Cao su Đại Lộc tuyến 479TH	Thay CT, VT định kỳ	20	Công ty cổ phần Cao su Đại Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 85/82/17B Nhánh rẽ 22kV Cao su Đại Lộc tuyến 479TH	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,162	1.458
26	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 254/23 Tân Trung 13 tuyến 477TH	Từ trụ 254/23/1P đến trụ 254/23/4P tuyến 477TH	Thi công dựng trụ kéo dây, di dời công tơ khách hàng từ trụ 254/23/1P đến trụ 254/23/4P tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 254/23 Tân Trung 13 tuyến 477TH	34	0,3255	0,0006	0,0170	0,0000	0,069	617
27	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 254/23 Phạm Văn Điệp tuyến 477TH	Từ trụ 254/23/1P đến trụ 254/23/4P tuyến 477TH	Thi công dựng trụ kéo dây, di dời công tơ khách hàng từ trụ 254/23/1P đến trụ 254/23/4P tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Phạm Văn Điệp	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 254/23 Phạm Văn Điệp tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
28	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 230 đến trụ 263, từ trụ 230 đến trụ 230/21 tuyến 477TH	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang từ trụ 230 đến trụ 263, từ trụ 230 đến trụ 230/21 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

31	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 53/9, trạm 160kVA trụ 53/16 Tà Mun H, trạm 400kVA trụ 55B/7 tuyến 474TN	Tại trụ 53/6B, từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/5T, từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/7P, từ trụ 53/14B đến trụ 53/14B/5T, từ trụ 53/14B đến trụ 53/14B/3P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW tại trụ 53/6B, từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/5T, từ trụ 53/10B đến trụ 53/10B/7P, từ trụ 53/14BB đến trụ 53/14B/5T, từ trụ 53/14B đến trụ 53/14B/3P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	20	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thanh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 53/9, trạm 160kVA trụ 53/16 Tà Mun H, trạm 400kVA trụ 55B/7 tuyến 474TN	563	5,0131	0,0093	0,2820	0,0005	0,686	6.173
32	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/58/10 CMT8 - M tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 80/58/10 CMT8 - M tuyến 472TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW tại trạm 250kVA trụ 80/58/10 CMT8 - M tuyến 472TN	Công trình KFW	10	Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/58/10 CMT8 - M tuyến 472TN	100	0,3463	0,0016	0,0195	0,0001	0,343	1.200
33	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 72/14 tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 72/14 tuyến 472TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW tại trạm 250kVA trụ 72/14 tuyến 472TN	Công trình KFW	10	Khu Phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 72/14 tuyến 472TN	124	0,4294	0,0020	0,0242	0,0001	0,343	1.200
34	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Tại trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW tại trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Công trình KFW	3	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thanh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	69	0,2389	0,0011	0,0134	0,0001	0,103	360
35	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 tuyến 474TN	Tại trạm 160kVA trụ 27/3 Điện Biên Phủ - O, trạm 160kVA trụ 27/15 Điện Biên Phủ - P tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW tại trạm 160kVA trụ 27/3 Điện Biên Phủ - O, trạm 160kVA trụ 27/15 Điện Biên Phủ - P tuyến 474TN	Công trình KFW	10	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 tuyến 474TN	387	1,3401	0,0064	0,0754	0,0004	0,343	1.200
36	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 40 đến trụ 144 tuyến 478SD	Từ trụ 40 đến trụ 144 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 40 đến trụ 144 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	09-09-25	08h00	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 38/34 Thanh An G tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 38/34 Thanh An G tuyến 474SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 38/34 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 38/34 Thanh An G tuyến 474SD	81	0,2847	0,0014	0,0158	0,0001	0,011	40
40	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 269/8 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyến 471SD	30	0,1054	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40
41	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 111/11/7 Bàu Sen F tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 111/11/7 Bàu Sen F tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 111/11/7 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt 1LBFCO trụ 111/11/1 tuyến 478SD	58	0,2038	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40

42	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 89/21/20 Ấp Trường 1 tuyến 478SD	Trạm 75kVA trụ 89/21/20 Ấp Trường 1 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 89/21/20 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 89/21/20 Ấp Trường 1 tuyến 478SD	81	0,2847	0,0014	0,0158	0,0001	0,011	40
43	09-09-25	08h00	09-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	46	0,1617	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40
44	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 275 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB, 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	319	1,1211	0,0053	0,0621	0,0003	0,034	120
45	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x25kVA trụ 369/34/21 Nàng Rà 1 tuyến 471SD	Trạm 2x25kVA trụ 369/34/21 Nàng Rà 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/34/21 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 369/34/21 Nàng Rà 1 tuyến 471SD	23	0,0808	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40
46	09-09-25	13h30	09-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 341/30C/19/20 Phước Hưng N tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 341/30C/19/20 Phước Hưng N tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/30C/19/20 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 341/30C/19/20 Phước Hưng N tuyến 478SD	34	0,1195	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-09-25	06h00	09-09-25	18h00	XNLĐT (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP S-Power	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đấu nối, tỉnh Tây Ninh: - Cắt dây ép khóa néo và đấu lèo dây dẫn tại trụ T122A của đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Treo tạ bù cho chuỗi đỡ dây dẫn tại trụ 123. - Tháo dây lèo dang đầu tạm tại trụ T122A của đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đầu dây lèo vào/ra đường dây 110kV đấu nối vào trạm 110kV Long Hoa tại trụ T122A thành 02 đường dây 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa và 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành. - Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành và trạm 110kV Long Hoa.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đấu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 05 ngày liên tục, không mất điện phụ tải

2	07-09-25	07h00	18-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc: - Lắp đặt dụng cụ CT BTLT: 23/2, 23/3, 23/4, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56. - Lắp đặt dụng cụ CT thép: 23/7, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/36, 23/39, 23/40, 23/57. - Lắp đặt trụ xây dựng mới: 23/08A, 23/09A, 23/21.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 12 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	09-09-25	18h00	09-09-25	19h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ MC 473LH đến trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	Đường dây 22kV từ MC 473LH đến trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2 để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	Chuyển điện để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	260	Không mất điện	- Cắt MC 473LH - Đóng DS trụ 1B Lộ ra tuyến 473LH và MC 473LH - Cắt Recloser trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Thực hiện khi Đội QLD Hòa Thành xác nhận tuyến 473LH và 476TN đã kiểm tra đồng vị pha	
2	09-09-25	18h00	09-09-25	19h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ MC 477LH đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	Đường dây 22kV từ MC 477LH đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	Chuyển điện để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	90	Không mất điện	- Cắt MC 477LH - Đóng DS trụ 1E Lộ ra tuyến 477LH và MC 477LH - Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Thực hiện khi Đội QLD Hòa Thành xác nhận tuyến 477LH và 482TN đã kiểm tra đồng vị pha	
3	09-09-25	18h00	09-09-25	19h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ MC 479LH đến trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Đường dây 22kV từ MC 479LH đến trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện tuyến 474TN đến trụ 57 Long Thành Nam để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	Chuyển điện để khai tài tài trạm 110kV Long Hoa	70	Không mất điện	- Cắt MC 479LH - Đóng DS trụ 1F Lộ ra tuyến 479LH và MC 479LH - Cắt LBS trụ 57 Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Thực hiện khi Đội QLD Hòa Thành xác nhận tuyến 479LH và 474TN đã kiểm tra đồng vị pha	
C. HOTLINE																						
1	09-09-25	08h00	09-09-25	14h30	Đội QLD Gò Dầu	TTTND Tây Ninh	Đường dây 22kV Cây Trường - Bầu Đôn trụ 77B tuyến 475TB	Trụ 77B tuyến 475TB	Trông trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp các phụ kiện kéo dây NR 3 pha trụ 77B tuyến 475TB	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 120 Cây Trường tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

2	09-09-25	08h00	09-09-25	14h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV Cây Trường - Bầu Đôn trụ 77B tuyến 475TB	Trụ 77B tuyến 475TB	Bản giao Đội QLĐ Gò Dầu trông trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp các phụ kiện, kéo dây nhánh rẽ 3 pha trụ 77B tuyến 475TB	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 475TB - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 40 Gia Lộc tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	---	---------------------	---	--------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên