

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DOI (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.077.092	2.297.128	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2240,7	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1678,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	20-09-25	08h00	20-09-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	20-09-25	19h00	20-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	20-09-25	18h00	20-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-09-25	07h00	20-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Công ty truyền tải Điện 4	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty truyền tải Điện 4 công tác.	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty truyền tải Điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Không gây mất điện phụ tải.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/11 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/11 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Di dời trụ hạ áp từ trụ 41/11B đến trụ 41/11B/2, trụ 41/11B đến 41/12 tuyến 473BC	Chiết tính	3	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 41/12, cắt CB trạm 50kVA trụ 41/11 Áp Voi 8 tuyến 473BC.	175	2,2621	0,0042	0,0877	0,0002	0,103	926	
2	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/1 áp Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/1 áp Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/1 áp Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117B/14 đến trụ 53/117B/15 Phước Lập 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117B/14 đến trụ 53/117B/15 Phước Lập 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117B/14 đến trụ 53/117B/15 Phước Lập 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/7 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/7 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/6 đến trụ 53/86B/7 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/1 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/1 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22/16/1 đến trụ 53/86B/22/16/5 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/38/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/37 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/38/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/37 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/37 Phước Giang 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 Áp A4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 Áp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 Áp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 10 đến trụ 10/1 Phê Liễu Trần Vũ Phương tuyến 476BC	Từ trụ 10 đến trụ 10/1 Phê Liễu Trần Vũ Phương tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 10 đến trụ 10/1 Phê Liễu Trần Vũ Phương tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/1 Công ty Hans tuyến 475BC	Từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/1 Công ty Hans tuyến 475BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/13 đến trụ 45/13/1 Công ty Hans tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại trụ 24 Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ tuyến 471HT, 477HT	Thay VT trung áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ tại trụ 24 Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ tuyến 471HT, 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ	Cắt 3LFCO và tháo 3 hotline nhánh rẽ tại trụ 24 Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ tuyến 471HT, 477HT.	1	0,0039	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
11	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 180 đến trụ 217 Bầu Năng-Dương Minh Châu ,tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 180 đến trụ 217 Bầu Năng-Dương Minh Châu ,tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	1	0,0099	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0
12	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/20 đến trụ 48B/90 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 48B/20 đến trụ 48B/90 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tuyến 471HT	Tại các trụ 13/3B, 13/6, từ trụ 22/19 đến trụ 22/23, từ trụ 28/1 đến trụ 28/11 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Tháo lấp bảng số trụ, bảng cắm treo tại các trụ 13/3B, 13/6, từ trụ 22/19 đến trụ 22/23, từ trụ 28/1 đến trụ 28/11 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT	Thay MBA kém chất lượng trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Định 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT, - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 243/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 243 Hàn tiền Hứa Văn Tiền tuyến 477HT	267	2,6454	0,0049	0,1336	0,0002	0,206	1.852
15	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 253/30B Phước Hòa-P tuyến 477HT	Trạm 400kVA trụ 253/30B Phước Hòa-P tuyến 477HT	Thay MBA kém chất lượng trạm 400kVA trụ 253/30B Phước Hòa-P tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 400kVA trụ 253/30B Phước Hòa-P tuyến 477HT	152	1,5060	0,0028	0,0761	0,0001	0,343	3.087
16	20-09-25	10h30	20-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 253/30B Phước Hòa - B tuyến 477HT	Trạm 400kVA tại trụ 253/30B Phước Hòa - B tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thị Đò trạm 400kVA tại trụ 253/30B Phước Hòa - B tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	0	Áp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB tổng trạm 400kVA tại trụ 253/30B Phước Hòa - B tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	20-09-25	08h00	20-09-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 270A/3 Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 270A/3 Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu trạm 3x15kVA tại trụ 270A/3 Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bảo hiểm Xã hội Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 270A/3 Bảo hiểm xã hội Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
18	20-09-25	09h00	20-09-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tại trạm 250kVA tại trụ 267 Thị Trấn - A tuyến 477HT	Tại trạm 250kVA tại trụ 267 Thị Trấn - A tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Giao dịch số 13 - Kho bạc Nhà nước khu vực XVI tại trạm 250kVA tại trụ 267 Thị Trấn - A tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Áp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA tại trụ 267 Thị Trấn - A tuyến 477HT	115	0,1266	0,0021	0,0064	0,0001	0,206	206

19	20-09-25	13h30	20-09-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA Ninh Phú-B tại trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	Trạm 250kVA Ninh Phú-B tại trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	Thay công to định kỳ khách hàng: Lâm Thị Mỹ Phương trạm 250kVA Ninh Phú-B tại trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB tổng trạm 250kVA Ninh Phú-B tại trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	263	0,2895	0,0048	0,0146	0,0002	0,206	206
20	20-09-25	15h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 114/8B Ninh Phú-T.114/8B tuyến 477HT	Tại trụ 114/8/1B Ninh Phú tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Lê Phan Thùy Mỹ trụ 114/8/1B Ninh Phú tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB tổng trạm 250kVA tại trụ 114/8B Ninh Phú-T.114/8B tuyến 477HT	222	0,4888	0,0041	0,0247	0,0002	0,206	412
21	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TD	Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TD	103	0,7900	0,0015	0,0001	0,0000	0,119	1.010
22	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 32 trụ 59/1 tuyến 474TD	Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 32 trụ 59/1 tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 32 trụ 59/1 tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm biến áp 2x75kVA Thạnh Đức 32 trụ 59/1 tuyến 474TD	92	0,7056	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010
23	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm biến áp 250kVA Thạnh Đức 36 trụ 61B tuyến 474TD	Trạm biến áp 250kVA Thạnh Đức 36 trụ 61B tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm biến áp 250kVA Thạnh Đức 36 trụ 61B tuyến 474TD	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO Trạm biến áp 250kVA Thạnh Đức 36 trụ 61B tuyến 474TD	237	1,8177	0,0036	0,0002	0,0000	0,119	1.010
24	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm biến áp 250kVA Bàu Đồn 30 trụ 42/97B/1 tuyến 471TD	Trạm biến áp 250kVA Bàu Đồn 30 trụ 42/97B/1 tuyến 471TD	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm biến áp 250kVA Bàu Đồn 30 trụ 42/97B/1 tuyến 471TD	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp 7 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm biến áp 250kVA Bàu Đồn 30 trụ 42/97B/1 tuyến 471TD	91	0,6979	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010
25	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/14/1T Ấp 3 tuyến 472TD	Từ trụ 42/114/14/1T đến trụ 42/114/14/9/6 tuyến 472TD	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm trụ 42/114/14/2, 42/114/14/5, 42/114/14/9, 42/114/14/9/6 tuyến 472TD Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/114/14/1T đến trụ 42/114/14/9/6 tuyến 472TD	Thí nghiệm định kỳ Phát quang	8	Áp 3 xã Truong Mít	Cắt LBFCO trụ 42/114/14/1T Ấp 3 tuyến 472TD	229	1,7564	0,0034	0,0003	0,0000	0,158	1.350
26	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/114/1 Ấp 3 tuyến 472TD	Từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9P, từ trụ 42/114/23 đến trụ 42/114/23/9 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9P, từ trụ 42/114/23 đến trụ 42/114/23/9 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công to định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

29	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 12/7/1T đến trụ 12/7/4T An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 12/7/1T đến trụ 12/7/4T An Dương Vương tuyến 474TN	Di dời trụ hạ áp trụ 12/7/3T, phát quang lưới điện hạ áp, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 12/7/1T đến trụ 12/7/4T An Dương Vương tuyến 474TN	Chiết tính số 74/CT-ĐHT	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lô Bình Dương Q trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
30	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 1B đến trụ 38 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trụ 1B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thay LBS thành Recloser, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	70	Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt LBS trụ 1B, LTD trụ 1, DS trụ 2 Long Tân tuyến 474TN	1819	15,5717	0,0324	0,8100	0,0017	1,309	10,472		
31	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 1B đến trụ 38 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trụ 21B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Dùng trụ ghép 14m, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 21B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt LBS trụ 1B, LTD trụ 1, DS trụ 2 Long Tân tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 3 Lô ra trạm 110kV Long Hoa tuyến 475LH	Từ trụ 1 đến trụ 3 Lô ra trạm 110kV Long Hoa tuyến 475LH	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 1 đến trụ 3 Lô ra trạm 110kV Long Hoa tuyến 475LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa	- Cắt MC 475LH tuyến 475LH - Cắt LBS trụ 1B, 3LTD trụ 1 Long Tân tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
34	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
35	20-09-25	08h00	12-09-25	09h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 91/6 Thạnh Trung 19 tuyến 471TBI	Trụ 91/6 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 2x25kVA trụ 91/6 Thạnh Trung 19 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt 2FCO Trạm biến áp 2x25kVA trụ 91/6 Thạnh Trung 19 tuyến 471TBI	62	0,0917	0,0015	0,0034	0,0001	0,103	103		
36	20-09-25	09h00	12-09-25	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 91/12 Thạnh Tây 6 tuyến 471TBI Trạm 25kVA trụ 91/12 Thạnh Trung 19B tuyến 471TBI	Trụ 91/12 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 37,5kVA và 25kVA trụ 91/12 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 37,5kVA trụ 91/12 Thạnh Tây 6 tuyến 471TBI Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 25kVA trụ 91/12 Thạnh Trung 19B tuyến 471TBI	31	0,0459	0,0008	0,0017	0,0000	0,069	69		
37	20-09-25	10h00	12-09-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 104/5 Thạnh Tây 20A tuyến 471TBI Trạm 2x25kVA trụ 92 Trường tiểu học Thạnh Tây 3 tuyến 479TBI	Trụ 104/5 tuyến 471TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 104/5 Thạnh Tây 20A tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 104/5 Thạnh Tây 20A tuyến 471TBI Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 92 Trường tiểu học Thạnh Tây 3 tuyến 479TBI	68	0,1509	0,0017	0,0057	0,0001	0,103	154		
38	20-09-25	11h00	12-09-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 104/12 Thạnh Tây 20 tuyến 471TBI	Trụ 104/12 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 104/12 Thạnh Tây 20 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 104/12 Thạnh Tây 20 tuyến 471TBI	45	0,0333	0,0011	0,0013	0,0000	0,069	34		

39	20-09-25	13h30	12-09-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 94/9 Thanh Tây 3D tuyến 479TBI	Trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 94/9 Thanh Tây 3D tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 94/9 Thanh Tây 3D tuyến 479TBI	65	0,0962	0,0016	0,0036	0,0001	0,103	103
40	20-09-25	14h30	12-09-25	15h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 94/13 Thanh Tây 3C tuyến 479TBI	Trụ 94/13 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 94/13 Thanh Tây 3C tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 94/13 Thanh Tây 3C tuyến 479TBI	85	0,1257	0,0021	0,0047	0,0001	0,137	137
41	20-09-25	15h30	12-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 81/5 Thanh Trung 3 tuyến 479TBI	Trụ 81/5 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 81/5 Thanh Trung 3 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 81/5 Thanh Trung 3 tuyến 479TBI	67	0,1487	0,0017	0,0056	0,0001	0,103	154
42	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 18 Thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	Từ trụ 16B đến trụ 18/4P, trụ 16b tuyến 471TH	Thí công cắt dừng lưới, kéo dây chuyển nguồn từ trụ 16B đến trụ 18/4P, trụ 16b tuyến 471TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố 2 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 18 Thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	152	1,4553	0,0027	0,0761	0,0001	0,206	1.852
44	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 18C Thị trấn Tân Châu 4 tuyến 471TH	Từ trụ 16B đến trụ 18/4P, trụ 16b tuyến 471TH	Thí công cắt dừng lưới, kéo dây chuyển nguồn từ trụ 16B đến trụ 18/4P, trụ 16b tuyến 471TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố 2 xã Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 18C Thị trấn Tân Châu 4 tuyến 471TH	147	1,4074	0,0026	0,0736	0,0001	0,206	1.852
45	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 1A, 1B đến trụ 71 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện, xích có gổc trụ 1A, 1B đến trụ 71 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, không chạy, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 41C/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Từ trụ 41C/16 đến trụ 41C/42 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW từ trụ 41C/16 đến trụ 41C/42 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	15	Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 41C/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	144	0,4986	0,0024	0,0281	0,0001	0,514	1.800

49	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A, 160kVA trụ 54/11 Trường Chinh - H, trạm 400kVA trụ 72/8 64 Cán tuyến 481TN, trạm 250kVA Đường Mình Châu D tuyến 481TN, trạm 250kVA trụ 54/3B Trường Chinh M, trạm 250kVA trụ 54/6 Trường Chinh A	- Từ trụ 72/8 đến trụ 72/8/1, tại trạm trụ 72/13 đường Phạm Tung tuyến 481TN - Từ trụ 59/10 đến trụ 59/11, từ trụ 59/10 đến trụ 59/10/9, từ trụ 54/3B đến trụ 54/3B/1, từ trụ 54/4B đến trụ 54/4B/9, từ trụ 54/5B đến trụ 54/B/3, tại trạm trụ 54/11 đường 30/4 tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW từ trụ 72/8 đến trụ 72/8/1, tại trạm trụ 72/13 đường Phạm Tung tuyến 481TN - Từ trụ 59/10 đến trụ 59/11, từ trụ 59/10 đến trụ 59/10/9, từ trụ 54/3B đến trụ 54/3B/1, từ trụ 54/4B đến trụ 54/4B/9, từ trụ 54/5B đến trụ 54/B/3, tại trạm trụ 54/11 đường 30/4 tuyến 481TN	Công trình KFW	20	Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh	- Tháo hotline trạm 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A, 160kVA trụ 54/11 Trường Chinh - H, trạm 400kVA trụ 72/8 64 Cán tuyến 481TN - Cắt FCO trạm 250kVA Đường Mình Châu D tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/3B Trường Chinh M, trạm 250kVA trụ 54/6 Trường Chinh A	478	4,2562	0,0079	0,2395	0,0004	0,686	6,173
50	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 113B/1 tuyến 472SD	Từ trụ 113/10 đến trụ 113/10/5 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW từ trụ 113/10 đến trụ 113/10/5 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Công trình KFW	30	Khu phố 20, phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 113B/1 tuyến 472SD	292	1,0111	0,0048	0,0569	0,0003	1,029	3,601
51	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 176b đến trụ 176b/11 tuyến 476SD	Từ trụ 176b đến trụ 176b/11 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 176b đến trụ 176b/11 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 174 đến trụ 174/6P tuyến 476SD	Từ trụ 174 đến trụ 174/6P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 174 đến trụ 174/6P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 164/16/19/6P đến trụ 164/16/19/12T, từ trụ 164/16/19/6T đến trụ 164/16/19/6T/4 tuyến 476SD	Từ trụ 164/16/19/6P đến trụ 164/16/19/12T, từ trụ 164/16/19/6T đến trụ 164/16/19/6T/4 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 164/16/19/6P đến trụ 164/16/19/12T, từ trụ 164/16/19/6T đến trụ 164/16/19/6T/4 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 141/38/1T đến trụ 141/38/9T tuyến 476SD	Từ trụ 141/38/1T đến trụ 141/38/9T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/38/1T đến trụ 141/38/9T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
55	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1P đến trụ 141/43/5/3/2/9P tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/5/3/2/1P đến trụ 141/43/5/3/2/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1P đến trụ 141/43/5/3/2/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa bị đứt trạm trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	68	0,2390	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40
57	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 341/15/25/5/10 Phước Thạnh 1 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 341/15/25/5/10 Phước Thạnh 1 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa bị đứt trạm trụ 341/15/25/5/10 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Thạnh xã Phước Vinh	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 341/15/25/5/10 Phước Thạnh 1 tuyến 471SD	13	0,0457	0,0002	0,0025	0,0000	0,011	40
58	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15/11/1 đến trụ 341/15/11/8 tuyến 471SD	Trụ 341/15/11/8 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa bị đứt trụ 341/15/11/8 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

59	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53/1 đến trụ 471SD	Trụ 341/53/30 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa bị đứt trụ 341/53/30 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
60	20-09-25	13h30	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/1 đến trụ 471SD	Trụ 369/8, 369/34/27 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa bị đứt trụ 369/8, 369/34/27 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
61	20-09-25	08h00	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x50kVA trụ 170 Bến Trường 4 tuyến 478SD	Từ trụ 161 đến trụ 170 tuyến 478SD	Nâng công suất từ 2x50kVA lên 3x50kVA và di dời trạm biến áp về tâm tải từ trụ 161 đến trụ 170 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Trường xã Hảo Đức	Cắt CB, 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 170 Bến Trường 4 tuyến 478SD	110	0,9941	0,0018	0,0551	0,0001	0,011	103	
62	20-09-25	16h00	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x50kVA trụ 161 Bến Trường 4 tuyến 478SD	Trạm 3x50kVA trụ 161 Bến Trường 4 tuyến 478SD	Đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA đưa vào vận hành tại trụ 161 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tư cụ (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
Không có																					
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty Ngân Anh - Công ty CP xây dựng Phúc Kiến	Phân đoạn trụ 183 tuyến 480SN	- Trụ 214, trụ 250C tuyến 480SN - Trụ 250 tuyến 480SN	- Thi công khắc phục tồn tại sửa chữa lớn trụ 214, trụ 250 tuyến 480SN - Thi công kéo dây đầu nối công trình từ trụ 250 đến trụ 250/1 tuyến 480SN	- Sửa chữa lớn - Phát triển phụ tải	50	xã Tân Thành	Cắt 3LBFCO trụ 183 phân đoạn Tân Thành tuyến 480SN	4396	16,4850	0,0785	0,8564	0,0041	1,715	6.002	
2	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 243/59 tuyến 480SN	Thay máy biến áp cháy đầu trụ 243/59 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 243/59 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 252 Tân Thành 3 tuyến 480SN	Trụ 252 tuyến 480SN	Thu hồi vật tư phụ kiện và trạm biến áp trụ 252 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 252 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 251 Tân Thành 10 tuyến 480SN	Trụ 251 tuyến 480SN	Thu hồi vật tư phụ kiện và trạm biến áp trụ 251 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 251 Tân Thành 10 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	20-09-25	08h00	20-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 253 Tân Thành 13 tuyến 480SN	Trụ 253 tuyến 480SN	Thu hồi vật tư phụ kiện và trạm biến áp trụ 253 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 253 Tân Thành 13 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	20-09-25	07h00	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/1 đến trụ 38/39/3 tuyến 474SD	Từ trụ 38/1 đến trụ 38/39/3 tuyến 474SD	Trồng trụ BTLT 10,5m, 14m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 38/1 đến trụ 38/39/3 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt 01 LBFCO trụ 38/1 tuyến 474SD	1282	12,8732	0,0215	0,7136	0,0012	0,114	1.143	
7	20-09-25	07h30	20-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/2 đến trụ 128/46/36/58 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/2 đến trụ 128/46/36/58 tuyến 477SD	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng, thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 128/46/36/2 đến trụ 128/46/36/58 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Diên	Cắt 01 LBFCO trụ 128/46/36/1 tuyến 477SD	254	2,4230	0,0043	0,1343	0,0002	0,011	109	

<b>C. HOTLINE</b>																			
	Không có																		

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**