

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2025**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.941.505	2.746.141	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2309,4	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1645,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	25-09-25	08h00	25-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	25-09-25	19h00	25-09-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	25-09-25	18h00	25-09-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	25-09-25	08h00	25-09-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	25-09-25	18h00	25-09-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	25-09-25	18h00	25-09-25	22h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 1A đến trụ 261 (RG) đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	25-09-25	07h00	25-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 1A đến trụ 333(RG) đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 2 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 6 đến trụ 16 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Từ trụ 6 đến trụ 16 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 16 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thê Ký Vàng tuyến 475BC	Từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thê Ký Vàng tuyến 475BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/18 đến trụ 45/18/1 Thê Ký Vàng tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/11 đến trụ 45/11/2 An Phú Mộc Bài tuyến 480BC	Từ trụ 45/11 đến trụ 45/11/2 An Phú Mộc Bài tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/11 đến trụ 45/11/2 An Phú Mộc Bài tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

17	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/46 Phước Đông 15 (P.T) tuyến 477TD Trạm 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 477TD	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/46 Phước Đông 15 (P.T) tuyến 477TD Trạm 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 477TD	Đầu lèo hạ áp trụ 42/65/77/46, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/65/77/48a tuyến 477TD giảm tải trạm trụ 42/65/77/50, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp trạm trụ 42/65/77/46, 42/65/77/50 tuyến 477TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 42/65/77/46 Phước Đông 15 (P.T) tuyến 477TD Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 477TD	71	0,5446	0,0011	0,0001	0,0000	0,119	1.010
18	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TD	Từ trụ 128/101/7 đến trụ 128/101/7/10c, từ trụ 128/101/7 đến trụ 128/101/4a tuyến 477TD	Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp từ trụ 128/101/7 đến trụ 128/101/7/10c, từ trụ 128/101/7 đến trụ 128/101/4a tuyến 477TD	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TD	67	0,5139	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670
19	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33/1, trụ 42/65/51/1, trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33/1, trụ 42/65/51/1, trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh tuyến 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/33/1, trụ 42/65/51/1, trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh tuyến 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/26/1, trụ 128/61, trụ 128/72/1 Cây Đa tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/26/1, trụ 128/61, trụ 128/72/1 Cây Đa tuyến 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/26/1, trụ 128/61, trụ 128/72/1 Cây Đa tuyến 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	25-09-25	07h30	25-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	25-09-25	08h00	25-09-25	06h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/1 đến trụ 120/12, từ trụ 120/18 đến trụ 120/19, từ trụ 120/25/16 đến trụ 120/25/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 120/1 đến trụ 120/12, từ trụ 120/18 đến trụ 120/19, từ trụ 120/25/16 đến trụ 120/25/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 120/1 đến trụ 120/12, từ trụ 120/18 đến trụ 120/19, từ trụ 120/25/16 đến trụ 120/25/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	25-09-25	08h00	25-09-25	18h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 479LH	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 479LH	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 479LH	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương P trụ 61 Trần Phú tuyến 479LH	98	1,0430	0,0017	0,0545	0,0001	0,336	3.361

25	25-09-25	08h00	25-09-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	1	-0,0016	0,0000	-0,0001	0,0000	0,480	-720
26	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Chụp sứ cao MBA trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Tờ trình số 45/TTr-ĐHT	7	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	196	1,8774	0,0035	0,0981	0,0002	0,240	2.161
27	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 54/3bT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 14/6P/3T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 54/3bT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 14/6P/3T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 54/3bT Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 14/6P/3T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Công trình KFW	0	Khu phố Long Thời phường Long Hoa; khu phố Long Thời phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 160kVA Tôn Đức Thắng A trụ 55 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 14 đến trụ 14B, từ trụ 14 đến trụ 14/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 14 đến trụ 14B, từ trụ 14 đến trụ 14/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 14 đến trụ 14B, từ trụ 14 đến trụ 14/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Công trình KFW	11	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	400	3,8315	0,0071	0,2002	0,0004	0,360	3.241
29	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 4C đến trụ 5, từ trụ 5 đến trụ 5/1, trụ 7/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 4C đến trụ 5, từ trụ 5 đến trụ 5/1, trụ 7/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, tách đúng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 4C đến trụ 5, từ trụ 5 đến trụ 5/1, trụ 7/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Công trình KFW	8	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	54	0,5173	0,0010	0,0270	0,0001	0,288	2.593
30	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương Trụ 244B tuyến 474TBI	Trụ 244B tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 244B tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ	1	Cơ sở Trần Đình Lễ	Cắt 3FCO trụ 244B đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,014	126
31	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp từ trụ 104/1 đến trụ 104/179 tuyến 475TBI, 477TBI	Từ trụ 104/1 đến trụ 104/179 đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp tuyến 475TBI, 477TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý kiểm soát	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	25-09-25	05h00	25-09-25	06h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV REC trụ 21/1B Long Tân tuyến 474TN và MC 475LH	REC trụ 21/1B Long Tân tuyến 474TN và MC 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến MC 475LH	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 67B/1 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt MC 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	25-09-25	16h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV REC trụ 21/1B Long Tân tuyến 474TN và MC 475LH	REC trụ 21/1B Long Tân tuyến 474TN và MC 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 21/1B Long Tân	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng MC 475LH - Cắt REC trụ 67B/1 Cửa số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	25-09-25	08h00	25-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23/143/8 Khedol O, trạm 2x37,5kVA trụ 23/143/8/2 Khedol P, trạm 50kVA trụ 23/143/13 Khedol 2 tuyến 479CM	Từ trụ 23/143/8 đến 23/143/8/2 đường 785 tuyến 479CM	Nâng công suất trạm biến áp 50kVA trụ 23/143/8 Khedol O, trạm 2x37,5kVA trụ 23/143/8/2 Khedol P tuyến 479CM	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Tân Trung B xã Tân Phú	- Cắt FCO trạm 50kVA trụ 143/8/1 Khedol A, trạm, 2x37,5kVA trụ 23/143/8/2 Khedol P, tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/143/8 đường 785 tuyến 479CM - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 23/143/8 Khedol O tuyến 479CM - Cắt CB trạm 50kVA trụ 23/143/13 Khedol 2 tuyến 479CM	147	1,3089	0,0024	0,0736	0,0001	0,274	2,469	
C. HOTLINE																					
1	25-09-25	08h00	25-09-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND TN	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 191/13A/1 Nhà Vuông tuyến 471HT.	Tại trụ 191/13A/6 Nhà Vuông tuyến 471HT.	Lắp 1 kẹp quai tại trụ 191/13A/6 Nhà Vuông tuyến 471HT.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	25-09-25	09h30	25-09-25	10h30	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND TN	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT.	Tại trụ 48B/80 Áp Láng tuyến 476HT.	Lắp 3 kẹp quai tại trụ 48B/80 Áp Láng tuyến 476HT.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC476HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	25-09-25	11h00	25-09-25	12h00	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND TN	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/75/1 Bầu Tre tuyến 476HT.	Tại trụ 48B/75/7 Bầu Tre tuyến 476HT.	Lắp 1 kẹp quai tại trụ 48B/75/7 Bầu Tre tuyến 476HT.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC476HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	25-09-25	13h30	25-09-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND TN	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT..	Tại trụ 262/6/5/5 Cơ Giới tuyến 477HT.	Lắp 3 kẹp quai tại trụ 262/6/5/5 Cơ Giới tuyến 477HT.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC477HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên