

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.185.154	2.902.868	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2364,5	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1721,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	26-09-25	07h00	26-09-25	17h00	XNLD TN (CS1)	XNLD TN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức	Từ trụ 159 đến trụ 88A/25 Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh; Từ trụ 62A(62B)/23 đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-09-25	06h00	26-09-25	16h00	XNLD TN (CS1)	XNLD TN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 1 đến trụ 38A đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	26-09-25	19h00	26-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	26-09-25	18h00	26-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	26-09-25	08h00	26-09-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	26-09-25	18h00	26-09-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	26-09-25	09h00	26-09-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

8	26-09-25	09h00	26-09-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sulfur và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/55/1T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Từ trụ 471/55/15T đến trụ 471/55/25T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/55/15T đến trụ 471/55/25T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/11 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3, từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/11 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/90 Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/90 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/90 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Tại trụ 221 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Hồng Kha tại trụ 221 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Áp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt CB tổng trạm 320kVA tại trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	186	0,4070	0,0034	0,0207	0,0002	0,274	548	
5	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 477TD	Từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/12, từ trụ 126/11 đến trụ 126/11/15, từ trụ 126/11/7 đến trụ 126/11/7/3, từ trụ 126/18 đến trụ 126/18/19, từ trụ 126/22B đến trụ 126/22B/6 tuyến 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/12, từ trụ 126/11 đến trụ 126/11/15, từ trụ 126/11/7 đến trụ 126/11/7/3, từ trụ 126/18 đến trụ 126/18/19, từ trụ 126/22B đến trụ 126/22B/6 tuyến 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/27 Xóm Mía tuyến 477TD	Từ trụ 126/27 đến trụ 126/37 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM tram trụ 126/32, 126/34 tuyến 477TD Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 126/27 đến trụ 126/37 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ Phát quang	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 126/27 Xóm Mía tuyến 477TD Cắt CB Tram 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	249	1,9098	0,0037	0,0002	0,0000	0,119	1.010
7	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	Trạm 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bit lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	123	0,9434	0,0018	0,0001	0,0000	0,059	500
8	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Phước Trạch 7 trụ 132A/1 tuyến 477TD	Trạm 250kVA Phước Trạch 7 trụ 132A/1 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bit lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Phước Trạch 7 trụ 132A/1 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Phước Trạch 7 trụ 132A/1 tuyến 477TD	181	1,3882	0,0027	0,0001	0,0000	0,059	500
9	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Cây Da 26 trụ 128/7 tuyến 477TD	Trạm 250kVA Cây Da 26 trụ 128/7 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bit lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Cây Da 26 trụ 128/7 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Cây Da 26 trụ 128/7 tuyến 477TD	115	0,8820	0,0017	0,0000	0,0000	0,059	500
10	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Cây Da 25 trụ 128/30 tuyến 477TD	Trạm 250kVA Cây Da 25 trụ 128/30 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bit lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Cây Da 25 trụ 128/30 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Cây Da 25 trụ 128/30 tuyến 477TD	173	1,3269	0,0026	0,0001	0,0000	0,079	670
11	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Cây Da 27 trụ 128/40B tuyến 477TD	Trạm 250kVA Cây Da 27 trụ 128/40B tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bit lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Cây Da 27 trụ 128/40B tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Cây Da 27 trụ 128/40B tuyến 477TD	155	1,1888	0,0023	0,0001	0,0000	0,059	500
12	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	26-09-25	07h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mit	Mắc dây đất điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 9/2 Bàu Éch tuyến 479LH	Trụ 9/2 Bàu Éch tuyến 479LH	Thay đá 0,8m thành đá lệch toàn phần, lắp đá composite, là dưng trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 9/2 Bàu Éch tuyến 479LH	Xử lý kiểm soát duyệt lưới trung áp	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 9/2, tháo 3hotline trụ 9 Bàu Éch tuyến 479LH - Cắt LBFCO trụ 20C/1 Ngõ Quyền tuyến 479LH	569	5,4503	0,0101	0,2848	0,0005	0,480	4.321
15	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134C/3 đến trụ 134C/4B Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 134C/3 đến trụ 134C/4B Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134C/3 đến trụ 134C/4B Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 134C/7C/1 (hạ áp) đến trụ 134C/7C/6 (hạ áp) Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 134C/7C/1 (hạ áp) đến trụ 134C/7C/6 (hạ áp) Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 134C/7C/1 (hạ áp) đến trụ 134C/7C/6 (hạ áp) Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 64B/4/2 đến trụ 64B/4/5, từ trụ 91/9P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 64B/4/2 đến trụ 64B/4/5, từ trụ 91/9P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 64B/4/2 đến trụ 64B/4/5, từ trụ 91/9P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	26-09-25	08h00	26-09-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Trụ 56/1 tuyến 471TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Công ty TNHH Ngọc Thẩm - Chi nhánh Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
19	26-09-25	09h30	26-09-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Trụ 118B/1 tuyến 471TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Nông - Lâm Sản Phúc Thịnh	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
20	26-09-25	10h30	26-09-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	Trụ 17/41 tuyến 476TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Thái Thị Mỹ Hà	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
21	26-09-25	08h00	26-09-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Tà Chanh 3 trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	Trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Tà Chanh 3 trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thạnh Sơn, xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Tà Chanh 3 trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	43	0,0929	0,0010	0,0036	0,0000	0,002	4
22	26-09-25	09h30	26-09-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Suối Máy 8 trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Suối Máy 8 trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Suối Máy, xã Tân Lập	Cắt FCO TBA 50kVA Suối Máy 8 trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	27	0,0000	0,0006	0,0000	0,0000	0,000	0
23	26-09-25	10h30	26-09-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Suối Máy 11 trụ 58B/172 tuyến 472TBI	Trụ 58B/172 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Suối Máy 11 trụ 58B/172 tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Bà Rã, xã Tân Lập	Cắt FCO TBA 50kVA Suối Máy 11 trụ 58B/172 tuyến 472TBI	36	0,0000	0,0009	0,0000	0,0000	0,000	0
24	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Trảng dàu tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/1 đến trụ 104/106/60 nhánh rẽ 22kV Trảng dàu tuyến 475TBI	Chặt tỉa cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngó	- Trụ 167/5/75/30/55 đến trụ 167/5/75/30/110 tuyến 471SN	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang từ trụ 167/5/75/55 đến trụ 167/5/75/110 tuyến 471SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dòi công tơ trong nhà ra trụ, dòi trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cần pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/16/16 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Trạm 160kVA trụ 41/16/16/5 Chợ F3 - A tuyến 472TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW, lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đã composit tại trạm 160kVA trụ 41/16/16/5 Chợ F3 - A tuyến 472TN	Công trình KFW	3	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 41/16/16 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	122	0,4225	0,0020	0,0238	0,0001	0,103	360	
30	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 99/2/15 Trần Hưng Đạo - K tuyến 481TN	Tại trạm 160kVA trụ 99/2/15 Trần Hưng Đạo - K tuyến 481TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW, lắp nắp chụp LA, FCO tại trạm 160kVA trụ 99/2/15 Trần Hưng Đạo - K tuyến 481TN	Công trình KFW	3	Khu phố 15 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 99/2/15 Trần Hưng Đạo - K tuyến 481TN	53	0,1835	0,0009	0,0103	0,0000	0,103	360	
31	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 50/1 Trụ Trú tuyến 474TN	Từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	25	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thanh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 50/1 Trụ Trú tuyến 474TN	735	6,5446	0,0121	0,3682	0,0007	0,857	7.716	
32	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Tại trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW, lắp nắp chụp LA, FCO tại trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	Công trình KFW	3	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thanh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 52A Điện Biên Phủ - L tuyến 474TN	69	0,6144	0,0011	0,0346	0,0001	0,103	926	
33	26-09-25	07h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 tuyến 474TN	Từ trụ 27/1 đến trụ 27/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét, Đội QLD Tân Ninh xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW, lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đã composit, từ trụ 27/1 đến trụ 27/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	12	Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thanh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 27/1, tháo hotline trụ 27 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	387	3,8288	0,0064	0,2154	0,0004	0,412	4.115	
34	26-09-25	13h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 60/1 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Tại trạm 160kVA trụ 60/8 Điện Biên Phủ - Q tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW, lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đã composit tại trạm 160kVA trụ 60/8 Điện Biên Phủ - Q tuyến 474TN	Công trình KFW	3	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thanh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 60/1 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	100	0,3463	0,0016	0,0195	0,0001	0,103	360	

35	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 2x37,5kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5, Thanh Hòa 5A tuyến 476SD	Trạm 2x37,5kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5, Thanh Hòa 5A tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 2x37,5kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/53 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Hòa phường Thanh Điền; ấp An Hòa xã Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 141/18/10/1T tuyến 476SD	636	2,2352	0,0106	0,1239	0,0006	0,034	120	
36	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh 22kV từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	26-09-25	08h00	26-09-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh 22kV từ trụ 141/43 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/43 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	26-09-25	13h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 53/28/6/18 Tầm Long 6 tuyến 474SD	Trạm 25kVA trụ 53/28/6/18 Tầm Long 6 tuyến 474SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 53/28/6/18 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tầm Long xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo headline trạm 25kVA trụ 53/28/6/18 Tầm Long 6 tuyến 474SD	40	0,1406	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
39	26-09-25	13h30	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 314/18/16 Long Đại 3 tuyến 476SD	Từ 314/18/16/6P đến trụ 314/18/16/6P/16 tuyến 476SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ 314/18/16/6P đến trụ 314/18/16/6P/16 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Long Đại xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 314/18/16 Long Đại 3 tuyến 476SD	88	0,3093	0,0015	0,0171	0,0001	0,011	40	
40	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 341/20b/2 đến trụ 341/20b/2/1, từ trụ 341/24/2 đến trụ 341/24/3, từ trụ 341/40/12/4 đến trụ 341/40/12/6 tuyến 471SD	Từ trụ 341/20b/2 đến trụ 341/20b/2/1, từ trụ 341/24/2 đến trụ 341/24/3, từ trụ 341/40/12/4 đến trụ 341/40/12/6 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/20b/2 đến trụ 341/20b/2/1, từ trụ 341/24/2 đến trụ 341/24/3, từ trụ 341/40/12/4 đến trụ 341/40/12/6 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/20/1 đến trụ 341/20/6, từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/20/1 đến trụ 341/20/6, từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/20/1 đến trụ 341/20/6, từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 416/1 đến trụ 416/13, từ trụ 420/1HT đến trụ 420/9HT, từ trụ 420/2A đến trụ 420/6A tuyến 471SD	Từ trụ 416/1 đến trụ 416/13, từ trụ 420/1HT đến trụ 420/9HT, từ trụ 420/2A đến trụ 420/6A tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 416/1 đến trụ 416/13, từ trụ 420/1HT đến trụ 420/9HT, từ trụ 420/2A đến trụ 420/6A tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	26-09-25	08h00	26-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10, từ trụ 369/34/44/1 đến trụ 369/34/44/6 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10, từ trụ 369/34/44/1 đến trụ 369/34/44/6 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10, từ trụ 369/34/44/1 đến trụ 369/34/44/6 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/Liều)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
1	26-09-25	08h00	26-09-25	10h30	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND TN	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT.	Trụ 29 Thạnh Đức - Bầu Nằng tuyến 471HT, 477HT.	Lắp 3 kẹp quai tại trụ 29 Thạnh Đức - Bầu Nằng tuyến 471HT, 477HT.	Đầu tư xây dựng	460	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại MC477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày		Giờ		
															(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên