

Số: 1223/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.983.261	2.386.587	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2288,5	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1764,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	27-09-25	13h00	27-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sác 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	27-09-25	19h00	27-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	27-09-25	18h00	27-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	27-09-25	08h00	27-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Ngân tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	Ngân tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ	Cắt điện cô lập ngăn tụ bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	27-09-25	08h00	27-09-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	27-09-25	18h00	27-09-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	27-09-25	08h00	27-09-25	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26 đến trụ 26/1 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 26 đến trụ 26/1 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26 đến trụ 26/1 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 52/1 đến trụ 52/5 Ấp Chánh tuyến 480BC	Từ trụ 52/1 đến trụ 52/5 Ấp Chánh tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 52/1 đến trụ 52/5 Ấp Chánh tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 94 đến trụ 94/1 Nguyễn Thị Bằng tuyến 480BC	Từ trụ 94 đến trụ 94/1 Nguyễn Thị Bằng tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94 đến trụ 94/1 Nguyễn Thị Bằng tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/16 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/16 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Chỉnh trụ nghiêng trụ 53/100/39B Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Bình Phú xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/100/16 tuyến 480BC	188	0,9451	0,0045	0,0366	0,0002	0,057	200	0	
7	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Thay thùng CD TBA 75kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Đông xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/123 Phước Chi 3 tuyến 480BC	85	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
8	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/22 đến trụ 103B/15/23 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/22 đến trụ 103B/15/23 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 138/14/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 138/14/25 đến trụ 138/14/25/56/7/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 138/14/25 đến trụ 138/14/25/56/7/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 138/14/56/7/1 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Lắp kẹp quai, kéo dây đầu nối tại trụ 118/138/14/56/7/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Lắp kẹp quai, kéo dây đầu nối tại trụ 118/138/14/56/7/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát triển phụ tải	3	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/14/56/7/1 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	37	0,3644	0,0007	0,0185	0,0000	0,034	306	0	
13	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Thanh Hà 6 trụ 209/C/4 tuyến 476TD	Trạm 250kVA Thanh Hà 6 trụ 209/C/4 tuyến 476TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Thanh Hà 6 trụ 209/C/4 tuyến 476TD	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Thanh Hà 6 trụ 209/C/4 tuyến 476TD	181	1,3882	0,0027	0,0001	0,0000	0,079	670	0	
14	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Rạch Sơn 12 trụ 209/16A/7 tuyến 476TD	Trạm 160kVA Rạch Sơn 12 trụ 209/16A/7 tuyến 476TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 160kVA Rạch Sơn 12 trụ 209/16A/7 tuyến 476TD	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 160kVA Rạch Sơn 12 trụ 209/16A/7 tuyến 476TD	115	0,8820	0,0017	0,0000	0,0000	0,059	500	0	

15	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 14 trụ 209/19B tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 14 trụ 209/19B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Rạch Sơn 14 trụ 209/19B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 14 trụ 209/19B tuyến 476TĐ	173	1,3269	0,0026	0,0001	0,0000	0,079	670
16	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	155	1,1888	0,0023	0,0001	0,0000	0,079	670
17	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Rạch Sơn 4 trụ 209/20 tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA Rạch Sơn 4 trụ 209/20 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 160kVA Rạch Sơn 4 trụ 209/20 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 160kVA Rạch Sơn 4 trụ 209/20 tuyến 476TĐ	181	1,3882	0,0027	0,0001	0,0000	0,059	500
18	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ	115	0,8820	0,0017	0,0001	0,0000	0,079	670
19	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 15 trụ 183C/10 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 15 trụ 183C/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Rạch Sơn 15 trụ 183C/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 15 trụ 183C/10 tuyến 476TĐ	173	1,3269	0,0026	0,0001	0,0000	0,079	670
20	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 16 trụ 183C/6 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 16 trụ 183C/6 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp tiếp đất lặp lại, bịt lưới mắt cáo, xử lý đai thép ống HDPE Trạm 250kVA Rạch Sơn 16 trụ 183C/6 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 16 trụ 183C/6 tuyến 476TĐ	155	1,1888	0,0023	0,0001	0,0000	0,079	670
21	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	Đầu lều hạ áp trụ 209/14/5T, tháo lều hạ áp trụ 209/14/4T giảm tải trạm trụ 188A/4 tuyến 476TĐ, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiểm dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp trạm trụ 188A/4, 209/14 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA Rạch Sơn 11 trụ 188A/4 tuyến 476TĐ Cắt CB Trạm 250kVA Rạch Sơn 18 trụ 209/14 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
22	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/11B/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/112/11B/1 đến trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thay sứ đúng có dấu hiệu phóng điện trụ 54/112/11B/6, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/112/11B/1 đến trụ 54/112/11B/8 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Khu phố Thanh Bình A phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 54/112/11B/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	93	0,7133	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670
23	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/112/1A đến trụ 54/112/26 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 54/112/1A đến trụ 54/112/26 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/2T Hùng Vương tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/112/2T đến trụ 54/112/26T Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 54/112/1T đến trụ 54/112/26T Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trụ 186B, trụ 183/1/8P tuyến 476TD	Lưới điện hạ áp trụ 186B, trụ 183/1/8P tuyến 476TD	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế từ trụ 186B đến trụ 183/1/8P tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
26	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
27	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
28	27-09-25	06h00	27-09-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH đến REC trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và REC trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Chuyển điện theo thỏa thuận của Đội Tân Ninh	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt REC, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
29	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH đến REC trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và REC trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện theo thỏa thuận của Đội Tân Ninh	70	Không mất điện	- Đóng 3LTD, REC trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
30	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Đội Tân Ninh công tác trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo thỏa thuận của Đội Tân Ninh	0	Không mất điện	Tháo hotline trụ 133/29B Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
31	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Đội Tân Ninh công tác trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo thỏa thuận của Đội Tân Ninh	0	Không mất điện	Tháo hotline trụ 90B/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Đội Tân Ninh công tác trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo thỏa thuận của Đội Tân Ninh	0	Không mất điện	Tháo hotline trụ 90B/16 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105/17 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 105/17 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay cách điện treo polymer bị phóng điện trụ 105/24, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 105/17 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	11	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 105/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	9	0,0862	0,0002	0,0045	0,0000	0,360	3.241		
34	27-09-25	08h00	27-09-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Bảo Quốc Từ A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	80	0,8089	0,0014	0,0423	0,0001	0,336	3.193		
35	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	27-09-25	08h00	27-09-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Tháp Chóp Mặt 3 trụ 137/47 tuyến 474TBI	Trụ 137/47 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Tháp Chóp Mặt 3 trụ 137/47 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Xóm Tháp, xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Tháp Chóp Mặt 3 trụ 137/47 tuyến 474TBI	65	0,1404	0,0016	0,0054	0,0001	0,001	2		

37	27-09-25	09h30	27-09-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Tháp Chóp Mạt 4 trụ 137/54/14 tuyến 474TBI	Trụ 137/54/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Tháp Chóp Mạt 4 trụ 137/54/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Xóm Tháp, xã Thanh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Tháp Chóp Mạt 4 trụ 137/54/14 tuyến 474TBI	41	0,0590	0,0010	0,0023	0,0000	0,001	1
38	27-09-25	10h30	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Chà lúa Nguyễn Văn Đơn trụ 178B/6 tuyến 474TBI	Trụ 178B/6 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Cơ sở Chà lúa Nguyễn Văn Đơn trụ 178B/6 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Nguyễn Thị Kim Loan	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Chà lúa Nguyễn Văn Đơn trụ 178B/6 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
39	27-09-25	13h30	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA áp 2 xã Trà Vong trụ 207C/2 tuyến 474TBI	Trụ 207C/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 25kVA áp 2 xã Trà Vong trụ 207C/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp 2, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 25kVA áp 2 xã Trà Vong trụ 207C/2 tuyến 474TBI	27	0,1360	0,0006	0,0053	0,0000	0,003	11
40	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 nhánh rẽ 22kV Tân Bình Tân Phú tuyến 471TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	27-09-25	07h00	27-09-25	08h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479SN và tuyến 474SN	Trụ 173/155 tuyến 474SN, 479SN	Chuyển điện tuyến 479SN cấp điện cho tuyến 474SN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 173/155 tuyến 479SN cấp điện tuyến 474SN - Cắt Reclouser trụ 173/64B, DS trụ 173/64C Suối Ngõ D tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	27-09-25	17h00	27-09-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479SN và tuyến 474SN	Trụ 173/155 tuyến 474SN, 479SN	Chuyển điện tuyến 479SN ngưng cấp điện cho tuyến 474SN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 173/64C Reclouser trụ 173/64B Suối Ngõ D tuyến 474SN - Cắt LBS trụ 173/155 tuyến 479SN cấp điện tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474, 476 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 1Y tuyến 474, 476, 475, 477 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công nối thiết bị tuyến 475SN, 477SN trụ 1Y - Thi công lắp phụ kiện kéo dây chống sét từ trụ 1C đến trụ 173/36/51 tuyến 476SN - Thi công lắp phụ kiện kéo dây chống sét từ trụ 173/36B đến trụ 173/64B tuyến 474SN	- Sửa chữa thường xuyên - Đầu tư xây dựng	250	Áp 2, 4, Trảng Ba Chân xã Tân Hòa	- Cắt MC 474SN, 476SN, 475SN, 477SN và đóng DTD 474-76SN, 475-76SN, 476-76SN, 477-76SN - Cắt Reclouser trụ 173/64B DS trụ 173/64C Suối Ngõ D tuyến 474SN	1920	18,3830	0,0340	0,9618	0,0018	8,574	77.163
45	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 173/194/15 đến trụ 173/194/44C tuyến 474SN	Thi công tháp đà nâng độ cao dây dẫn, sửa trụ nghiêng từ trụ 173/194/15 đến trụ 173/194/44C tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	Cắt LBS+DS trụ 173/194/1B Trảng Trai tuyến 474SN	1166	11,1638	0,0207	0,5841	0,0011	1,715	15.433

46	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	27-09-25	07h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV tuyến 476TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 3/1 đến trụ 79B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	'Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét, Đội QLĐ Tân Ninh xử lý khiếm khuyết lưới điện lắp ốp đá chống động vật từ trụ 3/1 đến trụ 79B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Công trình ĐTXD 2025	200	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt DS trụ 62 Hiệp Nghĩa tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký)	3154	31,2046	0,0520	1,7556	0,0029	6,859	68,589	
49	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân - G tuyến 471TN	Từ trụ 133/29B đến trụ 133/29B/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đa composit từ trụ 133/29B đến trụ 133/29B/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Công trình KFW	3	Khu phố 11 phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 133/29B/1 tháo hotline trụ 133/29B đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	146	0,5056	0,0024	0,0284	0,0001	0,103	360	
50	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân - B tuyến 471TN	Từ trụ 90B/6 đến trụ 90B/6/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Lắp xà composit xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đa composit từ trụ 90B/6 đến trụ 90B/6/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Công trình KFW	3	Khu phố 11 phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân - B, tháo hotline trụ 90B/6 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	68	0,2355	0,0011	0,0132	0,0001	0,103	360	
51	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN	Từ trụ 90B/16 đến trụ 90B/16/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Lắp xà composit xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO, hạ đa composit từ trụ 90B/16 đến trụ 90B/16/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Công trình KFW	3	Khu phố 11 phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân - C, tháo hotline trụ 90B/16 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	109	0,3774	0,0018	0,0212	0,0001	0,103	360	
52	27-09-25	13h30	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 90B/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	Tại trạm 160kVA trụ 90B/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO tại trạm 160kVA trụ 90B/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	Công trình KFW	3	Khu phố 10 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 90B/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	47	0,1628	0,0008	0,0092	0,0000	0,103	360	

53	27-09-25	13h30	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 133/22/1 Lạc Long Quân - F tuyến 471TN	Tại trạm 250kVA trụ 133/22/1 Lạc Long Quân - F tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO tại trạm 250kVA trụ 133/22/1 Lạc Long Quân - F tuyến 471TN	Công trình KFW	5	Khu phố 11 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 133/22/1 Lạc Long Quân - F tuyến 471TN	67	0,2320	0,0011	0,0131	0,0001	0,171	600	
54	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 79/7/1 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 51/16 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40	
57	27-09-25	08h00	27-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 44 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 tuyến 471SD	35	0,1230	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-09-25	06h00	27-09-25	07h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến 169 Cầu Sắt tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến 169 Cầu Sắt tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476BC cấp điện tuyến 476SD từ trụ 341B Long Vĩnh đến 169 Cầu Sắt	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến 169 Cầu Sắt tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến 169 Cầu Sắt tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-09-25	08h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TD	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TD	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 250kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TD	93	0,9239	0,0017	0,0466	0,0001	0,206	1.854	

4	27-09-25	06h30	27-09-25	07h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PDC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/70B	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC Cắt LBS, 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Công ty CP Phát Triển Cơ Điện An Phong Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV Hùng Vương từ trụ 54/73 đến trụ 54/119 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV Hùng Vương từ trụ 54/73 đến trụ 54/119 tuyến 476TĐ	Lắp Tủ bù trung áp ứng động, phụ kiện trụ 54/96 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện trụ 54/78B, 54/117B tuyến 476TĐ Xử lý kiểm khuyết lưới điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/73 đến trụ 54/119 tuyến 476TĐ Đi dới lưới điện trung áp từ trụ 54/112/9 đến trụ 54/112/21 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên	50	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Hà, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt Recloser, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	4244	32,5504	0,0638	0,0299	0,0000	0,990	8.420	
7	27-09-25	06h30	27-09-25	07h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 Trâm Vàng tuyến 476TĐ đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 Trâm Vàng tuyến 476TĐ đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Chuyển điện tuyến 471PDC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 270/2 tuyến 476TĐ	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC Cắt LBS trụ 270/2, 3LTD trụ 270/1 Trâm Vàng tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 Trâm Vàng tuyến 476TĐ đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 Trâm Vàng tuyến 476TĐ đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 270/1, LBS trụ 270/2 Trâm Vàng tuyến 476TĐ Cắt Recloser trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	27-09-25	07h30	27-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Công ty CP Phát Triển Cơ Điện An Phong Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh TTTND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 239 đến trụ 286B Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 239 đến trụ 286B Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp Tủ bù trung áp ứng động, phụ kiện trụ 270B tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện Thí nghiệm định ký Recloser trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Thí nghiệm định ký LBS trụ 254 Trâm Vàng 3 tuyến 471TB Xử lý kiểm khuyết lưới điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 239 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên	50	Khu phố Trâm Vàng 1 phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 270/2, 3LTD trụ 270/1 Trâm Vàng tuyến 476TĐ Cắt 6LTD trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ Cắt DS trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	522	4,0036	0,0079	0,0037	0,0000	0,990	8.420	

10	27-09-25	17h00	27-09-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 475, 476 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 1Y lộ ra trạm 110kV tuyến 475SN	- Chuyển nguồn 475SN cấp điện cho tuyến 476SN	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Cắt MC 475SN - Đóng DS trụ 1Y tuyến 475SN - Đóng MC 475SN - Cắt MC 476SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Kiểm tra điều kiện khép vòng tuyến 475SN và 476SN trước khi chuyển điện.
11	27-09-25	17h00	27-09-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474, 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 1Y lộ ra trạm 110kV tuyến 475SN	- Chuyển nguồn 477SN cấp điện cho tuyến 474SN	Chuyển điện	240	Không mất điện	- Cắt MC 477SN - Đóng DS trụ 1Y tuyến 477SN - Đóng MC 477SN - Cắt MC 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Kiểm tra điều kiện khép vòng tuyến 477SN và 474SN trước khi chuyển điện.
12	27-09-25	17h00	27-09-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 472, 479 trạm 110kV Suối Ngõ	MC 472SN, 479SN	Chuyển điện tuyến 472SN ngưng nhận điện tuyến 479SN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 472SN - Cắt MC 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	27-09-25	13h30	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN, trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	Tại trụ 41/16/15/1/3T, tại trụ 41/16/11 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN, cắt lèo + ép lèo chuyển tải từ trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN sang trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	Tại trụ 41/16/15/1/3T, tại trụ 41/16/11 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN, cắt lèo + ép lèo chuyển tải từ trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN sang trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN, trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	233	0,8068	0,0038	0,0454	0,0002	0,617	2.161		
14	27-09-25	07h00	27-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 4 đến trụ 79 tuyến 476SD	Từ trụ 4 đến trụ 79 tuyến 476SD	Lắp phụ kiện và kéo dây chống sét từ trụ 4 đến trụ 79 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng	20	Áp Bình Long, Suối Đóp xã Châu Thành	- Cắt MC 476SD và đóng DTĐ 476-76SD. - Cắt REC trụ 83 Sư Đoàn 5, DS 3 pha trụ 84 tuyến 476SD	601	6,0349	0,0101	0,3345	0,0006	0,686	6.858		
15	27-09-25	06h00	27-09-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 472SD về đến trụ 83 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 163 Thanh Điền tuyến 472SD. - Cắt REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 83 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
16	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng REC trụ 83 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 163 Thanh Điền tuyến 472SD. - Đóng REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

17	27-09-25	06h00	27-09-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về đến trụ 169 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng	120	Không mất điện	- Đóng REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký). - Cắt REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
18	27-09-25	17h00	27-09-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện kếp vòng	120	Không mất điện	- Đóng REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên