

PHỤ LỤC

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 32 NĂM 2025 (Từ 04/08/2025 đến 10/08/2025)

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỆN:

Đơn vị	Số liệu thực hiện Tuần 29/2025 (từ 14/07/2025 đến 20/07/2025)				Dự báo phụ tải Tuần 32/2025 (từ 04/08/2025 đến 10/08/2025)			
	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Tổng sản lượng điện nhận tuần (kWh)	Sản lượng điện nhận trung bình ngày (kWh)	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Tổng sản lượng điện nhận tuần (kWh)	Sản lượng điện nhận trung bình ngày (kWh)
PCTN	2325,2	1358,9	296.200.828	42.314.404	2336,8	1355,3	294.399.763	42.057.109

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Nguồn điện	Số liệu thực hiện Tuần 29/2025 (từ 14/07/2025 đến 20/07/2025)			Dự báo phụ tải Tuần 32/2025 (từ 04/08/2025 đến 10/08/2025)		
		Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	479,3	0	14.321.817	479,8	0	14.058.730
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,173	0,000	19.043	0,300	0,000	27.614

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

1. Lưới điện 110kV:

- Các điểm 110kV thường mở:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| + MC 173 trạm 220kV Tây Ninh 2. | + MC 171 trạm 110kV Tân Hương. | + MC 171 trạm 110kV Tầm Vu. |
| + MC 112 trạm 110kV KCN Trảng Bàng. | + MC 173 trạm 110kV KCN Vĩnh Lộc 2. | + MC 172 trạm 110kV Long Hậu. |
| + MC 171 trạm 110kV Xi măng Tây Ninh. | + MC 172 trạm 110kV Chợ Gạo. | + MC 178 trạm 220kV Đức Hòa 2. |
| + MC 112 trạm 110kV Long Giang. | + MC 171 trạm 110kV Thanh Hóa. | |
| + MC 172 trạm 110kV Bến Lức. | + MC 112 trạm 110kV Bình Tiên. | |

- Các điểm mở dự kiến mới trong Tuần 32/2025: Thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (Nếu có).

2. Lưới điện 22kV:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Tuần 32/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện Tuần 31/2025 thực hiện theo văn bản số 647/PCTN-ĐĐ ngày 21/7/2025.

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện Tuần 32/2025:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	04-08-25	08h00	04-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-08-25	19h00	04-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	04-08-25	08h00	04-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	04-08-25	08h00	04-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	04-08-25	18h00	04-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Bến Cầu.	Trạm 110kV Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hàng lang tuyến từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 26 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
7	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 410 đến trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	05-08-25	08h00	05-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	05-08-25	19h00	05-08-25	22h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	05-08-25	08h00	05-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
12	05-08-25	09h00	05-08-25	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	05-08-25	18h00	05-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 410 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
17	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ trạm 110kV Trảng Bàng đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Củ Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
21	06-08-25	08h00	06-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	06-08-25	19h00	06-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	06-08-25	09h00	06-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	06-08-25	08h00	06-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
26	06-08-25	18h00	06-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Mộc Bài.	Trạm 110kV Mộc Bài.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A, 62B đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 44 đến trụ 62A đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ công 172, 172 trạm 110kV Phước Đông đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Phước Đức đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
31	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt dây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 159 đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	07-08-25	08h00	07-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	07-08-25	19h00	07-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	07-08-25	18h00	07-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	07-08-25	08h00	07-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	07-08-25	18h00	07-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
37	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh,	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh,	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 114 đến trạm 110kV Suối Ngõ đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	08-08-25	09h00	08-08-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tư các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	08-08-25	09h00	08-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	08-08-25	19h00	08-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
41	08-08-25	18h00	08-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	08-08-25	08h00	08-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	08-08-25	18h00	08-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	08-08-25	07h00	08-08-25	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	08-08-25	07h00	08-08-25	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra đo nhiệt độ mối nối dây dẫn đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
47	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	09-08-25	08h00	09-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	09-08-25	08h00	09-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
53	09-08-25	18h00	09-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng giàn tự bù T401 trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	Cắt điện, cô lập ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
55	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2) (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2)	Đường dây: - 174 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Long Hiệp; 171 Long Hiệp - 172 KCN Thuận Đạo; 171 KCN Thuận Đạo - 182 Bến Lức 2; 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Rạch Chanh; 173 Rạch Chanh - 131 Xi măng Long An - 172 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá - 171 Đức Hoà 3 - 171 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà - 175 Đức Hoà 2 - 171 Đức Lập Thượng; 172 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3 - 174 Cần Đước 2 - 131 Tân Tập; 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước	Từ trụ 66/2 đến trụ 71A/4; từ trụ 71A/4 đến trụ 81A; từ trụ 81A đến trụ 87; từ trụ 66/2 đến trụ 04; từ trụ 01 đến trụ 05 Từ trụ 147 đến trụ 218 Từ trụ 132A/2 đến trụ 04; từ trụ 132B đến trụ 172 Từ trụ ĐN3 đến trụ 99A/4; từ trụ 99A/4 đến trụ 107A; từ trụ ĐN3 đến trụ 107A Từ trụ 1A;B đến trụ 136A Từ trụ 136A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2)	Đường dây: 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Từ trụ 01 đến trụ 88	Kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái (DRONE)	Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra vị trí xung yếu	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	04-08-25	07h00	10-08-25	16h30	XNLĐTN (CS2)	Công ty TNHH TVTKXD Nam Long	Trạm 110kV Tân Tập	Khu vực nhà điều hành	Sửa kiến trúc nhà điều hành	Sửa chữa kiến trúc nhà điều hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	04-08-25	07h00	10-08-25	17h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
60	04-08-25	18h00	10-08-25	22h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	04-08-25	07h00	10-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	04-08-25	18h00	10-08-25	22h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	04-08-25	07h00	10-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	04-08-25	18h00	10-08-25	22h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây: - 175 Long An 2 - 180 Bến Lức 2; 176 Long An 2 - 181 Bến Lức 2; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh; 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 173 Long An 2 - 172 Tâm Vu; 174 Long An 2 - 171 Tân An - 172 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá - 172 Mộc Hoá - 132 Vĩnh Hưng - 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hựu Thạnh; 172 UDICO Hựu Thạnh - 171 Bình Tiền; 172 Bình Tiền - 172 Đức Hoà; 172 Lê Minh Xuân - 171 Hựu Thạnh; 172 Le Long - 172 Hựu Thạnh - 172 Cần Đức - 172 Gò Công	Từ trụ 1E đến trụ 01; từ trụ 01 đến trụ 87; từ trụ 1D đến trụ 109B Từ trụ 218 đến trụ 247 Từ trụ 01 đến trụ 30 Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14 đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 65; từ trụ 48 đến trụ 56A; từ trụ 56B đến trụ 04 Từ trụ 154A đến trụ 201(RG) Từ trụ 01 đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây: 172 Cần Đức - 172 Gò Công	Từ trụ 154A đến trụ 201	Kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái (DRONE)	Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra vị trí xung yếu		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
67	05-08-25	06h00	05-08-25	16h00	XNLDTN (CS2)	- Ban QLDA PCTN (TNĐMN)	TBA 110kV Tân An	Ngăn 171, 131, T1	Thay rơ le F50 thành F67 ngăn 131, bổ sung mạch điều khiển OLTC MBA T1 (Nghiem thu đưa vào vận hành); Lắp đặt thiết bị phối hợp truyền cắt xa F85 ngăn 171 (cài đặt lại rơ le F21 ngăn 171, không đưa vào vận hành F85) - CBM cấp độ 2, TN nhị thứ thiết bị trạm; - Vệ sinh, bảo trì thiết bị	Công trình ĐTXD	111	- Ngăn 171, 112, C11, 131, T1, 431; - Đường dây 171 Tân An - 174 Long An 2	- Cò lập 171, 112, C11, 131, T1, 431 TBA 110kV Tân An; - Cò lập đường dây 171 Tân An - 174 Long An 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,001	210.012		
68	05-08-25	06h00	05-08-25	16h00	XNLDTN (CS2)	Ban QLDA PCTN	TBA 110kV Cần Đức	- Ngăn T1	- Sửa chữa OLTC MBA T1;	Thi công công trình SCL	81	- Ngăn 131, T1	Cò lập ngăn 131, T1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,325	153.252		
69	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Thanh Hoá	Từ trụ 01 đến trụ 30	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đo định kỳ 2 năm/lần	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây 176 Đức Hòa 2 - 172 Đức Hòa 3	Từ trụ 132A/1 đến trụ 132A/2	Phát quang hành lang tuyến	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	06-08-25	18h00	06-08-25	22h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây 171 Đức Hòa 3 - 171 Lê Long	Từ trụ 132B/1 đến trụ 132A/2	Phát quang hành lang tuyến	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây 173 Tân Thanh - 171 Thanh Hóa	Từ trụ 56 đến trụ 98	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đo định kỳ 2 năm/lần	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2)	Đường dây 172 Mộc Hóa - 132 Vĩnh Hưng	Từ trụ 01 đến trụ 127	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đo định kỳ 2 năm/lần	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	08-08-25	08h00	08-08-25	09h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Hựu Thạnh	MC 421	Kiểm tra mở các dao tiếp địa liên quan, thao tác đưa MC 421 Hựu Thạnh dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	10-08-25	08h00	10-08-25	09h00	XNLDTN (CS2)	XNLDTN (CS2) (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Bình Tiên	MC 421	Kiểm tra mở các dao tiếp địa liên quan, thao tác đưa MC 421 Bình Tiên dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
78	10-08-25	08h00	10-08-25	09h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2) (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV Tân An	MC 479, 480	Kiểm tra mở các dao tiếp địa liên quan, thao tác đưa MC 421 Tân An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 479, 480	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	10-08-25	08h00	10-08-25	09h00	XNLĐTN (CS2)	XNLĐTN (CS2) (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tầm Vu	MC 412	Kiểm tra mở các dao tiếp địa liên quan, thao tác đưa MC 421 Tầm Vu dự phòng vào mang điện và không đóng MC 412	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	10-08-25	06h00	10-08-25	16h00	XNLĐTN (CS2)	- Ban QLDA PCTN (TNĐMN)	- TBA 110kV Long An	Ngăn 171, 131, T1, TBN402	Trạm Long An: - Thay tủ RTU: Nghiệm thu SCADA ngăn 171, 131, T1, 431; - Thay thế rơ le F50 bằng F67 ngăn 131, bổ sung mạch điều khiển OLTC MBA T1 (Nghiệm thu đưa vào vận hành). - Cài tạo tủ bảo vệ ngăn 171, thay thế rơ le F21 bằng rơ le F87L (đưa chức năng 21 vào vận hành, Off chức năng F87L); - TN CBM cấp độ 2 TBN402	Công trình ĐTXD	101	- Ngăn 171, 131, T1, 431, TBN402 TBA 110kV Long An;	- Cộ lập 171, 131, T1, 431, TBN402 TBA 110kV Long An;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,000	190.000	
81	10-08-25	06h00	10-08-25	16h00	XNLĐTN (CS2)	- TNĐMN; - XNLĐTN (CS2); - Công ty AIT.	TBA 110kV KCN Thuận Đạo	Toàn trạm	KCN Thuận Đạo: - CBM cấp độ 2 thiết bị trạm, TN nhị thứ; - Xử lý tồn tại mạch 110VDC. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm; - Thực hiện chuyển đầu nối tiếp địa vô cáp ra ngoài tủ hợp bộ ngăn TD41, TD42, T401, T402.	Công trình ĐTXD, SCL, Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị	300	- Toàn TBA 110kV KCN Thuận Đạo; - Đường dây 172 KCN Thuận Đạo - 171 Long Hiệp	- Cộ lập 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 421, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV KCN Thuận Đạo; - Cộ lập 172 KCN Thuận Đạo -171 Long Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,000	600.000	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	04-08-25	08h00	04-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ Thuận Đạo 2 (xe cầu)	Trụ 10-48 nhánh rẽ Thuận Đạo 2 (xe cầu)	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-08-25	08h00	04-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hiệp thuộc trạm 110kV Long Hiệp	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hiệp thuộc trạm 110kV Long Hiệp	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 08/2025	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
3	04-08-25	08h00	04-08-25	09h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung	Công tác thay điện TBA 1000 kVA Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung	Thay điện kế	15	Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV Lộc Thành Trung	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
4	04-08-25	09h10	04-08-25	10h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Bất động sản Trần Lợi	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Bất động sản Trần Lợi	Công tác thay điện TBA 320 kVA Công ty TNHH Bất động sản Trần Lợi	Thay điện kế	5	Công ty TNHH Bất động sản Trần Lợi	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Bất động sản Trần Lợi	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	139	
5	04-08-25	10h10	04-08-25	11h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Huỳnh Ngọc Long	Tại thùng điện kế Huỳnh Ngọc Long	Công tác thay điện TBA 750 kVA Huỳnh Ngọc Long	Thay điện kế	15	Huỳnh Ngọc Long	Cắt LBFCO p/d Huỳnh Ngọc Long (Cs kéo kèm Kim Nga)	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	417	
6	04-08-25	11h10	04-08-25	12h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Giày Mỹ Hưng	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Giày Mỹ Hưng	Công tác thay điện TBA 560 kVA Công ty TNHH Giày Mỹ Hưng	Thay điện kế	10	Công ty TNHH Giày Mỹ Hưng	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Giày Mỹ Hưng	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	278	
7	04-08-25	12h10	04-08-25	13h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Cơ Sở Thiên Hương	Tại thùng điện kế Cơ Sở Thiên Hương	Công tác thay điện TBA 160 kVA Cơ Sở Thiên Hương	Thay điện kế	5	Cơ Sở Thiên Hương	Cắt LBFCO p/d Cơ Sở Thiên Hương	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	139	
8	04-08-25	13h10	04-08-25	14h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh	Tại thùng điện kế Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh	Công tác thay điện TBA 400 kVA Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh	Thay điện kế	10	Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	278	
9	04-08-25	14h10	04-08-25	15h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tại thùng điện kế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hiếu Hạnh	Tại thùng điện kế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hiếu Hạnh	Công tác thay điện TBA 560 kVA Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hiếu Hạnh	Thay điện kế	10	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hiếu Hạnh	Cắt LBFCO p/d Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hiếu Hạnh	1	0,0008	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	278	
10	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyển 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyển 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPCK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Nr KCN Tân Kim MR (22), Nr Tân Phước (5), Nr KTĐC Tân Phước (4) - Tổng số lượng cây: 31	Nr KCN Tân Kim MR (22), Nr Tân Phước (5), Nr KTĐC Tân Phước (4) - Tổng số lượng cây: 31	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Cần Giuộc	Công ty TNHH Xây dựng Việt Sáng	Nr Phú Thành	Nr Phú Thành	Xây dựng mới đường dây trung hạ thế 3 pha và TBA 250kVA đầu nối trụ T4 (hh) NR Phú Thành; Sang tải hạ thế	Thi công ĐTXD	25	Nr Phú Thành (từ trụ 02 đến trụ 09): áp Phú Ân, Phú Thành xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO Nr Phú Thành - Cắt MCCB trạm T15 Phước Lý 2B	308	1,8982	0,0035	0,3959	0,0007	0,833	7.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
13	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Nr Phú Thành	Nr Phú Thành	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết Nr Phú Thành; Thu hồi TBA T4 Phú Thành 50KVA, sang tải hạ thế TBA T15 Phước Lý 2B và trạm T4 Phú Thành qua trạm T4/1 Phú Thành.	Sửa chữa thường xuyên	0	Nr Phú Thành (từ trụ 02 đến trụ 09); áp Phú Ân, Phú Thành xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO Nr Phú Thành - Cắt MCCB trạm T15 Phước Lý 2B	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	04-08-25	11h00	04-08-25	13h00	Đội QLD Cần Giuộc	Công ty TNHH SXTM XLĐ Phương An	Nr Công ty TNHH In Hoa Đông	Nr Công ty TNHH In Hoa Đông	Đầu nối hoàn chỉnh đường dây trung thế 3 pha và TBA 400KVA Hộ kinh doanh Vi Dương	Đầu nối TBA khách hàng	6	Nr Công ty TNHH In Hoa Đông (từ trụ 01 đến trụ 02); Công ty TNHH In Hoa Đông áp Phú Thành xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Nr Công ty TNHH In Hoa Đông	1	0,0014	0,0000	0,0003	0,0000	0,200	400	
15	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước	Toàn bộ lưới điện do Đội QLD Cần Đước quản lý	Toàn bộ lưới điện do Đội QLD Cần Đước quản lý	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0013	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
16	04-08-25	08h00	04-08-25	11h00	Đội QLD Cần Đước	Cty Việt Sáng	Tại ĐĐHA trạm T3 Nguyễn Văn Tiên, tuyến 472 Cần Đước	Tại ĐĐHA trạm T3 Nguyễn Văn Tiên, tuyến 472 Cần Đước	Sang dây hạ áp, điện kế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	2	Trạm T3 Nguyễn Văn Tiên: Một phần áp Chợ xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T3 Nguyễn Văn Tiên	115	0,3473	0,0019	0,0494	0,0003	0,000	0	
17	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước	Khoảng trụ 5-5A(3) Nhánh rẽ Ao Soài; Khoảng trụ 39-40(1), 53-54(2) Nhánh rẽ Cầu Nôi; Khoảng trụ 3-4(1) Nhánh rẽ Áp 4 Phước Đông; Khoảng trụ 23(1), 44-45(2), 51-52(2), 54-55(1), 56/1(1), 58B-59(2) Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh; Khoảng trụ 17-18(2) Nhánh rẽ Vườn Cò; Khoảng trụ 4-7(2), 9-10(2) Nhánh rẽ Áp 6 Phước Đông; Khoảng trụ 33(1), 24-25(1) Nhánh rẽ Việt Hoá Nông _ Tuyến 471 Cần Đước; Khoảng trụ 1-2(1), 7-8(1), 11-13(3), 14-15(1), 22-23(1), 43(1) Nhánh rẽ Đường Tránh TTCD; Khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ KDC Áp Nhà Thờ 2 _ Tuyến 472 Cần Đước	Khoảng trụ 5-5A(3) Nhánh rẽ Ao Soài; Khoảng trụ 39-40(1), 53-54(2) Nhánh rẽ Cầu Nôi; Khoảng trụ 3-4(1) Nhánh rẽ Áp 4 Phước Đông; Khoảng trụ 23(1), 44-45(2), 51-52(2), 54-55(1), 56/1(1), 58B-59(2) Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh; Khoảng trụ 17-18(2) Nhánh rẽ Vườn Cò; Khoảng trụ 4-7(2), 9-10(2) Nhánh rẽ Áp 6 Phước Đông; Khoảng trụ 33(1), 24-25(1) Nhánh rẽ Việt Hoá Nông _ Tuyến 471 Cần Đước; Khoảng trụ 1-2(1), 7-8(1), 11-13(3), 14-15(1), 22-23(1), 43(1) Nhánh rẽ Đường Tránh TTCD; Khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ KDC Áp Nhà Thờ 2 _ Tuyến 472 Cần Đước	Phát quang lưới điện trung, hạ áp kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0019	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
18	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Công Bà Bông	T67/1 - 10, T15-T16, T19-21, T35-36, T41-42, T45-46 Trục Đức Hòa - Công Bà Bông	Phát quang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa - Công Bà Bông (T62-T67/68) Tổng: 16 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
19	04-08-25	10h00	04-08-25	13h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T31/8 Giồng Dừa	Đường dây hạ áp trạm T31/8 Giồng Dừa	Tăng cường dây hạ áp trạm T31/8 Giồng Dừa	Sửa chữa thường xuyên	3	trạm T31/8 Giồng Dừa, T2A Chùa Pháp Minh, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T31/8 Giồng Dừa, T2A Chùa Pháp Minh	81	0,1476	0,0008	0,0347	0,0002	0,100	300	
20	04-08-25	08h00	04-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trạm Bình Tiên đến T65/6 Đường số 2 Hải Sơn 3,4	Từ trụ T1D trạm Bình Tiên đến T65/6 Đường số 2 Hải Sơn 3,4	Kéo cáp quang 24fo bắt vật tư gắn phụ kiện treo neo cố định cáp	Kéo cáp quang	3	trạm T1 chiếu sáng Hải Sơn 3,4	Cắt 3FCO trạm T1 chiếu sáng Hải Sơn 3,4	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
21	04-08-25	08h00	04-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty CP SG Hoàng Minh	Nhánh rẽ Đường D5 KCN Nam Thuận	Tại trụ T22 nhánh rẽ Đường D5 KCN Nam Thuận	Đầu nối đường dây 22KV công trình XDM đường dây trung thế Kinh Tây 3	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	Cắt Rec + 3LS nhánh rẽ Đường D5 KCN Nam Thuận	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	04-08-25	16h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	NR Kinh Tây	Tại trụ T178/15, T178/16 Kinh Tây	Đóng điện đường dây cáp ngầm từ T178/16 đến T178/15 Kinh Tây	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	- Kiểm tra DS T178/15 Kinh Tây đang cắt - Đóng DS T178/16 Kinh Tây - Đóng Rec T14/2 Đường D5 Nam Thuận	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	04-08-25	07h00	04-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD & TM Khánh Khang Thịnh	Nhánh rẽ Đường N3 KCN Nam Thuận, tuyến 482 Đức Lập	tại trụ 03 nhánh rẽ Đường N3 KCN Nam Thuận, tuyến 482 Đức Lập	Đầu nối công trình đường dây và trạm 160KVA CN Long An - Xưởng SX Cty TNHH SX XK Cầu Vòng	Đầu nối TBA khách hàng	0	Không cắt điện	Rec T2 + DS T1 nhánh rẽ Đường N3 KCN Nam Thuận đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	04-08-25	08h30	04-08-25	09h20	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY CP VFI SOLAR VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr CTY CP VFI SOLAR VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030065957	Thay điện kế	3	CTY CP VFI SOLAR VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR CTY CP VFI SOLAR VIỆT NAM	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	83	
25	04-08-25	09h30	04-08-25	10h10	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty CP nông nghiệp Good Hoa Kỳ	Tại Trụ T1 Nr Cty CP nông nghiệp Good Hoa Kỳ	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030069434	Thay điện kế	3	Cty CP nông nghiệp Good Hoa Kỳ	Cắt điện LBFCO NR Cty CP nông nghiệp Good Hoa Kỳ	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
26	04-08-25	10h20	04-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY CP Bê Tông Bách Khoa	Tại Trụ T1 Nr CTY CP Bê Tông Bách Khoa	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030069198	Thay điện kế	3	CTY CP Bê Tông Bách Khoa	Cắt điện LBFCO NR CTY CP Bê Tông Bách Khoa	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
27	04-08-25	11h05	04-08-25	11h50	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CN Cty TNHH Sinh Hùng	Tại Trụ T1 Nr CN Cty TNHH Sinh Hùng	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030069632	Thay điện kế	3	CN Cty TNHH Sinh Hùng	Cắt điện LBFCO NR CN Cty TNHH Sinh Hùng	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
28	04-08-25	13h00	04-08-25	13h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CN Cty TNHH TM Sản Phẩm CK XD Đức Tài Lộc	Tại Trụ T1 Nr CN Cty TNHH TM Sản Phẩm CK XD Đức Tài Lộc	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030069357	Thay điện kế	3	CN Cty TNHH TM Sản Phẩm CK XD Đức Tài Lộc	Cắt điện LBFCO NR CN Cty TNHH TM Sản Phẩm CK XD Đức Tài Lộc	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
29	04-08-25	14h00	04-08-25	14h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH Tấn Hưng Việt Nam	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH Tấn Hưng Việt Nam	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030071801	Thay điện kế	3	Cty TNHH Tấn Hưng Việt Nam	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH Tấn Hưng Việt Nam	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
30	04-08-25	15h00	04-08-25	15h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH Đông Á Vina	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH Đông Á Vina	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030038797	Thay điện kế	3	Cty TNHH Đông Á Vina	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH Đông Á Vina	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
31	04-08-25	16h00	04-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ HKD Đoàn Văn Trang	tại trụ 01 nhánh rẽ HKD Đoàn Văn Trang	Thay điện kế theo yêu cầu PB06030068763	Thay điện kế	3	HKD Đoàn Văn Trang	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Đoàn Văn Trang	1	0,0003	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	50	
32	04-08-25	08h30	04-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH THINH LONG CHEM	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH THINH LONG CHEM	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030089333	Thay điện kế	3	CTY TNHH THINH LONG CHEM	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH THINH LONG CHEM	1	0,0015	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	250	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
33	04-08-25	13h00	04-08-25	16h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr HỘ KINH DOANH PHÚ PHÁT	Tại Trụ T1 Nr HỘ KINH DOANH PHÚ PHÁT	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030091986	Thay điện kế	3	HỘ KINH DOANH PHÚ PHÁT	Cắt điện LBFCO NR HỘ KINH DOANH PHÚ PHÁT	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	
34	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, Nr Khu Vực 3 Nối Dài, Nr Cầu Sập 2, Nr Đền Đường, Nr Bến Phà, Nr Xây Xát Lương Thực, Nr Ủy Ban Huyện, Nr Nhà Văn Hóa, tuyến 477 Đức Huệ	Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, Nr Khu Vực 3 Nối Dài, Nr Cầu Sập 2, Nr Đền Đường, Nr Bến Phà, Nr Xây Xát Lương Thực, Nr Ủy Ban Huyện, Nr Nhà Văn Hóa, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-08-25	08h00	04-08-25	14h00	Đội QLD Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Minh KHôi Mỹ Quý	Nr Cty Huỳnh Hoàng Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T04 Nr Cty Huỳnh Hoàng Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Thay tăng công suất TBA từ 250kVA lên 1000kVA Cty TNHH TM DV VC Huỳnh Hoàng Đông	Sửa chữa thường xuyên	3	Khuôn viên Cty TNHH TM DV VC Huỳnh Hoàng Đông	Cắt 3LBFCO phân đoạn tại T03 Nr Cty Huỳnh Hoàng Đông, tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0109	0,0000	0,0009	0,0000	0,100	600	
36	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Nr Ông Lễ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Nr Ông Lễ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5- T6, T56 - T57, T64 - T65, T69 - T70, T77- T78, T79- T80 Nr Kinh Cà Nô (25 Cây)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-08-25	07h30	04-08-25	11h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Nr Nước Đá Vinh Hưng 2, Tuyến 472 Mộc Hóa	Nr Nước Đá Vinh Hưng 2, Tuyến 472 Mộc Hóa	Lắp sứ đỡ tăng cường 14KV FCO, thay cáp suất CVX25, lắp nắp chụp MBA trạm Nước Đá Vinh Hưng 2 tại trụ T01 Nr Nước Đá Vinh Hưng 2	Sửa chữa thường xuyên	6	Trạm Nước Đá Vinh Hưng 2	Cắt FCO Nr Nước Đá Vinh Hưng 2	1	0,0095	0,0000	0,0006	0,0000	0,200	800	
38	04-08-25	13h00	04-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Nr Ngô Văn Thợ, Tuyến 477 Mộc Hóa	Nr Ngô Văn Thợ, Tuyến 477 Mộc Hóa	Thay thùng cầu dao sét trạm TB Vô Văn Thăm, tại trụ T4A/1 Nr TB Vô Văn Thăm	Sửa chữa thường xuyên	6	Trạm TB Vô Văn Thăm	Cắt LBFCO Nr TB Vô Văn Thăm	1	0,0083	0,0000	0,0005	0,0000	0,200	700	
39	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	- Tuyến 472,474,476,478,480 TV; - Tuyến 471,473,475,477,479 TV.	- Tuyến 472,474,476,478,480TV; - Tuyến 471,473,475,477,479TV.	Phát quang trung hạ áp.	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	- Tuyến 472,474,480TV	- Tuyến 472,474,480TV	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	Tuyến 475,476TV.	- Tuyến 475,476TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	ĐDHT TBA T.11 Huỳnh Thị Đức	ĐDHT TBA T.11 Huỳnh Thị Đức	Sang điện kế, khai thác TCC TBA T.11 Huỳnh Thị Đức (20 HS)	Sang điện kế, khai thác TCC TBA T.11 Huỳnh Thị Đức (20 HS)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
44	04-08-25	07h00	04-08-25	12h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	ĐDHT TBA T.4 Nguyễn Văn Chánh	ĐDHT TBA T.4 Nguyễn Văn Chánh	Đầu nối và khai thác hiệu quả công trình ĐTXD hẻm 37 Nguyễn Văn Chánh - Khánh Hậu	Đầu nối và khai thác hiệu quả công trình ĐTXD hẻm 37 Nguyễn Văn Chánh phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh	1	TBA T.4 Nguyễn Văn Chánh: Một phần đường Nguyễn Văn Chánh phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T.4 Nguyễn Văn Chánh	68	0,3582	0,0012	0,0486	0,0002	0,028	142	
45	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	ĐDHT TBA T.2B Công Lãng 1	ĐDHT TBA T.2B Công Lãng 1	Đầu nối và khai thác hiệu quả công trình ĐTXD T2B Công Lãng 1 - Hẻm 764	Đầu nối và khai thác hiệu quả công trình ĐTXD T2B Công Lãng 1 - Hẻm 764	2	TBA T.2B Công Lãng 1: Một phần Khu phố Trường Khánh, phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T.2B Công Lãng 1	112	0,4130	0,0020	0,0560	0,0003	0,064	224	
46	04-08-25	13h30	04-08-25	16h00	Đội QLĐ Tân An	Công ty TNHH Quynh Quân	T.9B NR. Đình Phú Khương	T.9B NR. Đình Phú Khương	Lắp xà đầu nối hoàn chỉnh công trình: XDM mới đường dây trung thế 1 pha và TBA 75kVA Dương Thùy Dương	Lắp xà đầu nối hoàn chỉnh công trình: XDM mới đường dây trung thế 1 pha và TBA 75kVA Dương Thùy Dương	3	NR. Đình Phú Khương: Một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Long An	Cắt LBFCO PD NR. Đình Phú Khương	69	0,1817	0,0012	0,0246	0,0002	0,107	269	
47	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	NR. Thử Từ (15 cây)	NR. Thử Từ (15 cây)	Phát quang ĐDTA	Phát quang ĐDTA	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tp Tân An	Tp Tân An	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay công tơ 3 pha TT	Thay công tơ 3 pha TT	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay công tơ 1 pha TT	Thay công tơ 1 pha TT	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
53	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	04-08-25	08h00	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 8	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	04-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng và 476 Vĩnh Hưng, tuyến 473 Tam Nông	tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng và 476 Vĩnh Hưng, tuyến 473 Tam Nông	Sơn số trụ, đo thông số vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Tuyến 474, 475, 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Tuyến 474, 475, 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 8 năm 2025.	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm Cà Nhíp và từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kinh Trung Ương - 477 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 24 nhánh rẽ Trạm bơm Cà Nhíp và từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kinh Trung Ương - 477 Mộc Hóa.	Phát quang đường dây trung hạ áp (29 cây).	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Tuyến 474, 477 Mộc Hóa.	Tuyến 474, 477 Mộc Hóa.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	04-08-25	07h30	04-08-25	16h30	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Trục chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Từ T1 đến T9 nhánh rẽ Nhựt Ninh và các nhánh thuộc trục.	Từ T66 đến T186 trục chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Từ T1 đến T9 nhánh rẽ Nhựt Ninh và các nhánh thuộc trục.	Phát quang đường dây trung hạ áp trục chính Công Liễu Chợ Tân Trụ (15 cây), nhánh rẽ Nhựt Ninh (5 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây) tổng 30 cây.	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 08	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Nr Kênh Tam Lang; Từ trụ số 01 đến trụ số 15 Nr Rạch Bần; Từ trụ số 01 đến trụ số 20 Nr Khu xử lý rác	Từ trụ số 01 đến trụ số 16 Nr Kênh Tam Lang; Từ trụ số 01 đến trụ số 15 Nr Rạch Bần; Từ trụ số 01 đến trụ số 20 Nr Khu xử lý rác	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Kênh Tam Lang, Nr Rạch Bần, Nr khu xử lý rác, Nr Kênh Thủy Tân	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
63	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đường dây trung hạ thế NR An Hòa 3, NR Cây Dầu, NR Xóm Cóm	Đường dây trung hạ thế NR An Hòa 3, NR Cây Dầu, NR Xóm Cóm	Phát quang cây xanh HLATEDCA NR An Hòa 3, NR Cây Dầu, NR Xóm Cóm	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	04-08-25	07h30	04-08-25	09h30	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Thùng cầu dao và điện kế khách hàng Công ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình (PB 06020021350) trụ số 18 Khu E tuyến 476TT	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng Công ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình (PB 06020021350) trụ số 18 Khu E tuyến 476TT	Thay điện kế 3 pha định kỳ Công ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình (PB 06020021350)	Thay điện kế	2	Trạm TBA T18/1 khu E (3x15kVA): Toàn bộ Công ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình (PB 06020021350), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO phân đoạn NR trạm TBA T18/1 khu E (3x15kVA)	1	0,0047	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	133	
66	04-08-25	10h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD TSTL Trần Văn Mừng (PB 06020024997) trụ số 1 NR TSTL Trần Văn Mừng	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD TSTL Trần Văn Mừng (PB 06020024997) trụ số 1 NR TSTL Trần Văn Mừng	Thay điện kế 1 pha định kỳ HKD TSTL Trần Văn Mừng (PB 06020024997)	Thay điện kế	2	NR trạm HKD TSTL Trần Văn Mừng: Toàn bộ HKD TSTL Trần Văn Mừng (PB 06020024997), xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO phân đoạn NR trạm HKD TSTL Trần Văn Mừng	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,067	100	
67	04-08-25	07h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Đường dây trung hạ thế NR T51 Trục Cầu Bình từ T1-T30 (dự kiến)	Đường dây trung hạ thế NR T51 Trục Cầu Bình từ T1-T30 (dự kiến)	Thi công công trình ĐTXD phát triển lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện TBA công cộng, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Thủ Thừa, xã Tân Long, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD	2	Trục Cầu Bình Bát: Ấp 4, Ấp 5 xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh (Ấp 4, ấp 5 xã Nhị Thành cũ)	Cắt LBFCO phân đoạn T51 Trục Bình Bát	1	0,0233	0,0000	0,0014	0,0000	0,067	667	
68	04-08-25	08h30	04-08-25	09h10	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm T38/1 TBD Cây Trôm Số 2	Tại trạm T38/1 TBD Cây Trôm Số 2	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T38/1 TBD Cây Trôm Số 2	Cắt FCO trạm T38/1 TBD Cây Trôm Số 2	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	
69	04-08-25	09h30	04-08-25	10h10	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm T23A/1 TB Máng 3 Giọt	Tại trạm T23A/1 TB Máng 3 Giọt	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T23A/1 TB Máng 3 Giọt	Cắt LBFCO Nr TB Máng 3 Giọt	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	
70	04-08-25	10h30	04-08-25	11h10	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm T5A/1 TB Máng Sư 8	Tại trạm T5A/1 TB Máng Sư 8	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T5A/1 TB Máng Sư 8	Cắt LBFCO Nr TB Máng Sư 8	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	
71	04-08-25	13h00	04-08-25	14h10	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm T28A/1 Nhà Kho HTX NN Cây Trôm	Tại trạm T28A/1 Nhà Kho HTX NN Cây Trôm	Thay điện kế + TI trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T28A/1 Nhà Kho HTX NN Cây Trôm	Cắt LBFCO Nr Nhà Kho HTX NN Cây Trôm	1	0,0041	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	117	
72	04-08-25	15h00	04-08-25	15h40	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm T10/1 Công ty Ngọc Quý	Tại trạm T10/1 Công ty Ngọc Quý	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T10/1 Công ty Ngọc Quý	Cắt FCO trạm T10/1 Công ty Ngọc Quý	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	
73	04-08-25	16h00	04-08-25	16h40	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Tại trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng	Tại trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	
74	04-08-25	07h45	04-08-25	09h30	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH đến T3 Nr Thái Bình Trung	T243 tuyến 474VH đến T3 Nr Thái Bình Trung	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
75	04-08-25	10h00	04-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Nr Tuyên Bình Tây	T100 đến T141 Nr Tuyên Bình Tây	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	05-08-25	08h00	05-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ Thuận Đạo (xe cầu)	Trụ 10-38 nhánh rẽ Thuận Đạo (xe cầu)	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	05-08-25	08h00	05-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 An Thạnh thuộc trạm 110kV An Thạnh	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 An Thạnh thuộc trạm 110kV An Thạnh	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 08/2025	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	05-08-25	08h30	05-08-25	10h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm Áp 5 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh đến trụ hạ áp H5- H4/3 đường dây hạ áp trạm Áp 5 An Thạnh 1	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm Áp 5 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh đến trụ hạ áp H5- H4/3 đường dây hạ áp trạm Áp 5 An Thạnh 1	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm Áp 5 An Thạnh 1: một phần áp 5 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Áp 5 An Thạnh 1	58	0,1090	0,0009	0,0166	0,0001	0,067	133	
79	05-08-25	10h30	05-08-25	14h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm T15 Kênh Cái tuyến 478 An Thạnh đến trụ hạ áp H10A đường dây hạ áp trạm T15 Kênh Cái	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T15 Kênh Cái tuyến 478 An Thạnh đến trụ hạ áp H10A đường dây hạ áp trạm T15 Kênh Cái	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T15 Kênh Cái: một phần áp 6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T15 Kênh Cái	31	0,1020	0,0005	0,0155	0,0001	0,067	233	
80	05-08-25	14h00	05-08-25	16h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm T2B áp 2 An Thạnh tuyến 475 An Thạnh đến trụ hạ áp H10A đường dây hạ áp trạm T2B áp 2 An Thạnh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T2B áp 2 An Thạnh tuyến 475 An Thạnh đến trụ hạ áp H10A đường dây hạ áp trạm T2B áp 2 An Thạnh	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T2B áp 2 An Thạnh: một phần áp 2 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T2B áp 2 An Thạnh	51	0,1198	0,0008	0,0182	0,0001	0,067	167	
81	05-08-25	08h30	05-08-25	12h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ trạm KDC Thuận Đạo 3 tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Tại trụ số 01 nhánh rẽ trạm KDC Thuận Đạo 3 tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Thay MBA tăng công suất trạm KDC Thuận Đạo 3 từ 160kVA thành 320kVA; thay Aptomat; kiểm tra tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	4	Trạm KDC Thuận Đạo 3: một phần áp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO phân đoạn trạm KDC Thuận Đạo 3	138	0,4539	0,0022	0,0690	0,0003	0,133	467	
82	05-08-25	13h00	05-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ Kinh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Kinh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Thay MBA giảm công suất trạm T2 Kinh Bà Một từ 320kVA thành 160kVA; thay Aptomat; kiểm tra tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	4	Nhánh rẽ Kinh Bà Một (trụ 1-43), nhánh rẽ áp 2 Lương Bình (trụ 1-14): một phần áp 1,2 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt 3LBFCO NR Kinh Bà Một	654	1,8436	0,0102	0,2802	0,0016	0,133	400	
83	05-08-25	08h00	05-08-25	10h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nr Cty CP SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Tại trụ T2-T3 Nr Cty CP SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Công tác thay điện + TU TBA 560 kVA Cty CP SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Thay điện kế	5	Cty CP SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Cắt LBFCO p/d Cty CP SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	1	0,0023	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	417	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
84	05-08-25	11h00	05-08-25	12h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nr Công ty TNHH May Mặc Thịnh Đạt	Tại trụ T1-T2 Nr Công ty TNHH May Mặc Thịnh Đạt	Công tác thay đk +TU TBA 320 kVA Công ty TNHH May Mặc Thịnh Đạt	Thay điện kế	5	Công ty TNHH May Mặc Thịnh Đạt	Cắt FCO p/d Công ty TNHH May Mặc Thịnh Đạt	1	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	250	
85	05-08-25	14h00	05-08-25	16h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nr văn phòng đại diện ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt nam tại khu vực phía nam	Tại trụ T2 Nr văn phòng đại diện ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt nam tại khu vực phía nam	Công tác thay điện + TI 5/5 TBA 2 x 630 kVA văn phòng đại diện ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam tại khu vực phía nam	Thay điện kế	5	Văn phòng đại diện ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt nam tại khu vực phía nam	Cắt LBFCO p/d văn phòng đại diện ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam tại khu vực phía nam	1	0,0023	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	417	
86	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Bến Lức	Công ty Liên Danh Thành Long - Nhất Thanh Quang	Đường dây hạ áp độc lập trạm Phước Tiến 3 tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ số H8A đến H8A/7 đường dây hạ áp độc lập trạm Phước Tiến 3 tuyến 478 Long Hiệp	Kéo dây hạ áp LV ABC 4x120mm2, đầu nối tại trụ H5A thuộc công trình nâng cấp hạ áp và trạm Phước Tiến 3	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	3	Trạm Phước Tiến 3: một phần áp 1 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm Phước Tiến 3	154	1,3747	0,0024	0,2089	0,0004	0,100	950	
87	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước	Khoảng trụ 5-6(1) Nhánh rẽ Long Hưng; Khoảng trụ 1-3(2) Nhánh rẽ Nhà Tu; Khoảng trụ 1-2(1), 6(1) Nhánh rẽ Ấp Trung; Khoảng trụ 114-115(2), 118-119(1), 139/1-139/2(1) Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh - LHD; Khoảng trụ 7-8(2) Nhánh rẽ Long Ninh 1; Khoảng trụ 1-2(1), 3-4(1), 6-7(1), 1/22(1), 1/25-1/27(3) Nhánh rẽ Đê Bao Sông Vàm Cỏ; Khoảng trụ 66-1(2), 6-7(1), 16-17(1), 22-24(2) Nhánh rẽ Long Hựu Tây; Khoảng trụ 1-8(20) Nhánh rẽ Ấp Mỹ Điền; Khoảng trụ 9-10(3) Nhánh rẽ Hựu Lộc Nhỏ 2 - Tuyến 471 Cần Đước	Khoảng trụ 5-6(1) Nhánh rẽ Long Hưng; Khoảng trụ 1-3(2) Nhánh rẽ Nhà Tu; Khoảng trụ 1-2(1), 6(1) Nhánh rẽ Ấp Trung; Khoảng trụ 114-115(2), 118-119(1), 139/1-139/2(1) Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh - LHD; Khoảng trụ 7-8(2) Nhánh rẽ Long Ninh 1; Khoảng trụ 1-2(1), 3-4(1), 6-7(1), 1/22(1), 1/25-1/27(3) Nhánh rẽ Đê Bao Sông Vàm Cỏ; Khoảng trụ 66-1(2), 6-7(1), 16-17(1), 22-24(2) Nhánh rẽ Long Hựu Tây; Khoảng trụ 1-8(20) Nhánh rẽ Ấp Mỹ Điền; Khoảng trụ 9-10(3) Nhánh rẽ Hựu Lộc Nhỏ 2 - Tuyến 471 Cần Đước	Phát quang lưới điện trung, hạ áp kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
88	05-08-25	08h00	05-08-25	16h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Nam Lập Phát	Từ trụ T3 nhánh rẽ KDC Phan Hồng Hà đến trụ T2B/1 nhánh rẽ KDC NT áp Cầu Xây và tại đường dây hạ áp trạm T231 Long Trạch, tuyến 472 Cần Đước 2	Từ trụ T3 nhánh rẽ KDC Phan Hồng Hà đến trụ T2B/1 nhánh rẽ KDC NT áp Cầu Xây và tại đường dây hạ áp trạm T231 Long Trạch, tuyến 472 Cần Đước 2	- Dựng 03 đoạn ngon trụ BTLT 16m, 04 đoạn ngon trụ ghép BTLT 16m: Từ trụ T3/4 đến trụ T3, từ trụ T2B/1 đến trụ T2B/5.H13	Thi công ĐTXD	12	- Nhánh rẽ Cầu Xây (từ trụ T1 đến trụ T17): Một phần áp Cầu Xây, Cầu Tràm xã Rach Kiến (áp Cầu Xây, Cầu Tràm xã Long Trạch cũ) - Trạm T231 Long Trạch: Một phần áp Cầu Tràm xã rach Kiến (áp Cầu Tràm xã Long Trạch cũ)	- Cắt LBFCO p/d Cầu Xây - Cắt FCO trạm T231 Long Trạch (Miễn trừ nguyên nhân khác)	630	5,0641	0,0106	0,7198	0,0015	6,000	1.000	
89	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Toàn bộ lưới điện do Đội QLĐ Cần Đước quản lý	Toàn bộ lưới điện do Đội QLĐ Cần Đước quản lý	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	- Nr Phước Lâm (12), Nr KDC Chợ Mỹ (3), Nr Lộ Y Tế (6), Nr Mười Ve (5), Nr Lộ Thầy Cai (6) - Tổng số lượng cây: 32	- Nr Phước Lâm (12), Nr KDC Chợ Mỹ (3), Nr Lộ Y Tế (6), Nr Mười Ve (5), Nr Lộ Thầy Cai (6) - Tổng số lượng cây: 32	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	05-08-25	07h30	05-08-25	09h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Đường dây hạ thế trạm: T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA T147A Chợ Trạm Mũi Tàu tồn thất cao: Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp + thay Branchement khách hàng đấu nối bằng kẹp quai trụ T146, H146/1, H145/2, H145/3 thành kẹp ép. Căn Pha TBA.	Sửa chữa thường xuyên	12	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu: áp Thuận Đông xã Mỹ Lộc, ấp Long An 4 xã Phước Vĩnh Tây tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	114	0,1561	0,0013	0,0326	0,0003	0,400	800	
93	05-08-25	10h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: Phước Thới	Đường dây hạ thế trạm: Phước Thới	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA Phước Thới tồn thất cao: Ép lèo tại trạm trụ T24A, chuyển lèo nhánh rẽ ABC 3x50 tại trụ T25A đấu nối từ dây 3AV50+AC50 sang dây ABC 4x95mm2; Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp; Lắp tiếp địa lặp lại trụ T5.	Sửa chữa thường xuyên	10	Trạm Phước Thới: áp Phước Thới xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: Phước Thới	180	0,1849	0,0021	0,0386	0,0004	0,333	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
94	05-08-25	12h30	05-08-25	14h30	Đội QLD Cán Giuộc	Đội QLD Cán Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T23 Đê Bao Ấp 2	Đường dây hạ thế trạm: T23 Đê Bao Ấp 2	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA T23 Đê Bao Ấp 2 tồn thất cao: Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp + thay Branchement khách hàng đầu nối bằng kẹp quai trụ T1, H1, T2, H2, T3 thành kẹp ép; Lắp tiếp địa lặp lại trụ H1; Lắp bù 5kVAr tại vị trí trụ H1.	Sửa chữa thường xuyên	5	Trạm T23 Đê Bao Ấp 2: áp 2 xã Phước Vinh Tây tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T23 Đê Bao Ấp 2	49	0,0671	0,0006	0,0140	0,0001	0,167	333	
95	05-08-25	15h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Cán Giuộc	Đội QLD Cán Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T7/1 Tân Tập	Đường dây hạ thế trạm: T7/1 Tân Tập	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA T7/1 Tân Tập tồn thất cao: Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp + thay Branchement khách hàng đầu nối bằng kẹp quai trụ T6, T6B, T7 thành kẹp ép; Lắp tiếp địa trạm trụ T7/1.	Sửa chữa thường xuyên	6	Trạm T7/1 Tân Tập: áp Trung, áp Bắc, áp Tây xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T7/1 Tân Tập	33	0,0452	0,0004	0,0094	0,0001	0,200	400	
96	05-08-25	09h30	05-08-25	11h30	Đội QLD Cán Giuộc	Công ty TNHH Xây dựng Việt Sáng	Trạm T98/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Tại trạm T98/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ thế 03 pha thuộc TBA T98/1 Mũi Tàu Xoài Đồi đầu nối trụ T98/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Thi công ĐTXD	8	Trạm T98/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi: áp Thanh Ba xã Cán Giuộc, Mỹ Lộc tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO trạm T98/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	104	0,1424	0,0012	0,0297	0,0002	0,267	533	
97	05-08-25	13h00	05-08-25	15h00	Đội QLD Cán Giuộc	Công ty TNHH Xây dựng Việt Sáng	Trạm T92A/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Tại trạm T92A/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ thế 03 pha thuộc TBA T92A/1 Mũi Tàu Xoài Đồi đầu nối trụ T92A/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Thi công ĐTXD	8	Trạm T92A/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi: áp Thanh Ba xã Cán Giuộc, Mỹ Lộc tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO trạm T92A/1 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	230	0,3150	0,0026	0,0657	0,0005	0,267	533	
98	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Cán Giuộc	Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Mega	Trạm T10 Lộ Liên Thôn	Trạm T10 Lộ Liên Thôn	Sang dây hạ thế, thu hồi trụ trạm T10 Lộ Liên Thôn	Thi công ĐTXD	10	Trạm T10 Lộ Liên Thôn: áp Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc tỉnh Tây Ninh	Cắt MCCB trạm T10 Lộ Liên Thôn	124	0,7642	0,0014	0,1594	0,0003	0,333	3.000	
99	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Cán Giuộc	Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Mega	Trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	Trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	Sang dây hạ thế, thu hồi trụ trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	Thi công ĐTXD	5	Trạm T21 Ấp 1 Long Hậu: áp Long Hậu 1 xã Cán Giuộc tỉnh Tây Ninh	Cắt MCCB trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	68	0,4191	0,0008	0,0874	0,0002	0,167	1.500	
100	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr NR Đức Hòa Đông, Nr Ao Môn	T8-9, T15-16, T25-27, T33-36, T38-39, T42/4-5, T2-3, T5-6, T9-10 Nr NR Đức Hòa Đông, Nr Ao Môn	Phát quang đường dây trung hạ áp: Nr NR Đức Hòa Đông, Nr Ao Môn Tổng: 17 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
101	05-08-25	08h00	05-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T5 Xóm Đũa	Đường dây hạ áp trạm T5 Xóm Đũa	Tăng cường dây hạ áp trạm T5 Xóm Đũa	Sửa chữa thường xuyên	3	trạm T5 Xóm Đũa, T5/1 Lộc Giang: áp Lộc Hòa, xã Lộc Giang	Cắt 3FCO trạm T5/1 Lộc Giang, T5 Xóm Đũa	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
102	05-08-25	08h00	05-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH Viễn Thông Long Hải	NR Đường số 10 Hải Sơn 3,4 đến trụ T65/45A Tân Đức GD 2	từ trụ T65/6 Đường số 10 Hải Sơn 3,4 đến trụ T65/45A Tân Đức GD 2	Kéo cáp quang 24fo bắt vật tư gần phụ kiện treo neo cố định cáp	Kéo cáp quang	3	trạm T1 chiếu sáng Hải Sơn 3,4	Cắt 3FCO trạm T1 chiếu sáng Hải Sơn 3,4, aptomat từ chiếu sáng T45 Tân Đức GD 2	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
103	05-08-25	08h30	05-08-25	09h20	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH VẤN ẾP THIÊN NGÀ VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH VẤN ẾP THIÊN NGÀ VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030054715	Thay điện kế	3	CTY TNHH VẤN ẾP THIÊN NGÀ VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH VẤN ẾP THIÊN NGÀ VIỆT NAM	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	83	
104	05-08-25	09h30	05-08-25	10h10	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH SX TM MINH LUẬN LONG AN	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH SX TM MINH LUẬN LONG AN	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030106902	Thay điện kế	3	CTY TNHH SX TM MINH LUẬN LONG AN	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH SX TM MINH LUẬN LONG AN	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
105	05-08-25	10h20	05-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH BAO BÌ HÒA MINH VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH BAO BÌ HÒA MINH VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030106883	Thay điện kế	3	CTY TNHH BAO BÌ HÒA MINH VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH BAO BÌ HÒA MINH VIỆT NAM	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
106	05-08-25	11h05	05-08-25	11h50	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH BÁCH SỰ CAO VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH BÁCH SỰ CAO VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030070612	Thay điện kế	3	CTY TNHH BÁCH SỰ CAO VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH BÁCH SỰ CAO VIỆT NAM	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
107	05-08-25	13h00	05-08-25	13h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JNB VINA	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JNB VINA	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030049534	Thay điện kế	3	CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JNB VINA	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JNB VINA	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
108	05-08-25	14h00	05-08-25	14h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH TM VAN THẮNG ĐẠT	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH TM VAN THẮNG ĐẠT	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030106906	Thay điện kế	3	CTY TNHH TM VAN THẮNG ĐẠT	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH TM VAN THẮNG ĐẠT	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
109	05-08-25	15h00	05-08-25	15h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH BAO BÌ HẰNG VIỆT	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH BAO BÌ HẰNG VIỆT	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030041235	Thay điện kế	3	CTY TNHH BAO BÌ HẰNG VIỆT	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH BAO BÌ HẰNG VIỆT	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
110	05-08-25	16h00	05-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Cty TNHH MTV Tân Thành Đức Hòa	tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH MTV Tân Thành Đức Hòa	Thu hồi hệ thống đo đếm Cty TNHH MTV Tân Thành Đức Hòa	Thu hồi hệ thống đo đếm	3	Cty TNHH MTV Tân Thành Đức Hòa	Cắt 3FCO nhánh rẽ Cty TNHH MTV Tân Thành Đức Hòa	1	0,0003	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	50	
111	05-08-25	08h00	05-08-25	12h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	tại trụ T44 nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Đầu nối công trình đường dây và trạm 2x50KVA T44/15, T44/30 Rạch Nhum	Thi công ĐTXD	10	nhánh rẽ Rạch Nhum-Hóc Thơm (từ trụ T1 đến T44) : Áp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Rạch Nhum- Hóc Thơm	133	0,3230	0,0013	0,0760	0,0003	0,333	1.333	
112	05-08-25	14h00	05-08-25	16h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Tân Hội, tuyến 478 Đức Hòa 2	tại trụ T5 nhánh rẽ Tân Hội, tuyến 478 Đức Hòa 2	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T5 Tân Hội	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	3	trạm T3 Tân Hội: áp Tân Hội, xã Hậu nghĩa	Cắt FCO trạm T3 Tân Hội	55	0,0668	0,0006	0,0157	0,0001	0,100	200	
113	05-08-25	08h30	05-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH CN ĐIỆN CƠ HÙNG PHÁT	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH CN ĐIỆN CƠ HÙNG PHÁT	Thay Ti,Tu định kỳ PB06030091239	Thay TU, TI	3	CTY TNHH CN ĐIỆN CƠ HÙNG PHÁT	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH CN ĐIỆN CƠ HÙNG PHÁT	1	0,0015	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	250	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
114	05-08-25	13h00	05-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr CTY TNHH TM DV CB NÔNG SẢN TÂN XUÂN LƯƠNG	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH TM DV CB NÔNG SẢN TÂN XUÂN LƯƠNG	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030089140	Thay TU, TI	3	CTY TNHH TM DV CB NÔNG SẢN TÂN XUÂN LƯƠNG	Cắt điện LBF CO NR CTY TNHH TM DV CB NÔNG SẢN TÂN XUÂN LƯƠNG	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	
115	05-08-25	14h00	05-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ CN Long An- Xường SX Cty TNHH SX XK Cầu Vòng, tuyến 482 Đức Lập	tại trụ 01 nhánh rẽ CN Long An- Xường SX Cty TNHH SX XK Cầu Vòng, tuyến 482 Đức Lập	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 160KVA CN Long An- Xường SX Cty TNHH SX XK Cầu Vòng	Lắp đo ghi	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Tuyến 477; Nr áp 1,2 MTĐ, Nr T17A- áp 1,2 MTĐ, Nr CDC Đông Thành, Nr TB Mỹ Thạnh Đông, Nr áp 3 Mỹ Thạnh Đông, Nr áp 3 - Mỹ Thạnh Đông ND, Nr Ông Cừ - Tuyến 477 Đức Huệ	Từ T52 đến T154 - Tuyến 477; Nr áp 1,2 MTĐ, Nr T17A- áp 1,2 MTĐ, Nr CDC Đông Thành, Nr TB Mỹ Thạnh Đông, Nr áp 3 Mỹ Thạnh Đông, Nr áp 3 - Mỹ Thạnh Đông ND, Nr Ông Cừ - Tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ T02 đến T21 nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	Thay sứ, thay đá composit công trình sửa chữa lớn năm 2025	Sửa chữa thường xuyên	10	Nhánh rẽ Sơn Lợi 3 từ T01 đến T21 Một phần xã An Ninh (Ấp Sơn Lợi xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (Cũ)	Cắt 3LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	1401	22,9366	0,0425	1,8007	0,0033	0,333	3.000	
120	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ T02 đến T21 nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	Bảo trì lưới điện, Thay sứ, thay đá composit, PCSC, điều hòa TBA, thay thiết bị VH lâu năm, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Nhánh rẽ Sơn Lợi 3 từ T01 đến T21 Một phần xã An Ninh (Ấp Sơn Lợi xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (Cũ)	Cắt 3LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Sơn Lợi 3, tuyến 478 Đức Hòa 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	05-08-25	07h30	05-08-25	08h30	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Trạm T13 Rạch Cỏi - Tuyến 479 Đức Huệ	Trạm T13 Rạch Cỏi - Tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T13 Rạch Cỏi - Tuyến 479 Đức Huệ Một phần Ấp Đông Hoà Bắc - Xã Mỹ Quý (ấp 1 - MTB cũ)	Cắt FCO Trạm T13 Rạch Cỏi - Tuyến 479 Đức Huệ	40	0,0728	0,0012	0,0057	0,0001	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
122	05-08-25	09h00	05-08-25	10h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Trạm T110- Tuyến 479 Đức Huệ	Trạm T110- Tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T110 - Tuyến 479 Đức Huệ Một phần Áp Đông Hoà Bắc - Xã Mỹ Quý (áp 1 - MTB cũ)	Cắt FCO Trạm T110 - Tuyến 479 Đức Huệ	92	0,1674	0,0028	0,0131	0,0002	0,033	33	
123	05-08-25	10h30	05-08-25	11h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Trạm T117/1-Tuyến 478 Đức Huệ	Trạm T117/1-Tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế trạm chuyên dùng HKD Trần Trương Thông	Thay điện kế	1	Trạm chuyên dùng HKD Trần Trương Thông	Cắt 3FCO Trạm chuyên dùng HKD Trần Trương Thông	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
124	05-08-25	13h30	05-08-25	14h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ	T53 - Tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ (ĐMTMN) Huỳnh Phước Đông	Thay điện kế	1	Hộ Huỳnh Phước Đông	Cắt giảm tải, tháo kep rẽ điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	17	
125	05-08-25	14h30	05-08-25	15h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà, Tuyến 477 Đức Huệ	T116B - Nhánh rẽ Bến Phà, Tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ (ĐMTMN) Nguyễn Hoài Bảo	Thay điện kế	1	Hộ Nguyễn Hoài Bảo	Cắt giảm tải, tháo kep rẽ điện kế	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
126	05-08-25	16h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà, Tuyến 477 Đức Huệ	T124 - Nhánh rẽ Bến Phà, Tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ (ĐMTMN) Nguyễn Thị Ri	Thay điện kế	1	Hộ Nguyễn Thị Ri	Cắt giảm tải, tháo kep rẽ điện kế	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
127	05-08-25	07h30	05-08-25	09h00	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T32 Quảng Cúc 2 tại trụ T32 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T32 Quảng Cúc 2: Một phần Ku Phố, Phường Kiên Tường	Cắt FCO trạm T32 Quảng Cúc 2	32	0,1140	0,0013	0,0069	0,0001	0,033	50	
128	05-08-25	09h30	05-08-25	11h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T51 Áp 2 Tân Lập tại trụ T51 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T51 Áp 2 Tân Lập: một phần Áp 2 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T51 Áp 2 Tân Lập	62	0,2944	0,0025	0,0177	0,0001	0,067	133	
129	05-08-25	13h00	05-08-25	14h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T59 UB Tân Lập tại trụ T59 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T59 UB Tân Lập: một phần Áp 3 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T59 UB Tân Lập	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
130	05-08-25	15h00	05-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T64 UB Tân Lập 2 tại trụ T64 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T64 UB Tân Lập 2: một phần Áp 3 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T64 UB Tân Lập 2	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
131	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	ĐDHA trạm T20 Kinh T5, Tuyến 477 Mộc Hóa	ĐDHA trạm T20 Kinh T5, Tuyến 477 Mộc Hóa	Thay trụ hạ áp 8,5m trụ H1, H2, lắp 1 bộ chằng trụ H1 ĐDHA trạm T20 Kinh T5	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T20 Kinh T5: một phần Áp Bình Tây, xã Bình Hòa, Tỉnh Tây Ninh	Cắt CB trạm T20 Kinh T5	20	0,4273	0,0008	0,0257	0,0000	0,033	300	
132	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Kiên Tường	Đội QLD Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	Tuyến 479,480TV.	- Tuyến 479,480TV.	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	Tuyến 474,475, 476TV.	- Tuyến 474,475, 476TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	Tuyến 471,473TV.	- Tuyến 471,473TV.	Phát quang trung hạ áp. 20 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tầm Vu	Công ty Thủy Phương	Nhánh rẽ Ấp 8 Hiệp Thạnh (477TV/130A).	Từ trụ T.2A đến trụ T.7 Nhánh rẽ Ấp 8 Hiệp Thạnh (477TV/130A).	KPKK và bổ sung giải pháp PCSC, di dời 02 TBA 25 kVA, đường dây trung hạ áp sang trụ mới (Nâng cấp từ 1pha lên 3 pha NR Ấp 8 Hiệp Thạnh). (CT ĐTXD)	Sửa chữa thường xuyên	5	Trạm: Áp 8 Hiệp Thạnh 1 (Phú Thạnh), Ấp 8 Hiệp Thạnh (Phú Thạnh). - Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu	- Cắt 3LBFCO Nr ấp 8 Hiệp Thạnh	118	1,8162	0,0032	0,1601	0,0003	0,167	1.583	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
137	05-08-25	07h30	05-08-25	09h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	ĐDHA trạm Phú Hòa 2-1 (471TA/69/18/6A)	Tại trụ hạ áp H.9 ĐDHA trạm Phú Hòa 2-1 (471TA/69/18/6A)	Gia cố móng trụ và chỉnh trụ nghiêng H.9 thuộc ĐDHA trạm Phú Hòa 2-1. phát quang (471TA/69/18/6A)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện.	Không cắt điện.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	05-08-25	10h00	05-08-25	11h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	ĐDHA trạm Áp 6 Vinh Công 1 (477TV/97/8)	Tại trụ hạ áp H.8A/1 ĐDHA trạm Áp 6 Vinh Công 1 (477TV/97/8)	Gia cố móng trụ và thay dây chằng mục H.8A/1 thuộc ĐDHA trạm Áp 6 Vinh Công 1. phát quang (477TV/97/8)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện.	Không cắt điện.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	ĐDHA trạm Bảy Chi (479TV/137B/17/15/11)	Tại trụ hạ áp H.A1/9, H.A1/10 thuộc ĐDHA trạm Bảy Chi (479TV/137B/17/15/11)	Gia cố móng trụ và chỉnh trụ nghiêng H.A1/9, H.A1/10 thuộc ĐDHA trạm Bảy Chi. phát quang (479TV/137B/17/15/11)	Sửa chữa thường xuyên	2	- Trạm: Bảy Chi. - Một phân áp Vinh Xuân A, xã An Lục Long	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bảy Chi - Tuyển 479TV.	55	0,3119	0,0015	0,0275	0,0001	0,067	233	
140	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	ĐDHT TBA T.9 Nguyễn Văn Trung	ĐDHT TBA T.9 Nguyễn Văn Trung	Sang điện kế, khai thác TCC TBA T.9 Nguyễn Văn Trung (19 HS)	Sang điện kế, khai thác TCC TBA T.9 Nguyễn Văn Trung (19 HS)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tại NR. TS Xuân Hòa, NR. Nguyễn Văn Năng	Tại NR. TS Xuân Hòa, NR. Nguyễn Văn Năng	Khắc phục khiếm khuyết, PCSC NR.TS Xuân Hoà và các nhánh rẽ có liên quan	Khắc phục khiếm khuyết, PCSC NR.TS Xuân Hoà và các nhánh rẽ có liên quan	4	NR. TS Xuân Hòa: Một phân Áp Xuân Hòa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. TS Xuà Hòa	244	2,4419	0,0043	0,3310	0,0006	0,146	1.383	
142	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	NR. Chợ P4 (21 cây)	NR. Chợ P4 (21 cây)	Phát quang ĐDTA	Phát quang ĐDTA	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyển 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay công tơ 1 pha TT	Thay công tơ 1 pha TT	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
147	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	05-08-25	08h00	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Nr UB Hưng Thạnh, Nr Địa Việt, Nr Hưng Trung, tuyến 473 Tam Nông, Nr Hưng Thuận, tuyến 473 Tam Nông	Nr UB Hưng Thạnh, Nr Địa Việt, Nr Hưng Trung, tuyến 473 Tam Nông, Nr Hưng Thuận, tuyến 473 Tam Nông	Phát quang cây xanh đường dây trung, hạ áp (108 cây)	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Tuyến 474, 475, 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Tuyến 474, 475, 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 8 năm 2025.	Kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 74 nhánh rẽ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa.	Phát quang đường dây trung hạ áp (21 cây).	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Tuyến 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa.	Tuyến 477 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	05-08-25	07h30	05-08-25	12h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Đường dây hạ áp trạm T10 Nguyễn Văn Côn - Tuyến 471 Bến Lức	Tại đường dây hạ áp trạm T10 Nguyễn Văn Côn - Tuyến 471 Bến Lức	Sang điện kế từ đường dây cũ sang đường dây mới trạm T10 Nguyễn Văn Côn	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	05-08-25	13h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Đường dây hạ áp trạm T6 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 473 Tân An	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 473 Tân An	Sang điện kế từ đường dây cũ qua đường dây MXD thuộc trạm T6 Nguyễn Văn Lũy	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	05-08-25	07h30	05-08-25	08h30	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà (473TA/186/205)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà (473TA/186/205)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty TNHH San Hà	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty TNHH San Hà mất điện Công Ty TNHH San Hà	Cắt LBFCO trạm Công Ty TNHH San Hà	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
155	05-08-25	08h45	05-08-25	09h45	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM FUSHIN (473TA/85/78/184/268A/01/9A)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM FUSHIN (473TA/85/78/184/268A/01/9A)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty TNHH SX TM FUSHIN	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty TNHH SX TM FUSHIN mất điện Công Ty TNHH SX TM FUSHIN	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM FUSHIN	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
156	05-08-25	10h15	05-08-25	11h15	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV ENZYMES (473TA/85/78/165/04)	Tại trụ T02 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV ENZYMES (473TA/85/78/165/04)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty TNHH MTV ENZYMES	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty TNHH MTV ENZYMES mất điện Công Ty TNHH MTV ENZYMES	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV ENZYMES	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
157	05-08-25	13h30	05-08-25	14h30	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM DV VOLE (475TA/85/78/152)	Tại trụ T07 nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM DV VOLE (475TA/85/78/152)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty TNHH SX TM DV VOLE	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty TNHH SX TM DV VOLE mất điện Công Ty TNHH SX TM DV VOLE	Cắt LBFCO trạm Công Ty TNHH SX TM DV VOLE	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
158	05-08-25	14h45	05-08-25	15h45	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà (Cửa hàng Tân Trụ 2 (473TA/85/78/119))	Tại trụ T04 nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà (Cửa hàng Tân Trụ 2 (473TA/85/78/119))	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty TNHH San Hà	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty TNHH San Hà (Cửa hàng Tân Trụ 2) mất điện (Cửa hàng Tân Trụ 2)	Cắt LBFCO trạm (Cửa hàng Tân Trụ 2)	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
159	05-08-25	16h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ HKD Thủy Vũ 2 (471BL/25B/54/01/55A)	Tại trụ T01 nhánh rẽ HKD Thủy Vũ 2 (471BL/25B/54/01/55A)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm HKD Thủy Vũ 2	Thay điện kế	3	Trạm HKD Thủy Vũ 2 mất điện HKD Thủy Vũ 2	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Thủy Vũ 2	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
160	05-08-25	08h00	05-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Nhánh rẽ Út Sệ 1 (473TA/85/13/09).	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Út Sệ 1 (473TA/85/13/09).	Địa phương đề nghị cắt điện hỗ trợ thi công công trình. Công Ty Thủy Phương kết hợp kéo dây trung hạ áp XDM đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Út Sệ 1; Đầu nối hoàn chỉnh phân đường dây trung hạ áp XDM.	Di dời	1	Trạm Út Sệ một phần áp Bình Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sệ 1 (LBFCO đang mở). Cắt FCO trạm Út Sệ	126	2,9543	0,0058	0,1529	0,0003	0,033	283	
161	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thanh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thanh Hóa	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Tuyến 473 Thanh Hóa	Từ trụ số 01 đến trụ số 234 tuyến 473 Thanh Hóa	Phát quang đường dây trung hạ áp tuyến 473 Thanh Hóa	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	05-08-25	08h00	05-08-25	09h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ Nhà máy Bột Giấy Phương Nam	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Nhà máy Bột Giấy Phương Nam	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp trung áp định kỳ TBA Nhà máy Bột Giấy Phương Nam	Thay điện kế	3	Nhà máy Bột Giấy Phương Nam	Cắt 3LBFCO phân đoạn T09 Nhà máy Bột Giấy Phương Nam	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
164	05-08-25	09h15	05-08-25	10h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Châu Văn Thành	Tại trụ số 01 nhánh rẽ HKD Châu Văn Thành	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ TBA HKD Châu Văn Thành	Thay điện kế	3	HKD Châu Văn Thành	Cắt 3LBFCO phân đoạn T16A HKD Châu Văn Thành	1	0,0025	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	75	
165	05-08-25	10h30	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ Sấy lúa Hà Văn Cường	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Sấy lúa Hà Văn Cường	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ TBA Sấy lúa Hà Văn Cường	Thay điện kế	3	Sấy lúa Hà Văn Cường	Cắt 3FCO trạm T03 Sấy lúa Hà Văn Cường	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
166	05-08-25	13h00	05-08-25	14h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Trần Hữu Nghĩa	Tại trụ số 03 nhánh rẽ HKD Trần Hữu Nghĩa	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ TBA HKD Trần Hữu Nghĩa	Thay điện kế	2	HKD Trần Hữu Nghĩa	Cắt 3LBFCO phân đoạn T67A HKD Trần Hữu Nghĩa	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,067	67	
167	05-08-25	14h30	05-08-25	15h30	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Trần Văn Huân	Tại trụ số 01 nhánh rẽ HKD Trần Văn Huân	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ TBA HKD Trần Văn Huân	Thay điện kế	2	HKD Trần Văn Huân	Cắt 3LBFCO phân đoạn T74A HKD Trần Văn Huân	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,067	67	
168	05-08-25	16h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thanh Hóa	Đội QLĐ Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Phan Văn Thanh	Tại trụ số 02 nhánh rẽ HKD Phan Văn Thanh	Thay điện kế hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ TBA HKD Phan Văn Thanh	Thay điện kế	3	HKD Trần Hữu Nghĩa	Cắt 3LBFCO phân đoạn T07 HKD Phan Văn Thanh	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
169	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
170	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây hạ thế ĐDHT trạm T5 Cầu Kè, T11 Ông Ráy 1, Ông Ráy 2	Đường dây hạ thế ĐDHT trạm T5 Cầu Kè, T11 Ông Ráy 1, Ông Ráy 2	Phát quang cây xanh HLATLĐ ĐDHT trạm T5 Cầu Kè, T11 Ông Ráy 1, Ông Ráy 2	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	05-08-25	07h00	05-08-25	11h30	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây hạ thế trạm Ông Liễu 1 từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Đường dây hạ thế trạm Ông Liễu 1 từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Khắc phục khiếm khuyết và bảo trì ĐDHT trạm Ông Liễu 1 + phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm Ông Liễu 1: một phân áp 3 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Ông Liễu 1	48	0,5025	0,0019	0,0308	0,0001	0,033	150	
172	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây hạ thế trạm Kênh Chà từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Đường dây hạ thế trạm Kênh Chà từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Khắc phục khiếm khuyết và bảo trì ĐDHT trạm Kênh Chà + phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm Kênh Chà: một phân áp 4 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Kênh Chà	48	0,3908	0,0019	0,0240	0,0001	0,033	117	
173	05-08-25	07h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Đường dây trung hạ thế NR Bà Phô 2 từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Đường dây trung hạ thế NR Bà Phô 2 từ T1A-T9 (hiện hữu) và từ T19-T16 (dự kiến)	Thi công công trình ĐTXD phát triển lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện TBA công cộng, giải quyết kiến nghị của cư trú xã Thủ Thừa, xã Tân Long, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD	3	Trạm T27 Bà Phô; Cắt FCO trạm T5 Bà Phô 2; Cắt FCO T9 Bà Phô 3; Áp Bà Phô xã Thủ Thừa - tỉnh tây Ninh (Áp Bà Phô xã Bình Thạnh cũ)	- Cắt FCO trạm T27 Bà Phô - Cắt FCO trạm T5 Bà Phô 2 - Cắt FCO T9 Bà Phô 3	151	3,5127	0,0059	0,2156	0,0004	0,100	1.000	
174	05-08-25	09h00	05-08-25	11h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T19 Rạch Đầu Sáu	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T19 Rạch Đầu Sáu	Xử lý tổn thất trạm T19 Rạch Đầu Sáu	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T19 Rạch Đầu Sáu: một phân áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T19 Rạch Đầu Sáu	43	0,3770	0,0025	0,0154	0,0001	0,033	83	
175	05-08-25	13h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T27 Lò Gạch	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T27 Lò Gạch	Xử lý tổn thất trạm T27 Lò Gạch	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T27 Lò Gạch: một phân áp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T27 Lò Gạch	60	0,6312	0,0035	0,0257	0,0001	0,033	100	
176	05-08-25	07h30	05-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Tuyến 476VH-478VH đến T301 tuyến 476VH	T265 tuyến 476VH-478VH đến T301 tuyến 476VH	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 1, trụ bụi chuối giữa T6-T7, bụi cây T7-T8 nhánh rẽ Rạch Bà Cua 2, trụ T5 dây leo bò lên trụ nhánh rẽ Rạch Bà Cua, trụ T13-T15 (2 cây dừa) nhánh rẽ Áp 1B An Thạnh 2	Trụ T27/T1A (2 cây dầu) nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 1, trụ bụi chuối giữa T6-T7, bụi cây T7-T8 nhánh rẽ Rạch Bà Cua 2, trụ T5 dây leo bò lên trụ nhánh rẽ Rạch Bà Cua, trụ T13-T15 (2 cây dừa) nhánh rẽ Áp 1B An Thạnh 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	06-08-25	08h30	06-08-25	10h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm T20 Phước Tú tuyến 476 Bến Lức đến trụ hạ áp T18-T21 đường dây hạ áp trạm T20 Phước Tú	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T20 Phước Tú tuyến 476 Bến Lức đến trụ hạ áp T18- T21 đường dây hạ áp trạm T20 Phước Tú	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%; lắp tăng cường tiếp đất tại trạm theo BB KTL	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T20 Phước Tú: một phân áp Phước Tú xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T20 Phước Tú	15	0,0282	0,0002	0,0043	0,0000	0,067	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
179	06-08-25	10h30	06-08-25	14h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T189 Lương Hòa tuyến 477 An Thanh đến trụ hạ áp T186 đường dây hạ áp trạm T189 Lương Hòa	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T189 Lương Hòa tuyến 477 An Thanh đến trụ hạ áp T186 đường dây hạ áp trạm T189 Lương Hòa	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T189 Lương Hòa: một phần áp 7A xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T189 Lương Hòa	17	0,0559	0,0003	0,0085	0,0000	0,067	233	
180	06-08-25	14h00	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T15 Kinh Bà Một tuyến 471 An Thanh đến trụ hạ áp H4- H1B đường dây hạ áp trạm T15 Kinh Bà Một	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T15 Kinh Bà Một tuyến 471 An Thanh đến trụ hạ áp H4- H1B đường dây hạ áp trạm T15 Kinh Bà Một	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T15 Kinh Bà Một: một phần áp 2 Lương Bình xã Thanh Lợi	Cắt FCO trạm T15 Kinh Bà Một	29	0,0681	0,0005	0,0104	0,0001	0,067	167	
181	06-08-25	08h00	06-08-25	10h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm Phước Lợi 1 tuyến 478 Long Hiệp đến trụ hạ áp H1-H3-H3B đường dây hạ áp trạm Phước Lợi 1	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm Phước Lợi 1 tuyến 478 Long Hiệp đến trụ hạ áp H1-H3-H3B đường dây hạ áp trạm Phước Lợi 1	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm Phước Lợi 1 một phần áp 4 Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Phước Lợi 1	77	0,1447	0,0012	0,0220	0,0002	0,067	133	
182	06-08-25	10h00	06-08-25	12h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm KDC CTy Thép LA tuyến 480 Long Hiệp đến trụ hạ áp H1A-H5A-1B/18 đường dây hạ áp trạm KDC CTy Thép LA	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm KDC CTy Thép LA tuyến 480 Long Hiệp đến trụ hạ áp H1A-H5A-1B/18 đường dây hạ áp trạm KDC CTy Thép LA	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm KDC CTy Thép LA: một phần áp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm KDC CTy Thép LA	198	0,3721	0,0031	0,0566	0,0005	0,067	133	
183	06-08-25	13h00	06-08-25	14h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T44A Gò Đen Bình Chánh tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T42-T46 đường dây hạ áp trạm T44A Gò Đen Bình Chánh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T44A Gò Đen Bình Chánh tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T42-T46 đường dây hạ áp trạm T44A Gò Đen Bình Chánh	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T44A Gò Đen Bình Chánh: một phần áp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm T44A Gò Đen Bình Chánh	21	0,0296	0,0003	0,0045	0,0000	0,067	100	
184	06-08-25	14h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T6B HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức đến trụ hạ áp H1B-T6 đường dây hạ áp trạm T6B HTX Mỹ Trung	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T6B HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức đến trụ hạ áp H1B-T6 đường dây hạ áp trạm T6B HTX Mỹ Trung	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T6B HTX Mỹ Trung: một phần áp 2 Mỹ Yên xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm T6B HTX Mỹ Trung	45	0,0846	0,0007	0,0129	0,0001	0,067	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
185	06-08-25	08h00	06-08-25	10h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công ty TNHH TM Xương Tường	Tại trụ T2-T3 Nr Công ty TNHH TM Xương Tường	Công tác thay điện + TU TBA 250 kVA Công ty TNHH TM Xương Tường	Thay điện kế	5	Công ty TNHH TM Xương Tường	Cắt FCO p/d Công ty TNHH TM Xương Tường	1	0,0023	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	417	
186	06-08-25	11h00	06-08-25	12h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Dũng	Tại trụ T1 Nr Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Dũng	Công tác thay đk +TI 10/5 TBA 250 kVA Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Dũng	Thay điện kế	5	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Dũng	Cắt FCO p/d Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Dũng	1	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	250	
187	06-08-25	15h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công Ty TNHH Một Thành Viên BB Thanh Tâm	Tại trụ T2-T3 Nr Công Ty TNHH Một Thành Viên BB Thanh Tâm	Công tác thay điện + TU TBA 160 kVA Công Ty TNHH Một Thành Viên BB Thanh Tâm	Thay điện kế	5	Công Ty TNHH Một Thành Viên BB Thanh Tâm	Cắt FCO p/d Công Ty TNHH Một Thành Viên BB Thanh Tâm	1	0,0019	0,0000	0,0003	0,0000	0,167	333	
188	06-08-25	06h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Công ty Liên Danh Thành Long - Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ số 04 đến trụ số 26 nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa tuyến 478 An Thạnh	Thay dây 2xAC.50mm2 thành 3xACXH.120mm2+ AC.50 thuộc Công trình Nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA Nr áp 10 Lương Hòa	Thi công ĐTXD	15	Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa (trụ 1-26); nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 2 (trụ 1-11), nhánh rẽ Bến đỏ áp 10 Lương Hòa (trụ 1-21); áp 10 xã Lương Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa	514	5,0713	0,0080	0,7707	0,0012	0,500	5.250	
189	06-08-25	06h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Công ty Minh Khai Phát	Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ số 9B nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa tuyến 478 An Thạnh	Lắp đà, sứ, kéo dây, đấu nối hoàn chỉnh công trình đường dây và TBA HKD Lê Minh Hoàng	Đầu nối TBA khách hàng	0	Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa (trụ 1-26); nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 2 (trụ 1-11), nhánh rẽ Bến đỏ áp 10 Lương Hòa (trụ 1-21); áp 10 xã Lương Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Chợ Mới; Khoảng trụ 4-6(3) Nhánh rẽ Áp 7 Tân Ân; Khoảng trụ 1-17(35) Nhánh rẽ Tân Ân; Khoảng trụ 1-3(1), 16-17(1), 24-26(4) Nhánh rẽ Áp 1 Tân Ân; Khoảng trụ 5-6(2) Nhánh rẽ Áp 4 Tân Ân; Khoảng trụ 1-4(3) Nhánh rẽ Hoài Sang _ Tuyến 474 Cần Đước	Khoảng trụ 15-22(20) Nhánh rẽ Chợ Mới; Khoảng trụ 4-6(3) Nhánh rẽ Áp 7 Tân Ân; Khoảng trụ 1-17(35) Nhánh rẽ Tân Ân; Khoảng trụ 1-3(1), 16-17(1), 24-26(4) Nhánh rẽ Áp 1 Tân Ân; Khoảng trụ 5-6(2) Nhánh rẽ Áp 4 Tân Ân; Khoảng trụ 1-4(3) Nhánh rẽ Hoài Sang _ Tuyến 474 Cần Đước	Phát quang lưới điện trung, hạ áp kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
191	06-08-25	13h00	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Phương An	Nhánh rẽ HKD Giếng Nước Nguyễn Văn Phước, tuyến 478 Long Hiệp	Tại trụ 01 nhánh rẽ HKD Giếng Nước Nguyễn Văn Phước, tuyến 478 Long Hiệp	Vệ sinh, bảo trì HKD Giếng Nước Nguyễn Văn Phước	Sửa chữa thường xuyên	2	HKD Giếng Nước Nguyễn Văn Phước, Ấp 7 xã rạch Kiến	Cắt LBFCO trạm HKD Giếng Nước Nguyễn Văn Phước (Miễn trừ nguyên nhân khác)	1	0,0042	0,0000	0,0006	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
192	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	- Nr Phước Hậu Phước Lâm (6), Nr Vũng Hạ (T1-T20) (8), Nr KDC Thị Trấn (2), Nr KDC Mỹ Dĩnh (1), T/C Cầu Ngang Mũi Tàu (15) - Tổng số lượng cây: 32	- Nr Phước Hậu Phước Lâm (6), Nr Vũng Hạ (T1-T20) (8), Nr KDC Thị Trấn (2), Nr KDC Mỹ Dĩnh (1), T/C Cầu Ngang Mũi Tàu (15) - Tổng số lượng cây: 32	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	06-08-25	07h30	06-08-25	09h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T18 Long Thượng 1, T18A/1 Long Thượng 1, T5 Long Thượng 1	Đường dây hạ thế trạm: T18 Long Thượng 1, T18A/1 Long Thượng 1, T5 Long Thượng 1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA T5 Long Thượng 1 tồn thất cao: Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp; Lắp tiếp địa lặp lại trụ H18/2; Lắp tụ bù 1P-5kVAr tại vị trí trụ H18/2, H18/3/1	Sửa chữa thường xuyên	30	Trạm T18 Long Thượng 1, T18A/1 Long Thượng 1, T5 Long Thượng 1: áp Long Thới xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T18 Long Thượng 1, T18A/1 Long Thượng 1, T5 Long Thượng 1	269	0,3684	0,0031	0,0768	0,0006	1,000	2,000	
195	06-08-25	10h00	06-08-25	12h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T17A Cầu Ngang	Đường dây hạ thế trạm: T17A Cầu Ngang	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, xử lý TBA T17A Cầu Ngang tồn thất cao: Bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp; Lắp tiếp địa lặp lại trụ H17/8; Lắp tụ bù 1P-5kVAr tại vị trí trụ H17/8.	Sửa chữa thường xuyên	8	Trạm T17A Cầu Ngang: áp Kim Điền xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T17A Cầu Ngang	157	0,2150	0,0018	0,0448	0,0004	0,267	533	
196	06-08-25	13h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm: T10 Thạnh Trung 5, UB Vĩnh Đông	Đường dây hạ thế trạm: T10 Thạnh Trung 5, UB Vĩnh Đông	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế, bảo trì lại các mối nối trên đường dây hạ áp, lắp tiếp địa lặp lại, bù hạ áp, sang tải trạm	Sửa chữa thường xuyên	25	Trạm T10 Thạnh Trung 5, UB Vĩnh Đông: áp Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	- Cắt MCCB trạm: T10 Thạnh Trung 5, UB Vĩnh Đông	252	0,5177	0,0029	0,1080	0,0006	0,833	2,500	
197	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Mega	Trạm T30 Vĩnh Thạnh	Trạm T30 Vĩnh Thạnh	Sang dây hạ thế, thu hồi trụ trạm T30 Vĩnh Thạnh	Sang dây hạ thế, thu hồi trụ trạm T30 Vĩnh Thạnh	5	Trạm T30 Vĩnh Thạnh: Một phần áp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	Cắt MCCB trạm T30 Vĩnh Thạnh	56	0,3451	0,0006	0,0720	0,0001	0,167	1,500	
198	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Giuộc	Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Mega	Trạm T32 Vĩnh Thạnh	Trạm T32 Vĩnh Thạnh	Sang dây hạ thế, thu hồi trụ trạm T32 Vĩnh Thạnh	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	4	Trạm T32 Vĩnh Thạnh: Một phần áp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	Cắt MCCB trạm T32 Vĩnh Thạnh	35	0,2157	0,0004	0,0450	0,0001	0,133	1,200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
199	06-08-25	08h00	06-08-25	10h00	Đội QLĐ Cán Giuộc	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	Trạm T18 Tân Điền	Tại trạm T18 Tân Điền	Kéo dây đầu nối công trình "XDM đường dây hạ thế 1 pha Trần Thị Kim Vàng"	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	3	Trạm: T18 Tân Điền; áp Tân Điền xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO trạm T18 Tân Điền	50	0,0685	0,0006	0,0143	0,0001	0,100	200	
200	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Xuân Khánh	T3-4, T8-9, T15-16, T19-20, T21-22, T25-26, T28-29, T31- 32, T35-36 Nr Xuân Khánh	Phát quang đường dây trung hạ áp: Nr Xuân Khánh Tổng: 16 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	06-08-25	08h30	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T214 Basa Tây	Đường dây hạ áp trạm T214 Basa Tây	Tăng cường dây hạ áp trạm T214 Basa Tây	Sửa chữa thường xuyên	3	trạm T214 Basa Tây; áp Lập Thành, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T214 Basa Tây, T212 Võ Mỏ	50	0,0911	0,0005	0,0214	0,0001	0,100	300	
202	06-08-25	08h00	06-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH Viễn Thông Long Hải	NR Đường 15B Tân Đức GD 2	từ trụ T65/45A đến T94A Đường 15B Tân Đức GD 2	Kéo cáp quang 24fo bắt vật tư gắn phụ kiện treo neo cố định cáp	Kéo cáp quang	3	Trạm chiếu sáng T45 Tân Đức GD 2	Cắt Aptomat từ chiếu sáng T45 Tân Đức GD 2	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
203	06-08-25	08h00	06-08-25	12h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Cty BDS Henryland , tuyến 471 An Thạnh	tại trụ T3 nhánh rẽ Cty BDS Henryland , tuyến 471 An Thạnh	Đầu nối công trình đường dây và trạm 50KVA T9 Bến Kinh	Thi công ĐTXD	3	trạm T9 Bến Kinh: KV3, xã Đức Hòa, Cty BDS Henryland	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty BDS Henryland, 3FCO trạm T9 Bến Kinh	101	0,2453	0,0010	0,0577	0,0002	0,100	400	
204	06-08-25	14h00	06-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Trạm T4 Bầu dàu, tuyến 472 Đức Hòa 2	Tại trạm T4 Bầu dàu, tuyến 472 Đức Hòa 2	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T4 Bầu Dài	Thi công ĐTXD	3	trạm T5 Ông Ủ: áp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa	cắt FCO trạm T5 Ông Ủ	69	0,0838	0,0007	0,0197	0,0002	0,100	200	
205	06-08-25	08h30	06-08-25	09h20	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HUNG - ĐỨC HÒA	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HUNG - ĐỨC HÒA	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030022398	Thay điện kế	3	CTY TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HUNG - ĐỨC HÒA	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HUNG - ĐỨC HÒA	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	83	
206	06-08-25	09h30	06-08-25	10h10	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH MK TECHNOLOGY	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH MK TECHNOLOGY	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030017726	Thay điện kế	3	CTY TNHH MK TECHNOLOGY	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH MK TECHNOLOGY	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
207	06-08-25	10h20	06-08-25	11h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH tmsxdv Toàn Hóa	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH tmsxdv Toàn Hóa	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030018214	Thay điện kế	3	Cty TNHH tmsxdv Toàn Hóa	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH tmsxdv Toàn Hóa	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
208	06-08-25	11h05	06-08-25	11h50	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH CÔNG NGHIỆP UNIBEAR VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH CÔNG NGHIỆP UNIBEAR VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030026090	Thay điện kế	3	CTY TNHH CÔNG NGHIỆP UNIBEAR VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP UNIBEAR VIỆT NAM	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
209	06-08-25	13h00	06-08-25	13h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH Huy Hoàng 288	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH Huy Hoàng 288	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030020033	Thay điện kế	3	Cty TNHH Huy Hoàng 288	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH Huy Hoàng 288	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
210	06-08-25	14h00	06-08-25	14h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM TRƯỜNG DU PHÁT	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM TRƯỜNG DU PHÁT	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030098119	Thay điện kế	3	CTY TNHH SX TM TRƯỜNG DU PHÁT	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM TRƯỜNG DU PHÁT	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
211	06-08-25	15h00	06-08-25	15h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH SHANG YUE VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SHANG YUE VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030083554	Thay điện kế	3	CTY TNHH SHANG YUE VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SHANG YUE VIỆT NAM	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
212	06-08-25	08h30	06-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY VIMA LA	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY VIMA LA	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030078061	Thay TI, TU	3	CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY VIMA LA	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY VIMA LA	1	0,0015	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	250	
213	06-08-25	13h00	06-08-25	16h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cơ sở sản xuất TM-DV Hà Siêu	Tại Trụ T1 Nr Cơ sở sản xuất TM-DV Hà Siêu	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030054807	Thay TI, TU	3	Cơ sở sản xuất TM-DV Hà Siêu	Cắt điện LBFCO NR Cơ sở sản xuất TM-DV Hà Siêu	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	
214	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Trạm Bơm Tràm Bò, Nr Ngã 3 Mạnh Manh, Nr Mỹ Bình, Nr Ấp 2 Mỹ Bình, NR Ấp 4 Mỹ Bình, Nr Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Nr Trạm Bơm Tràm Bò, Nr Ngã 3 Mạnh Manh, Nr Mỹ Bình, Nr Ấp 2 Mỹ Bình, NR Ấp 4 Mỹ Bình, Nr Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Kiểm tra lưới điện định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	06-08-25	07h30	06-08-25	08h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr An Hoà - Tuyến 477 Đức Huệ	T15 Nr An Hoà - Tuyến 477 Đức Huệ	Thay sứ mề	Sửa chữa thường xuyên	1	Nhánh rẽ An Hoà, Từ T01 đến T21, Một phần áp An Hòa Xã Đức Huệ	Cắt 01 LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ An Hoà, tuyến 477 Đức Huệ	118	0,2146	0,0036	0,0169	0,0003	0,033	33	
218	06-08-25	09h00	06-08-25	10h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Đường dây HA trạm T73 Nr Bình Hoà Nam	T70 - Đường dây HA trạm T73 Nr Bình Hoà Nam	Thay chằng HT bị đứt	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T73 - Bình Hoà Nam, tuyến 477 Đức Huệ Một phần áp Thanh Sơn, xã Đức Huệ(Một phần áp 3 Bình Hòa Nam cũ)	Cắt FCO Trạm T73 - Bình Hoà Nam, tuyến 477 Đức Huệ	103	0,1874	0,0031	0,0147	0,0002	0,033	33	
219	06-08-25	10h30	06-08-25	11h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Bến Phà Trà Cú - Tuyến 477 Đức Huệ	T06-T10/10 Nr Bến Phà Trà Cú - Tuyến 477 Đức Huệ	Đồng tdl1 bị mục	Sửa chữa thường xuyên	1	Nhánh rẽ Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T10 Một phần áp Thanh Sơn, xã Đức Huệ(Một phần áp 3 Bình Hòa Nam cũ)	Cắt 01 LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Bến Đò Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	48	0,0873	0,0015	0,0069	0,0001	0,033	33	
220	06-08-25	13h30	06-08-25	14h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Bờ Lô Ghe - Tuyến 477 Đức Huệ	T02 -T17 Nr Bờ Lô Ghe - Tuyến 477 Đức Huệ	Thay LA bị phóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe từ trụ T03 đến T24, Một phần áp Bàu Sến, xã Đức Huệ(một phần áp 4 Bình Thành cũ)	Cắt 01 LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, tuyến 477 Đức Huệ	146	0,2656	0,0044	0,0208	0,0003	0,067	67	
221	06-08-25	15h00	06-08-25	16h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Thiên Thanh - Tuyến 477 Đức Huệ	T02-T07 Nr Thiên Thanh - Tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì trạm, lắp nắp chụp thiết bị	Sửa chữa thường xuyên	2	Nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ trụ T01 đến T14, Một phần áp Hòa Tây, Xã Đức Huệ(Một phần áp Hòa Tây, huyện Đức Huệ cũ)	Cắt 3LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Thiên Thanh, tuyến 477 Đức Huệ	68	0,1855	0,0021	0,0146	0,0002	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
222	06-08-25	07h30	06-08-25	08h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ áp Voi - tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T17 Nhánh rẽ áp Voi - tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T17 áp Voi, Một phần Áp Voi, xã Đông Thành (Một phần Áp Voi xã Mỹ Thạnh Tây cũ)	Cắt 1 FCO trạm T17 Áp Voi -tuyến 479 Đức Huệ	99	0,1801	0,0030	0,0141	0,0002	0,033	33	
223	06-08-25	09h00	06-08-25	10h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ DBP 869 - tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T10 Nhánh rẽ DBP 869 - tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T10-ĐBP 869, Một phần Áp Voi, xã Đông Thành (Một phần Áp Voi xã Mỹ Thạnh Tây cũ)	Cắt 1 FCO trạm T10 ĐBP 869 -tuyến 479 Đức Huệ	104	0,1892	0,0032	0,0149	0,0002	0,033	33	
224	06-08-25	10h30	06-08-25	11h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ ĐBP 869 - tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T39 Nhánh rẽ ĐBP 869 - tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T39-ĐBP 869, Một phần Áp Voi, xã Đông Thành (Một phần Áp Voi xã Mỹ Thạnh Tây cũ)	Cắt 1 FCO trạm T39 ĐBP 869 -tuyến 479 Đức Huệ	22	0,0400	0,0007	0,0031	0,0001	0,033	33	
225	06-08-25	13h30	06-08-25	14h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Giồng Lức - tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T5 Nhánh rẽ Giồng Lức - tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T05 Giồng Lức, Một phần Áp Dinh, xã Đông Thành (Một phần Áp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây cũ)	Cắt 1 FCO trạm T05 Giồng Lức -tuyến 479 Đức Huệ	44	0,0800	0,0013	0,0063	0,0001	0,033	33	
226	06-08-25	15h00	06-08-25	16h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Giồng Lức - tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T09 Nhánh rẽ Giồng Lức - tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ, gián tiếp hạ áp trạm công cộng	Thay điện kế	1	Trạm T09 Giồng Lức, Một phần Áp Dinh, xã Đông Thành (Một phần Áp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây cũ)	Cắt 1 FCO trạm T09 Giồng Lức -tuyến 479 Đức Huệ	27	0,0737	0,0008	0,0058	0,0001	0,033	50	
227	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Nr Áp 7 Kinh 79, Tuyến 477 Mộc Hóa	Nr Áp 7 Kinh 79, Tuyến 477 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T34-T35, T45-T47, T58- T59, T70-T71 Nr Áp 7 Kinh 79 (40 Cây)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	06-08-25	07h30	06-08-25	09h00	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 477 Mộc Hóa	Tuyến 477 Mộc Hóa	Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T65 Lộ Quảng Dài tại trụ T65 Tuyến 477 MH	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T65 Lộ Quảng Dài: một phần Áp 1 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T65 Lộ Quảng Dài	32	0,1140	0,0013	0,0069	0,0001	0,033	50	
229	06-08-25	09h30	06-08-25	11h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T88 Áp 3 Tân Lập tại trụ T88 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T88 Áp 3 Tân Lập: một phần Áp 3 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T88 Áp 3 Tân Lập	62	0,2944	0,0025	0,0177	0,0001	0,067	133	
230	06-08-25	13h00	06-08-25	14h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T97 Rạch Rừng tại trụ T97 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T97 Rạch Rừng: một phần Áp 3 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T97 Rạch Rừng	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
231	06-08-25	15h00	06-08-25	16h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	Thay thùng cầu dao + ốp tole+ bit ống PVC trạm T109 Cầu Song Sắt 1 tại trụ T109 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T109 Cầu Song Sắt 1: một phần Áp 4 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T109 Cầu Song Sắt 1	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
232	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
233	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	Tuyến 472,474,480TV	- Tuyến 472,474,480TV	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	Tuyến 474,475,476TV.	- Tuyến 474,475,476TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	06-08-25	07h00	06-08-25	10h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tại T.27/1 Nguyễn Đại Thời	Tại T.27/1 Nguyễn Đại Thời	Lắp MC và bộ điều khiển tụ bù sau khi thí nghiệm trạm bù T.27/1 Nguyễn Đại Thời	Lắp MC và bộ điều khiển tụ bù sau khi thí nghiệm trạm bù T.27/1 Nguyễn Đại Thời	0	Không mất điện	Cắt LBFCO PD NR. Trạm bù T.27/1 Nguyễn Đại Thời	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	06-08-25	10h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tại T.38/1 Võ Duy Tạo	Tại T.38/1 Võ Duy Tạo	Lắp bộ MC tụ bù trạm bù 38/1 Võ Duy Tạo	Lắp bộ MC tụ bù trạm bù 38/1 Võ Duy Tạo	0	Không mất điện	Cắt LBFCO PD NR. Trạm bù T.38/1 Võ Duy Tạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	06-08-25	07h00	06-08-25	12h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tại NR. Ánh Tuyết	Tại NR. Ánh Tuyết	Tăng công suất trạm biến áp T7 Quyết Thắng, tháo MC tụ bù và bộ điều khiển tụ bù T.71/1 Khánh Hậu	Tăng công suất trạm biến áp T7 Quyết Thắng, tháo MC tụ bù và bộ điều khiển tụ bù T.71/1 Khánh Hậu	5	NR. Ánh Tuyết: Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Ánh Tuyết	247	1,3010	0,0043	0,1764	0,0006	0,153	765	
238	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tại đường dây hạ thế TBA Xuyên Cao Đài, T.5/1 Cản Đốt 1	Tại đường dây hạ thế TBA Xuyên Cao Đài, T.5/1 Cản Đốt 1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế và xử lý tình trạng dây tải TBA Xuyên Cao Đài, giảm tình trạng non tải TBA T.5/1 Cản Đốt 1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế và xử lý tình trạng dây tải TBA Xuyên Cao Đài, giảm tình trạng non tải TBA T.5/1 Cản Đốt 1	14	Xuyên Cao Đài, T5/1 Cản Đốt 1, HĐ Trí Thức: Một phần Đường Hùng Vương, Phạm Thị Dầu, Khu phố Tân Xuân 4, một phần QL 62, Đường Lê Văn Tạo - Kp 3, Kp 4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA Xuyên Cao Đài, Cắt LBFCO PD T5/1 Cản Đốt 1, Cắt FCO TBA HĐ Trí Thức	326	1,2020	0,0057	0,1629	0,0008	0,455	1.592	
239	06-08-25	08h00	06-08-25	16h00	Đội QLD Tân An	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Tại đường dây hạ thế TBA An Ninh 2	Tại đường dây hạ thế TBA An Ninh 2	Dựng trụ từ trụ H16A đến H6A/1: 03 trụ ghép BTLT 8,5m, 09 trụ BTLT 8,5m. - Trụ H16A đến H6A/1 dây dẫn ABC 4x95: 527 m thuộc công trình ĐTXD "ĐD hạ áp 3 pha hẻm 123 Nguyễn An Ninh"	Dựng trụ từ trụ H16A đến H6A/1: 03 trụ ghép BTLT 8,5m, 09 trụ BTLT 8,5m. - Trụ H16A đến H6A/1 dây dẫn ABC 4x95: 527 m thuộc công trình ĐTXD "ĐD hạ áp 3 pha hẻm 123 Nguyễn An Ninh"	10	TBA Nguyễn An Ninh 2: Đường CMT8, Hai Bà Trưng, Nguyễn An Ninh, Thủ Khoa Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA An Ninh 2	46	0,3877	0,0008	0,0526	0,0001	0,318	2.547	
240	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	NR. Trục chính tuyến 471&474LA (38 cây)	NR. Trục chính tuyến 471&474LA (38 cây)	Phát quang ĐDTA	Phát quang ĐDTA	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tp Tân An	Tp Tân An	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay công tơ 3 pha TT	Thay công tơ 3 pha TT	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
243	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay công tơ 1 pha TT	Thay công tơ 1 pha TT	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 3 pha TT 16 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	06-08-25	08h30	06-08-25	11h00	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T04 kênh 63, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm T04 kênh 63, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, KPKK lưới điện giảm tổn thất	Sửa chữa thường xuyên	3	Trạm T04 kênh 63: Một phần xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T04 kênh 63	10	0,0858	0,0006	0,0036	0,0000	0,100	250	
246	06-08-25	13h00	06-08-25	16h00	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T72 kênh 20/3, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm T72 kênh 20/3, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, KPKK lưới điện giảm tổn thất	Sửa chữa thường xuyên	3	Trạm T72 kênh 20/3: Một phần xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T72 kênh 20/3	8	0,0824	0,0005	0,0034	0,0000	0,100	300	
247	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 473 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	06-08-25	07h30	06-08-25	11h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm Kinh 1000 Bắc - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Trạm bơm Kinh 1000 Bắc - 474 Mộc Hóa.	Phát quang đường dây trung hạ áp (19 cây).	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	06-08-25	13h00	06-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ TDC Biện Minh - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 20/22 nhánh rẽ TDC Biện Minh - 474 Mộc Hóa.	Phát quang đường dây trung hạ áp (17 cây).	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Tuyến 475 Mộc Hóa, Tuyến 473 Thạnh Hóa, Tuyến 474 Trường Xuân.	Tuyến 475 Mộc Hóa, Tuyến 473 Thạnh Hóa, Tuyến 474 Trường Xuân.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
251	06-08-25	07h30	06-08-25	12h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Đường dây hạ áp trạm Quê Mỹ Thạnh 2 - Tuyến 473 Tân An	Tại đường dây hạ áp trạm Quê Mỹ Thạnh 2 - Tuyến 473 Tân An	Sang điện kế từ đường dây cũ qua đường dây MXD thuộc trạm Quê Mỹ Thạnh 2	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
252	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Đường dây hạ áp trạm Tám Xương 2, T18 Cty TNHH In Ấn Bao Bì Đại Lộc - Tuyến 477 Tân An	Tại đường dây hạ áp trạm Tám Xương 2, T18 Cty TNHH In Ấn Bao Bì Đại Lộc - Tuyến 477 Tân An	Sang điện kế từ đường dây cũ sang đường dây mới trạm Tám Xương 2, T18 Cty TNHH In Ấn Bao Bì Đại Lộc	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
253	06-08-25	07h30	06-08-25	08h30	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Ba Đen (471BL/25B/54/01/25)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Ba Đen (471BL/25B/54/01/25)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Ba Đen	Thay điện kế	3	Trạm HKD Ba Đen mất điện HKD Ba Đen	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Ba Đen	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
254	06-08-25	08h45	06-08-25	09h45	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Cấp Nước An nhứt Tân (471BL/25B/54/01/40)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cấp Nước An nhứt Tân (471BL/25B/54/01/40)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Cấp Nước An nhứt Tân	Thay điện kế	3	Nhánh rẽ Cấp Nước An nhứt Tân mất điện Cấp Nước An nhứt Tân	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cấp Nước An nhứt Tân	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
255	06-08-25	10h15	06-08-25	11h15	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc (477TA/87A)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc (477TA/87A)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc	Thay điện kế	3	Nhánh rẽ Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc mất điện Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cơ Sở Áp Vệt Ba Tặc	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
256	06-08-25	13h30	06-08-25	14h30	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát (477TA/85/25B)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát (477TA/85/25B)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty Khôi Minh Phát	Thay điện kế	3	Nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát mất điện Công Ty Khôi Minh Phát	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
257	06-08-25	14h45	06-08-25	15h45	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty Vạn Phúc (477TA/85/34/28)	Tại trụ T08 nhánh rẽ Công Ty Vạn Phúc (477TA/85/34/28)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty Vạn Phúc	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty Vạn Phúc mất điện Công Ty Vạn Phúc	Cắt LBFCO trạm Công Ty Vạn Phúc	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
258	06-08-25	16h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng (471BL/25B/54/01/51A)	Tại trụ T01 nhánh rẽ CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng (471BL/25B/54/01/51A)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng	Thay điện kế	3	Trạm CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng mất điện CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng	Cắt LBFCO nhánh rẽ CN Công Ty TNHH TM KT Minh Đăng	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
259	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
260	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 265 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
261	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Gắn điện kế mới và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	06-08-25	07h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây hạ thế ĐDHT ĐDHT trạm An Hòa 2, T4 An Hòa 2, Cầu Kè 3, T4 Cầu Kè	Đường dây hạ thế ĐDHT ĐDHT trạm An Hòa 2, T4 An Hòa 2, Cầu Kè 3, T4 Cầu Kè	Phát quang cây xanh HLABL ĐDHT trạm An Hòa 2, T4 An Hòa 2, Cầu Kè 3, T4 Cầu Kè	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	06-08-25	08h20	06-08-25	09h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T4 Công ty TNHH SILKVIET	Tại trạm T4 Công ty TNHH SILKVIET	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T4 Công ty TNHH SILKVIET	Cắt LBFCO Nr Phân Bón Tấn Tài	1	0,0041	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	117	
264	06-08-25	10h00	06-08-25	10h40	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận	Tại trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận	Cắt FCO trạm T44A/1 TBĐ Vĩnh Thuận	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
265	06-08-25	11h00	06-08-25	11h40	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T5A/1 Vũ Tuấn	Tại trạm T5A/1 Vũ Tuấn	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	1	Trạm T5A/1 Vũ Tuấn	Cắt FCO trạm T5A/1 Vũ Tuấn	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	
266	06-08-25	13h30	06-08-25	14h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T267C/2 Trạm Sạc Điện Vinfast	Tại trạm T267C/2 Trạm Sạc Điện Vinfast	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	3	Trạm T267C/2 Trạm Sạc Điện Vinfast	Cắt LBFCO Nr Trạm Sạc Điện Vinfast	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
267	06-08-25	14h50	06-08-25	15h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T3/1 Chiếu Sáng Công Viên	Tại trạm T3/1 Chiếu Sáng Công Viên	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	1	Trạm T3/1 Chiếu Sáng Công Viên	Cắt FCO trạm T3/1 Chiếu Sáng Công Viên	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	
268	06-08-25	15h50	06-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T1 Trường Tiểu Học TTVH	Tại trạm T1 Trường Tiểu Học TTVH	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	1	Trạm T1 Trường Tiểu Học TTVH	Cắt FCO trạm T1 Trường Tiểu Học TTVH	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	
269	06-08-25	07h30	06-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH	T229 đến T264 tuyến 474VH	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLD	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Cầu Đình (473TA/209/20). Tại đường dây hạ áp trạm Ba Hòa.	Tại trụ T13 nhánh rẽ Cầu Đình (473TA/209/20). Tại đường dây hạ áp trạm Ba Hòa.	Lắp mới TBA 25KVA T13 Cầu Đình , sang tải trạm Ba Hòa theo phương án.	Lắp mới TBA công cộng	1	Trạm Ba Hòa một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Hòa	107	1,0331	0,0049	0,0535	0,0003	0,033	117	
271	07-08-25	08h00	07-08-25	16h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ Ấp 6 Bình Đức 3, trụ T20-T21 (bụi trúc qua nguội) nhánh rẽ Ấp 5 Thanh Hoà 2, trụ T12-T13 (8 cây tràm qua nguội), T22-T23 (cây ô môi, cây lộc vừng qua nguội) nhánh rẽ Ba Vồn Nhỏ, trụ T73 (bụi tre), T72 (dây leo, vệ sinh gốc cột) nhánh rẽ Trục Lương Hoà tuyến 474 An Thạnh từ T70-T96	Trụ T3-T4 (2 cây tràm), T17-T19 (4 cây dừa), T15-T16 (1 cây dừa) nhánh rẽ Ấp 6 Bình Đức 3, trụ T20-T21 (bụi trúc qua nguội) nhánh rẽ Ấp 5 Thanh Hoà 2, trụ T12-T13 (8 cây tràm qua nguội), T22-T23 (cây ô môi, cây lộc vừng qua nguội) nhánh rẽ Ba Vồn Nhỏ, trụ T73 (bụi tre), T72 (dây leo, vệ sinh gốc cột) nhánh rẽ Trục Lương Hoà tuyến 474 An Thạnh từ T70-T96	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	07-08-25	08h30	07-08-25	10h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm bù T126A/9 Đường dọc 2 KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh	Tại trạm bù T126A/9 Đường dọc 2 KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh	Kiểm tra, bảo trì trạm bù, lắp tăng cường tiếp đất công tác khắc phục khiếm khuyết sau KTL quý 2	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Cắt MC+ 4FCO trạm bù T126A/9 Đường dọc 2 KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	07-08-25	11h00	07-08-25	14h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Trạm bù T29 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thạnh	Tại trạm bù T29 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thạnh	Kiểm tra, bảo trì trạm bù, lắp tăng cường tiếp đất công tác khắc phục khiếm khuyết sau KTL quý 2	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Cắt MC+ 4FCO trạm bù T29 KCN Thịnh Phát	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
274	07-08-25	14h00	07-08-25	16h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm bù T12/7 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thanh	Tại trạm bù T12/7 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thanh	Kiểm tra, bảo trì trạm bù, lắp tăng cường tiếp đất công tác khắc phục khiếm khuyết sau KTL quý 2	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Cắt MC+ 4FCO trạm bù T12/7 KCN Thịnh Phát	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	07-08-25	08h30	07-08-25	10h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T9 Áp 4 Thanh Phú đến trụ hạ áp H1-H7/2 đường dây hạ áp trạm T9 Áp 4 Thanh Phú	Từ MBA đến thủng Aptomat trạm T9 Áp 4 Thanh Phú tuyến 476 Bến Lức đến trụ hạ áp H1-H7/2 đường dây hạ áp trạm T9 Áp 4 Thanh Phú	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T9 Áp 4 Thanh Phú: một phần áp 4 Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T9 Áp 4 Thanh Phú	48	0,0902	0,0008	0,0137	0,0001	0,067	133	
276	07-08-25	10h30	07-08-25	14h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T2 Áp 6 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T1-T4-H1A-H1A/14 đường dây hạ áp trạm T2 Áp 6 Tân Bửu	Từ MBA đến thủng Aptomat trạm T2 Áp 6 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T1-T4-H1A-H1A/14 đường dây hạ áp trạm T2 Áp 6 Tân Bửu	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T2 Áp 6 Tân Bửu: một phần áp 6 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T2 Áp 6 Tân Bửu	17	0,0559	0,0003	0,0085	0,0000	0,067	233	
277	07-08-25	14h00	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T17-T23 đường dây hạ áp trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh	Từ MBA đến thủng Aptomat trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh tuyến 473 Bến Lức đến trụ hạ áp T17-T23 đường dây hạ áp trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh	Bảo trì trạm và đường dây hạ áp; kiểm tra, lắp tăng cường tiếp đất, bit ống PVC bảo vệ cáp xuất hạ áp công tác khắc phục khiếm khuyết trạm có tổn thất cao >4%	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh: một phần áp Phước Tỉnh xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm T21B Long Bình Phước Tỉnh	135	0,3171	0,0021	0,0482	0,0003	0,067	167	
278	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nhánh rẽ áp 1 Nhứt Chánh XDM tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ T3 đến trụ T7 nhánh rẽ áp 1 Nhứt Chánh XDM tuyến 471 Bến Lức	Lắp 4 đà sắt đa năng 2,4m, lắp đà FCO, đầu nối hoàn chỉnh phần trung thể trạm T7 áp 1 Nhứt Chánh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ áp 1 Nhứt Chánh (3 LBFCO đang cắt, đường dây XDM chưa vận hành)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	07-08-25	08h00	07-08-25	10h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công Ty TNHH Joo Young	Tại trụ T1 Nr Công Ty TNHH Joo Young	Công tác thay điện+ TU TBA 250 kVA Công Ty TNHH Joo Young	Thay điện kế	15	Công Ty TNHH Joo Young	Cắt LBFCO p/d Công Ty TNHH Joo Young	3	0,0070	0,0000	0,0011	0,0000	0,500	1.250	
280	07-08-25	11h00	07-08-25	12h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Cty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Tại trụ T9/5 Nr Cty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Công tác thay đk 2 chiều +TU TBA 1250 kVACty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Thay điện kế	15	Cty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Cắt LBFCO p/d Cty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (T9)	1	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	750	
281	07-08-25	15h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đạt Thông	Tại trụ T1 Nr Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đạt Thông	Công tác thay điện+ TU TBA 1000 kVA Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đạt Thông	Thay điện kế	15	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đạt Thông	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đạt Thông	1	0,0019	0,0000	0,0003	0,0000	0,500	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
282	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Phát quang lưới điện trung, hạ áp kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0013	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
283	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	-Nr Phước Định Yên (8), Nr Long Phú (17), Nr Chùa Long Trường (2) - Tổng số lượng cây: 27	-Nr Phước Định Yên (8), Nr Long Phú (17), Nr Chùa Long Trường (2) - Tổng số lượng cây: 27	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đội QLĐ Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm KDC Hải Sơn 2	Đường dây hạ thế trạm KDC Hải Sơn 2	Tháp dả sắt 3 trụ hạ áp đường dây hạ áp độc lập KDC Hải Sơn 2 để nâng cao dây dẫn, xử lý vị trí nguy hiểm, phát quang thông thoáng đường dây	Sửa chữa thường xuyên	12	Trạm KDC Hải Sơn 2: áp Long Thới xã Phước Lý tỉnh Tây Ninh	-Cắt MCCB trạm KDC Hải Sơn 2	342	2,2249	0,0039	0,4640	0,0008	0,400	3.800	
286	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr TL 31 Hựu Thạnh	T1-T2, T4-5, T8-9, T11-12, T14-15, T18-19, T25-26 Nr TL 31 Hựu Thạnh	Phát quang đường dây trung hạ áp: Nr TL 31 Hựu Thạnh Tổng: 22 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
287	07-08-25	08h00	07-08-25	09h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T21/10 Tràm Lạc 1	Đường dây hạ áp trạm T21/10 Tràm Lạc 1	Tăng cường dây hạ áp trạm T21/10 Tràm Lạc 1	Sửa chữa thường xuyên	3	nhánh rẽ T21 Tràm Lạc 1 (từ trụ 1 đến trụ 10), áp Tràm lạc, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ T21 Tràm Lạc 1	1	0,0009	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	150	
288	07-08-25	08h00	07-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Đức Hòa- Liê Thôn, tuyến 478 Bình Tiên	Từ T94A đến T118 trục Đức Hòa- Liê Thôn, tuyến 478 Bình Tiên	Kéo cáp quang 24fo bắt vật tư gắn phụ kiện treo neo cố định cáp	Kéo cáp quang	3	trạm T111 Liên Thôn: áp 3B xã Đức Hòa	cắt FCO trạm T111 Liên Thôn	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
289	07-08-25	08h30	07-08-25	09h20	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH TM TÂY, NHUỘM, IN, WASH, DỆT - MAY XNK MỸ ANH	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH TM TÂY, NHUỘM, IN, WASH, DỆT - MAY XNK MỸ ANH	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030080034	Thay điện kế	3	Cty TNHH TM TÂY, NHUỘM, IN, WASH, DỆT - MAY XNK MỸ ANH	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH TM TÂY, NHUỘM, IN, WASH, DỆT - MAY XNK MỸ ANH	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	83	
290	07-08-25	09h30	07-08-25	10h10	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH GIẤY DÉP TW VN	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH GIẤY DÉP TW VN	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030073440	Thay điện kế	3	Cty TNHH GIẤY DÉP TW VN	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH GIẤY DÉP TW VN	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
291	07-08-25	10h20	07-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM KIM HỒNG LỢI	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM KIM HỒNG LỢI	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030051967	Thay điện kế	3	Cty TNHH SX TM KIM HỒNG LỢI	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM KIM HỒNG LỢI	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
292	07-08-25	11h05	07-08-25	11h50	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH nhựa Giang Hiệp Thăng	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH nhựa Giang Hiệp Thăng	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030069606	Thay điện kế	3	Cty TNHH nhựa Giang Hiệp Thăng	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH nhựa Giang Hiệp Thăng	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
293	07-08-25	13h00	07-08-25	13h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH Giống Cây Trồng Thuận Thành	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH Giống Cây Trồng Thuận Thành	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030041099	Thay điện kế	3	Cty TNHH Giống Cây Trồng Thuận Thành	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH Giống Cây Trồng Thuận Thành	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
294	07-08-25	14h00	07-08-25	14h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH CN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH CN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030059987	Thay điện kế	3	Cty TNHH CN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH CN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
295	07-08-25	15h00	07-08-25	15h40	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM DV VẠN PHÚ BÌNH	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM DV VẠN PHÚ BÌNH	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030071941	Thay điện kế	3	Cty TNHH SX TM DV VẠN PHÚ BÌNH	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV VẠN PHÚ BÌNH	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
296	07-08-25	08h30	07-08-25	11h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty CP TV XÂY DỰNG PEC	Tại Trụ T1 Nr Cty CP TV XÂY DỰNG PEC	Thay Ti,Tu định kỳ PB06030090077	Thay TI, TU	3	Cty CP TV XÂY DỰNG PEC	Cắt điện LBFCO NR Cty CP TV XÂY DỰNG PEC	1	0,0015	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	250	
297	07-08-25	13h00	07-08-25	16h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nr Cty CP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LT - PLASTIC	Tại Trụ T1 Nr Cty CP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LT - PLASTIC	Thay Ti,Tu định kỳ PB06030055454	Thay TI, TU	3	Cty CP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LT - PLASTIC	Cắt điện LBFCO NR Cty CP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LT - PLASTIC	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	
298	07-08-25	08h00	07-08-25	13h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Lập Thành, tuyến 475 Đức Huệ	tại trụ T10A và T10A/1 nhánh rẽ Lập Thành, tuyến 475 Đức Huệ	Di dời trụ T10A và T10A/1 nhánh rẽ Lập Thành	Di dời	10	nhánh rẽ Lập Thành: Áp Lập Thành, xã Hòa Khánh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Lập Thành	145	0,4402	0,0015	0,1035	0,0003	0,333	1.667	
299	07-08-25	14h00	07-08-25	16h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Trục Gò Mối- Mỹ Hạnh, tuyến 474 Đức Hòa 2	tại trụ T109 trục Gò Mối- Mỹ Hạnh, tuyến 474 Đức Hòa 2	Đầu nối đường dây hạ áp trạm 109 Ông Luống	Khai thác hiệu quả công trình ĐTXD	3	trạm T109 Ông Luống: Áp Hậu hòa, Xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T109 Ông Luống	65	0,0789	0,0007	0,0186	0,0002	0,100	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
300	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nr Sơn Lợi, Nr T5A Sơn Lợi, Nr T18 Sơn Lợi 1, Nr T25 Sơn Lợi (trái), Nr T25 Sơn Lợi (Phải), Nr T29 Sơn Lợi, Nr T32 Sơn Lợi 3, Nr Sơn Lợi 4, tuyến 478 Đức Hòa 2	Nr Sơn Lợi, Nr T5A Sơn Lợi, Nr T18 Sơn Lợi 1, Nr T25 Sơn Lợi (trái), Nr T25 Sơn Lợi (Phải), Nr T29 Sơn Lợi, Nr T32 Sơn Lợi 3, Nr Sơn Lợi 4, tuyến 478 Đức Hòa 2	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Kiểm tra lưới điện định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	07-08-25	07h30	07-08-25	10h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nr CS Nam Việt, tuyến 478 ĐHoa2	T02-T04 Nr CS Nam Việt, tuyến 478 ĐHoa2	Vệ sinh sứ, bảo trì đường dây, trạm QLVH thuê Công ty TNHH Nam Việt Buil	Sửa chữa thường xuyên	1	Khuông Viên Công ty TNHH Nam Việt Buil	Cắt P/d Nhánh rẽ T01 Nr CS Nam Việt, tuyến 478 ĐHoa2	1	0,0045	0,0000	0,0004	0,0000	0,033	83	
304	07-08-25	10h30	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nr An Hòa 5, tuyến 478 ĐHoa2	T02-T11 Nr An Hòa 5, tuyến 478 ĐHoa2	- Bảo trì lưới điện. - PCSC 7 phụ lục. - Thí nghiệm định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	1	Nhánh rẽ An Hòa 5, Từ T02 đến T11, Một phần Áp An Hòa, Xã An Ninh	Cắt P/d Nhánh rẽ T38 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	62	0,1128	0,0019	0,0089	0,0001	0,033	33	
305	07-08-25	13h30	07-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nr T42 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	T02-T8 Nr T42 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	- Bảo trì lưới điện. - PCSC 7 phụ lục. - Thí nghiệm định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	2	Nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, từ T01 đến T12, Một phần Áp An Hòa, Xã An Ninh	Cắt P/d Nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	132	0,3602	0,0040	0,0283	0,0003	0,067	100	
306	07-08-25	15h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Huệ	Đội QLĐ Đức Huệ	Nr T48 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	T02-T12 Nr T48 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	- Bảo trì lưới điện. - PCSC 7 phụ lục. - Thí nghiệm định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	2	Nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, từ T01 đến T12, Một phần Áp An Hòa, ấp An Thanh, Xã An Ninh	Cắt P/d Nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, tuyến 478 ĐHoa2	166	0,4529	0,0050	0,0356	0,0004	0,067	100	
307	07-08-25	07h30	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Nr Đồn Biên Phòng Giăng Giơ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Nr Đồn Biên Phòng Giăng Giơ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 đến trụ T50 Nr Đồn Biên Phòng Giăng Giơ (22 Cây)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	07-08-25	13h00	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Nr Kinh 3 xã 4, Tuyến 475 Mộc Hóa	Nr Kinh 3 xã 4, Tuyến 475 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 đến trụ T10 Nr Nr ĐDC Lk Đồn BP Thanh Trị (15 Cây)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	07-08-25	07h30	07-08-25	09h00	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Tuyến 477 Mộc Hóa	Tuyến 477 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ộp tole+ bit ống PVC trạm T120 Áp 4 Tân Lập tại trụ T120 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T120 Áp 4 Tân Lập: một phần Áp 4 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T120 Áp 4 Tân Lập	32	0,1140	0,0013	0,0069	0,0001	0,033	50	
310	07-08-25	09h30	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ộp tole+ bit ống PVC trạm T140 Tân Lập, tại trụ T140 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T140 Tân Lập 1: một phần Áp 4 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T140 Tân Lập 1	62	0,2944	0,0025	0,0177	0,0001	0,067	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
311	07-08-25	13h00	07-08-25	14h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ộp tole+ bit ống PVC trạm T155 Tân Lập 7 tại trụ T155 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T155 Tân Lập 7: một phần Áp 4 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T155 Tân Lập 7	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
312	07-08-25	15h00	07-08-25	16h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Thay thùng cầu dao + ộp tole+ bit ống PVC trạm T169 Chua Phên 1, tại trụ T169 Tuyến 475 MH	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T169 Chua Phên 1: một phần Áp 4 xã Mộc Hóa (xã Tân Lập cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T169 Chua Phên 1	62	0,2208	0,0025	0,0133	0,0001	0,067	100	
313	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLD Kiến Tường	Đội QLD Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	Tuyến 472,474,479,480TV.	- Tuyến 472,474,479,480 TV.	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	Tuyến 474,475, 476TV.	- Tuyến 474,475, 476TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	ĐDHA trạm Cù Lao 2 (476TV-TVĐ/329)	Tại trụ hạ áp H.B5, B7 thuộc ĐDHA trạm Cù Lao 2 (476TV-TVĐ/329)	Gia cố móng trụ và chỉnh trụ nghiêng H.B5, B7 thuộc ĐDHA trạm Cù Lao 2. phát quang (476TV-TVĐ/329)	Sửa chữa thường xuyên	4	- Trạm: Cù Lao 2 - Một phần áp Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ.	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Lao 2 - Tuyến 476TV-TVĐ.	86	0,4877	0,0023	0,0430	0,0002	0,133	467	
317	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tâm Vu	Đội QLD Tâm Vu	ĐDHA trạm Cầu Bà Trung (476TV-TVĐ/301A/6A/1)	Tại trụ hạ áp H.5, H.7, H.9 thuộc ĐDHA trạm Cầu Bà Trung (476TV-TVĐ/301A/6A/1)	Gia cố móng trụ và chỉnh trụ nghiêng H.5, H.7, H.9 thuộc ĐDHA trạm Cầu Bà Trung. phát quang (476TV-TVĐ/301A/6A/1)	Sửa chữa thường xuyên	2	- Trạm: Cầu Bà Trung - Một phần áp Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ.	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Bà Trung - Tuyến 476TV-TVĐ.	68	0,3856	0,0018	0,0340	0,0002	0,067	233	
318	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	ĐDHT TBA T3B Trường Hương Bình	ĐDHT TBA T3B Trường Hương Bình	Sang điện kế, khai thác TCC TBA Trường Hương Bình (15 HS)	Sang điện kế, khai thác TCC TBA Trường Hương Bình (15 HS)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	NR. Bà Thiên (25 cây)	NR. Bà Thiên (25 cây)	Phát quang ĐDTA	Phát quang ĐDTA	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay điện kế 1 pha định kỳ	Thay điện kế 1 pha định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
322	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyến 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 3 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 3 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại ĐDHT TBA T.5 Nguyễn Văn Tiếp, Áp 6 HTP, T.9/1 Nguyễn Văn Tiếp	Tại ĐDHT TBA T.5 Nguyễn Văn Tiếp, Áp 6 HTP, T.9/1 Nguyễn Văn Tiếp	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW Hèm 45, Hèm 50, Hèm 56, Hèm 64 Nguyễn Văn Tiếp - ĐDHA hèm 64 Nguyễn Văn Tiếp: Khoảng trụ 4 đến 5 - dây chùn, khoảng trụ 5 đến 6 - cây xanh. - ĐDHA hèm 56 Nguyễn Văn Tiếp: Khoảng trụ b/3 đến b/4 - dây lắp thấp. - ĐDHA hèm 50 Nguyễn Văn Tiếp: xà đơn 0,8m dừng dây tại trụ T.10 bị cong, do dây tiết diện lớn, ĐD hạ thế XDM chưa có tiếp địa. - Trụ c/1, c/2, c/7: trụ nghiêng. - Trụ c/2, c/7: đồ bê tông mỏng trụ)	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW Hèm 45, Hèm 50, Hèm 56, Hèm 64 Nguyễn Văn Tiếp - ĐDHA hèm 64 Nguyễn Văn Tiếp: Khoảng trụ 4 đến 5 - dây chùn, khoảng trụ 5 đến 6 - cây xanh. - ĐDHA hèm 56 Nguyễn Văn Tiếp: Khoảng trụ b/3 đến b/4 - dây lắp thấp. - ĐDHA hèm 50 Nguyễn Văn Tiếp: xà đơn 0,8m dừng dây tại trụ T.10 bị cong, do dây tiết diện lớn, ĐD hạ thế XDM chưa có tiếp địa. - Trụ c/1, c/2, c/7: trụ nghiêng. - Trụ c/2, c/7: đồ bê tông mỏng trụ)	6	TBA T.5 Nguyễn Văn Tiếp, Áp 6 HTP, T.9/1 Nguyễn Văn Tiếp: Một Đường Nguyễn Văn Tiếp, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.5 Nguyễn Văn Tiếp, Áp 6 HTP, T.9/1 Nguyễn Văn Tiếp	789	7,8962	0,0139	1,0704	0,0019	0,194	1.847	
325	07-08-25	08h00	07-08-25	16h00	Đội QLĐ Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Hưng	Nr Trường Cấp 2-3, Nr TDC Kênh 79, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nr Trường Cấp 2-3, Nr TDC Kênh 79, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, dựng trụ BTLT 14m, điều hòa trạm biến áp, thực hiện các giải pháp giảm sự cố	Sửa chữa thường xuyên	10	Nhánh rẽ Trường Cấp 2-3 (từ trụ 01 đến trụ 07): Một phần xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T220A Trường Cấp 2-3	414	11,3678	0,0237	0,4730	0,0010	0,333	2.667	
326	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Hưng	Nr CDC Khu C, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nr CDC Khu C, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, dựng trụ BTLT 14m	Sửa chữa thường xuyên	8	Nhánh rẽ CDC Khu C (từ trụ 01 đến trụ 11): Một phần xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T2C CDC Khu C	385	4,6250	0,0220	0,1924	0,0009	0,267	933	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
327	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Bùi Cũ - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 62 nhánh rẽ Bùi Cũ - 474 Mộc Hóa.	Thay 60 trụ BTLT 10,5m bằng trụ BTLT 14m; sang đà, sang dây trung hạ áp công trình ĐTXD nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Bùi Cũ.	Thi công ĐTXD	40	Nhánh rẽ Bùi Cũ (từ trụ số 01 đến trụ số 81); Áp Bùi Cũ xã Hậu Thạnh; Áp Huỳnh Tịnh xã Nhơn Hoà Lập; Áp 4, 5, 6 xã Nhơn Ninh.	Cắt LBFCO p/d Bùi Cũ trụ số 211-474MH.	1377	30,2941	0,0531	1,8681	0,0033	1,333	12.667	
328	07-08-25	07h30	07-08-25	09h15	Đội QLĐ Tân Thạnh	Đội QLĐ Tân Thạnh	Trạm XX Nguyễn Quang Khỏe trụ số 28A nhánh rẽ Bùi Cũ - 474 Mộc Hóa.	Từ MBA đến thùng aptomat trạm XX Nguyễn Quang Khỏe trụ số 28A nhánh rẽ Bùi Cũ - 474 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê TBA 25 kVA khách hàng XX Nguyễn Quang Khỏe.	Bảo trì vận hành thuê TBA	3	Trạm XX Nguyễn Quang Khỏe	Cắt FCO trạm XX Nguyễn Quang Khỏe trụ số 28A-474MH.	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	175	
329	07-08-25	09h30	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Thạnh	Đội QLĐ Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Trịnh Thanh Mãi - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 02 đến trụ số 05 nhánh rẽ HSX Trịnh Thanh Mãi - 474 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7 kV và TBA 75 kVA khách hàng HSX Trịnh Thanh Mãi.	Bảo trì vận hành thuê TBA	6	Trạm HSX Trịnh Thanh Mãi	Cắt LBFCO p/d HSX Trịnh Thanh Mãi trụ số 01-474MH.	1	0,0046	0,0000	0,0003	0,0000	0,200	400	
330	07-08-25	13h00	07-08-25	14h30	Đội QLĐ Tân Thạnh	Đội QLĐ Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm Kinh 1000 Nam - 474 Mộc Hóa.	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Trạm bơm Kinh 1000 Nam - 474 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22 kV và TBA 180 kVA khách hàng Trạm bơm Kinh 1000 Nam.	Bảo trì vận hành thuê TBA	9	Trạm bơm Kinh 1000 Nam	Cắt 03LBFCO p/d Trạm bơm Kinh 1000 Nam trụ số 14A-474MH.	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,300	450	
331	07-08-25	14h45	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Thạnh	Đội QLĐ Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm K120 - 474 Mộc Hóa.	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Trạm bơm K120 - 474 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7 kV và TBA 50 kVA khách hàng Trạm bơm K120.	Bảo trì vận hành thuê TBA	5	Trạm bơm K120	Cắt LBFCO p/d Trạm bơm K120 trụ số 01-474MH.	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	292	
332	07-08-25	07h30	07-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Thạnh	Đội QLĐ Tân Thạnh	Tuyến 475 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Tuyến 475 Mộc Hóa. Tuyến 473 Thạnh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	07-08-25	07h30	07-08-25	08h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ (473TA/181))	Tại trụ T01 nhánh rẽ Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ (473TA/181))	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ	Thay điện kế	3	Trạm Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ mất điện Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ	Cắt FCO trạm Chi Cúc Thuế Huyện Tân Trụ	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
334	07-08-25	08h45	07-08-25	09h45	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ DNTN Phương Nhi (477TA/176)	Tại trụ T01 nhánh rẽ DNTN Phương Nhi (477TA/176)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm DNTN Phương Nhi	Thay điện kế	3	Trạm DNTN Phương Nhi mất điện DNTN Phương Nhi	Cắt LBFCO trạm DNTN Phương Nhi	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
335	07-08-25	10h15	07-08-25	11h15	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ HKD Võ Duy Thanh (473TA/85/36)	Tại trụ T01 nhánh rẽ HKD Võ Duy Thanh (473TA/85/36)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm HKD Võ Duy Thanh	Thay điện kế	3	Trạm HKD Võ Duy Thanh mất điện HKD Võ Duy Thanh	Cắt LBFCO trạm HKD Võ Duy Thanh	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
336	07-08-25	13h30	07-08-25	14h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc (477TA/87A)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc (477TA/87A)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc	Thay điện kế	3	Nhánh rẽ Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc mất điện Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cơ Sờ Áp Vịt Ba Tặc	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
337	07-08-25	14h45	07-08-25	15h45	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát (477TA/85/25B)	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát (477TA/85/25B)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty Khôi Minh Phát	Thay điện kế	3	Nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát mất điện Công Ty Khôi Minh Phát	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty Khôi Minh Phát	1	0,0028	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
338	07-08-25	16h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Trụ	Đội QLD Tân Trụ	Nhánh rẽ Công Ty Vạn Phúc (477TA/85/34/28)	Tại trụ T08 nhánh rẽ Công Ty Vạn Phúc (477TA/85/34/28)	Thay điện kế định kỳ năm 2026 trạm Công Ty Vạn Phúc	Thay điện kế	3	Trạm Công Ty Vạn Phúc mất điện Công Ty Vạn Phúc	Cắt LBFCO trạm Công Ty Vạn Phúc	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
339	07-08-25	07h30	07-08-25	12h00	Đội QLD Tân Trụ + Tân An	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh (473TA/186/40A). Tại đường dây hạ áp trạm Ba Đen.	Tại trụ T38 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh (473TA/186/40A). Tại đường dây hạ áp trạm Ba Đen.	Lắp mới TBA 25KVA T38 Huỳnh Văn Đảnh, sang tải trạm Ba Đen theo phương án.	Lắp mới TBA công cộng	1	Trạm Ba Đen một phần áp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Đen	38	0,4717	0,0017	0,0244	0,0001	0,033	150	
340	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thạnh Hóa	Gắn điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Thạnh Hóa	Đội QLD Thạnh Hóa	Tuyến 471 Thạnh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 07 Nr Bệnh viện Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 104 tuyến 471 Thạnh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 07 Nr Bệnh viện Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp tuyến 471 Thạnh Hoá và nhánh rẽ Bệnh Viện Thạnh Hoá	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Gắn điện kế mới và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây trung hạ thế NR Tập Đoàn 13, Cái Sơn Hạ, Kênh Rạch Chùa, Trường PTCS Long Thạnh	Đường dây trung hạ thế NR Tập Đoàn 13, Cái Sơn Hạ, Kênh Rạch Chùa, Trường PTCS Long Thạnh	Phát quang cây xanh HLATLĐ ĐD trung hạ thế NR Tập Đoàn 13, Cái Sơn Hạ, Kênh Rạch Chùa, Trường PTCS Long Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	07-08-25	08h30	07-08-25	11h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T36/2A Long Khốt	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T36/2A Long Khốt	Xử lý tổn thất trạm T36/2A Long Khốt	Sửa chữa thường xuyên	3	T36/1 đến T36/2A Long Khốt: một phần áp 1 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO tại T36 Nr Long Khốt	59	0,6207	0,0034	0,0253	0,0001	0,100	300	
345	07-08-25	13h30	07-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T106/4 Kinh Long Khốt	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T106/4 Kinh Long Khốt	Xử lý tổn thất trạm T106/4 Kinh Long Khốt	Sửa chữa thường xuyên	3	Trạm T106/4 Kinh Long Khốt: một phần áp 2 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T106/4 Kinh Long Khốt	59	0,6207	0,0034	0,0253	0,0001	0,100	300	
346	07-08-25	08h30	07-08-25	09h10	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T1 Nguyễn Thị Bích Phượng	Tại trạm T1 Nguyễn Thị Bích Phượng	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	1	Trạm T1 Nguyễn Thị Bích Phượng	Cắt FCO trạm T1 Nguyễn Thị Bích Phượng	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	
347	07-08-25	09h50	07-08-25	10h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm T1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn	Tại trạm T1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn	Thay điện kế trạm khách hàng	Thay điện kế	1	Trạm T1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn	Cắt LBFCO Nr Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn	1	0,0023	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
348	08-08-25	08h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Trạm Tư Quân tuyến 471 Bến Lức đến trụ hạ áp T1, 1B đường dây hạ áp trạm Tư Quân, Nhựt Chánh 1	Từ trụ T3 đến trụ T7 đến trạm Tư Quân tuyến 471 Bến Lức đến trụ hạ áp T1, 1B đường dây hạ áp trạm Tư Quân, Nhựt Chánh 1	Kéo dây 3xACX.50mm2+AC.50mm2 từ trụ T3 đến trụ T7, đầu nối trụ T3, chuyển trạm Tư Quân nhận nguồn nhánh rẽ áp 1 Nhựt Chánh XDM, lắp trạm T7 áp 1 Nhựt Chánh, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ 1B, T1	Sửa chữa thường xuyên	6	- Trạm Nhựt Chánh 1, Tư Quân: một phần áp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức; - Cơ Sở Giết Mỏ Nghĩa Hưng	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cơ Sở Giết Mỏ Nghĩa Hưng; - Cắt FCO trạm Nhựt Chánh 1.	235	1,8770	0,0037	0,2853	0,0006	0,200	1.700	
349	08-08-25	08h00	08-08-25	10h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Hiệp	Tại trụ T2-T3 Nr Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Hiệp	Công tác thay điện + TI 30/5 TBA 560+400 kVA Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Hiệp	Thay điện kế	15	Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Hiệp	Cắt LBFCO p/d Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang Hiệp	3	0,0070	0,0000	0,0011	0,0000	0,500	1.250	
350	08-08-25	11h00	08-08-25	12h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công ty TNHH Vải Không Dệt Hồng Mã Hưng	Tại trụ T2-T3 Nr Công ty TNHH Vải Không Dệt Hồng Mã Hưng	Công tác thay dk +TI 50/5 TBA 2x560+750 kVA Công ty TNHH Vải Không Dệt Hồng Mã Hưng	Thay điện kế	25	Công ty TNHH Vải Không Dệt Hồng Mã Hưng	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Vải Không Dệt Hồng Mã Hưng	1	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,833	1.250	
351	08-08-25	14h00	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	Nr Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã	Tại trụ T1 Nr Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã	Công tác thay dk +TI 30/5 TBA 2x630 kVA Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã	Thay điện kế	15	Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Sản xuất Tơ sợi Hồng Mã	1	0,0023	0,0000	0,0004	0,0000	0,500	1.250	
352	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Xóm Mới; Khoảng trụ 3-4(1) Nhánh rẽ Nhà Dài; Khoảng trụ 41-42(1) Nhánh rẽ Ao Gòn; Trụ 12(1) Nhánh rẽ Tư Khai; Khoảng trụ 10-11(2) Nhánh rẽ Ao Gòn 2; Khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường; Khoảng trụ 1-2(5) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường 2; Khoảng trụ 3-4, 7-8(4) Nhánh rẽ Ấp Cầu Xây 2; Khoảng trụ 4-5(5) Nhánh rẽ Bình Hoà; Khoảng trụ 31-32, 36-37, 40-41(6) Nhánh rẽ Tavisa; Khoảng trụ 1-2, 5-6(5) Nhánh rẽ Tàu Thủy Sài Gòn _ Tuyến 472 Cần Đước	Khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Xóm Mới; Khoảng trụ 3-4(1) Nhánh rẽ KDC NT Nhà Dài; Khoảng trụ 41-42(1) Nhánh rẽ Ao Gòn; Trụ 12(1) Nhánh rẽ Tư Khai; Khoảng trụ 10-11(2) Nhánh rẽ Ao Gòn 2; Khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường; Khoảng trụ 1-2(5) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường 2; Khoảng trụ 3-4, 7-8(4) Nhánh rẽ Ấp Cầu Xây 2; Khoảng trụ 4-5(5) Nhánh rẽ Bình Hoà; Khoảng trụ 31-32, 36-37, 40-41(6) Nhánh rẽ Tavisa; Khoảng trụ 1-2, 5-6(5) Nhánh rẽ Tàu Thủy Sài Gòn	Phát quang lưới điện trung, hạ áp kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0019	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
353	08-08-25	08h00	08-08-25	16h30	Đội QLD Cán Đuốc	Cty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Đình Long Thanh và từ trụ 6A nhánh rẽ Đình Long Thanh đến trụ 03 nhánh rẽ KDC Mai Ngọc Thảo, tuyến 472 Cán Đuốc 2	Từ trụ T6A đến trụ 6A/1 nhánh rẽ Đình Long Thanh và từ trụ 6A nhánh rẽ Đình Long Thanh đến trụ 03 nhánh rẽ KDC Mai Ngọc Thảo, tuyến 472 Cán Đuốc 2	- Dựng ngon trụ BTLT 16m, ngon trụ ghép BTLT 16m, ngon trụ BTLT 18m	Thi công ĐTXD	15	- Nhánh rẽ Đình Long Thanh (từ trụ 02 đến trụ 17 nhánh rẽ Đình Long Thanh và các nhánh rẽ trên trục): Một phần áp Long Thanh, Phước Vĩnh xã Rach Kiển (áp Long Thanh, Phước Vĩnh xã Long Trạch cũ)	- Cắt LBFCO p/d Đình Long Thanh (Miễn trừ nguyên nhân khác)	1100	9,3948	0,0184	1,3353	0,0026	6,000	1.000	
354	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Cán Giuộc	Đội QLD Cán Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472C Đ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472C Đ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Cán Giuộc	Đội QLD Cán Giuộc	- Nr Lộ Liên Thôn (3), Nr CS Đạt Cường (1), Nr Hai Bé (2), Nr Ba Trang (4), Nr Kho Vạn Hạnh (3), Nr Kinh Sáu Nhà (3), Nr KDC Trần Thanh Liêm (2), Nr Lộ Hù Tiểu (3), Nr Lộ Hù Tiểu 1 (5) - Tổng số lượng cây: 26	- Nr Lộ Liên Thôn (3), Nr CS Đạt Cường (1), Nr Hai Bé (2), Nr Ba Trang (4), Nr Kho Vạn Hạnh (3), Nr Kinh Sáu Nhà (3), Nr KDC Trần Thanh Liêm (2), Nr Lộ Hù Tiểu (3), Nr Lộ Hù Tiểu 1 (5) - Tổng số lượng cây: 26	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2 (bên phải) NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2	T2-3, T6-7, T8-9, T15-16, T17-19, T25-26 T1-2, T4-5, T8-9, T21-13, T19-20, T22-23, T28-29 NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2 (bên phải) NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2	Phát quang đường dây trung hạ áp: NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2 (bên phải) NR KDC 1 Đường 3 Tháng 2 (bên trái) Tổng: 15 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
357	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T18 Giồng Ngang	Đường dây hạ áp trạm T18 Giồng Ngang	Tăng cường dây hạ áp trạm T18 Giồng Ngang	Sửa chữa thường xuyên	3	trạm T18 Giồng Ngang: áp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T18 Giồng Ngang	118	0,6449	0,0012	0,1517	0,0003	0,100	900	
358	08-08-25	07h00	08-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TM KT CN Mega	Nhánh rẽ Kinh 3, tuyến 475 Đức Huệ	từ trụ T23A đến trụ T39A nhánh rẽ Kinh 3, tuyến 475 Đức Huệ	thay trụ BTLT 7,5m thành trụ BTLT 7,5m đường dây hạ áp trạm T30 Kinh 3	Thi công ĐTXD	15	nhánh rẽ Kinh 3 (từ trụ 10 đến trụ 58), áp bùng bình, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Kinh 3	210	1,2114	0,0021	0,2849	0,0005	0,500	4.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
359	08-08-25	08h00	08-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 478 Bình Tiên	từ trụ T118 đến T131 trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 478 Bình Tiên	Kéo cáp quang 24fo bắt vật tư gắn phụ kiện treo neo cố định cáp	Kéo cáp quang	3	trạm T105A Hựu Thanh: áp 3B, xã Hựu Thanh	Cắt 3FCO trạm T105A Hựu Thanh	60	0,2550	0,0006	0,0600	0,0001	0,100	700	
360	08-08-25	08h00	08-08-25	10h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Ốc Eo, tuyến 475 Đức Hòa	tại trụ T6 nhánh rẽ Ốc Eo, tuyến 475 Đức Hòa	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T6 Ốc Eo	Thi công ĐTXD	3	Trạm T6 Ốc Eo: Áp Bình tà 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Ốc Eo	75	0,0911	0,0008	0,0214	0,0002	0,100	200	
361	08-08-25	13h00	08-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	tại trụ T221 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T221 Hòa Khánh	Thi công ĐTXD	3	Trạm T221 Hòa Khánh: Áp Lập Thành, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T221 Hòa Khánh	50	0,0607	0,0005	0,0143	0,0001	0,100	200	
362	08-08-25	08h30	08-08-25	09h20	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH MTV HOA THAO	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH MTV HOA THAO	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030071530	Thay điện kế	3	CTY TNHH MTV HOA THAO	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH MTV HOA THAO	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	83	
363	08-08-25	09h30	08-08-25	10h10	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM DV Liên Huy Hoàng	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM DV Liên Huy Hoàng	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030017306	Thay điện kế	3	Cty TNHH SX TM DV Liên Huy Hoàng	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Liên Huy Hoàng	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
364	08-08-25	10h20	08-08-25	11h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH MTV EVER ACCURATE	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH MTV EVER ACCURATE	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030071571	Thay điện kế	3	CTY TNHH MTV EVER ACCURATE	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH MTV EVER ACCURATE	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
365	08-08-25	11h05	08-08-25	11h50	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH BB NHỰA NGUYỄN HIỆP LONG AN	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH BB NHỰA NGUYỄN HIỆP LONG AN	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030055122	Thay điện kế	3	CTY TNHH BB NHỰA NGUYỄN HIỆP LONG AN	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH BB NHỰA NGUYỄN HIỆP LONG AN	1	0,0005	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
366	08-08-25	13h00	08-08-25	13h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH SX TM NHỰA TỬ HÙNG	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH SX TM NHỰA TỬ HÙNG	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030097606	Thay điện kế	3	CTY TNHH SX TM NHỰA TỬ HÙNG	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA TỬ HÙNG	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
367	08-08-25	14h00	08-08-25	14h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH TM SX NHÓM PHÚ THÀNH	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH TM SX NHÓM PHÚ THÀNH	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030052255	Thay điện kế	3	CTY TNHH TM SX NHÓM PHÚ THÀNH	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH TM SX NHÓM PHÚ THÀNH	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
368	08-08-25	15h00	08-08-25	15h40	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH BOHO DECOR	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH BOHO DECOR	Thay điện kế 3 pha định kỳ PB06030082616	Thay điện kế	3	Cty TNHH BOHO DECOR	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH BOHO DECOR	1	0,0004	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	67	
369	08-08-25	13h00	08-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr CN Cty TNHH XNK TM THỰC PHẨM TRÍ DỪNG	Tại Trụ T1 Nr CN Cty TNHH XNK TM THỰC PHẨM TRÍ DỪNG	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030089037	Thay TI, TU	3	CN Cty TNHH XNK TM THỰC PHẨM TRÍ DỪNG	Cắt điện LBFCO NR CN Cty TNHH XNK TM THỰC PHẨM TRÍ DỪNG	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	
370	08-08-25	08h00	08-08-25	11h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VĂN	Tại Trụ T1 Nr Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VĂN	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030055379	Thay TI, TU	3	CTY TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VĂN	Cắt điện LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VĂN	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
371	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nr Rạch Bân, Nr An Hòa, Nr Thiên Thanh, Nr Hòa Tây, Nr Bầu Sến, Nr Manh Manh, Nr Ấp 4 Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Nr Rạch Bân, Nr An Hòa, Nr Thiên Thanh, Nr Hòa Tây, Nr Bầu Sến, Nr Manh Manh, Nr Ấp 4 Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Kiểm tra lưới điện định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Tuyến 472, 474, 477, 478, 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Hòa 2,	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	08-08-25	07h30	08-08-25	11h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến T21 nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, PCSC, Thay sứ đứng 24KV, phát quang đường dây	Sửa chữa thường xuyên	2	Nhánh rẽ Cầu Sập, từ trụ T02 đến T21 - ấp Thành Tây Xã Đông Thành (KP4 TT Đông Thành cũ)	Cắt P/d Nhánh rẽ cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	150	1,0914	0,0045	0,0857	0,0004	0,067	267	
375	08-08-25	13h30	08-08-25	15h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Đương, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T8/6 nhánh rẽ Ông Đương, tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, PCSC, Thay sứ đứng 24KV, phát quang đường dây	Sửa chữa thường xuyên	1	Nhánh rẽ Ông Đương, từ trụ T02 đến T8/6 - ấp Mỹ Phát -Xã Đông Thành (ấp 6 Mỹ Thạnh Đông cũ)	Cắt P/d Nhánh rẽ Ông Đương, tuyến 479 Đức Huệ	92	0,2510	0,0028	0,0197	0,0002	0,033	50	
376	08-08-25	15h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T7 nhánh rẽ Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, PCSC, Thay sứ đứng 24KV, phát quang đường dây	Sửa chữa thường xuyên	1	Nhánh rẽ Cầu Sập 2 T02 đến T12 - ấp Thành Bắc -Xã Đông Thành (khu Vực 3, thị trấn Đông Thành cũ)	Cắt P/d Nhánh rẽ Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	38	0,1037	0,0012	0,0081	0,0001	0,033	50	
377	08-08-25	07h30	08-08-25	10h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Công Ty Huy Long An - Mỹ Bình, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến T15 nhánh rẽ Công Ty Huy Long An - Mỹ Bình, tuyến 477 Đức Huệ	Vệ sinh bảo trì, đường dây, trạm QL VH thuê Công ty Huy Long An, Cty Kết Phát Thịnh, Công ty An Nhiên, Cty Xuất Nhập Khẩu Huy Long An	Sửa chữa thường xuyên	20	Công Ty Huy Long An- Mỹ Bình	*Cắt 3 LBFCO phân đoạn tại T01 nhánh rẽ Công Ty Huy Long An - Mỹ Bình, tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0045	0,0000	0,0004	0,0000	0,667	1.667	
378	08-08-25	10h30	08-08-25	11h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Anh, tuyến 477 Đức Huệ	T2/1- Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Anh, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế 3pha gián tiếp TA (Trạm chuyên dùng)	Thay điện kế	2	Khuôn Viên Công ty TNHH Hùng Anh	Cắt P/d Nhánh rẽ NHNN Đức Huệ, tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	67	
379	08-08-25	13h30	08-08-25	14h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	T154/2 - Tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế trực tiếp HA Phan Văn Quan	Thay điện kế	1	Khuôn Viên HKD Phan Văn Quan	Cắt giảm tải sau CB điện kế, tháo kẹp rơ điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	17	
380	08-08-25	14h30	08-08-25	15h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Ngân Hàng Nông Nghiệp & PTNN Chi Nhánh Bắc Long An tại T54A/1- Tuyến 477 Đức Huệ	Ngân Hàng Nông Nghiệp & PTNN Chi Nhánh Bắc Long An tại T54A/1- Tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế 3pha gián tiếp HA (Trạm chuyên dùng)	Thay điện kế	1	Khuôn Viên Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh huyện Đức Huệ Bắc Long AN	Cắt FCO trạm NHNN Đức Huệ, tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
381	08-08-25	16h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Hội Trường Trường Huyện Ủy Đức Huệ	Hội Trường Trường Huyện Ủy Đức Huệ	Thay điện kế 3pha trực tiếp HA	Thay điện kế	1	Khuôn Viên Hội Trường Trường Huyện Ủy Đức Huệ	Cắt giảm tải sau CB điện kế, tháo kẹp rơ điện kế	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
382	08-08-25	07h30	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	ĐDHA trạm T30/3 Kênh Tráp Tre QP, Tuyến 471 Mộc Hóa	ĐDHA trạm T30/3 Kênh Tráp Tre QP, Tuyến 471 Mộc Hóa	- Chính trị hạ áp nghiêng H9A, H12A, H14A ĐDHA trạm T30/3 Kênh Tráp Tre QP	Sửa chữa thường xuyên	10	Trạm T30/3 Kênh Tráp Tre Quốc Phòng, Một phần áp Sây Giăng, xã Bình Hòa (Một phần áp Sây Giăng, xã Bình Thanh, cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt CB trạm T30/3 Kênh Tráp Tre QP	221	2,0987	0,0087	0,1262	0,0005	0,333	1.333	
383	08-08-25	13h00	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Nr Kinh Bà Kỳ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Nr Kinh Bà Kỳ, Tuyến 471 Mộc Hóa	- Thu hồi chằng gió T1, T2; thay thùng cầu dao sét +ốp tole + bit ống PVC trạm T13 Kinh Bà Kỳ 1, T19 Kinh Bà Kỳ 2; - Thay chằng hạ áp đứt mất ty H13/15; H17; H21 NR Kinh Bà Kỳ	Sửa chữa thường xuyên	10	Từ trụ T1 đến T19 Nr Kinh Bà Kỳ, Một phần áp Bình Bắc xã Bình Hiệp (áp Bình Bắc xã Bình Hòa Tây cũ), tỉnh Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO Nr Kinh Bà Kỳ	221	1,8363	0,0087	0,1105	0,0005	0,333	1.167	
384	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Kiến Tường	Đội QLĐ Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Tâm Vu	Đội QLĐ Tâm Vu	Tuyến 477, 479TV.	- Tuyến 477, 479TV.	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLĐ Tâm Vu	Đội QLĐ Tâm Vu	Tuyến 471,473, 475TV.	- Tuyến 471,473, 475TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	08-08-25	08h00	08-08-25	10h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA T.1/Trường 1 tháng 6	Tại TBA T.1/Trường 1 tháng 6	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: đóng tăng cường cọc đất TBA T.1/Trường 1 tháng 6	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: đóng tăng cường cọc đất TBA T.1/Trường 1 tháng 6	3	TBA T.1/Trường 1 tháng 6: Một phần đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Huệ, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.1/Trường 1 tháng 6	42	0,0885	0,0007	0,0120	0,0001	0,091	182	
388	08-08-25	10h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA T.2 Lê Anh Xuân	Tại TBA T.2 Lê Anh Xuân	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: đóng tăng cường cọc đất TBA T.2 Lê Anh Xuân	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: đóng tăng cường cọc đất TBA T.2 Lê Anh Xuân	4	TBA T.2 Lê Anh Xuân: Một phần đường Lê Anh Xuân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.2 Lê Anh Xuân	175	0,2765	0,0031	0,0375	0,0004	0,142	213	
389	08-08-25	13h00	08-08-25	15h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA T.8 Nguyễn Công Trung	Tại TBA T.8 Nguyễn Công Trung	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Tăng cường tiếp đất TBA T.8 Nguyễn Công Trung	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Tăng cường tiếp đất TBA T.8 Nguyễn Công Trung	2	TBA T.8 Nguyễn Công Trung: Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.8 Nguyễn Công Trung	32	0,0674	0,0006	0,0091	0,0001	0,057	114	
390	08-08-25	15h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA T.5 Nguyễn Hồng Sến	Tại TBA T.5 Nguyễn Hồng Sến	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Tăng cường tiếp đất T.5 Nguyễn Hồng Sến	Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Tăng cường tiếp đất T.5 Nguyễn Hồng Sến	2	TBA T.6 Nguyễn Hồng Sến: Đường Nguyễn Hồng Sến, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.5 Nguyễn Hồng Sến	91	0,1917	0,0016	0,0260	0,0002	0,057	114	
391	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại NR. Bến Đò Chú Tiết	Tại NR. Bến Đò Chú Tiết	Khắc phục khiếm khuyết xử lý các vị trí xung yếu tại T.23 NR. BĐ Chú Tiết không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục khiếm khuyết xử lý các vị trí xung yếu tại T.23 NR. BĐ Chú Tiết không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão	15	NR. BĐ Chú Tiết: Một phần Đường Trần Minh Châu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO BĐ NR. BĐ Chú Tiết	573	5,7345	0,0101	0,7774	0,0014	0,510	4.845	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
392	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	NR. Sờ Giáo Dục (15 cây)	NR. Sờ Giáo Dục (15 cây)	Phát quang ĐDTA	Phát quang ĐDTA	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Thay điện kế 1 pha định kỳ	Thay điện kế 1 pha định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 1 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
396	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân An	Đội QLD Tân An	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Tuyên 471LA, 472LA, 473LA, 474LA, 475LA, 476LA, 477LA, 471TA, 472TA, 473TA, 474TA, 475TA, 476TA, 477LA	Kiểm tra công tơ 3 pha GT 12 khách hàng.	Kiểm tra công tơ 3 pha GT 12 khách hàng.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	tuyên 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 473 Tam Nông	tuyên 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 473 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết điện kế	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	08-08-25	08h00	08-08-25	16h30	Đội QLD Tân Hưng	Đội QLD Tân Hưng	Nr Kênh 1/5&2/9, tuyến 472 Mộc Hóa	Nr Kênh 1/5&2/9, tuyến 472 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh đường dây trung, hạ áp (36 cây)	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	08-08-25	07h30	08-08-25	09h00	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ HKD Đặng Văn Thi - 477 Mộc Hóa.	Tại trụ số 01 nhánh rẽ HKD Đặng Văn Thi - 477 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7 kV và TBA 50 kVA khách hàng HKD Đặng Văn Thi.	Bảo trì vận hành thuê TBA	3	Trạm HKD Đặng Văn Thi	Cắt LBFCO p/d HKD Đặng Văn Thi trụ số 48-477MH.	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	150	
400	08-08-25	09h30	08-08-25	11h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nhà Phúc Hậu - 477 Mộc Hóa.	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Nhà Phúc Hậu - 477 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22 kV và TBA 250 kVA khách hàng Nhà Phúc Hậu.	Bảo trì vận hành thuê TBA	18	Trạm Nhà Phúc Hậu	Cắt 03LBFCO p/d Nhà Phúc Hậu trụ số 36B-477MH.	1	0,0046	0,0000	0,0003	0,0000	0,600	1.200	
401	08-08-25	13h00	08-08-25	14h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ TSTL Trần Văn Chính - 477 Mộc Hóa.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ TSTL Trần Văn Chính - 477 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7 kV và TBA 37,5 kVA khách hàng TSTL Trần Văn Chính.	Bảo trì vận hành thuê TBA	4	Trạm TSTL Trần Văn Chính	Cắt LBFCO p/d TSTL Trần Văn Chính trụ số 01-477MH.	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	200	
402	08-08-25	14h45	08-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thạnh	Đội QLD Tân Thạnh	Nhánh rẽ XX Hồ Văn Thương - 477 Mộc Hóa.	Tại trụ số 01 nhánh rẽ XX Hồ Văn Thương - 477 Mộc Hóa.	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7 kV và TBA 25 kVA khách hàng XX Hồ Văn Thương.	Bảo trì vận hành thuê TBA	3	Trạm XX Hồ Văn Thương	Cắt LBFCO p/d XX Hồ Văn Thương trụ số 153B- 477MH.	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	175	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
403	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thành	Đội QLD Tân Thành	Nhánh rẽ Tân Thành - 477 Mộc Hoá.	Từ trụ số 01 đến trụ số 53 nhánh rẽ Tân Thành - 477 Mộc Hoá.	Phát quang đường dây trung hạ áp (đạt kiến 26 cây).	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
404	08-08-25	07h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Tân Thành	Đội QLD Tân Thành	Tuyến 477 Mộc Hoá. Tuyến 473 Thanh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Tuyến 477 Mộc Hoá. Tuyến 473 Thanh Hóa. Tuyến 474 Trường Xuân.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
405	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Thanh Hóa	Đội QLD Thanh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thanh Hóa	Tuyến 471, 473, 472, 474, 477 Thanh Hóa	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Thanh Hóa	Đội QLD Thanh Hóa	Tuyến 477 Thanh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 134 Nr Thuận Bình	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 tuyến 477 Thanh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 134 Nr Thuận Bình	Phát quang đường dây trung hạ áp tuyến 477 Thanh Hoá và nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
407	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Gắn điện kế mới và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
408	08-08-25	07h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Thủ Thừa	Đội QLD Thủ Thừa	Đường dây hạ thế ĐDHT ĐDHT trạm T5 Bà Phô 2, Bà Phô 3, T27 Bà Phô, Bà Phô 2B, Bà Phô, Bà Phô 2	Đường dây hạ thế ĐDHT ĐDHT trạm T5 Bà Phô 2, Bà Phô 3, T27 Bà Phô, Bà Phô 2B, Bà Phô, Bà Phô 2	Phát quang cây xanh HLATLĐ ĐDHT trạm T5 Bà Phô 2, Bà Phô 3, T27 Bà Phô, Bà Phô 2B, Bà Phô, Bà Phô 2	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
409	08-08-25	08h30	08-08-25	09h45	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm biến áp T42/3 CDC Bình Tứ	Tại trạm biến áp T42/3 CDC Bình Tứ	Thay thùng cầu dao, bit ống PVC, bảo trì cấp suất hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T42/3 CDC Bình Tứ: một phần áp I - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T42/3 CDC Bình Tứ	46	0,2016	0,0027	0,0082	0,0001	0,033	42	
410	08-08-25	10h15	08-08-25	11h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Trạm biến áp T43 Hải Quan Hưng Điền A	Tại trạm biến áp T43 Hải Quan Hưng Điền A	Thay thùng cầu dao, vệ sinh trạm.	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T43 Hải Quan Hưng Điền A: một phần áp I - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T43 Hải Quan Hưng Điền A	46	0,2016	0,0027	0,0082	0,0001	0,033	42	
411	08-08-25	13h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T12 Long Khốt	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T12 Long Khốt	Xử lý tồn thất trạm T12 Long Khốt	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T12 Long Khốt: một phần áp 2 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T12 Long Khốt	31	0,3261	0,0018	0,0133	0,0001	0,033	100	
412	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T17/2 Kinh Hưng Điền	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T17/2 Kinh Hưng Điền	Xử lý tồn thất trạm T17/2 Kinh Hưng Điền	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T17/2 Kinh Hưng Điền: một phần áp Trung Trực, Trung Môn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T17/2 Kinh Hưng Điền	45	0,5523	0,0026	0,0225	0,0001	0,033	117	
413	08-08-25	13h30	08-08-25	16h30	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đội QLD Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T44 Trung Trực	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T44 Trung Trực	Xử lý tồn thất trạm T44 Trung Trực	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T44 Trung Trực: một phần áp Trung Trực - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T44 Trung Trực	54	0,5681	0,0032	0,0231	0,0001	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
414	09-08-25	06h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Lức	Công ty Liên Danh Thành Long - Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Tại trụ số 07 nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA T7 áp 4 Mỹ Yên	Thi công ĐTXD	30	Nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên (trụ 6-18): một phần áp 4 Mỹ Yên xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Áp 4 Mỹ Yên	552	5,4463	0,0086	0,8277	0,0013	1,000	10.500	
415	09-08-25	06h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Lức	Công ty Liên Danh Thành Long - Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ trạm áp 4 Mỹ Yên 3 tuyến 478 Bến Lức	Tại trụ số 01 nhánh rẽ trạm áp 4 Mỹ Yên 3 tuyến 478 Bến Lức	Nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA áp 4 Mỹ Yên 3	Thi công ĐTXD	0	Nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên (trụ 6-18): một phần áp 4 Mỹ Yên xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Áp 4 Mỹ Yên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
416	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480 LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, lắp DCU	Thay định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	- Nr KCN Tân Kim (32) - Tổng số lượng cây: 32	- Nr KCN Tân Kim (32) - Tổng số lượng cây: 32	Phát quang lưới điện	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Cần Giuộc	Công ty TNHH Xây dựng Việt Sáng	Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông, Tân Tập 2	nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông, Tân Tập 2	Nâng cấp đường dây trung áp nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông	Thi công ĐTXD	60	Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông (từ trụ 01 đến trụ 65), nhánh rẽ Tân Tập 2 (từ trụ 51 đến trụ 124), trạm KDC Tân Tập: áp Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Đông Bình, Thanh Trung, Đông An xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T50 Tân Tập 2 (Nhà MC 475 Tân Tập) + Cắt DS T4 Tân Tập 2 (Nhà MC 471 Tân Tập) - Cắt MCCB trạm KDC Tân Tập	2902	19,8724	0,0331	4,1443	0,0069	2,000	20.000	
419	09-08-25	06h30	09-08-25	07h00	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	Chuyển giao lưới tuyến 473TT & 471TT từ LBS T14A/1 - DS T14A Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An về LBS T22A/20/2 - DS T22A/20/1 Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	Chuyển lưới công tác	60	Nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An (từ trụ RMU 01 đến trụ RMU 03); Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T22A/20/2; DS T22A/20/1 Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An - Đóng DS T14A; LBS T14A/1 Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	1	0,0003	0,0000	0,0001	0,0000	2,000	1.000	
420	09-08-25	17h00	09-08-25	17h30	Đội QLD Cần Giuộc	Đội QLD Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	Chuyển giao lưới tuyến 471TT & 473TT từ LBS T22A/20/2 - DS T22A/20/1 Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An về LBS T14A/1 - DS T14A Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	Chuyển lưới sau công tác	0	Nhánh rẽ Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An (từ trụ RMU 01 đến trụ RMU 03); Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An xã Tân Tập tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T14A/1; DS T14A Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An - Đóng DS T22A/20/1; LBS T22A/20/2 Cầu Cảng Cty CP Cảng Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
421	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Trục Nông Sản - Tân Mỹ	T184-185, T188-189, T191-192, T196-197, T200-201, T203-204, T208-209, T218-219, T238-239, T249-250 Trục Nông Sản - Tân Mỹ	Phát quang đường dây trung hạ áp: Trục Nông Sản - Tân Mỹ (T186 TM T252 NS) Tổng: 16 cây	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	09-08-25	08h00	09-08-25	10h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Tràm Lạc 1, tuyến 474 Đức Lập	Tại trụ T13 nhánh rẽ Tràm Lạc 1, tuyến 474 Đức Lập	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T13 Tràm Lạc 1	Thi công ĐTXD	3	Trạm T3 Tràm Lạc 1: Áp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T13 Tràm Lạc 1	55	0,0668	0,0006	0,0157	0,0001	0,100	200	
423	09-08-25	08h00	09-08-25	10h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ Tràm Lạc 1, tuyến 474 Đức Lập	Tại trụ T19 nhánh rẽ Tràm Lạc 1, tuyến 474 Đức Lập	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T19 Tràm Lạc 1	Thi công ĐTXD	3	Trạm T9 Tràm Lạc 1: Áp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T19 Tràm Lạc 1	71	0,0862	0,0007	0,0203	0,0002	0,100	200	
424	09-08-25	13h00	09-08-25	15h00	Đội QLD Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Tuyến 472 Đức Hòa 2	Tại trạm T30 Lộc Viên, tuyến 472 Đức Hòa 2	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T30 Lộc Viên	Thi công ĐTXD	3	Trạm T30 Lộc Viên: Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T30 Lộc Viên	71	0,0862	0,0007	0,0203	0,0002	0,100	200	
425	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Cộng nghệ Thủy Phương	Nhánh rẽ Lâm Hải, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T2A đến T77 nhánh rẽ Lâm Hải, tuyến 477 Đức Huệ	Thay sứ 24kV hiện hữu bằng sứ 24kV mới, Thay đá Composite hiện hữu thành đá composite mới, công trình SCL ĐDTA Nr Lâm Hải.	Sửa chữa thường xuyên	40	Nhánh rẽ Lâm Hải, từ trụ T02 đến T86, Một phần xã Đức Huệ (Áp 2,3 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ cũ)	*Cắt 3LBFCO tại T02 Nr Lâm Hải tuyến 477 Đức Huệ *Cắt 3FCO tại Trạm T113A Nr Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	311	5,0916	0,0094	0,3997	0,0007	1,333	12.000	
426	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Đức Huệ	Đội QLD Đức Huệ	Nhánh rẽ Lâm Hải, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T2A đến T77 nhánh rẽ Lâm Hải, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, PCSC, điều hòa MBA, Thay sứ đứng 24KV, thay đá, phát quang đường dây	Sửa chữa thường xuyên	0	Nhánh rẽ Lâm Hải, từ trụ T02 đến T86, Áp 2,3 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ	*Cắt 3LBFCO tại T02 Nr Lâm Hải tuyến 477 Đức Huệ *Cắt 3FCO tại Trạm T113A Nr Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	Tuyến 477, 479TV.	- Tuyến 477, 479TV.	Thay điện kế định kỳ	Thay điện kế định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
428	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	Tuyến 477, 478,479TV.	- Tuyến 477, 478,479TV.	Gắn điện kế mới	Gắn điện kế mới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
429	09-08-25	06h50	09-08-25	07h00	Đội QLD Tầm Vu	Đội QLD Tầm Vu	- Trụ T.262, T.262A Tuyến 476TV-TVĐ; - Trụ T.1 Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A); - Trụ T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188).	- Trụ T.262, T.262A Tuyến 476TV-TVĐ; - Trụ T.1 Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A); - Trụ T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188).	Chuyển lưới tuyến 475TV và tuyến 476TV từ DS T1 Xuân Hòa đến REC T262A+DS T262 Thanh Vinh Đông.	Chuyển lưới công tác	15	Một phần xã Thuận Mỹ	- Cắt REC T262A+DS T262 Thanh Vinh Đông; - Đóng DS T1 Xuân Hòa (Nhá REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long).	1659	0,4480	0,0448	0,0395	0,0039	0,500	83	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
430	09-08-25	07h30	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tầm Vu	Công ty Đại Việt	Tuyến 476TV-TVĐ.	- Từ trụ số 225 đến trụ số 261A Tuyến 476TV-TVĐ.	Lắp xà, sứ, kéo dây nâng cấp tuyến 476TV-TVĐ khai thác lộ ra trạm 110kV Tầm Vu 2. (CT Lộ ra trạm 110kV Tầm Vu 2.)	Thi công ĐTXD	35	- Tuyến 476TV-TVĐ (từ trụ số 224A đến trụ số 261A và các Nhánh rẽ Bảo Dải, Châu Văn Năm XC, Bình Thanh 3, Thầy Ban, Bình An, Bình Khương, Bến đò Bà Nhờ) - Một phần áp Thanh Bình 1, xã Thanh Phú Long, Ấp Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thanh Bình 2 xã Thuận Mỹ	- Cắt DS T224 Cầu 30/4 (Nhà REC T224A Thanh Phú Long); - Cắt REC T262A+DS T262 Thanh Vinh Đông;	3372	49,1691	0,0911	4,3339	0,0080	1,167	10.500	
431	09-08-25	16h30	09-08-25	16h40	Đội QLĐ Tầm Vu	Đội QLĐ Tầm Vu	NR Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188); Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A); Tuyến 476TV-TVĐ.	- Trụ T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188); - Trụ T.1 Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A); - Trụ T.262, T.262A Tuyến 476TV-TVĐ.	Chuyển lưới tuyến 475TV và tuyến 476TV từ DS T262+REC T262A Thanh Vinh Đông đến DS T1 Xuân Hòa	Chuyển lưới sau công tác	15	Một phần xã Thuận Mỹ	- Cắt DS T1 Xuân Hòa (Nhà REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long); - Đóng DS T262+REC T262A Thanh Vinh Đông;	1659	0,4480	0,0448	0,0395	0,0039	0,500	83	
432	09-08-25	07h30	09-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại ĐDHT TBA T.7B Huỳnh Thị Mai	Tại ĐDHT TBA T.7B Huỳnh Thị Mai	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Thay kẹp IPC bằng kẹp ép. Căng lại dây Hèm Huỳnh Thị Mai thuộc đường dây hạ thế TBA T.7B Huỳnh Thị Mai	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Thay kẹp IPC bằng kẹp ép. Căng lại dây Hèm Huỳnh Thị Mai thuộc đường dây hạ thế TBA T.7B Huỳnh Thị Mai	2	TBA T.7B Huỳnh Thị Mai: Mất điện một phần Đường Huỳnh Thị Mai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T.7B Huỳnh Thị Mai	77	0,3245	0,0014	0,0440	0,0002	0,057	227	
433	09-08-25	13h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại ĐDHT TBA Bảo Vệ Sức Khỏe	Tại ĐDHT TBA Bảo Vệ Sức Khỏe	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Thay kẹp IPC bằng kẹp ép. Căng lại dây hèm 216 Thủ Khoa Huân, căng lại dây dẫn lắp lại Bulon móc thấp	- Khắc phục kiểm khuyết công trình KFW: Thay kẹp IPC bằng kẹp ép. Căng lại dây hèm 216 Thủ Khoa Huân, căng lại dây dẫn lắp lại Bulon móc thấp	4	TBA Bảo Vệ Sức Khỏe: Đường Phan Văn Đạt, CMT8, Thủ Khoa Huân - Kp 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA TBA Bảo Vệ Sức Khỏe	151	0,5568	0,0027	0,0755	0,0004	0,142	498	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
434	09-08-25	07h30	09-08-25	12h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	ĐDHT TBA Phạm Văn Chiêu, THY Tế 2	ĐDHT TBA Phạm Văn Chiêu, THY Tế 2	Thay cáp suất thay CB sang tải đường dây hạ thế TBA TH Y Tế 2 - Khắc phục khiếm khuyết công trình KFW đầu nối đường dây hạ thế hạ áp Hẻm 280, căng lại dây chùn khoảng trụ 1a - 1a/1.	Thay cáp suất thay CB sang tải đường dây hạ thế TBA TH Y Tế 2 - Khắc phục khiếm khuyết công trình KFW đầu nối đường dây hạ thế hạ áp Hẻm 280, căng lại dây chùn khoảng trụ 1a - 1a/1.	11	TBA T.1B Phạm Văn Chiêu, TBA THY Tế 2: Một phần đường Quốc Lộ 62, đường Phạm Văn Chiêu thuộc Kp 8- Phường 1; Kp Bình Cư 3, Bình Cư 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA THY Tế 2 Cắt CB TBA Phạm Văn Chiêu	189	0,8960	0,0033	0,1215	0,0004	0,370	1.663	
435	09-08-25	13h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	NR. TS Ông Đắc	NR. TS Ông Đắc	Khắc phục khiếm khuyết PCSC, tháp sắt nâng cao đường dây, op tole NR. TS Ông Đắc	Khắc phục khiếm khuyết PCSC, tháp sắt nâng cao đường dây, op tole NR. TS Ông Đắc	4	NR. TS Ông Đắc: Một phần Áp Ngải Lợi B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD TS Ông Đắc	84	0,3097	0,0015	0,0420	0,0002	0,147	513	
436	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	ĐDHT TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC	ĐDHT TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC	Khắc phục khiếm khuyết và xử lý thông số vận hành TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC	Khắc phục khiếm khuyết và xử lý thông số vận hành TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC	13	TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC: Đường Nguyễn Văn Tạo, Trinh Quang Nghi, Lưu Văn Tế, Nguyễn Thị Rành, Lê Công Trinh, Dương Văn Hữu, Nguyễn Văn Tây và một phần QL 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA CĐ Y Tế, T.1 Trường Thống Nhất và T.1 PCCC	569	5,6945	0,0100	0,7719	0,0014	0,432	4.105	
437	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA Mienhua MT1	Tại TBA Mienhua MT1	Bảo trì vận hành thuê TBA Mienhua MT1	Bảo trì vận hành thuê TBA Mienhua MT1	21	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn	Cắt LBFCO PD NR. Mienhua MT1	1	0,0037	0,0000	0,0005	0,0000	0,711	2.488	
438	09-08-25	13h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	Tại TBA Mienhua MT2	Tại TBA Mienhua MT2	Bảo trì vận hành thuê TBA Mienhua MT2	Bảo trì vận hành thuê TBA Mienhua MT2	21	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn	Cắt LBFCO PD NR. Mienhua MT2	1	0,0042	0,0000	0,0006	0,0000	0,711	2.843	
439	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân An	Đội QLĐ Tân An	NR. XX Phước An	NR. XX Phước An	Bảo trì vận hành thuê TBA Công ty TNHH Đại Hưng Long An bảo trì 03 TBA: XX Phước An 1 160kVA; XX Phước An 2 750kVA; Cty Thanh Thanh 1 630kVA; - Bảo trì TBA TS Phước An	Bảo trì vận hành thuê TBA Công ty TNHH Đại Hưng Long An bảo trì 03 TBA: XX Phước An 1 160kVA; XX Phước An 2 750kVA; Cty Thanh Thanh 1 630kVA; - Bảo trì TBA TS Phước An	45	Công ty TNHH Đại Hưng Long An; một phần Áp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. XX Phước An	78	0,7395	0,0014	0,1003	0,0002	1,495	13.459	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
440	09-08-25	08h00	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Hưng	Nr UB Hưng Thạnh, Nr Kinh T35 và đường dây hạ áp độc lập trạm T49 TB Hưng Thạnh, tuyến 473 Tam Nông	Nr UB Hưng Thạnh, Nr Kinh T35 và đường dây hạ áp độc lập trạm T49 TB Hưng Thạnh, tuyến 473 Tam Nông	Trở chèn 4 trụ BTLT 8, 5m, thay dây 4xAV.50mm2-400 mét thành cáp ABC 4x95mm2 - 400 mét, dời điện kế cấp điện TT hành chánh xã Vĩnh Thạnh và điều hòa trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	25	Nhánh rẽ UB Hưng Thạnh (từ trụ 03 đến trụ 56): Một phần xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T03 UB Hưng Thạnh (Miễn trừ nguyên nhân khác)	578	16,8629	0,0331	0,7016	0,0014	0,833	7.083	
441	09-08-25	05h00	09-08-25	05h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Cầu Đỉnh (473TA/85/78/154). Tại trụ T01 nhánh rẽ BìnhTrinh (473TA/186/209)	Tại trụ T02, T01 nhánh rẽ Cầu Đỉnh (473TA/85/78/154). Tại trụ T01 nhánh rẽ BìnhTrinh (473TA/186/209)	Chuyển giao lưới tuyến 473TA - 473TA từ trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh đến trụ T01 nhánh rẽ Cầu Đỉnh.	Chuyển lưới công tác	30	Nhánh rẽ Cầu Đỉnh đường Cầu Đỉnh từ trụ T01 đến trụ T48. Nhánh rẽ Bình Trinh đường Cao Thị Mai từ trụ T01 đến trụ T38/18. áp Bình Hòa, Bình Đông xã Tân Trụ	Cắt Rec T2 - DS T1 Cầu Đỉnh. Đóng LBFCO T01 Bình Trinh.	1390	1,8614	0,0620	0,0993	0,0033	1,000	500	
442	09-08-25	17h00	09-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ BìnhTrinh (473TA/186/209). Tại trụ T01, T02 nhánh rẽ Cầu Đỉnh (473TA/85/78/154)	Tại trụ T01 nhánh rẽ BìnhTrinh (473TA/186/209). Tại trụ T01, T02 nhánh rẽ Cầu Đỉnh (473TA/85/78/154)	Chuyển giao lưới tuyến 473TA - 473TA từ trụ T01 nhánh rẽ Cầu Đỉnh đến trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh.	Chuyển lưới sau công tác	30	Nhánh rẽ Cầu Đỉnh đường Cầu Đỉnh từ trụ T01 đến trụ T48. Nhánh rẽ Bình Trinh đường Cao Thị Mai từ trụ T01 đến trụ T38/18. áp Bình Hòa, Bình Đông xã Tân Trụ	Cắt LBFCO T01 Bình Trinh. Đóng DS T1 - Rec T2 Cầu Đỉnh.	1390	3,8343	0,0639	0,1985	0,0033	1,000	1.000	
443	09-08-25	06h00	09-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A). Tại trụ T84, T84A nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A)	Tại trụ T154, T156 nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A). Tại trụ T84, T84A nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A)	Chuyển giao lưới tuyến 473TA - 473TA từ trụ T84A đến trụ T156 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh.	Chuyển lưới công tác	30	Nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh đường tỉnh 832 từ trụ T85 đến trụ T156 xã Vàm Cỏ	Cắt LBST154 - DST156 Bình Hòa nhựt Ninh. Đóng LBST154. Cắt LBST84. Đóng DST84A - LBS T84 Bình Hòa nhựt Ninh.	1499	2,0675	0,0689	0,1070	0,0036	1,000	500	
444	09-08-25	17h30	09-08-25	18h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A). Tại trụ T84, T84A nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A)	Tại trụ T84, T84A nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A). Tại trụ T156, T154 nhánh rẽ Bình Hòa nhựt Ninh (473TA/85/78/244A)	Chuyển giao lưới tuyến 473TA - 473TA từ trụ T156 đến trụ T84A nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh.	Chuyển lưới sau công tác	30	Nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh đường tỉnh 832 từ trụ T85 đến trụ T156 xã Vàm Cỏ	Cắt LBST84 - DST84A Bình Hòa nhựt Ninh. Đóng LBST84. Cắt LBS T154. Đóng DST156 - LBST154 Bình Hòa nhựt Ninh.	1499	4,1350	0,0689	0,2141	0,0036	1,000	1.000	
445	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (473TA/85/78) - xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T112 đến trụ T132 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (473TA/85/78) - xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Địa phương đề nghị cắt điện hỗ trợ thi công công trình. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì, thực hiện 7 phụ lục phòng chống sự cố. Thay LA, thay CB thử nghiệm, phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo.	Di dời	40	Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (473TA/85/78) từ trụ T112 đến trụ T140 đường tỉnh 833 mất điện một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T78 - DS T77 Tân Đức.	2868	75,1579	0,1319	3,8909	0,0068	1,333	12.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
446	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Trụ	Đội QLĐ Tân Trụ	Nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126). Từ trụ T01 đến trụ T19 nhánh rẽ Cầu Nhứt Táo (473TA/85/139).	Từ trụ T133 đến trụ T1140 nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126). Từ trụ T01 đến trụ T19 nhánh rẽ Cầu Nhứt Táo (473TA/85/139).	Địa phương đề nghị cắt điện hỗ trợ thi công công trình. Điện Lực Tân Trụ kết hợp báo tri, thực hiện 7 phụ lục phòng chống sự cố. Thay LA, thay CB thử nghiệm, phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh và nhánh rẽ Cầu Nhứt Táo	Di dời	0	Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Táo (473TA/85/78) từ trụ T112 đến trụ T140 đường tỉnh 833 mất điện một phần xã Nhứt Táo, một phần xã Tân Trụ, một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T78 - DS T77 Tấn Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
447	09-08-25	07h45	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Công Ty Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126)	Tại trụ T182 nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126)	Lắp Rec T182 Chợ Táo Bình Trinh khai thác lộ ra trạm 110kV Tân Trụ.	Thi công ĐTXD	0	Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Táo (473TA/85/78) từ trụ T112 đến trụ T140 đường tỉnh 833 mất điện một phần xã Nhứt Táo, một phần xã Tân Trụ, một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T78 - DS T77 Tấn Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
448	09-08-25	08h00	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Công Ty Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126)	Từ trụ T148 đến trụ T149 nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh (473TA/85/78/126)	Dung trụ đội line T148A nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh khai thác lộ ra trạm 110kV Tân Trụ	Thi công ĐTXD	0	Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Táo (473TA/85/78) từ trụ T112 đến trụ T140 đường tỉnh 833 mất điện một phần xã Nhứt Táo, một phần xã Tân Trụ, một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T78 - DS T77 Tấn Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
449	09-08-25	08h00	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ - Tuyến 473 Tân An	Từ trụ T207/1 đến trụ H8A đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ - Tuyến 473 Tân An	Địa phương đề nghị cắt điện hỗ trợ thi công công trình. Công Ty Thủy Phương kết hợp thay trụ hạ áp H6A, H7A, H8A, sang dây, sang điện kế qua đường dây mới, thu hồi trụ, dây cũ đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ.	Di dời	6	Trạm Cấp Nước Tân Trụ và trạm T208A Chợ Tân Trụ một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Cấp Nước Tân Trụ. Cắt FCO trạm T208A Chợ Tân Trụ.	136	3,1888	0,0063	0,1651	0,0003	0,200	1.700	
450	09-08-25	08h00	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Nhánh rẽ Tấn Đức (473TA/85) phân hạ áp	Từ trụ T02 đến trụ T08 nhánh rẽ Tấn Đức (473TA/85) phân hạ áp	Địa phương đề nghị cắt điện hỗ trợ thi công công trình. Công Ty Thủy Phương kết hợp lắp cáp suất hạ áp trạm TT6 Tấn Đức. Sang điện kế trạm Tám Xưa, T6 Tấn Đức cũ qua đường dây mới, thu hồi dây cũ đường dây hạ áp trạm Tám Xưa, T6 Tấn Đức cũ.	Di dời	4	Trạm Tám Xưa và trạm T6 Tấn Đức cũ một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Táo, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T6 Tấn Đức MXD (FCO đang mở). Cắt FCO trạm Tám Xưa, T6 Tấn Đức cũ.	61	1,4303	0,0028	0,0740	0,0001	0,133	1.133	
451	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	Tại thùng điện kế khách hàng và ĐDHT	- Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm khách hàng - Gắn điện kế mới và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng - Thay điện kế điện tử (đồng bộ)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
452	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đội QLĐ Thủ Thừa	Đường dây hạ thế ĐDHT trạm T47A Ngã Ba Thủ Thừa từ trụ 46-b9, từ trụ 46-a7, từ T46-T47	Đường dây hạ thế ĐDHT trạm T47A Ngã Ba Thủ Thừa từ trụ 46-b9, từ trụ 46-a7, từ T46-T47	Khắc phục khiếm khuyết và bảo trì ĐDHT trạm T47A Ngã Ba Thủ Thừa	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T47A Ngã Ba Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T47A Ngã Ba Thủ Thừa	95	2,2100	0,0037	0,1357	0,0002	0,067	667	
453	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thủ Thừa	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Đường dây trung hạ thế NR Xóm Chùa từ T192-T198A	Đường dây trung hạ thế NR Xóm Chùa từ T192-T198A	Thi công công trình ĐTXD phát triển lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện TBA công cộng, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Thủ Thừa, xã Tân Long, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh	Sửa chữa thường xuyên	10	Trục Quốc Lộ N2: Toàn bộ áp 1 và áp 2 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO phân đoạn T190C Quốc Lộ N2	643	14,9581	0,0249	0,9183	0,0015	0,333	3.333	
454	09-08-25	08h30	09-08-25	09h45	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T33 Kinh KT6	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T33 Kinh KT6	Thay thùng cầu dao, bit ống PVC, xử lý tổn thất trạm	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T33 Kinh KT6: một phần áp Sậy Săng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T33 Kinh KT6	42	0,1841	0,0025	0,0075	0,0001	0,033	42	
455	09-08-25	10h15	09-08-25	11h30	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Trạm biến áp T54 Kinh KT6	Tại trạm biến áp T54 Kinh KT6	Thay thùng cầu dao, bit ống PVC trạm	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T54 Kinh KT6: một phần áp Sậy Săng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T54 Kinh KT6	42	0,1841	0,0025	0,0075	0,0001	0,033	42	
456	09-08-25	13h30	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T194 Tân Thành	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T194 Tân Thành	Xử lý tổn thất trạm T194 Tân Thành	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T194 Tân Thành: một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T194 Tân Thành	68	0,7154	0,0040	0,0291	0,0002	0,033	100	
457	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và trạm biến áp T2 Gò Cát	Tại đường dây hạ áp và trạm biến áp T2 Gò Cát	Xử lý tổn thất trạm T2 Gò Cát	Sửa chữa thường xuyên	1	Trạm T2 Gò Cát: một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T2 Gò Cát	36	0,4418	0,0021	0,0180	0,0001	0,033	117	
458	09-08-25	13h00	09-08-25	16h30	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đội QLĐ Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T2 Gò Cát	Tại đường dây hạ áp trạm T2 Gò Cát	Phát quang đường dây hạ áp	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
459	10-08-25	05h30	10-08-25	06h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo, Rec T26B+ DS T29 KCN Thuận Đạo	Tại 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo, Rec T26B+ DS T29 KCN Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức- 476 KCN Thuận Đạo từ 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo đến DS T29 KCN Thuận Đạo (80A)	Chuyển lưới công tác	80	Nhánh rẽ Nối Lưới Thuận Đạo (trụ 01-31), nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 1 (trụ 1-26B), nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 2 (trụ 1-12): áp Bến Lức 8, 9; xã Bến Lức	- Cắt Rec T26B+ DS T29 KCN Thuận Đạo; - Đóng 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhá MC 479 Bến Lức).	892	0,4191	0,0140	0,0637	0,0021	2,667	1.333	
460	10-08-25	06h00	10-08-25	06h30	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	LBS T1A+ DS 65A Gò Đen, Rec+ DS T65 Gò Đen Long Khê	Tại LBS T1A+ DS 65A Gò Đen, Rec+ DS T65 Gò Đen Long Khê	Chuyển giao lưới tuyến 478 Long Hiệp- tuyến 480 Long Hiệp từ DS 65A Gò Đen đến DS T65 Gò Đen Long Khê (100A)	Chuyển lưới công tác	100	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê (trụ 65-127), nhánh rẽ KDC Gò Đen (trụ 1-14), nhánh rẽ Phước Tiến (trụ 1-23): nhánh rẽ áp 3A Phước Lợi (trụ 1-11), nhánh rẽ áp 2 Phước Lợi (trụ 1-14): áp 1,2,3A,3B,4,5 Phước Lợi; áp Phước Toàn xã Mỹ Yên	- Cắt Rec+ DS T65 Gò Đen Long Khê; - Đóng DS 65A+ LBS T1A Gò Đen	5038	2,3670	0,0789	0,3597	0,0120	3,333	1.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
461	10-08-25	08h00	10-08-25	16h30	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nr Cty CP Thép Cẩm Nguyên	Từ trụ T3 đến trụ T14 đến trụ T9A/8 đến trụ T12A/5 Nr Cty CP Thép Cẩm Nguyên	Thi công ở gtr Cty TNHH MTV ông Thép Hòa phát (42245)+thay dk +TI non tải Cty CP Thép cẩm Nguyên (9906)+thay dk +TI 100/5 Cty CP Thép Cẩm Nguyên (18502) + thay dk+TU Cty CP Thép Cẩm Nguyên (21672)+ thay dk TU+TI 15/5 Cty CP Thép Cẩm Nguyên (21674) + thay dk TU+TI 50/5 Cty CP Thép Cẩm Nguyên (21671)+ thay dk TU+TI 20/5 Cty CP Thép Cẩm Nguyên (11576) +thay dk 2 chiều +TI 25/5 Cty CP Đầu tư & NLTT Hòa Bình (57171) +thay dk 2 chiều +TI 25/5+TU Công Ty TNHH Soga Jupiter (57629) +thay dk 2 chiều +TI 25/5+TU Cty TNHH Soga Autumn (57628)+thay dk 2 chiều +TI 25/5+TU CN Cty TNHH MTV ĐTT Sơn Nam (57707) +thay dk 2 chiều +TI 25/5+TU CN Cty TNHH MTV ĐTT Phú Mỹ (57706) +thay dk 2 chiều +TI 25/5+TU CN	Sửa chữa thường xuyên	100	Cty CP Thép Cẩm Nguyên	Cắt Rec+ 3LS Nr Cty CP Thép Cẩm Nguyên	21	0,1677	0,0003	0,0255	0,0000	3,333	28.333	
462	10-08-25	06h30	10-08-25	17h00	Đội QLD Bến Lức	Công ty Liên Danh Thành Long - Nhất Thanh Quang	Tuyến 477, 478, 479 Long Hiệp	Từ trụ số 87 đến trụ số 99 tuyến 477, 478, 479 Long Hiệp	Thay dây 9xAC.185mm2 thành 9xACXH.240mm2 tuyến 477, 478, 479 Long Hiệp thuộc Công trình Nâng cấp đường dây trung thế 3 mạch trục Bến Lức Gò Đen đoạn từ trụ T28 đến trụ T100	Thi công ĐTXD	500	Trục Bến Lức Gò Đen (trụ 60-99), nhánh rẽ áp Chánh Long Hiệp (trụ 1-44), nhánh rẽ áp 1 Phước Văn 2 (trụ 1-10); nhánh rẽ Phước Toàn (trụ 1-26/15); áp Chánh, áp Phước Toàn, áp Voi Lá xã Mỹ Yên; một phần áp 1 xã Long Cang	- Cắt MC 477, 478, 479 Long Hiệp; đóng DTĐ 477-76, 478-76, 479-76 Long Hiệp; - Cắt FCO trạm T2A Gò Đen-Bình Chánh.	3114	30,7240	0,0488	4,6694	0,0074	16,667	175.000	
463	10-08-25	09h00	10-08-25	10h00	Đội QLD Bến Lức	Đội QLD Bến Lức	Nhánh rẽ áp Chánh Long Hiệp tuyến 479 Long Hiệp	Tại trụ số 41B nhánh rẽ áp Chánh Long Hiệp tuyến 479 Long Hiệp	Cột lại dây trên sứ trụ 41B	Sửa chữa thường xuyên	0	Trục Bến Lức Gò Đen (trụ 60-99), nhánh rẽ áp Chánh Long Hiệp (trụ 1-44), nhánh rẽ áp 1 Phước Văn 2 (trụ 1-10); nhánh rẽ Phước Toàn (trụ 1-26/15); áp Chánh, áp Phước Toàn, áp Voi Lá xã Mỹ Yên; một phần áp 1 xã Long Cang	Cắt MC 479 Long Hiệp; đóng DTĐ 479-76 Long Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
464	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Bến Lức	Công ty CP Kiểm Định và Thí Nghiệm Miền Nam	Trạm biến áp 560kVA CN Công ty TNHH Nhà Xưởng Xanh, tuyến 475 Long Hiệp	Tại trạm biến áp 560kVA CN Công ty TNHH Nhà Xưởng Xanh, tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và trạm biến áp 560kVA CN Công ty TNHH Nhà Xưởng Xanh	Sửa chữa thường xuyên	20	CN Công ty TNHH Nhà Xưởng Xanh	Cắt LBFCO nhánh rẽ CN Công ty TNHH Nhà Xưởng Xanh	1	0,0075	0,0000	0,0011	0,0000	0,667	5.333	
465	10-08-25	17h00	10-08-25	18h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	LBS T1A+ DS 65A Gò Đen, Rec+ DS T65 Gò Đen Long Khê	Tại LBS T1A+ DS 65A Gò Đen, Rec+ DS T65 Gò Đen Long Khê	Chuyển giao lưới tuyến 478 Long Hiệp- tuyến 480 Long Hiệp từ DS T65 Gò Đen Long Khê đến DS 65A Gò Đen (100A)	Chuyển lưới sau công tác	100	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê (trụ 65-127), nhánh rẽ KDC Gò Đen (trụ 1-14), nhánh rẽ Phước Tiến (trụ 1-23); nhánh rẽ áp 3A Phước Lợi (trụ 1-11), nhánh rẽ áp 2 Phước Lợi (trụ 1-14); áp 1,2,3A,3B,4,5 Phước Lợi; áp Phước Toàn xã Mỹ Yên	- Cắt LBS T1A+ DS 65A Gò Đen; - Đóng DS+ Rec T65 Gò Đen Long Khê.	5038	4,7340	0,0789	0,7195	0,0120	3,333	3.333	
466	10-08-25	17h00	10-08-25	18h00	Đội QLĐ Bến Lức	Đội QLĐ Bến Lức	3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo, Rec T26B+ DS T29 KCN Thuận Đạo	Tại 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo, Rec T26B+ DS T29 KCN Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức- 476 KCN Thuận Đạo từ DS T29 KCN Thuận Đạo đến 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển lưới sau công tác	100	Nhánh rẽ Nối Lưới Thuận Đạo (trụ 01-31), nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 1 (trụ 1-26B), nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 2 (trụ 1-12); áp Bến Lức 8, 9; xã Bến Lức	- Cắt 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhá MC 479 Bến Lức); - Đóng DS T29+ Rec T26B KCN Thuận Đạo.	892	0,8382	0,0140	0,1274	0,0021	3,333	3.333	
467	10-08-25	05h30	10-08-25	06h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Tại LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Chuyển giao lưới tuyến 477 Bến Lức và 477 KCN Thuận Đạo từ DS T32 Long Kim - Long Hòa đến DS T55A Long Kim - Long Hòa	Chuyển lưới công tác	50	- Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa (từ trụ T32 đến trụ T55A): Một phần áp 5, 6, 7, 8 xã Long Cang (xã áp 1, 2, 3, 4 Long Định cũ)	- Cắt LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa - Đóng LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa (Miễn trừ nguyên nhân khác)	1390	0,6984	0,0233	0,0993	0,0033	0,000	0	
468	10-08-25	17h00	10-08-25	18h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Tại LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo và 477 Bến Lức từ DS T55A Long Kim - Long Hòa đến DS T32 Long Kim - Long Hòa	Chuyển lưới sau công tác	50	- Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa (từ trụ T32 đến trụ T55A): Một phần áp 5, 6, 7, 8 xã Long Cang (xã áp 1, 2, 3, 4 Long Định cũ)	- Cắt LBS + DS T32 Long Kim - Long Hòa - Đóng LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa (Miễn trừ nguyên nhân khác)	1390	1,3969	0,0233	0,1985	0,0033	0,000	0	
469	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ áp 4 Long Định, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T37 đến trụ T42 nhánh rẽ áp 4 Long Định, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	- Bảo trì lèo phát sinh nhiệt độ cao tại trụ T37 - Lắp nắp chụp sứ, bọc hóa lèo - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bít lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	2	Trạm T55 Long Kim - Long Hòa: Một phần áp 8 xã Long Cang	- Cắt MC: 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo - Cắt FCO trạm Công ty Đồng Tâm, T55 Long Kim - Long Hòa (Miễn trừ nguyên nhân khác)	12	0,1227	0,0002	0,0174	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
470	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Căn Đước	Đội QLD Căn Đước	Từ phía sau tủ hợp hộ các phát tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480 KCN Thuận Đạo và tại khuôn viên trạm 110kV KCN Thuận Đạo đến: - Trụ công T11 tuyến 471, 473, 475 KCN Thuận Đạo - Trụ công T12 tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo - Trụ công T21 tuyến 476, 478, 480 KCN Thuận Đạo - Trụ công T22 tuyến 472, 474 KCN Thuận Đạo; - Trụ T4 nhánh rẽ đường số 11 KCN Thuận Đạo mở rộng, tuyến 476, 478, 480 KCN Thuận Đạo	Tại phía sau tủ hợp hộ các phát tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480 KCN Thuận Đạo và tại khuôn viên trạm 110kV KCN Thuận Đạo đến: - Trụ công T11 tuyến 471, 473, 475 KCN Thuận Đạo - Trụ công T12 tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo - Trụ công T21 tuyến 476, 478, 480 KCN Thuận Đạo - Trụ công T22 tuyến 472, 474 KCN Thuận Đạo; - Trụ T4 nhánh rẽ đường số 11 KCN Thuận Đạo mở rộng, tuyến 476, 478, 480 KCN Thuận Đạo	Tách hệ thống tiếp đất 22kV tại tủ hợp bộ ra hệ thống tiếp địa trạm 110kV KCN Thuận Đạo - Tách hệ thống tiếp đất đầu cấp ngầm, LA, làm việc tại các trụ công, lắp mới các bộ tiếp địa bảo vệ đầu cấp ngầm (4 bộ) - Đầu lèo đường dây XDM vào tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Tách hệ thống tiếp đất 22kV tại tủ hợp bộ ra hệ thống tiếp địa trạm 110kV KCN Thuận Đạo	220	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC: 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 471-76, 472-76, 473-76, 476-76, 477-76, 478-76, 479-76, 480-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra MC: 474, 475 KCN Thuận Đạo đang cắt, DND: 474-76, 475-76 KCN Thuận Đạo đang đóng (Miễn trừ nguyên nhân khác)	13989	140,5600	0,2343	19,9774	0,0333	6,000	1.000	
471	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Căn Đước	Đội QLD Căn Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ áp 4 Long Định, đến trụ 19/29 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T25 đến trụ T36A nhánh rẽ áp 4 Long Định, đến trụ 19/29 nhánh rẽ Đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ REC T19/29 KCN Thuận Đạo MR - Thay LA định kỳ - Lắp nắp chụp sứ, bọc hóa lều - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bit lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC: 471, 473, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 471-76, 473-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
472	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ đường số 9 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ TD7/1 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ T19/5/1 nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 473, 480 KCN Thuận Đạo, tuyến 472, 476 Rạch Chanh	Từ trụ T2 đến trụ T19 nhánh rẽ đường số 9 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ TD7/1 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ T19/5/1 nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 473, 480 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 472, 476 Rạch Chanh	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ Rec T2 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR (476 Rạch Chanh), Rec T6 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR (472 Rạch Chanh), LBS T19/1 Đường số 1 KCN Thuận Đạo MR; Thay LA định kỳ; Kiểm tra, thay tu bù hỏng (trạm bù TD14, TD16, TD19/5/1: pha giữa 1x200kvar; trạm bù TD18: pha bia trái 1x200kvar), vệ sinh, bảo trì trạm bù TD14, TD16, TD18 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR, TD19/5/1 Đường số 1 KCN Thuận Đạo MR; Bảo trì leo phát sinh nhiệt độ cao tại DS TD7/1 Đường số 12 KCN Thuận Đạo MR	Sửa chữa thường xuyên	120	- MC 476 Rạch Chanh (Từ trụ T1 đến trụ T36 tuyến 476 Rạch Chanh): Một phần KCN Long Định - Long Cang và một phần áp 8 xã Long Cang - Nhánh rẽ Thuận Đạo (từ trụ T48 đến trụ T60): Một phần áp 8 xã Long Định cũ)	- Cắt MC 473, 476, 480 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 473-76, 476-76, 480-76 KCN Thuận Đạo - Cắt MC 476 Rạch Chanh - Đóng DND 476-76 Rạch Chanh - Kiểm tra MC 472 Rạch Chanh đang mở, DND 472-76 Rạch Chanh đang đóng - Cắt LBFCO p/d Thuận Đạo (Miễn trừ nguyên nhân khác)	323	3,2469	0,0054	0,4615	0,0008	0,000	0	
473	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 480 KCN Thuận Đạo, tuyến 471, 476 Rạch Chanh	Từ trụ T2 đến trụ T16 nhánh rẽ Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 480 KCN Thuận Đạo, tuyến 471, 476 Rạch Chanh	- Thí nghiệm định kỳ REC T2 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR (Tuyến 478 Rạch Chanh đang vận hành tuyến 476 Rạch Chanh), REC T5 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR (Tuyến 471 Rạch Chanh); - Lắp đặt trạm bù ứng động 900kVar T16 Đường số 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo)	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC: 476, 480 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 476-76, 480-76 KCN Thuận Đạo - Cắt MC 476 Rạch Chanh - Đóng DND 476-76 Rạch Chanh - Kiểm tra MC 471 Rạch Chanh đang mở, DND 471-76 Rạch Chanh đang đóng - Cắt LBFCO p/d Thuận Đạo - Cắt FCO trạm Công ty Đồng Tâm	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
474	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Cần Đước	Đội QLD Cần Đước + TNĐTN	REC T2 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, trụ T2 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 477 Bến Lức	Tại REC T2 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, trụ T2 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 477 Bến Lức	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ REC T2 Đường số 10 KCN Thuận Đạo MR - Thay LA định kỳ - Lắp nắp chụp sứ, bọc hóa lều - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bit lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Kiểm tra REC T2 + DS T3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR đang cắt - Cắt DS T1 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
475	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD20/3 đến trụ TD20/8 nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, thay tụ bù hỏng, bảo trì, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù ứng động TD20/3 nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR - Thu hồi LBS T20/8 nhánh rẽ đường số 1 KCN Thuận Đạo MR - Thay LA định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 476-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
476	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	LBS T13 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, trụ 13 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T13 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, trụ 13 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR tuyến 478 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ LBS T13 nhánh rẽ đường số 10 KCN Thuận Đạo MR - Thay LA định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 478, 480 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 478-76, 480-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
477	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T120 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, thay tụ bù hỏng, bảo trì, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù ứng động T120 Long Kim - Long Hòa - Chuyển đầu nối trạm bù T120 Long Hòa (UĐ) đang đầu nối tuyến 479 TĐ (tầng trên) sang đầu nối tuyến 477TD (tầng dưới) - Thay LA định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
478	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Trạm bù T19/18/16 đường số 13 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 478 KCN Thuận Đạo	Tại trạm bù T19/18/16 đường số 13 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 478 KCN Thuận Đạo	- Bảo trì LBFCO trạm bù T19/18/16 đường số 13 KCN Thuận Đạo MR	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 471, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 471-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
479	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T84 đến trụ T86A nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ REC T85B Ngã 4 Long Cang - Lắp lại tiếp đất T85A, 85B - Bảo trì lều phát sinh nhiệt độ cao tại T84A, 85C - Bọc hóa lều: T86, T86A - Thay cần DS T84B, T85C - Thay LA định kỳ - Chuyển đầu nối nhánh rẽ Ấp 1 Long Cang đang đầu nối tuyến 479 TĐ (tầng trên) sang đầu nối tuyến 477TĐ (tầng dưới)	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
480	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	NR UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T26A UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù ứng động T26A UB Long Khê - Thay LA định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
481	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Đường số 15 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	Từ trụ 01 đến trụ 18 nhánh rẽ Đường số 15 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	- Lắp nắp chụp sứ, bọc hóa lều; Bảo trì lều phát sinh nhiệt độ cao tại DS T2/10 đường số 15 - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bit lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC: 472, 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 472-76, 477-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
482	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ đường số 14 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T8A nhánh rẽ đường số 14 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Lắp DS T8A nhánh rẽ đường số 14 KCN Thuận Đạo MR	Lắp mới thiết bị	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 478, 480 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 478-76, 480-76 KCN Thuận Đạo - Cắt FCO trạm Công ty Đồng Tâm	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
483	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD7/2 đến trụ TD7/10/3 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 480 KCN Thuận Đạo	- Tăng công suất trạm bù ứng động TD7/6 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR từ 600 KVAR thành 1200 KVAR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo); - Lắp mới trạm bù ứng động 900 KVAR tại trụ TD7/8 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo) - Bảo trì trạm bù TD7/10/2 đường số 12 (tuyến 480 KCN Thuận Đạo)	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 480, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 480-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
484	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang, tuyến 476 Rạch Chanh	Từ trụ T9 đến trụ T10 nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang, tuyến 476 Rạch Chanh	Thí nghiệm định kỳ cấp ngầm trung thế	Thí nghiệm định kỳ	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476 Rạch Chanh - Đóng DND 476-76 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
485	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang, tuyến 476 Rạch Chanh	Từ trụ T36 đến trụ T36/1 (dk) nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang, tuyến 476 Rạch Chanh	- Dựng trụ, kéo dây, lắp thiết bị, đấu nối hoàn chỉnh trạm bù ứng động 900 KVAR tại trụ T36/1 tuyến 476 Rạch Chanh	Lắp bù trung áp	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476 Rạch Chanh - Đóng DND 476-76 Rạch Chanh	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
486	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T87 đến trụ T128 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	- Chuyển đầu nối phụ tải từ tầng trên (tuyến 479 KCN Thuận Đạo) xuống tầng dưới (tuyến 477 KCN Thuận Đạo) - Thay LA, CB định kỳ - Bọc hóa lèo: T95, T102, T128 - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bít lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
487	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ 01 nhánh rẽ áp 1 Long Định, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T74 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ 01 nhánh rẽ áp 1 Long Định, tuyến 477-479 KCN Thuận Đạo	Thay sứ đứng, ép lèo T74, thay LBFCO p/d áp 1 Long Định vận hành lâu năm - Thu hồi trụ trung thế không sử dụng	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
488	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Bến Đò Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T2 đến trụ T4 nhánh rẽ Bến Đò Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Tháp sắt nâng cao khoảng cách pha-dây T1 đến T3 - Lắp TU cấp nguồn cho LBS T4 Bến Đò Long Cang	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo - Kiểm tra DS T4A Bến Đò Long Cang đang cắt	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
489	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1 Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại phân đoạn Kinh Bộ Đới trụ T3A nhánh rẽ áp 1 Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thay LBFCO phân đoạn Kinh Bộ Đới vận hành lâu năm	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
490	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1 Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T21 nhánh rẽ áp 1 Long Cang, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Chính trụ trung thế nghiên T21	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
491	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ UB Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trụ T11 nhánh rẽ UB Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Thay dâ composit thành dâ sắt, thay sứ 24KV thành sứ 36 KV T1 đến T7 - Lắp lại tiếp đất lặp lại T9, T11	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
492	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ áp 3 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Tại phân đoạn áp 3 Phước Vân, trụ T1A nhánh rẽ áp 3 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay LBFCO p/đ bị hỏng bộ phận dập hồ quang	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
493	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T20 đến trụ T23 nhánh rẽ UB Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thu hồi chống sét kim T20 - Lắp lại tiếp đất lắp lại T23	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
494	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa và tại đường dây hạ áp trạm T194 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T194 đến trụ T195A nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa và tại đường dây hạ áp trạm T194 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T194 Long Kim - Long Hòa từ 50 KVA thành 37,5 KVA - Cây TBA 50 KVA T195A Long Kim - Long Hòa - Tách lưới sang tải trạm T194 Long Kim - Long Hòa qua trạm T195A Long Kim - Long Hòa	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	
495	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	NR Xoài Đồi- Cống Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T241 NR Xoài Đồi- Cống Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Sang dây hạ áp, điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ trung thế T241 NR Xoài Đồi- Cống Long Hòa	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
496	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm KDC áp Đồng Tâm, trụ T3 nhánh rẽ KDC áp Đồng Tâm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại trạm KDC áp Đồng Tâm, trụ T3 nhánh rẽ KDC áp Đồng Tâm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thay MBA điều hòa công suất trạm KDC áp Đồng Tâm từ 37,5 KVA thành 50 KVA	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	Cắt LBFCO p/d KDC áp Đồng Tâm	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
497	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước + TNĐTN	Nhánh rẽ Đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 478 KCN Thuận Đạo	Từ trụ 15 đến trụ 21 nhánh rẽ Đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 478 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ LBS T19 nhánh rẽ đường số 12 KCN Thuận Đạo MR - Thay LA định kỳ; - Vệ sinh, Phát quang, ốp tole, bit lỗ trụ bảo trì lưới điện mùa khô 2025 kết hợp thực hiện 7 PL PCSC	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 471, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 471-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	
498	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, trụ T40A nhánh rẽ UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Lắp TU cấp nguồn cho LBS T40 UB Long Khê	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
499	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T199 Long Kim - Long Hòa, trụ T199 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Lắp TU cấp nguồn cho LBS T199 Long Kim - Long Hòa	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
500	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T125A Long Kim - Long Hòa, trụ T125A nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Lắp TU cấp nguồn cho LBS T125A Long Kim - Long Hòa	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
501	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T56 Long Kim - Long Hòa, trụ T56 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Lắp TU cấp nguồn cho LBS T56 Long Kim - Long Hòa	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra DS T55A Long Kim - Long Hòa đang cắt - Cắt FCO trạm T55 Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
502	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 560 KVA Cty Trường Phúc, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 560 KVA Cty Trường Phúc, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
503	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 2500 KVA Cty Nutreco, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 2500 KVA Cty Nutreco, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 476-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
504	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm (1600+2*2000) KVA Cty Nutreco, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm (1600+2*2000) KVA Cty Nutreco, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 476-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
505	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 250 KVA Cơ Sở Thành Phát, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 250 KVA Cơ Sở Thành Phát, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
506	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 250 KVA Cơ Sở Sản Xuất Gốm Sứ Vũ Nghệ, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 250 KVA Cơ Sở Sản Xuất Gốm Sứ Vũ Nghệ, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
507	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 320 KVA Công Ty TNHH Công Nghệ TTN, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 320 KVA Công Ty TNHH Công Nghệ TTN, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
508	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Vân 3 đến trụ 02 nhánh rẽ HKD Ngọc Thành Nhân, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ 18 nhánh rẽ Ấp 3 Phước Vân 3 đến trụ 02 nhánh rẽ HKD Ngọc Thành Nhân, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Di dời trạm HKD Ngọc Thành Nhân	Di dời	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
509	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ 01(xdm) Cty Liên Mỹ, tuyến 479 CN Thuận Đạo	Từ trụ 178A đến trụ 179 Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ 01(xdm) Cty Liên Mỹ, tuyến 479 CN Thuận Đạo	Lắp thiết bị, đấu nối nhánh rẽ Cty Liên Mỹ	Đấu nối TBA khách hàng	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
510	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm 250 KVA HKD Trần Thị Kim Trinh, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm 250 KVA HKD Trần Thị Kim Trinh, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
511	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Trạm (2*1600) KVA Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 đến trạm (2*1600) KVA Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh, Phát quang, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 472 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 472-76 Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7A Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA10-11 mạch 1)	Tại trụ T7A nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7A Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA10-11 mạch 1)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	
513	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7C Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA9 mạch 1)	Tại trụ T7C nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7C Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA9 mạch 1)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
514	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7B Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA1 mạch 1)	Tại trụ T7B nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7B Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA1 mạch 1)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
515	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7D Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA 7-8 mạch 1)	Tại trụ T7D nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T7D Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA 7-8 mạch 1)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
516	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T3A Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA6 mạch 1)	Tại trụ T3A nhánh rẽ CCN Thiên Lộc Thành, tuyến 477 KCN Thuận Đạo (HTĐĐ trạm T3A Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam, TBA6 mạch 1)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
517	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Công ty TNHH Trường Lộc Solar (1000kVA)	Công ty TNHH Trường Lộc Solar (1000kVA)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
518	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Đội QLĐ Cần Đước	Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Mặt Trời Xanh Solar (1000kVA)	Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Mặt Trời Xanh Solar (1000kVA)	- Thay điện kế, TU, TI, bảo trì HTĐĐ	Thay điện kế	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
519	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Minh Hùng	Nhánh rẽ áp 4 Long Định đến trụ T7 nhánh rẽ TĐ 10 Long Định, tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T36A nhánh rẽ áp 4 Long Định đến trụ T7 nhánh rẽ TĐ 10 Long Định, tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Thay dây trung thế, thi công công trình SCL năm 2025	Thay dây trung thế, thi công công trình SCL năm 2025	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 471, 473 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 471-76, 473-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
520	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cản Đuốc	Cty Việt Sáng	Nhánh rẽ UB Long Khê đến trụ T1 đường dây XDM, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T17B (dk) nhánh rẽ UB Long Khê đến trụ T1 đường dây XDM, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thi công công trình ĐTXD 2025: XDM đường dây trung, hạ thế và TBA từ đường tỉnh 835 đến đường liên xã Phước Vân - Long Khê	Thi công ĐTXD	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
521	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cản Đuốc	Cty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ T67B/1 đường dây XDM, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T67B (dk) nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ T67B/1 đường dây XDM, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Thi công công trình ĐTXD 2025: XDM đường dây trung, hạ thế và TBA chống quá tải trạm Long Định 5	Thi công ĐTXD	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 Thuận Đạo	0	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
522	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cản Đuốc	Cty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ T73B/1 đường dây XDM, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T73B (dk) nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa đến trụ T73B/1 đường dây XDM, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Thi công công trình ĐTXD 2025: XDM đường dây trung, hạ thế và TBA chống quá tải trạm Long Định 6B	Thi công ĐTXD	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 477-76, 479-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
523	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Phương Nam Phát	Nhánh rẽ KCN Thuận Đạo mở rộng (Đường số 14) đến trụ 01 nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA, tuyến 478-480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ 08 nhánh rẽ KCN Thuận Đạo mở rộng (Đường số 14) đến trụ 01 nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA, tuyến 478-480 KCN Thuận Đạo	Lắp thiết bị, đầu nối nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA (2000+2x4000)kVA	Đầu nối TBA khách hàng	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 480, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 480-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	
524	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Phương Nam Phát	Nhánh rẽ KCN Thuận Đạo mở rộng (Đường số 11) đến trụ 01 nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA - 5000kVA, tuyến 476-478 KCN Thuận Đạo	Từ trụ 10A (dk) nhánh rẽ KCN Thuận Đạo mở rộng (Đường số 11) đến trụ 01 nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA - 5000kVA, tuyến 476-478 KCN Thuận Đạo	Lắp thiết bị, đầu nối nhánh rẽ Cty Thép Hòa Phát LA - 5000kVA	Đầu nối TBA khách hàng	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 476, 478 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 476-76, 478-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0014	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
525	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Bùi Thị Tuyền đến trụ T11 nhánh rẽ Kênh Xã, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T1 nhánh rẽ Bùi Thị Tuyền đến trụ T11 nhánh rẽ Kênh Xã, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Bùi Thị Tuyền - Nâng cấp đường dây trung thế nhánh rẽ Kênh Xã - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trụ T11 nhánh rẽ Kênh Xã đến trụ T6 nhánh rẽ KDC NT Ấp Xoài Đổi, thi công công trình lộ ra trạm 110 KV Cầu Trám	Thi công ĐTXD	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0021	0,0000	0,0003	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
526	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Cần Đước	Cty Nam Lập Phát	NR XD- Công Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T242C (đk) NR XD- Công Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Trồng chèn trụ T242C NR XD- Công Long Hòa, thi công công trình lộ ra trạm 110 KV Cầu Trám	Thi công ĐTXD	0	MC 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 KCN Thuận Đạo: Toàn bộ KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, KCN Thiên Lộc Thành, Cty Thép Tây Nam (giai đoạn 2) (một phần xã Long Định, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Sơn và toàn bộ xã Phước Vân, Long Khê cũ)	- Cắt MC 479 KCN Thuận Đạo - Đóng DND 479-76 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	1,000	
527	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hoà	TT TND Tây Ninh	TBA 2500kVA Công ty CP bảo vệ thực vật Phú Nông	Từ trụ 32 đến TBA 2500kVA Công ty CP bảo vệ thực vật Phú Nông	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm DS, Recloser, TBA 2500kVA Công ty CP bảo vệ thực vật Phú Nông	Sửa chữa thường xuyên	0	- Tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/42): Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa - Tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30/43 Đường số 1 Hạnh Phúc): Áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTĐ 478-76 Hựu Thạnh Cắt MC 472 Đức Hòa, đóng DTĐ 472-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
528	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TM XLD Hòa Phát	Nhánh rẽ Đường số 2 Liên Minh, tuyến 474 Đức Hòa	Tại trụ T3 nhánh rẽ Đường số 2 Liên Minh, tuyến 474 Đức Hòa	Thay 3FCO thành 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH thực phẩm Ái Liên	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
529	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH XLD Minh Nhật Quang ĐH	Nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Bảo trì, thí nghiệm trạm 320KVA Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Sửa chữa thường xuyên	1	Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	3	0,0128	0,0000	0,0030	0,0000	0,033	233	
530	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH XLD Minh Nhật Quang ĐH	Nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1000KVA Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Sửa chữa thường xuyên	0	Cty TNHH SX TM DV Hải Lợi	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
531	10-08-25	08h00	10-08-25	14h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 477 Đức Hòa	Từ trụ T6 đến T6/1 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 477 Đức Hòa	Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha, TCS trạm từ 25KVA lên 560KVA Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành	Tăng công suất TBA khách hàng	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476, 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76, 476-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
532	10-08-25	14h30	10-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	Nhánh rẽ Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành, tuyến 477 Đức hòa	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành, tuyến 477 Đức hòa	Lắp đo ghi công trình TCS trạm từ 25KVA lên 560KVA Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành	Lắp đo ghi	3	Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty CPĐT và XNK CK Việt Thành	1	0,0012	0,0000	0,0003	0,0000	0,100	200	
533	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	Nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Tại trụ T24B nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Đầu nối công trình đường dây và trạm 560KVA Cty CP thiết bị điện Phước Thanh	Đầu nối TBA khách hàng	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 476 Đức Hòa, Đóng DTĐ 476-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
534	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH ĐT XD HPPE	tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH dệt Yang Míng, tuyến 478 Đức Hòa 2	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH dệt Yang Míng, tuyến 478 Đức Hòa 2	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1250KVA Cty TNHH dệt Yang Míng	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH dệt Yang Míng	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH dệt Yang Míng	1	0,0043	0,0000	0,0010	0,0000	0,100	700	
535	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD & TM Khánh Khang Thịnh	Nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	Tại trụ 32A nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	Đầu nối công trình đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH I.B.O Tnternational (Việt Nam)	Đầu nối TBA khách hàng	0	- Tuyến 478 Hựu Thanh (từ trụ 1D đến trụ 30/42): Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa - Tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30/43 Đường số 1 Hạnh Phúc): Áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thanh, đóng DTĐ 478-76 Hựu Thanh Cắt MC 472 Đức Hòa, đóng DTĐ 472-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
536	10-08-25	07h00	10-08-25	16h30	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH TV XDD Nhất Thanh Quang	Nhánh rẽ CCN Nhựa, tuyến 474, 476 Hựu Thanh từ trụ T16/1 đến trụ T16/14 nhánh rẽ T16 CCN Nhựa, tuyến 476 Hựu Thanh	Từ trụ T18 đến trụ T18/17 nhánh rẽ CCN Nhựa, tuyến 474, 476 Hựu Thanh từ trụ T16/1 đến trụ T16/14 nhánh rẽ T16 CCN Nhựa, tuyến 476 Hựu Thanh	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 14m, BTLT 16m thay dây 3AC120mm2 thành dây 3ACXH240 mm2 công trình ĐTXD phòng chống sự cố, đảm bảo cấp điện TBA công cộng huyện Đức Hòa năm 2025	Thi công ĐTXD	985	-Tuyến 474 Hựu Thanh từ trụ 1C đến trụ 18/43 - Tuyến 476 Hựu Thanh từ trụ 1C đến trụ 18/31 - Tuyến 478 Hựu Thanh từ trụ 1D đến trụ 30/42 - Tuyến 480 Hựu Thanh từ trụ 1D đến trụ 17/16 áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa - tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh - tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh - tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 1 đến trụ 43): áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa - tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 1 đến trụ 17): áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476, 478, 480 Hựu Thanh, Đóng DTD 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Hựu Thanh Cắt MC 472, 474, 476, 477 Đức Hòa, Đóng DTD 472-76, 474-76, 476-76, 477-76 Đức Hòa	1356	7,8220	0,0137	1,8397	0,0032	32,833	311.917	
537	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH XD TM CNĐ Đại Nam	Nhánh rẽ Đường số 3 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Từ trụ T5 đến T5/1 nhánh rẽ Đường số 3 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Thay 3FCO thành 3LBFCO, thay cáp CEV, thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACXH 50mm2 từ trụ T5 đến T5/1 nhánh rẽ Cty TNHH Tech Focus	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Hựu Thanh (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 476 Đức Hòa, Đóng DTD 476-76 Đức Hòa Cắt MC 474 Hựu Thanh, Đóng DTD 474-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
538	10-08-25	08h00	10-08-25	15h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Cty TNHH XLD Thành Tín	Trục Đức Hòa Cầu Xáng đến T3 nhánh rẽ HKD Hai Bình, tuyến 477 Đức Hòa	Từ trụ T25 trục Đức Hòa Cầu Xáng đến T3 nhánh rẽ HKD Hai Bình, tuyến 477 Đức Hòa	Thu hồi 3FCO T25, lắp 3LBFCO T25/1, di dời TBA 3x25KVA từ T1 đến T3, đầu nối trạm 320KVA HKD Hai Bình	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Hựu Thanh (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	Cắt MC 477 Đức Hòa, Đóng DTD 477-76 Đức Hòa Cắt MC 474 Hựu Thanh, Đóng DTD 474-76 Hựu Thanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
539	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	TNĐ Tây Ninh	Tại TBA 1500kVA Cty TNHH Công Nghiệp EVER FORCE	Tại TBA 1500kVA Cty TNHH Công Nghiệp EVER FORCE	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1500kVA Công ty TNHH CN EVER FORCE	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH Công Nghiệp EVER FORCE	Cắt bởi 3 LBFCO phân đoạn Cty TNHH Công Nghiệp EVER FORCE	1	0,0049	0,0000	0,0011	0,0000	0,100	800	
540	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	TNĐ Tây Ninh	TBA 750kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Tại TBA 750kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 750kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Cắt bởi 3 LBFCO phân đoạn Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	1	0,0049	0,0000	0,0011	0,0000	0,100	800	
541	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	TNĐ Tây Ninh	TBA 1500kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Tại TBA 1500kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1500kVA Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	Cắt bởi 3 LBFCO phân đoạn Cty TNHH SX và TM Tinh Uy	1	0,0049	0,0000	0,0011	0,0000	0,100	800	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
542	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	TNĐ Tây Ninh	TBA 630kVA Cty TNHH Bao Bì Kim Loại Hào Dương	Tại TBA 630kVA Cty TNHH Bao Bì Kim Loại Hào Dương	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Cty TNHH BB Kim Loại Hào Dương	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH BB Kim Loại Hào Dương	Cắt bởi 3 LBFCO phân đoạn Cty TNHH BB Kim Loại Hào Dương	1	0,0049	0,0000	0,0011	0,0000	0,100	800	
543	10-08-25	08h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	TNĐ Tây Ninh	TBA (250+160)kVA Công Ty TNHH SX TM Phú Hòa Thành	Tại TBA (250+160)kVA Công Ty TNHH SX TM Phú Hòa Thành	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA (250+160)kVA Cty TNHH SX TM Phú Hòa Thành	Sửa chữa thường xuyên	3	Cty TNHH SX TM Phú Hòa Thành	Cắt bởi 3 LBFCO phân đoạn Cty TNHH SX TM Phú Hòa Thành	1	0,0049	0,0000	0,0011	0,0000	0,100	800	
544	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	từ trụ 5 đến trụ 5/4 nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	Bảo trì, vệ sinh Recloser, trạm (1000+4500)KVA Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An	Sửa chữa thường xuyên	0	Tuyến 478 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 30/42 Đường số 1 Hạnh Phúc), áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTĐ 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
545	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Kinh Tây, tuyến 478 Hựu Thạnh	tại trụ T25 nhánh rẽ Kinh Tây, tuyến 478 Hựu Thạnh	Lắp TU cấp nguồn LBS T25 Kinh Tây	Sửa chữa thường xuyên	0	Tuyến 478 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 30/42 Đường số 1 Hạnh Phúc), áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, Đóng DTĐ 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
546	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 476 Đức Hòa	tại trụ T27 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 476 Đức Hòa	Lắp TU cấp nguồn LBS T27 Đường số 3 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Hựu Thạnh (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472, 476 Đức Hòa, Đóng DTĐ 472-76, 476-76 Đức Hòa Cắt MC 474 Hựu Thạnh, Đóng DTĐ 474-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
547	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T1 nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	Thay TU cấp nguồn Rec T1 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
548	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T2A nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp nắp chụp Rec, LA T2A Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
549	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T8A nhánh rẽ Liên Minh- Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	Tháo khóa U giáp ntu T8A Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiên 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
550	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Liên Minh-Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T9 nhánh rẽ Liên Minh-Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất trạm bù T9 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiền 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTD 474-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
551	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Liên Minh-Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T12 nhánh rẽ Liên Minh-Liên Hưng, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất LA T12 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiền 2, xã Đức Hòa tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTD 474-76, 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
552	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 2 Liên Minh, tuyến 474 Đức Hòa	tại trụ T6 nhánh rẽ Đường số 2 Liên Minh, tuyến 474 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất trạm bù T6 Đường số 2 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474 Đức Hòa, Đóng DTD 474-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
553	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 4 Liên Minh, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T2 nhánh rẽ Đường số 4 Liên Minh, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất trạm bù T2 Đường số 4 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 477 Đức Hòa, Đóng DTD 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
554	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 3 Liên Minh, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T3 nhánh rẽ Đường số 3 Liên Minh, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất trạm bù T3 Đường số 3 Liên Minh	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 477 Đức Hòa, Đóng DTD 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
555	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Tường Phong, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T3 nhánh rẽ Tường Phong, tuyến 477 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất trạm bù T3 Tường Phong	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 477 Đức Hòa, Đóng DTD 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
556	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 3 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	tại trụ T2 nhánh rẽ Đường số 3 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Lắp lại tiếp đất LA T2 Đường số 3 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Hựu Thạnh (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiền 2, xã Đức Hòa tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 476 Đức Hòa, Đóng DTD 476-76 Đức Hòa Cắt MC 474 Hựu Thạnh, Đóng DTD 474-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
557	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	tại trụ T32A nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	Thay sứ bẻ T32A Đường số 1 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/43), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472 Đức Hòa, Đóng DTD 472-76 Đức Hòa Cắt MC 478 Hựu Thạnh, Đóng DTD 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
558	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa	Đội QLD Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	tại trụ T1B nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Thay LA, thí nghiệm định kỳ LBS T1B Đường số 5 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472, 476 Đức Hòa, Đóng DTD 472-76, 476-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
559	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	tại trụ T1B nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	Thay LA, thí nghiệm định kỳ LBS T1B Đường số 1 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472, 476 Đức Hòa, Đóng DTD 472-76, 476-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
560	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ le Long, tuyến 478 Hựu Thạnh	tại trụ T1A nhánh rẽ le Long, tuyến 478 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ LBS T1A Le Long	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, Đóng DTD 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
561	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Tiến Thành, tuyến 474 Hựu Thạnh	tại trụ T2 nhánh rẽ Tân Tiến Thành, tuyến 474 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ trạm bù T2 Tân Tiến Thành, nối dây tiếp đất bị đứt	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Hựu Thạnh (từ trụ 01 đến trụ 43), áp Bình tiến 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474 Hựu Thạnh, Đóng DTD 474-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
562	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	tại trụ T24 nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc, tuyến 472 Đức Hòa	Thay LA, thí nghiệm định kỳ trạm bù T24 Đường số 1 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/43), áp 5 xã Mỹ Hạnh tuyến 472 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 30), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTD 478-76 Hựu Thạnh Cắt MC 472 Đức Hòa, đóng DTD 472-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
563	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	tại trụ T2 nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ trạm bù T2 Đường số 8 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTD 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
564	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Ánh Sáng, tuyến 474 Đức Hòa	tại trụ T2 nhánh rẽ Ánh Sáng, tuyến 474 Đức Hòa	Thay LA, thí nghiệm định kỳ trạm bù T2 Ánh Sáng	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 17), áp Bình tiến 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474 Đức Hòa, Đóng DTD 474-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
565	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ KDC Tân Đô, tuyến 476 Hựu Thạnh	từ trụ T5 đến trụ T5/1 nhánh rẽ KDC Tân Đô, tuyến 476 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ đoạn cáp ngầm từ T5 đến T5/1 trạm 320KVA KDC Tân Đô 13	Sửa chữa thường xuyên	0	-Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 - Tuyến 476 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/31	Cắt MC 474, 476 Hựu Thạnh, đóng DTD 474-76, 476-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
566	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ CCN Nhựt, tuyến 480 Hựu Thạnh	từ trụ T17 đến trụ T17/1 nhánh rẽ CCN Nhựt, tuyến 480 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ đoạn cáp ngầm từ T17 đến T17/1 NR cụm CCN Nhựt	Sửa chữa thường xuyên	0	-Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 - Tuyến 476 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/31 - Tuyến 478 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 30/42 - Tuyến 480 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 17/16 áp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476, 478, 480 Hựu Thạnh, đóng DTD 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
567	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	tại trụ T23, 25A, 30 nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 476 Đức Hòa	Thay LA, bảo trì hệ thống thoát sét, thí nghiệm định kỳ trạm bù đồng T23, lắp lại tiếp đất bị mất tại T25A, T30 Nr Đường số 5 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 476 Đức Hòa (từ trụ 01 đến trụ 33), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 476 Đức Hòa, Đóng DTD 476-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
568	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa + TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ CCN Nhựa, tuyến 474 Hựu Thạnh	tại trụ T1 nhánh rẽ CCN Nhựa, tuyến 474 Hựu Thạnh	Thay LA, thí nghiệm định kỳ Rec T1 CCN Nhựa	Sửa chữa thường xuyên	0	-Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 - Tuyến 476 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/31 - tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 1 đến trụ 43): áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa - tuyến 474 Đức Hòa (từ trụ 1 đến trụ 17): áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476 Hựu Thạnh, Đóng DTĐ 474-76, 476-76 Hựu Thạnh Cắt MC 474, 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 474-76, 476-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
569	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 477 Đức Hòa	tại trụ T27 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 477 Đức Hòa	Thay dâ FCO trạm T27 Đức Hòa Hạ	Sửa chữa thường xuyên	0	-Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 - tuyến 477 Đức Hòa (từ trụ 1 đến trụ 43): áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474 Hựu Thạnh, Đóng DTĐ 474-76 Hựu Thạnh Cắt MC 477 Đức Hòa, Đóng DTĐ 477-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
570	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	tại trụ T1 nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	Thu hồi 3LBFCO, đầu lèo T1 nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc	Sửa chữa thường xuyên	0	tuyến 478 Hựu Thạnh (từ trụ 1D đến trụ 30/43), áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTĐ 478-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
571	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	NR Đường số 1 Tân Đò, tuyến 474 Hựu Thạnh	tại trụ T6 Đường số 1 Tân Đò, tuyến 474 Hựu Thạnh	Lắp sứ treo, giáp niu rút ngắn khoảng dừng dây bọc	Sửa chữa thường xuyên	0	- Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 Cầu Xáng - Tuyến 476 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/31 CCN Nhựa áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 476, 478, 480 Hựu Thạnh, Đóng DTĐ 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
572	10-08-25	08h30	10-08-25	11h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr CTY TNHH CHUTEX INTERNATIONAL (LONG AN)	Tại Trụ T1 Nr CTY TNHH CHUTEX INTERNATIONAL (LONG AN)	Thay Ti, Tu định kỳ PB06030014983	Sửa chữa thường xuyên	3	CTY TNHH CHUTEX INTERNATIONAL (LONG AN)	Cắt điện LBFCO NR CTY TNHH CHUTEX INTERNATIONAL (LONG AN)	1	0,0015	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	250	
573	10-08-25	13h00	10-08-25	16h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Đội QLĐ Đức Hòa	Nr CTY CP DỆT MAY QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT	Tại Trụ T1 Nr CTY CP DỆT MAY QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT	Thay Ti, Tu trung áp định kỳ PB06030039867	Sửa chữa thường xuyên	3	CTY CP DỆT MAY QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT	Cắt điện LBFCO NR CTY CP DỆT MAY QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT	1	0,0018	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
574	10-08-25	07h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Đức Hòa + XN LĐT Long An	Đội QLD Đức Hòa + TT TNĐ Tây Ninh	Tủ hộp bộ MC đến trụ công T1C, T1D trạm 110KV Hựu Thạnh	tủ tủ hộp bộ MC đến trụ công T1C, T1D trạm 110KV Hựu Thạnh	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm, DS, đo PD cáp ngầm tuyến 474, 476, 478, 480 Hựu Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	- Tuyến 474 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/43 Cầu Xáng - Tuyến 476 Hựu Thạnh từ trụ 1C đến trụ 18/31 CCN Nhựa - Tuyến 478 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 30/42 Hạnh Phúc) - Tuyến 480 Hựu Thạnh từ trụ 1D đến trụ 17/16 CCN Nhựa áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 474, 476, 478, 480 Hựu Thạnh, Đóng DTD 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 479-76, 480-76 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	Trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế trụ 104/21B tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 104/21B CTy TNHH Sơn Kova Nano Quốc Tế tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
2	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh trụ 104/1/38/7/1 tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 CTy TNHH MTV SXTMDV Đồng Khánh tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huệ Phương tuyến 479BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huệ Phương tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ Trần Huệ Phương trụ 104/1/64B/1 tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Trần Huệ Phương	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 Trần Huệ Phương tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
4	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	Trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ Nguyễn Văn Đẹp trụ 104/1/23/11B tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	5	Khách hàng Nguyễn Văn Đẹp	Cắt CB và 3FCO trạm 75kVA trụ 104/1/23/11B Nguyễn Văn Đẹp tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
5	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 55B Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Từ trụ 6 đến trụ 55B Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 6 đến trụ 55B tuyến 480BC-473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba xã Cách Tây tuyến 473BC	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba xã Cách Tây tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/20 Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 48B/12 Áp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
9	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/40 Bình Quới tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	Tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp, CB trạm tại trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 95/7P/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 477HT	87	0,8620	0,0016	0,0436	0,0001	0,034	306	
11	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Từ trụ 98/13/6 đến trụ 98/13/6/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 98/13/6 đến trụ 98/13/6/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đào lỗ, dựng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp từ trụ 98/13/6 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Nhận thầu thi công	6	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 98/14 Ninh An-T.98/14 tuyến 477HT	262	2,5960	0,0048	0,1313	0,0002	0,206	1.854	
12	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp, cáp lực trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 477HT	69	0,6837	0,0013	0,0346	0,0001	0,034	306	
13	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp, cáp lực trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA tại trụ 234/102/4 Phước Hiệp-H tuyến 476HT	44	0,4360	0,0008	0,0220	0,0000	0,011	99	
14	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 471HT	55	0,5450	0,0010	0,0276	0,0001	0,034	306	
15	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	Trụ 42/65/99a/3 tuyến 477TĐ	Đào lỗ, trồng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 42/65/99a/3 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 63 Nguyễn Tuấn Hải Phát quang	6	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	112	0,8590	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
16	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/65/106B/11 Phước Hội 22 tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/106B/4p (hạ áp) đến trụ 42/65/106B/5 (trung áp)tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 42/65/106B/4p (hạ áp) đến trụ 42/65/106B/5 (trung áp) tuyến 477TĐ	Chiết tính số 62 Đàm Văn Chí Phát quang	6	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/106B/11 Phước Hội 22 tuyến 477TĐ	87	0,6673	0,0013	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
17	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 1 (hạ áp) dẫn trụ 10 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
20	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây cắt lèo dùng lưới từ trụ 88/4t đến trụ 88/5t, từ trụ 92B đến trụ 88/5t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo hotline trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 160kVA Phạm Văn Đồng B trụ 86B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	160	1,3697	0,0029	0,0712	0,0001	0,157	1.257	
21	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, đi dờ công tơ khách hàng từ trụ 81 đến trụ 93b, từ trụ 89 đến trụ 89/10, từ trụ 88 đến trụ 88/7T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,011	38	
23	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	Từ trụ 26/1 đến trụ 26/15 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	Nâng công suất TBA 2x37,5kVA trụ 26/1 lên 2x50kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	245	3,1743	0,0059	0,1227	0,0002	0,032	292	
24	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 208 tuyến 474TBI	Trụ 208 tuyến 474TBI	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 4 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 208 tuyến 474TBI	67	0,3376	0,0016	0,0131	0,0001	0,006	22	
25	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 104/94/9/1	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	143	0,7205	0,0034	0,0279	0,0001	0,006	22	
26	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 67 tuyến 478TBI	Trụ 67 tuyến 478TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 67	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 67 tuyến 478TBI	69	0,3477	0,0017	0,0134	0,0001	0,006	22	
27	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dờ công tơ trong nhà ra trụ, dờ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện, tái cảnh đốn hạ cây xanh	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
29	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 75 kVA trụ 6 Ninh Tân B tuyến 478TN	Từ trụ 6 đến trụ 6/1 đường Bời Lờ tuyến 478TN	Đời trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 6 Công ty CP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN - 6 đường Bời Lờ tuyến 478TN -Cắt CB trạm 75kVA trụ 6 Ninh Tân B tuyến 478TN	78	0,6945	0,0013	0,0391	0,0001	0,343	3.087	
32	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 471TN	Từ trụ 89/26/1/1T/10 đến trụ 89/26/1/1T/11 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Đời trụ hạ áp khách hàng Trần Thị Trung	Chiếc tính khách hàng	10	Khu phố 10 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 471TN	228	2,0302	0,0038	0,1142	0,0002	0,343	3.087	
33	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 32/4B Điện Biên Phủ B, 250kVA trụ 33 Điện Biên Phủ W tuyến 474TN	Từ trụ 33/3 đến trụ 33/3/5P, từ trụ 33/3 đến trụ 33/3/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	7	Khu Phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 32/4B Điện Biên Phủ B, 250kVA trụ 33 Điện Biên Phủ W tuyến 474TN	214	1,9055	0,0035	0,1072	0,0002	0,240	2.161	
34	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 19 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-19.2A; TPP-19.3A; TPP-19.4A; TPP-19.5A; TPP-19.6B đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-19.2A; TPP-19.3A; TPP-19.4A; TPP-19.5A; TPP-19.6B; TPP-21.6A đường 30/4 tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2025	12	Khu phố 11, 12 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA TBA 19 Đại Lộ 30/4 tuyến 471TN	217	1,9322	0,0036	0,1087	0,0002	0,412	3.704	
35	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/16/1 đến trụ 134/16/15/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
37	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134/39/24/1 đến trụ 134/39/24/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/13C đến trụ 314/13C/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	04-08-25	08h00	04-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 128/98/35 Trà Sim 10 tuyến 476SD	Trụ 128/98/34b tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp, sang thùng công, kéo dây sau công tơ theo chiết tính khách hàng Lê Văn Thành trụ 128/98/34b tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Trà Sim xã Ninh Điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/98/35 Trà Sim 10 tuyến 476SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40	
43	04-08-25	13h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/55 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	04-08-25	06h00	04-08-25	06h30	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 35/20 tuyến 474TB đến trụ 76/22 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 35/20 An Khương	Chuyển phương thức	40	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	- Cắt Recloser trụ 35/20 và DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB - Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	3962	2,0335	0,0678	0,1103	0,0037	1,448	724	
45	04-08-25	07h30	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ B' đến trụ 34 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ B' đến trụ 34 tuyến 474TB	Thí nghiệm cấp ngầm từ trụ B' đến trụ 1A, thay dây hạ áp từ trụ 26 đến trụ 34, phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn	40	Khu phố An Bình phường An Tịnh	- Cắt MC 474TB và đóng dao tiếp địa 474-76TB - Cắt DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB - Cắt DS trụ 44B Đường số 7 tuyến 474TB - Cắt DS trụ 8/32B Đường số 8 tuyến 474TB	450	4,3884	0,0077	0,2380	0,0004	1,448	13.756	
46	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25C/80/13 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25C/80/13 Lộc Thành tuyến 478TB	28	0,2587	0,0005	0,0140	0,0000	0,012	109	
47	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 50kVA trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25C/80/21 tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25C/80/21 Lộc Thành tuyến 478TB	51	0,4712	0,0009	0,0255	0,0000	0,036	326	
48	04-08-25	08h00	04-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 25kVA trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Thí nghiệm CBM trạm định kỳ	1	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25C/80/17P Lộc Thành tuyến 478TB	75	0,6929	0,0013	0,0376	0,0001	0,036	326	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
49	04-08-25	16h30	04-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 475TB đến trụ 35/20 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 475TB đến trụ 35/20 tuyến 474TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển phương thức	40	Khu phố An Bình phường An Tịnh	- Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB - Đóng DS trụ 35/19B và Recloser trụ 35/20 An Khương tuyến 474TB	3962	2,0335	0,0678	0,1103	0,0037	1,448	724	
50	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 trụ 174/1A tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	6	Khách hàng Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 174/1A Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720	
51	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 trụ 193B/1 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
52	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Huỳnh Văn Vân trụ 221/5 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Huỳnh Văn Vân	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/5 Huỳnh Văn Vân tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
53	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 191B Trần Văn Mão tuyến 476BC	Trụ 191B KH Trần Văn Mão tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Trần Văn Mão trụ 191B tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Khách hàng Trần Văn Mão	Cắt CB 1 pha trụ 191B Trần Văn Mão tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
54	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát tuyến 476BC	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/33/11 Phước Long-T.182/33/11 tuyến 471HT	64	0,6341	0,0012	0,0321	0,0001	0,034	306	
60	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và hotline trạm 37,5kVA trụ 163B Phước Long-I tuyến 471HT, 477HT	45	0,4459	0,0008	0,0225	0,0000	0,023	207	
61	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Thay CB tổng trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Tân 1, Tân đình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 2FCO trạm 2x37,5kVA tại trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	85	0,8422	0,0016	0,0426	0,0001	0,046	414	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
62	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	35	0,3468	0,0006	0,0175	0,0000	0,023	207	
63	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 37 đến trụ 37/10/12 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp Bến Mương, Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 2FCO Trạm 2x75kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	121	0,9280	0,0018	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
66	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	121	0,9280	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
67	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	114	0,8744	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
68	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Trà Võ xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bến Đình 6 trụ 40B tuyến 474TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
69	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	6	Áp Trà Võ xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	79	0,6059	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
70	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	156	1,1965	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
71	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt FCO Trạm 50kVA Thanh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	48	0,3681	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670	
72	05-08-25	07h30	05-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1 tuyến 474TĐ	103	0,7900	0,0015	0,0001	0,0000	0,198	1.680	
73	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/17 đến trụ 20/19, từ trụ 20/26 đến trụ 20/27, từ trụ 20/31/8 đến trụ 20/31/9, từ trụ 20/31/12/4 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 20/31/1A/9 đến trụ 20/31/1A/9/7P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
75	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 11 (hạ áp) dẫn trụ 20 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 60 đến trụ 60/1p, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 60 đến trụ 60/1p, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dừng lưới từ trụ 60 đến trụ 65B, từ trụ 60/1p đến trụ 70/1/13p, từ trụ 70/1/10p đến trụ 70/1/13p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	14	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Hiệp Long C trụ 60 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	191	1,6351	0,0034	0,0851	0,0002	0,262	2.094	
77	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dừng lưới từ trụ 65 đến trụ 65B, từ trụ 65 đến trụ 70/1/7p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ao Hồ T trụ 65B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,157	1.257	
78	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây, ép lèo hạ áp, cắt lèo dừng lưới từ trụ 79 đến trụ 70/1/11t, từ trụ 70/1/6t đến trụ 70/1/11t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ao Hồ 2 trụ 79 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	113	0,9673	0,0020	0,0503	0,0001	0,157	1.257	
79	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C/48/1 đến trụ 207C/48/12/9 Áp 3 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 207C/48/12/19; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	248	3,2132	0,0060	0,1242	0,0002	0,032	292	
80	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm 159B/34/11	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Tháp xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,003	11	
81	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/158/47 đến trụ 85/158/47/46/8/6 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện, tái cảnh đốn hạ cây xanh	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
83	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-18.2B; TPP-18.4B; TPP-18.3B; TPP-18.6A đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-18.2B; TPP-18.4B; TPP-18.3B; TPP-18.6A đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	10	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	94	0,8370	0,0016	0,0471	0,0001	0,343	3.087	
86	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23 Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	Từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P, từ trụ 24/4/2T đến trụ 24/4/2T/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	7	Khu Phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	209	1,8610	0,0034	0,1047	0,0002	0,240	2.161	
87	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/1, Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao áp từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài thu hồi dây trung áp, Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp phát quang hành lang lưới điện cao áp	Công trình thu hồi đường dây trung áp Kênh Tây	15	Khu Phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 15/24B/1 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	415	3,6953	0,0068	0,2079	0,0004	0,171	1.543	
88	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/63 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
90	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trạm trụ 369/26C/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phước Vinh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 369/26C/4, 3FCO và tháo 03 hotline trụ 369/26C Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
91	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 250kVA trụ 369/26C/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phước Vinh	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 369/26C/4 Cơ sở gạch Phước Vinh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
92	05-08-25	08h00	05-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369 đến trụ 369/40 tuyến 471SD	Trụ 369/23C tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 369/23C tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Hoàng Gia	Cắt CB trạm trụ 369/23C/1, 3FCO và tháo 03 hotline trụ 369/23C nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Hoàng Gia tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
93	05-08-25	13h30	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/23 đến trụ 369/23/1 tuyến 471SD	Trụ 369/23C/1 tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 250kVA trụ 369/23C/1 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Hoàng Gia	Cắt CB trạm trụ 369/23C/1, 3FCO trụ 369/23C nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Hoàng Gia tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
94	05-08-25	08h00	05-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/39/1 đến trụ 169/41/8P/9/30 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/39/1 đến trụ 169/41/8P/9/30 tuyến 473TB	Vệ sinh từ trụ 169/39/2 đến trụ 169/41/8P/9/30, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/39/1 Tân Thuận tuyến 473TB	237	2,1896	0,0041	0,1187	0,0002	0,326	2,932	
95	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	Trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH ĐT Hiệp Thành trụ 45/9A/15 tuyến 475BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Cty CPĐT-XD Nam Hiệp Thành, Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu - Viễn Thông Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 45/9A/15 Cty TNHH ĐT Hiệp Thành tuyến 475BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,103	360	
96	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	Trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH KDTM và DV Vinfast trụ 45/17/1 tuyến 475BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng Cty TNHH KDTM và DV Vinfast	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 45/17/1 Cty TNHH KDTM và DV Vinfast tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
97	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	Trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh trụ 194/7 tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	6	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh tuyến 476BC	8	0,0402	0,0002	0,0016	0,0000	0,206	720	
98	06-08-25	13h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh trụ 53/42B/5/25 tuyến 480BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/42B/5/25 Ban QLDA ĐT và XD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
99	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/7/5B đến trụ 194/7/5B/12 Ngã Tắc tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 194/7/9/1 đến trụ 194/7/9/43 Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo tuyến 479MB	Từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/21 đến trụ 234/21/24 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Long Tân 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Long Tân 1 tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 48B/61/84 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	74	0,7332	0,0014	0,0371	0,0001	0,023	207	
108	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Thay HTĐĐ hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp B2 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/2/10 Áp BII-R tuyến 475TĐ	27	0,2675	0,0005	0,0135	0,0000	0,023	207	
109	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 3 trụ 85/2B tuyến 472TĐ	93	0,7133	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
111	06-08-25	07h30	06-08-25	08h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 5 trụ 85/4/2 tuyến 472TĐ	126	0,9664	0,0019	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
112	06-08-25	16h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Đá Hàng 2 trụ 85/4/9B tuyến 472TĐ	99	0,7593	0,0015	0,0001	0,0000	0,079	670	
113	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Vên Vên 4 trụ 82/1B tuyến 472TĐ	176	1,3499	0,0026	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
114	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Đá Hàng 7 trụ 82/7 tuyến 472TĐ	187	1,4342	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
115	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TĐ	84	0,6443	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670	
116	06-08-25	07h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Hiệp Thạnh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Hiệp Thạnh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Hiệp Thạnh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Hiệp Thạnh 312 trụ 96 tuyến 472TĐ	117	0,8974	0,0018	0,0001	0,0000	0,079	670	
117	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 13 đến trụ 14, từ trụ 17 đến trụ 18, từ trụ 20 đến trụ 21, từ trụ 22 đến trụ 23, từ trụ 24 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	06-08-25	05h30	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21 (hạ áp) dẫn trụ 30 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, đi dờn công tơ khách hàng từ trụ 59 đến trụ 81, từ trụ 70/1/15p đến trụ 70/1/14t Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	06-08-25	06h00	06-08-25	06h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD từ trụ 134/47 đến trụ 107	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Cắt REC trụ 106B và DS trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	06-08-25	17h30	06-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI	Trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	Chuyển điện lại ban đầu xuất tuyến 474TBI, 475SD	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng DS trụ 107 và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
122	06-08-25	06h00	06-08-25	06h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 104/37	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
123	06-08-25	17h30	06-08-25	18h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	Chuyển điện lại ban đầu xuất tuyến 475TBI, 478SD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS và REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
124	06-08-25	06h30	06-08-25	18h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến tuyến 475TBI	Trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải tuyến 475TBI	40	Công ty Dương Minh Tuyến	Cắt REC trụ 104/56B/1 Công ty Dương Minh Tuyến tuyến 475TBI	1	0,0166	0,0000	0,0006	0,0000	0,717	8.246	
125	06-08-25	07h00	06-08-25	18h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI Trạm 110kV Tân Biên tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	Từ trụ 57 đến trụ 102 tuyến 474TBI, 475TBI; từ trụ 106B đến trụ 196	Thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B tuyến 474TBI, 475TBI; di dời nhánh rẽ trung áp, thu hồi trạm biến áp trụ 83	Sửa chữa lớn; Sửa chữa thường xuyên	400	Khu phố 3,6,7; ấp Thanh Nam xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thanh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt REC trụ 48 và DS trụ 47B thị trấn tuyến 474TBI Cắt MC 475TBI và đóng DTĐ 475-76TBI Cắt LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	12293	194,6682	0,2950	7,5268	0,0114	6,859	75.448	
126	06-08-25	08h00	06-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	Trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 246/7B/1	Thay do đếm định kỳ	10	Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 246/7B Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 471TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,036	144	
127	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
128	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 33/5 Thanh Nghĩa 2 tuyến 477TH	Trụ 33/5/10 tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 33/5 Thanh Nghĩa 2 tuyến 477TH	92	0,8809	0,0016	0,0461	0,0001	0,034	309	
129	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
130	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 20 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-20.1B; TPP-20.2B; TPP-20.3B; TPP-20.5B; TPP-20.6B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay tủ phân phối hạ áp tại tủ TPP-20.1B; TPP-20.2B; TPP-20.3B; TPP-20.5B; TPP-20.6B đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	12	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 630kVA TBA 20 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	218	1,9411	0,0036	0,1092	0,0002	0,412	3.704	
133	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 277 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	06-08-25	08h00	06-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/19B/2 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/19B/2 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Di dời TBA trụ 25C/19B/5/4P về trụ 25C/19B/5/5P, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	752	6,9475	0,0129	0,3767	0,0007	0,181	1.629	
136	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 Campuchia tuyến 475MB-477MB	Từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 Campuchia tuyến 475MB-477MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 tuyến 475MB-477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 Chợ Đường biển tuyến 477MB	Từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 Chợ Đường biển tuyến 477MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 tuyến 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
140	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 Áp Bến 1 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 Áp Bến 1 tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt FCO Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	52	0,3988	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
148	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 2FCO Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	52	0,3988	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
149	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	178	1,3652	0,0027	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
150	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	31	0,2378	0,0005	0,0000	0,0000	0,079	670	
151	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
152	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	232	1,7794	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
153	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 2FCO Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	118	0,9050	0,0018	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
154	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt FCO Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
155	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/12A Áp 2 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/12A Áp 2 tuyến 472TĐ	Thu hồi cáp lực, hệ thống đo đếm trạm biến áp đang cố lập không sử dụng trụ 42/107B/12A tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/107B/16B Áp 2.6 tuyến 472TĐ	65	0,4985	0,0010	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
156	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Thiên Cang N trụ 23C Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Lắp nắp chụp đầu sứ, hạ giá T, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	SCTX theo tờ trình 46/TT-ĐLHT	11	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 10B/1, tháo hotline trụ 10B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	153	1,3098	0,0027	0,0681	0,0001	0,113	907	
158	07-08-25	17h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	Trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 250/1	Thay đo đếm định kỳ	10	Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,036	144	
160	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 8/1 Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	Trụ 8/1 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 8/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 8/1 Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
161	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 12 Thạnh Hiệp 1 tuyến 477TH	Trụ 12 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 12 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 12 Thạnh Hiệp 1 tuyến 477TH	56	0,5362	0,0010	0,0281	0,0001	0,057	514	
162	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 3x15kVA trụ 12B Hộ kinh doanh Lâm Văn An tuyến 477TH	Trụ 12B tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 12B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Hộ kinh doanh Lâm Văn An	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 12B Hộ kinh doanh Lâm Văn An tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
163	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 13B Hàn tiện Lộc Thọ tuyến 477TH	Trụ 13B tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 13B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Hàn tiện Lộc Thọ	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 13B Hàn tiện Lộc Thọ tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
164	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 16 Thạnh Hiệp 5 tuyến 477TH	Trụ 16 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 16 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 16 Thạnh Hiệp 5 tuyến 477TH	52	0,4979	0,0009	0,0260	0,0000	0,412	3.704	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
165	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 19 Phòng khám Tâm Phúc tuyến 477TH	Trụ 19 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 19 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Phòng Khám Tâm Phúc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 19 Phòng khám Tâm Phúc tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
166	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 21 Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	Trụ 21 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 21 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Đoàn Phan Hà	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 21 Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
167	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trụ 23 tuyến 477TH	- Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 23 tuyến 477TH - Sửa trụ nghiêng, căng lại dây neo, làm gọn trụ 20B/6, trụ 20B/6/9T trụ 20B/9 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	194	1,8574	0,0034	0,0972	0,0002	0,103	926	
168	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/29 đến trụ 369/29/4 tuyến 471SD	Trụ 369/29/1 tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 369/29/1 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phú Hải	Cắt CB và 3LBFCO tram trụ 369/29/4, 3LBFCO trụ 369/29/1, tháo 03 hotline trụ 369/29 nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
172	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	Trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 560kVA trụ 369/29/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phú Hải	Cắt CB và 3LBFCO trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
173	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 đến trụ 21/4 tuyến 478SD	Trụ 21 tuyến 478SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 21 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phú Thành	Cắt 3LBFCO và tháo 03 hotline trụ 21 tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
174	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	Trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 400kVA trụ 21/3 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phú Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
175	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/51B/12 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/51B/1 Lộc An tuyến 478TB	213	1,9678	0,0036	0,1067	0,0002	0,060	0	
176	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/80/17P từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/80/1P Lộc Thành tuyến 478TB	111	1,0255	0,0019	0,0556	0,0001	0,036	0	
177	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 72 đến trụ 72/6 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B đến trụ 67B/10 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Từ trụ 67B đến trụ 67B/10 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 67B đến trụ 67B/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 Long Phi tuyến 476BC	Từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 Long Phi tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 114A đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 114A đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 114A đến trụ 234 tuyến 476BC-479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10/1 đến trụ 161/10/9 tuyến 473BC	Từ trụ 161/10/1 đến trụ 161/10/9 tuyến 473BC	Thay sứ đứng bị bể trụ 161/10/6, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/10/1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 161/10/1 tuyến 473BC	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
188	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	Xử lý MBA bị rỉ dầu Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC; phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 151/13 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	164	1,2578	0,0025	0,0002	0,0000	0,158	1.350	
189	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	Xử lý mối nối phi kỹ thuật, kiểm, căng lại dây hạ áp và phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 54/86B/1 đến trụ 54/86B/11, từ trụ 54/86B/10 đến trụ 54/86B/10/6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	85	0,6519	0,0013	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
191	08-08-25	06h00	08-08-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng	Chuyển điện	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B, DS trụ 27B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	08-08-25	11h30	08-08-25	12h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ đến trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN	Đường dây 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ đến trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 96 Trí Huệ Cung	Chuyển điện	84	Không mất điện	- Đóng DS trụ 27B, DS trụ 28B, LBS trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 96, DS trụ 96B, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Lắp máy biến áp tự dùng, bảo trì LBS, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	SCTX theo tờ trình 34/TTr-ĐLHT	0	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B, DS trụ 27B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ - Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	08-08-25	13h30	08-08-25	16h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	LBS Trí Huệ Cung trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì LBS Trí Huệ Cung, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 34/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 96, DS trụ 96B, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	08-08-25	16h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN đến trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN đến trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng DS trụ 96B, DS trụ 95B, LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	08-08-25	08h00	08-08-25	08h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
197	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
198	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
199	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 125/19/31/40	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	101	0,5089	0,0024	0,0197	0,0001	0,006	22	
200	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI	Trụ 160 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 160	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Mới xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI	89	0,4484	0,0021	0,0173	0,0001	0,006	22	
201	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 21/80 tuyến 477TN	Trụ 21/80 tuyến 477TN	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 21/80	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 21/80 tuyến 477TN	113	0,5694	0,0027	0,0220	0,0001	0,006	22	
202	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 126 tuyến 474TBI	Trụ 126 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 126	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Trại Bí xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126 tuyến 474TBI	96	0,4837	0,0023	0,0187	0,0001	0,011	38	
203	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 134/72 tuyến 474TBI	Trụ 134/72 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 134/72	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 134/72 tuyến 474TBI	108	0,5442	0,0026	0,0210	0,0001	0,011	38	
204	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	Trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 257/1	Thay do đếm định kỳ	7	Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,044	175	
205	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
206	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
207	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 123/8 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	Từ trụ 123/8T đến trụ 123/8T/14P tuyến 471SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 123/8T đến trụ 123/8T/14P tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 123/8 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	28	0,0984	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
208	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/18HT đến trụ 124/18/18HT/5 tuyến 471SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 124/18/18HT đến trụ 124/18/18HT/5 tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	35	0,1230	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
209	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 128/37/10 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 01LBFCO trụ 128/37/1 tuyến 477SD	30	0,1054	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40	
210	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 34/55/8/4 đến trụ 34/55/8/6/7 tuyến 475TB	Lưới hạ áp từ trụ 34/55/8/4 đến trụ 34/55/8/6/7 tuyến 475TB	Dời trụ hạ áp 34/55/8/6/5, phát quang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Hoà Hội phường Trảng Bàng.	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 Hoà Hội tuyến 475TB	59	0,5451	0,0010	0,0296	0,0001	0,181	1.629	
212	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	Trạm 3x37,5VA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ Trường MN Long Chữ trụ 303B/1 tuyến 479MB	Thay HTĐĐ định kỳ	1	Khách hàng Trường MN Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5VA trụ 303B/1 Trường MN Long Chữ tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
213	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	Trạm 3x25VA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ Lê Thanh Sang trụ 234/40 tuyến 479MB	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng Lê Thanh Sang	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25VA trụ 234/40 Lê Thanh Sang tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
214	09-08-25	13h30	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	Trạm 560VA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ Cty CP An Hòa TB trụ 221/108/41P/16T tuyến 476BC	Thay HTĐĐ định kỳ	10	Khách hàng Cty CP An Hòa TB	Cắt CB và 3FCO trạm 560VA trụ 221/108/41P/16T Cty CP An Hòa TB tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
215	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 336/1 đến trụ 336/38 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 4 tuyến 476BC	Từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 4 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 336/44/1 đến trụ 336/44/12 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Phát quang từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/62 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 53/142/6/50T/60 Phước Long 1 tuyến 473BC	Từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 53/142/6/50T/60 Phước Long 1 tuyến 473BC	Bảo trì lưới từ trụ 53/142/6/50T/44 đến trụ 53/142/6/50T/60 Phước Long 1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/44 Phước Long 1 tuyến 473BC	55	0,7110	0,0013	0,0276	0,0001	0,057	514	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
221	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trụ từ trụ 263 đến trụ 305/6, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 263 đến trụ 305/6, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 và các nhánh rẽ đầu nối từ 75/19B, 75/26A, 75/34B, 75/45, 75/48, 75/53 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	09-08-25	07h30	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 và các nhánh rẽ đầu nối từ 156/37B, 156/41/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 49/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 49/1, tháo 3hotline trụ 49 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	405	3,4670	0,0072	0,1803	0,0004	0,262	2.094	
225	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 47A/1, tháo 3hotline trụ 47A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,157	1.257	
226	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0	
227	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lắp nắp chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 51/TTr-ĐLHT	0	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	- Cắt 3OS, 3FCO, tháo 3hotline tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Trung Hòa Lộ C trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trụ từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	09-08-25	08h00	09-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	Trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 248B/8T	Thay đo đếm định kỳ	13	DNTN Huỳnh Như	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 248B/1T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,081	324	
230	09-08-25	06h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/168B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	Trụ 17/168B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	Làm biện pháp an toàn ĐQLĐ Tân Châu công tác	Làm biện pháp an toàn	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 17/168B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
231	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	Từ trụ 171B/63/78 đến trụ 171B/210 tuyến 476TH	Thay LA, chụp kính các vị trí trụ trung áp bằng ống PVC, xử lý kiểm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	180	Áp Thanh Xuân, Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt REC và 3LTD trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	240	3,1096	0,0058	0,1202	0,0002	2,525	22.728	
232	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch - Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Tủ hợp bộ máy cắt 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng - Trụ 1A, 1B tuyến tuyến 476TH, 478TH, 480TH - Trụ 112/19 tuyến 478TH, 480TH	- Thay đầu cáp ngầm, phụ kiện, thiết bị - Bảo trì thiết bị	Sửa chữa lớn	700	Áp 1, Thạnh Quới, Thanh Hưng xã Tân Châu; áp Hội Tân xã Tân Hội	- Cắt MC 472TH, 474TH, 476TH, 478TH, 480TH và đóng DTĐ 472-76TH, 474-76TH, 476-76TH, 478-76TH, 480-76TH - Cắt Rec và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt DS trụ 2 tuyến 472TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt DS trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TBI (Đội QLĐ Tân Biên thực hiện) - Cắt DS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt DS trụ 112/19 Hội Phú tuyến 480TH	6123	65,1383	0,1086	3,4082	0,0057	24,006	240,062	
233	09-08-25	06h00	09-08-25	07h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 52 tuyến 478TH, trụ 53B tuyến 473TH	Chuyển điện tuyến 473TH cấp điện tuyến 478TH từ trụ 52 đến trụ 167B	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53B nối tuyến 473TH cấp điện tuyến 478TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	0	
234	09-08-25	17h00	09-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 52 tuyến 478TH, trụ 53B tuyến 473TH	Chuyển điện tuyến 473TH ngưng cấp điện tuyến 478TH từ trụ 52 đến trụ 167B	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt LBS trụ 53B nối tuyến 473TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	0	
235	09-08-25	07h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 92 đến trụ 92/2 tuyến 476TH	Căng lại dây trung áp thay giáp nú	Sửa chữa thường xuyên	70	Không mất điện	- Cắt MC 476TH và đóng DTĐ 476-76TH - Cắt DS trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TBI (Đội QLĐ Tân Biên thực hiện) - Cắt DS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
236	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA TBA 01; trạm 630kVA TBA 05; trạm 630kVA TBA 07 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-01.2B; TPP-05.1A; TPP-05.4A; TPP-05.5B; TPP-07.1A; TPP-07.3B đường 30/4 tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay từ phân phối hạ áp tại từ TPP-01.2B; TPP-05.1A; TPP-05.4A; TPP-05.5B; TPP-07.1A; TPP-07.3B đường 30/4 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn 2025	17	Khu phố Ninh An phường Bình Minh; khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA TBA 01; trạm 630kVA TBA 05; trạm 630kVA TBA 07 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	281	2,5021	0,0046	0,1408	0,0003	0,583	5.247	
239	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Thay thế 3CT và 3VT trung thế định kỳ trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 03 hotline trạm 1000kVA trụ 63/23/2 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 tuyến 478SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
243	09-08-25	08h00	09-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	Trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	Thay thế 3CT và 3VT trung thế định kỳ trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 03 hotline trạm 1000kVA trụ 63/23/5 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 tuyến 478SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
244	10-08-25	08h00	10-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/8 đến trụ 184/43/50 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/8 đến trụ 184/43/50 tuyến 478TB	Thay dây hạ thế từ trụ 184/43/5 đến trụ 184/43/6, thu hồi trụ hạ thế 116/11b, 116/12b, 116/14b, 116/16b, 116/19b, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc Phước phường An Tịnh, Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận.	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB - Cắt DS trụ 184/42 Lộc Trị tuyến 473TB	1513	13,9781	0,0259	0,7579	0,0014	1,086	9.774	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
1	04-08-25	08h30	04-08-25	14h00	Đội QLD Đức Hòa	Trung tâm TND Tây Ninh	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng	Tại trụ số 31A (trục Đức Hòa - Cầu Xáng).	Lắp đà 2,4m; lắp 03 sứ đứng, lắp 06 sứ treo và giáp niu dừng dây về 02 hướng, tại trụ số 31A trục Đức Hòa - Cầu Xáng (công tác mạch trên tuyến 475 Đức Hòa).	Dừng dây trung áp	0	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa và đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa. 2/ Khóa chế độ tự đóng lại của: MC 473 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa và MC 475 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa. 3/ Không đóng lại bằng tay: MC 473 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa và MC 475 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	05-08-25	08h30	05-08-25	14h00	Đội QLD Đức Hòa	Trung tâm TND Tây Ninh	Trục Đức Lập - KCN III	Tại trụ số 22 ĐĐ 475ĐL (trục Đức Lập - KCN III).	Lắp đà 2,4m; lắp 03 sứ đứng, lắp 06 sứ treo và giáp niu dừng dây về 02 hướng, tại trụ số 22 trục Đức Lập - KCN III (công tác mạch trên tuyến 474 Đức Hòa 2).	Dừng dây trung áp	0	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2. 2/ Khóa chế độ tự đóng lại của: Rec T90 Kênh Thủy Cai, MC 472 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và Rec T66 Kênh Thủy Cai, MC 474 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2. 3/ Không đóng lại bằng tay: Rec T90 Kênh Thủy Cai, MC 472 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và Rec T66 Kênh Thủy Cai, MC 474 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
3	06-08-25	08h30	06-08-25	14h00	Đội QLĐ Đức Hòa	Trung tâm TND Tây Ninh	Trục Đức Lập - KCN III	Tại trụ số 30A ĐD 475ĐL (trục Đức Lập - KCN III).	Lắp đà 2,4m; lắp 03 sứ đứng, lắp 06 sứ treo và giáp niu dừng dây về 02 hướng, tại trụ số 30A trục Đức Lập - KCN III (công tác mạch trên tuyến 474 Đức Hòa 2).	Dừng dây trung áp	0	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2. 2/ Khóa chế độ tự đóng lại của: Rec T90 Kênh Thủy Cai, MC 472 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và Rec T66 Kênh Thủy Cai, MC 474 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2. 3/ Không đóng lại bằng tay: Rec T90 Kênh Thủy Cai, MC 472 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 2 và Rec T66 Kênh Thủy Cai, MC 474 Đức Hòa 2 - đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Trụ + Đội QLĐ Tân An	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh	Tại trụ số 38 ĐD 473TA/186/40A (nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh).	Lắp giá FCO, lắp FCO, lắp LA. Lắp kẹp quay, lắp giá MBA, lắp MBA 25kVA và đấu nối hoàn chỉnh phần sơ cấp TBA 25kVA T38 Huỳnh Văn Đảnh.	Đấu nối TBA cộng cộng	0	Áp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 473 Tân An. 2/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T99 Lạc Tấn - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện) và MC 473 Tân An - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện). 3/ Không đóng lại bằng tay: Rec T99 Lạc Tấn - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện) và MC 473 Tân An - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
5	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Trụ + Đội QLD Tân An	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ Cầu Đỉnh	Tại trụ số 13 ĐĐ 473TA/85/78/154 (nhánh rẽ Cầu Đỉnh).	Lắp giá FCO, lắp FCO, lắp LA. Lắp kẹp quay, lắp giá MBA, lắp MBA 25kVA và đấu nối hoàn chỉnh phần sơ cấp TBA 25kVA T13 Cầu Đỉnh.	Đầu nối TBA cộng cộng	0	Áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 473 Tân An. 2/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T2 Tân Đức, Rec T2 Cầu Đỉnh - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện) và MC 473 Tân An - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện) và MC 473 Tân An - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện). 3/ Không đóng lại bằng tay: Rec T2 Tân Đức, Rec T2 Cầu Đỉnh - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện) và MC 473 Tân An - đường dây 22kV tuyến 473 Tân An (Đội Quản lý điện Tân Trụ thực hiện).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN:

302,779 MW

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN:

1.257.778 KWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

77,1385 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

0,2098 Lần

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Không có.