

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 32 (Từ ngày 02 tháng 08 năm 2021 đến ngày 08 tháng 08 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-08-21	08g00	02-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	Ngăn 412 trạm 110kV Hòa Thành	02-08-21	09g30	02-08-21	10g00	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 412-2 Hòa Thành ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Hòa Thành vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Hòa Thành. - Cắt MC 412 Hòa Thành và đưa MC 412 Hòa Thành ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Hòa Thành vào vị trí vận hành	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
3	Trạm 110kV Tây Ninh	02-08-21	08g00	02-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Suối Dộp	02-08-21	08g00	02-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	- Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh	02-08-21	07g00	02-08-21	17g00	- Lắp tiếp địa cáp quang ADSS từ trụ 43-68. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh	Lắp tiếp địa cáp quang ADSS kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 1 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	03-08-21	07g00	03-08-21	17g00	- Kiểm tra đo tiếp địa đường dây 110kV Tân Hưng - Tân Biên - Phát quang hành lang an toàn lưới điện.	Kiểm tra và phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tân Hưng	03-08-21	19g00	03-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Biên	03-08-21	19g00	03-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	03-08-21	08g00	03-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Thạnh Đức	03-08-21	08g00	03-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Bến Cầu	03-08-21	08g00	03-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Trạm 110kV Thành Công	04-08-21	08g00	04-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	Trạm 110kV Thành Công	04-08-21	08g00	04-08-21	18g00	Thay mới bộ đếm sét CS1T1 pha C bị hỏng	Thay mới bộ đếm sét CS1T1 pha C bị hỏng	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS1T1 pha C trước khi thay mới	
14	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 172 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 171 Thành công - 172 NM ĐMT TTC. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	04-08-21	07g00	04-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ từ trụ 23/05-23/58. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Kiểm tra và phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-08-21	09g00	04-08-21	16g00	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV KCN Trảng Bàng	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
16	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 Phước Đông, 179 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	05-08-21	07g00	05-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV từ trụ 01-35, 22A-22A/12. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện,	Kiểm tra và phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	05-08-21	08g00	05-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
18	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	05-08-21	08g00	05-08-21	18g00	Thay mới các bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) bị hỏng	Thay mới bộ đếm sét CS172 và CS1T2	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) trước khi thay mới	
19	Trạm 110kV Thành Công	06-08-21	09g00	06-08-21	16g00	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV KCN Thành Công	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
20	Trạm 110kV Phước Đức	06-08-21	08g00	06-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
21	Trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	08g30	06-08-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cò phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
22	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	08g30	06-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra, vệ sinh thiết bị định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	09g30	06-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra, vệ sinh thiết bị định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	
24	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Thành Công	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Phước Đức	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Bến Cầu	06-08-21	18g00	06-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Tây Ninh	06-08-21	08g00	06-08-21	16g00	Vệ sinh công nghiệp sân ngất, xung quanh hàng rào trạm 110kV Tây Ninh	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Tây Ninh	06-08-21	18g30	06-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Suối Dộp	06-08-21	18g30	06-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Hòa Thành	06-08-21	18g30	06-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Thạnh Đức	06-08-21	18g30	06-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Tân Biên	06-08-21	09g00	06-08-21	15g00	- Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. - Thay hạt Silicagen, bộ thử MBA T1	Kiểm tra, sửa chữa	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
36	Trạm 110kV Tân Biên	06-08-21	07g00	06-08-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
37	Trạm 110kV Tân Hưng	06-08-21	07g00	06-08-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
38	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	06-08-21	07g00	06-08-21	17g00	- Kiểm tra phát quang cây trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện 110kV. - Lắp dây tiếp địa cáp quang ADSS.	Lắp tiếp địa cáp quang ADSS kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLEDCT	Không cắt điện	
39	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng - Ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng	08-08-21	07g00	08-08-21	17g00	Kiểm tra, vệ sinh, siết phụ kiện trên đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng và ngăn 171 Trảng Bàng.	Kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng đường dây 110kV	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng - Ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng	Đội QLLEDCT	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng	Kết hợp công tác với Truyền tải Điện 4
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	02-08-21	06g00	02-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Lưới hạ áp Trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	02-08-21	06g00	02-08-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 18 Hùng Vương tuyến 476TN	
5	Lưới hạ áp trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
6	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 12/5B đến trụ 12/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
7	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
8	Trạm 160kVA trụ 13B/1 Bình Linh -L1 tuyến 476HT	02-08-21	07g30	02-08-21	18g00	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ, MBA tại trụ 13b, trụ 10B Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 13B/1 Bình Linh -L1 tuyến 476HT; cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 13/1 Cty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tuyến 476HT; cắt 3FCO+3hotline Trạm 250kVA trụ 10B Hộ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rục tuyến 476HT.	
9	- Trạm 50kVA Đầu tư xây dựng trụ 7/13/6 tuyến 477HT - Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	02-08-21	07g30	02-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	- Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Đầu tư xây dựng trụ 7/13/6 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	
10	Trạm 50kVA Cầu Vĩnh T.312 tuyến 478SD	02-08-21	08g00	02-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Tổ 18, 19 ấp Vĩnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
11	Trạm 75kVA Phước Lập T.341/40/12 tuyến 478SD	02-08-21	13g30	02-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
12	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, từ trụ 115/3b đến trụ 115/3b/6 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
13	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 42/10/1/6p/7, cắt dùm dây hạ áp tại trụ 42/10/1/3p/8 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ Cắt 3FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471TĐ	
14	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Dời thùng điện kế từ trụ 42/38/3 (hạ áp) qua trụ 42/38/2 (trung áp), thu hồi trụ hạ áp trụ 42/38/3 tuyến 471TĐ	Chiết tính 126 Phan Hải Đăng	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	
15	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Cắt lều hạ áp trụ 33/1, ép lều hạ áp trụ 33/11, đấu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/20 và nhánh rẽ trụ 33/11 sang TBA 250kVA trụ 42/4N/10/8 tuyến 471TĐ (XDM) Cải tạo lưới hạ áp từ 1p2 lên 3p4d từ trụ 30/1 đến trụ 30/4, dời điện kế từ trụ 35/3 đến trụ 35/12, đến trụ 35/3/3T và đến trụ 35/3/5P tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471TĐ	
16	Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Minh tuyến 471TĐ	02-08-21	13g30	02-08-21	17g00	Thu hồi công tơ Lyon Garment trụ 42/18/1 tuyến 471TĐ	Thu hồi công tơ	Công ty In Hồng Nguyên	5_GD	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Minh tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 25kVA trụ 190/27/18 Tầm Lanh 5 tuyến 473TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	Thay công tơ	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA Tầm Lanh 5 trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	
18	Trạm 25kVA trụ 222 NH TMCP Dầu Tư Phát Triển tuyến 476TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian trạm trụ 222 tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Ngân Hàng CPTM Dầu Tư Phát Triển VN	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 222 NH TMCP Dầu Tư Phát Triển tuyến 476TĐ	
19	Trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 127A/1 tuyến 474TĐ	Thay công tơ	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	
20	Trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 161/3B tuyến 478BC	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	
21	Trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 270/13B tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	
22	Trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/65/27 tuyến 472TĐ	Thay công tơ	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	
23	Trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	
24	Trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 42/107B/4 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 2 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	
25	Trạm 75kVA trụ 42/107B/36/31B Bùi Phát Triển tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Giáp Vân Văn trạm trụ 42/107B/36/31B tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Khách hàng Bùi Phát Triển, Giáp Vân Văn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/36/31B Bùi Phát Triển tuyến 471TĐ	
26	Trạm 3x25kVA trụ 302 Long Giao 6 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 294/7, trụ 298, trụ 299/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thành 6 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 275 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
28	Trạm 25kVA trụ 310B Long Giao 10 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 310B/5, trụ 310B/6/3P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
29	Trạm 25kVA trụ 306B/5 Long Hòa 1-2 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/3P, trụ 306B/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
30	Trạm 25kVA trụ 306B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/10/11, trụ 306B/10/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
31	Trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 290B/4, trụ 290B/8/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
32	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/5P Long Hưng 15 tuyến 476BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/59B/2P/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
33	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 479BC.	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
34	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28 An Đước tuyến 478TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Đước phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đước tuyến 478TB	
35	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 128/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	
36	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	
37	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thu hồi MBA trụ 98	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Chánh phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	
38	Trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Ấp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	
40	Trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	
41	Trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	
42	Trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	
43	Trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	
44	Trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	
45	Trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	
46	Trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	
47	Trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	
48	Trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	
50	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121B/19/21/1 Áp Cầu Bàu Đung tuyến 474TBI	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Kiểm dây trung áp, thay sứ phông, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 5 áp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	Cắt LBFCO trụ 121B/19/21/1 Áp Cầu Bàu Đung tuyến 474TBI	
51	TBA 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	02-08-21	10g30	02-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	
52	Khu vực huyện Tân Biên	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
53	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
54	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
55	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q tuyến 472TN	03-08-21	07g30	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. 74/1P đến trụ 74/10P, từ trụ 74/1T đến trụ 74/10T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q, trạm 3x50kVA trụ 72/3 Trảng Dài T, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài H tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Lưới hạ áp trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
57	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
58	Lưới hạ áp trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/11B/1A đến trụ 239B/11B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
59	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre-A tuyến 471HT	03-08-21	07g30	03-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 234/104B/50B/23/12 đến 234/104B/50B/23/12/14, từ trụ 234/104B/50B/23/12/6 đến 234/104B/50B/23/12/6/5 Bàu Tre tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre-A tuyến 471HT	
60	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/104B/50B/23/1 Bàu Tre tuyến 471HT	03-08-21	07g30	03-08-21	18g00	Vệ sinh sứ trung áp và sang lưới công trình Đầu tư xây dựng từ trụ 234/104B/50B/23/1 đến trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 234/104B/50B/23/1 Bàu Tre tuyến 471HT	
61	Trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	03-08-21	07g30	03-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/4 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	
62	Trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	03-08-21	13g30	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/28/8B/10 đến trụ 294/6/28/6/8B/17 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	
63	Trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 126/11/6/5, sang thùng điện kế trụ 126/11/6/5/3P, bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 126/11/7/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
64	Trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vừng 2 tuyến 472TĐ Trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vừng 5 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Bổ sung vật tư dùng lại lưới hạ áp, sang thùng và đấu nối qua vị trí trụ trung áp trụ 126/6A/4, cắt dùng dây trụ 126/6B/15T tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bàu Vừng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vừng 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vừng 5 tuyến 472TĐ	
65	Trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Cắt dùng dây và tháo lều lưới hạ áp tại trụ 126/21B và trụ 126/23/4 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	
66	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Tháo đấu nối lưới hạ áp và cáp lực trạm tại trụ 126/32, trụ 126/37 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	
67	Trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Ép lều, lắp kẹp IPC cân pha, cải tạo nhánh rẽ 126/10, 126/9b, 126/12 sang vận hành 1 pha 3 dây tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	
68	Trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/7/9 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
69	Trạm 50kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/19 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
70	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/10 Bàu Tràm Lớn 9 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/56/4/10/7, trụ 171/56/4/10/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
71	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/8 Bàu Tép 10 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/1/61/8/7P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
72	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất 1 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/43B/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
73	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/5 Bàu Tép 18 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/57/11/5, trụ 104/29/57/11/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
74	Trạm 25kVA trụ 171/15 Xóm Lò 6 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/15, trụ 171/15P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
75	Trạm 50kVA trụ 171/19 Xóm Lò 2 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/19/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
76	Trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 160/11/6, trụ 160/11/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
77	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/1 Đài tưởng niệm liệt sĩ tuyến 476BC.	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108 đến trụ 108/41P tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
78	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	03-08-21	07g30	03-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	
79	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thạnh Hiệp 3 tuyến 474TH	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
80	Trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
81	Trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	
82	Trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	03-08-21	08g30	03-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Dinh xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	
84	TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	03-08-21	10g00	03-08-21	11g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh An xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Rừng 35 Mỏ Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	
85	TBA 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	03-08-21	13g30	03-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	
86	TBA 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	03-08-21	14g45	03-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	
87	TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	03-08-21	15g45	03-08-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	
88	Khu vực huyện Tân Biên	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
89	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
90	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
91	Nhánh rẽ 22kV trụ 38/45/1 Thanh Tân tuyến 477TN	04-08-21	08g00	04-08-21	11g30	Di dời TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lèo chuyển tải TBA. Từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/5, tại trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Tân	1_TP	Cắt Recloser + DS trụ 38/45/1, cắt CB trạm trụ 38/45 đường Thanh Tân tuyến 477TN	
92	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Di dời đường dây hạ áp, thử nghiệm cáp ngầm, lắp phụ kiện đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm KH Nguyễn Văn Hành. Tại trụ 41/8 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Phát triển phụ tải	Khu phố 3, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	
93	Lưới hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	04-08-21	06g00	04-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 107, 107B, 109, 111B, 113, 117B; CB trạm 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
94	Lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	04-08-21	06g00	04-08-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
95	Lưới hạ áp từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	04-08-21	06g00	04-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
96	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	04-08-21	07g30	04-08-21	18g00	Phát quang, sang lưới hạ áp, cắt dừng lưới, đầu lèo từ trụ 126 đến trụ 133 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Ninh Bình xã Bầu Năng	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	
97	Đường dây 22kV từ trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT	04-08-21	07g30	04-08-21	18g00	Phát quang lưới điện từ trụ 84 đến trụ 135 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
98	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 306 Bồ Hồ tuyến 477HT	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
99	MC 478 trạm 110kV Tây Ninh	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 478TN	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	Đường dây 22kV từ trụ 63B Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Nghiệm thu tín hiệu SCADA Recloser trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Nghiệm thu tín hiệu SCADA	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
101	Đường dây 22kV từ trụ 63B Thanh Đức - Bàu Nặng tuyến 476HT	04-08-21	07g30	04-08-21	08g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 473TĐ nhận điện tuyến 476HT từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	Chuyển điện để công tác	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS trụ 64 + LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT - Cắt Recloser + DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	
102	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	04-08-21	17g30	04-08-21	18g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 476HT nhận điện tuyến 473TĐ từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	Chuyển điện sau khi công tác xong	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS + Recloser trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt LBS trụ 63B + DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT	
103	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	04-08-21	08g00	04-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	
104	Trạm 50kVA Sa Nghe 5 T.252/13 tuyến 478SD	04-08-21	13g30	04-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 252/9 đến trụ 252/13 và từ trụ 252/13 đến trụ 252/13/24 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 252/13 tuyến 478SD	
105	Trạm 37,5kVA trụ 54/20/16 Cây Trắc 4 tuyến 476TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lều trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 54/20/16 Cây Trắc 4 tuyến 476TĐ	
106	Trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dờng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
107	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/65/94/5/5/3/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính 124 Lê Ngọc Dũng	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
108	Trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 65/9/5/2 tuyến 475TB	Chiết tính 123 Võ Thành Phương Di	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	
109	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	
110	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến trụ 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến trụ 72B/14, từ trụ 72B/14 đến trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/11 đến trụ 72B/11/7 tuyến 479BC - Lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
111	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 342/1 Long Hòa 3 tuyến 476BC.	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 324/1 đến trụ 324/16 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
112	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	04-08-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 76 đến trụ 76/10	Sửa chữa lớn	Khu phố An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	
113	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
114	Trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
115	Khu vực huyện Tân Biên	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
116	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
117	Trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
118	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
119	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
120	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	05-08-21	07g30	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
121	Lưới hạ áp từ trụ 58/1 đến trụ 58/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN; 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 58/1 đến trụ 58/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN; 133/5/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
122	Lưới hạ áp từ trụ 57 đến trụ 65B và trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Ép lèo hạ áp trụ 63 + Tách dùm hạ áp trụ 60 + Cân pha hạ áp từ trụ 57 đến trụ 65B và làm dùm trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB + FCO + tháo 03 hotline trụ 60, 70, CB trạm 65B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
123	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/2 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	05-08-21	07g30	05-08-21	18g00	Phát quang và lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 471/80/12 đến trụ 471/80/16 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 471/80/2 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	
124	Trạm 37,5kVA trụ 471/80/38 Phước Lộc B1 tuyến 475TĐ	05-08-21	07g30	05-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 471/80/54 đến trụ 471/80/54/12t, từ trụ 471/80/54 đến trụ 471/80/54/24p, từ trụ 471/80/38 đến trụ 471/80/38/25 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 471/80/38 Phước Lộc B1 tuyến 475TĐ	
125	Trạm 50kVA trụ 471/79 Phước Lộc A-A tuyến 475TĐ	05-08-21	07g30	05-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 471/80/1t đến trụ 471/80/13t, từ trụ 471/80/13t đến trụ 471/80/13t/14, từ trụ 471/72B đến trụ 471/72B/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 471/79 Phước Lộc A-A tuyến 475TĐ	
126	Trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	05-08-21	13g30	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	
127	Trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	05-08-21	07g30	05-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Hòa Bình xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
128	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Ấp Chánh 2 tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Cắt dừng dây trụ 128/61/24/4 và tháo lèo hạ áp trụ 128/61/24/2b/6/10 tuyến 472TĐ, bổ sung vật tư tách dừng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 128/61/37, dòi thùng điện kế từ trụ 128/61/24/10 đến trụ 128/61/24/16, lắp Rack 3 sứ trụ 128/61/26, 128/61/27, 128/61/31, 128/61/32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/24 Ấp Chánh 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/3724 Ấp Chánh 6 tuyến 472TĐ	
129	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 128/61/5, ép cáp lực trụ 128/61/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/3 Ấp Chánh 5 tuyến 472TĐ	
130	Trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Tháo lèo lưới hạ áp tại trụ 128/72/6a, ép cáp lực trụ 128/72/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Cây Da Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/72/3 Cây Da 17 tuyến 472TĐ	
131	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 (P.T) tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Tháo lèo tại trụ 42/65/77/33, ép cáp lực trạm trụ 42/65/77/33/6 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 (P.T) tuyến 472TĐ	
132	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Dòi trụ hạ áp trụ 128/61/6B/6 tuyến 472TĐ	Chiết tính 118 ban quản lý dự án huyện Gò Dầu	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	
133	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC	05-08-21	08g00	05-08-21	13g30	Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
134	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 478BC.	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10 đến trụ 53/117/10/52/53 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
135	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63B An Phú tuyến 474TB	05-08-21	07g30	05-08-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	Phát triển phụ tải	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	
136	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	
137	Trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	
138	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	
139	Trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	
140	Trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	
141	Trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	
142	Trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	
143	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	
144	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	
146	Trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	
147	Trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	
148	Trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	
149	Trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thanh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	
150	Khu vực huyện Tân Biên	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
151	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198/4	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt LBFCO Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	
152	Trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	
153	TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	
154	TBA 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	05-08-21	09g10	05-08-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	05-08-21	10g30	05-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	
156	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	05-08-21	14g00	05-08-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	
157	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
158	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
159	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
160	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đà và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	ẤP Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
161	Lưới hạ áp trạm trụ 39, 47B, 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 27 đến trụ 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 39, 47B, 52; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 47A, 32 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
162	Lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
163	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
164	Lưới hạ áp trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
165	- Trạm 50kVA trụ 117/35 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ - Trạm 50kVA trụ 117/36 Thuận Hòa-F tuyến 473TĐ	06-08-21	07g30	06-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 117/33 đến trụ 117/33/19, từ trụ 117/35 đến trụ 117/35/15, từ trụ 117/36 đến trụ 117/36/19 Đất Sét tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 117/35 Thuận Hòa-6; trạm 50kVA trụ 117/36 Thuận Hòa-F, tuyến 473TĐ	
166	Trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 28/15, bổ sung vật tư kéo dây ABC 3x70 đầu nối qua trụ trung áp từ trụ 28/15/4 đến trụ 28/20 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	
167	Trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Ép cáp lực trụ 37/10/3, cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 37/10/1a tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	
168	Trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Cân bằng pha, cắt dùng hạ áp 30/1/7, 30/1/7/6, ép cáp lực trạm trụ 34/2 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	
169	Trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp tại trụ 90/12, 90/10/9, sang thùng điện kế qua trụ trung áp, thu hồi trụ 90/8/2, lắp Rack 3 sứ trụ 90/9, 90/11, 90/10/3, 90/10/4, 90/10/7, 90/10/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
170	Trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Tháo lều hạ áp tại trụ 90/10, sang thùng điện kế trụ 90/10/7, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	
171	- Lưới hạ áp từ trụ 191/2 đến trụ 191/2P, từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/4T thuộc trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, thay MCCB và hệ thống đo điểm TBA 75kVA Long Phi 8 tuyến trụ 191/2 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm ² từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/6P tuyến 476BC - Chuyển tải nhánh rẽ hạ áp từ trụ 191/2 đến 191/2/4T thuộc TBA 75kVA Long Phi 2 trụ 191/2 sang nhận nguồn TBA 75kVA Long Phi 8 trụ 191/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phi xã Long Thuận	6_BC	- Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 2 tuyến 476BC - Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	
172	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	06-08-21	07g30	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/59b đến trụ 34/59b/9	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	
173	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	06-08-21	07g30	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/65 đến trụ 34/65/7	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	
174	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 480TH	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	
175	Trạm 25kVA trụ 152/1 Bàu Rã 3 tuyến 474TH	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	
176	Khu vực huyện Tân Biên	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
177	Trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 90	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	Trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Sản xuất gạch ngói Thành Lợi	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	
179	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
180	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
181	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 38/1 đến trụ 38/15 Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	
182	Tủ RMU 11 đường 30/4 tuyến 481TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Tại ngăn LBS 05 tủ RMU 11 tuyến 481TN	Phát triển phụ tải	Không mất điện	1_TP	Đóng DTĐ ngăn LBS 05 tủ RMU 11 đường 30/4 tuyến 481TN	
183	Lưới hạ áp trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp + Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 221/1/12 đến trụ 221/1/12/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Áp Bến Kéo xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
184	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
185	Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
186	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	
187	Trạm biến áp khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
188	Trạm biến áp khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	
189	Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
190	Trạm biến áp khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ	Khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	
191	Trạm biến áp khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	
192	Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	
193	Trạm biến áp khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
194	Trạm biến áp khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
195	- Trạm 75kVA trụ 146/1 Khôi Trung-C1 tuyến 473TĐ - Trạm 75kVA trụ 173 Khôi Hà-L tuyến 473TĐ	07-08-21	07g30	07-08-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ trụ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Khôi Trung xã Cầu Khôi	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 146/1 Khôi Trung-C1, tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 146, Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173 Khôi Hà-L, tuyến 473TĐ	
196	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	
197	Trạm 50kVA Hào Đước 28 T.288 tuyến 478SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Vịnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
198	Trạm 50kVA Hào Đước 16 T.291 tuyến 478SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Vịnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
199	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bổ sung vật tư để kéo dây ABC 3x70 đầu nối lưới hạ áp từ trụ 85/4/48/4 đến trụ 85/4/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	
200	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
201	Trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	11g30	Tháo lèo hạ áp tại trụ 75/45/9/13, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 75/53/31, lắp Rack 3 sứ trụ 75/53/21, 75/53/22, 75/53/24, 75/53/25, 75/53/27, 75/53/28 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	
202	Trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	11g30	Cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 75/32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	
203	Trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	11g30	Cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 41/1/6A, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 47A/1 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	
204	Trạm 3x50kVA trụ 202/5 Huyện Ủy Gò Dầu tuyến 476TĐ	07-08-21	13g30	07-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu trụ 202/5 tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Văn Phòng Huyện Ủy, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng, Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu	5_GD	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 202/5 Huyện Ủy Gò Dầu tuyến 476TĐ	
205	- Trạm 37,5kVA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến 53/100/2T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/106 đến trụ 53/106C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/105C đến trụ 53/105C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/31P đến trụ 53/142/33P tuyến 478BC	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	- Cấy và lắp hoàn chỉnh TBA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Cắt lèo hạ áp trụ 53/100/5T hướng về trụ 100/6T chuyển sanh nhận nguồn TBA cấy mới trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Thay dây trung thế và thu hồi từ trụ 53/100 đến 53/100/2 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 106 đến trụ 106C/1 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 105 đến trụ 105/1 tuyến 478BC - Thay dây trung thế từ trụ 53/142/31P đến 53/142/33P tuyến 478BC	- Sửa chữa thường xuyên - Công trình di dời Cầu An Hòa - Công trình di dời đường An Thành - Phước Chi	Áp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Phú xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBS + 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
206	Trạm 25kVA trụ 166/2 Đồn Biên Phòng Tân Hưng tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 166/2 Đồn Biên Phòng Tân Hưng tuyến 472TH	
207	Trạm 15kVA trụ 160 Gara Hồng Công tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 160 Gara Hồng Công tuyến 472TH	
208	Trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	
209	Trạm 25kVA trụ 121/8 NT Tân Hưng 5 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/8 NT Tân Hưng 5 tuyến 472TH	
210	Trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay nắp chụp MBA	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 472TH	
211	Trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	
212	Trạm 25kVA trụ 121/16/8 NT Tân Hưng 6 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/16/8 NT Tân Hưng 6 tuyến 472TH	
213	Trạm 25kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 472TH	
214	Trạm 75kVA trụ 92/171 Ấp Thanh Xuân 1 tuyến 476TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay mới tiếp địa trạm	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
215	Trạm 75kVA trụ 92/149 Ấp Thanh Xuân 5 tuyến 476TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 92/149 ấp Thanh Xuân 5 tuyến 476TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
216	Trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	
217	Trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	
218	Trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	
219	Trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/35b đến trụ 158/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	
220	Khu vực huyện Tân Biên	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
221	Trạm 75kVA chợ Hòa Hiệp trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA chợ Hòa Hiệp trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	
222	Trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Thay đo đếm định kỳ	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	
223	Trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	Đầu tư xây dựng	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	
224	Trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Đầu tư xây dựng	Hàn điện Phan Bá Đạt	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
225	TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	07-08-21	09g00	07-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	
226	TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	07-08-21	10g30	07-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	
227	TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	07-08-21	13g30	07-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	
228	TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	07-08-21	14g45	07-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
229	TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	07-08-21	15g45	07-08-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.