

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 34 (Từ ngày 16 tháng 08 năm 2021 đến ngày 22 tháng 08 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>I. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	16-08-21	08g00	16-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	16-08-21	08g00	16-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	16-08-21	08g00	16-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	16-08-21	07g00	16-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV trụ 380-1A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, trụ 1B-420 đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, từ trụ 88A-88A/25 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Hòa Thành	17-08-21	08g00	17-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-08-21	08g00	17-08-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Bến Cầu	17-08-21	08g00	17-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
8	- Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.	17-08-21	07g00	17-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 84-84/16 đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, từ trụ 1A-14A-142 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2 và từ trụ 24/25-24/60 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	17-08-21	19g00	17-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Tân Biên	17-08-21	19g00	17-08-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	18-08-21	09g00	18-08-21	09g30	Đóng điện ngăn MC 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành	DS trụ II Lộ ra đang vị trí cắt
12	Ngăn 478 trạm 110kV Hòa Thành	18-08-21	09g00	18-08-21	09g30	Đóng điện ngăn MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	DS trụ IA Lộ ra đang vị trí cắt

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	18-08-21	09g00	18-08-21	09g30	Đóng điện ngăn MC 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành	DS trụ 1F Lộ ra đang vị trí cắt
14	Trạm 110kV Thành Công	18-08-21	08g00	18-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
15	Trạm 110kV Thành Công	18-08-21	08g30	18-08-21	16g00	Thay mới bộ đếm sét CS1T1 pha C bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS1T1 pha C trước khi công tác	
16	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	18-08-21	07g00	18-08-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV 24 - 24/25, 24/60-24/72, 24/64-24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1	19-08-21	07g00	19-08-21	17g00	- Kiểm tra lưới điện 110kV định kỳ 01-23/05, 23/33-23/58 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	19-08-21	08g00	19-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
19	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	19-08-21	08g30	19-08-21	16g00	Thay mới các bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) bị hỏng	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) trước khi công tác	
20	Trạm 110kV Hòa Thành	20-08-21	08g30	20-08-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Hòa Thành	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Tây Ninh	20-08-21	18g30	20-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Suối Dộp	20-08-21	18g30	20-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Hòa Thành	20-08-21	18g30	20-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Thạnh Đức	20-08-21	18g30	20-08-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	20-08-21	08g30	20-08-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
26	Trạm 110kV Phước Đông	20-08-21	08g30	20-08-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
27	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	20-08-21	08g30	20-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra, vệ sinh thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	
28	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	20-08-21	09g30	20-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra, vệ sinh thiết bị định kỳ	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	
29	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Thành Công	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Phước Đức	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Phước Đông	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Bến Cầu	20-08-21	18g00	20-08-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	20-08-21	07g00	20-08-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Tân Biên	20-08-21	07g00	20-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
37	Trạm 110kV Tân Hưng	20-08-21	07g00	20-08-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
38	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (trụ 35).	21-08-21	06g00	21-08-21	17g00	Thay dây chống sét TK 50 thành dây chống sét OPGW 50 từ trụ 1 - 1B	Sửa chữa thường xuyên	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (trụ 35).	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMD.MT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (trụ 35).	
39	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng.	22-08-21	04g30	22-08-21	18g00	- Lắp tủ mới lộ ra ngăn 479; - Thay dây dẫn ACSR410 thành dây dẫn ACSR700 từ MC 112 đến DCL 112-1; - Lắp mới hệ thống đầu dò nhiệt MBA T1; - Kiểm tra xử lý tín hiệu ALARM TC C41 (CRP E04); - Sắp xếp lại cáp ngầm tại tủ ngăn 431. - Thu hồi vật tư cũ. - Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp ngăn 171, T101, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41. - Thí nghiệm CBM cấp độ 2, 3 ngăn 171, 112, C11, MBA T1 & C41. - Thí nghiệm định kỳ 2021 thanh cái C41. - Thí nghiệm và đóng nghiệm thu ngăn 479.	Thi công công trình thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA trạm 110kV Tân Hưng	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng DCL 100-9TH cấp điện trạm 110kV Tân Biên.
<b>II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ</b>											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	16-08-21	06g00	16-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
4	Lưới hạ áp trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	16-08-21	06g00	16-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công trạm 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
5	Lưới hạ áp trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	16-08-21	06g00	16-08-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 48 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	BCT số 81/CT-ĐLHT	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
6	Lưới hạ áp trụ 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 28/5/2 đến trụ 28/5/3B, 28/5/2B đến trụ 28/5/2B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
7	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 310 đến trụ 349 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
8	Trạm 50kVA Cầu Vịnh T.312 tuyến 478SD	16-08-21	08g00	16-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
9	Trạm 75kVA Phước Lập T.341/40/12 tuyến 478SD	16-08-21	13g30	16-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
10	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 279/1 An Cơ tuyến 478SD	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 và từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
11	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	16-08-21	08g00	16-08-21	08g30	Cô lập lều hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 áp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
12	Trụ 115/3b/1 nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	16-08-21	08g30	16-08-21	16g30	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, từ trụ 115/3b đến trụ 115/3b/6 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
13	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	16-08-21	16g30	16-08-21	17g00	Đấu nối lều hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 áp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
14	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 42/10/1/6p/7, cắt dùm dây hạ áp tại trụ 42/10/1/3p/8 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ Cắt 3FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471TĐ	
15	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Dời thùng điện kế từ trụ 42/38/3 (hạ áp) qua trụ 42/38/2 (trung áp), thu hồi trụ hạ áp trụ 42/38/3 tuyến 471TĐ	Chiết tính 126 Phan Hải Đăng	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đức tuyến 471TĐ	
16	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Cắt lều hạ áp trụ 33/1, ép lều hạ áp trụ 33/11, đấu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/20 và nhánh rẽ trụ 33/1 sang TBA 250kVA trụ 42/4N/10/8 tuyến 471TĐ (XDM) Cải tạo lưới hạ áp từ 1p2 lên 3p4d từ trụ 30/1 đến trụ 30/4, dời điện kế từ trụ 35/3 đến trụ 35/12, đến trụ 35/3/3T và đến trụ 35/3/5P tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO + tháo 03hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471TĐ	
17	Trạm 25kVA trụ 42/65/77/28/14 tuyến 472TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ hỏng	Thay công tơ	Xăng Dầu Đan Hùng	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/65/77/28/14 tuyến 472TĐ	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Trạm 25kVA trụ 190/27/18 Tầm Lanh 5 tuyến 473TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	Thay công tơ	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA Tầm Lanh 5 trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	
19	Trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 127A/1 tuyến 474TĐ	Thay công tơ	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	
20	Trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 161/3B tuyến 478BC	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	
21	Trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 270/13B tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Áp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	
22	Trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/65/27 tuyến 472TĐ	Thay công tơ	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	
23	Trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	
24	Trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 42/107B/4 tuyến 471TĐ	Thay công tơ	Áp 2 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	
25	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	16-08-21	08g00	16-08-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	
26	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Nhánh rẽ 22kV trụ 1 Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh tuyến 478BC	16-08-21	08g00	16-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty CP Mía đường Tây Ninh	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty CP Mía đường Tây Ninh	6_BC	Cắt 3LBFCO trụ 47/18/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh tuyến 478BC	
28	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò Bánh Mì Lê Hoàng Thắm tuyến 478BC	16-08-21	08g00	16-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Ghi	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Văn Ghi và Lò Bánh Mì Lê Hoàng Thắm	6_BC	Cắt 2CB trụ 47/9/1 + 3FCO trụ 47/9 trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò Bánh Mì Lê Hoàng Thắm tuyến 478BC	
29	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28 An Đức tuyến 478TB	16-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Đức phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đức tuyến 478TB	
30	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	16-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 128/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	
31	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	16-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	
32	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	16-08-21	07g30	16-08-21	17g00	Thu hồi MBA trụ 98	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Chánh phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	
33	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	
34	Trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
35	Trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 tuyến 471TBI	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	
37	TBA 75kVA Mô Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	16-08-21	08g30	16-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Mô Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Dinh xã Mô Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Mô Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	
38	TBA 25kVA Rừng 35 Mô Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	16-08-21	10g00	16-08-21	11g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Rừng 35 Mô Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thanh An xã Mô Công	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Rừng 35 Mô Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	
39	TBA 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	16-08-21	13g30	16-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	
40	TBA 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	16-08-21	14g45	16-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	
41	TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	16-08-21	15g45	16-08-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	
42	Khu vực huyện Tân Biên	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
43	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
44	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
45	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q tuyến 472TN	17-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. 74/1P đến trụ 74/10P, từ trụ 74/1T đến trụ 74/10T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q, trạm 3x50kVA trụ 72/3 Trảng Dài T, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài H tuyến 472TN	
46	Lưới hạ áp trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 54/30b/4 đến trụ 54/30B/5; 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
47	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 349 đến trụ 417 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
48	Trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	17-08-21	07g30	17-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/4 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	
49	Trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	17-08-21	13g30	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/28/8B/10 đến trụ 294/6/28/6/8B/17 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	
50	Trạm 15kVA trụ 166 Đền Đường Thanh Phước 2 tuyến 478BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay công tơ hỏng	Thay công tơ	Đền đường Thanh Phước 2	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 15kVA trụ 166 Đền Đường Thanh Phước 2 tuyến 478BC	
51	Trạm 15kVA trụ 54/60 Đền Đường 2 tuyến 476TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay công tơ hỏng	Thay công tơ	Đền đường Thanh Phước 2	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 15kVA trụ 54/60 Đền Đường 2 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Trạm 2x25kVA trụ 177/10 Cẩm Thăng 3 tuyến 474TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 177/10 Cẩm Thăng 3 tuyến 474TĐ	
53	Trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	
54	Trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 126/11/6/5, sang thùng điện kế trụ 126/11/6/5/3P, bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 126/11/7/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/11/7 Xóm Mía 11 tuyến 472TĐ	
55	Trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vừng 2 tuyến 472TĐ Trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vừng 5 tuyến 472TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Bổ sung vật tư dùm lại lưới hạ áp, sang thùng và đấu nối qua vị trí trụ trung áp trụ 126/6A/4, cắt dùm dây trụ 126/6B/15T tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bàu Vừng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vừng 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/6A/10 Bàu Vừng 5 tuyến 472TĐ	
56	Trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Cắt dùm dây và tháo lèo lưới hạ áp tại trụ 126/21B và trụ 126/23/4 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 25kVA trụ 126/22B/4 Xóm Mía 15 tuyến 472TĐ	
57	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Tháo đấu nối lưới hạ áp và cáp lực trạm tại trụ 126/32, trụ 126/37 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Ép lèo, lắp kẹp IPC cân pha, cải tạo nhánh rẽ 126/10, 126/9b, 126/12 sang vận hành 1 pha 3 dây tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	
59	Lưới hạ áp từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/20, trụ 160/6b đến trụ 160/11, trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 thuộc trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC.	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/20, trụ 160/6b đến trụ 160/11, trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 NR 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC. - Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 11 tuyến 476BC.	
60	Lưới hạ áp từ trụ 150B đến trụ 160 ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC.	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 150B đến trụ 160 ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB+3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/1T + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/2P + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
61	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến trụ 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến trụ 72B/14, từ trụ 72B/14 đến trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/11 đến trụ 72B/11/7 tuyến 479BC - Lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
62	Trạm 50kVA trụ 78/7B Thuận Hòa 2 tuyến 479BC	17-08-21	08g00	17-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Thuận Hòa 2	Đến hạn kiểm định	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 78/7B Thuận Hòa 2 tuyến 479BC	
63	Trạm 3x50kVA trụ 32/1 DNTN Hữu Điện tuyến 478BC	17-08-21	08g00	17-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng DNTN Hữu Điện	Đến hạn kiểm định	Khách hàng DNTN Hữu Điện	6_BC	Cắt 2CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 32/1 DNTN Hữu Điện tuyến 471BC	
64	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/19/2 Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	17-08-21	13g30	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh	6_BC	Cắt 3LBFCO trụ 45/19/2 NR 22kV Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	
65	Trạm 1250kVA trụ 59/10B/1 Cty CPĐT PTĐT Phi Long tuyến 477BC	17-08-21	13g30	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty CPĐT PTĐT Phi Long	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty CPĐT PTĐT Phi Long	6_BC	Cắt 3LBFCO trụ 59/10B/1 Cty CPĐT PTĐT Phi Long tuyến 477BC	
66	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	17-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	
67	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyến 471PĐc	17-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 42/99/28/22	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyến 471PĐc	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 6/103 tuyến 475TB	17-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 6/103	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Phước Hậu phường Gia Bình	7_TBg	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 6/103 tuyến 475TB	
69	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thanh Hiệp 3 tuyến 474TH	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
70	Khu vực huyện Tân Biên	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
71	Trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
72	Trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
73	TBA 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	17-08-21	08g00	17-08-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	
74	TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	17-08-21	09g10	17-08-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	
75	TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	17-08-21	10g30	17-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	
76	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	17-08-21	14g00	17-08-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	
77	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
78	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
79	Nhánh rẽ 22kV trụ 38/45/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Di dời TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lều chuyển tải TBA. Từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/5, tại trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt Recloser + DS trụ 38/45/1, cắt CB trạm trụ 38/45 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	
80	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Di dời đường dây hạ áp, thử nghiệm cáp ngầm, lắp phụ kiện đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm KH Nguyễn Văn Hành. Tại trụ 41/8 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Phát triển phụ tải	Khu phố 3, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	
81	Tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Thạnh I trụ 34 tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	
82	Tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Chợ Bắp D trụ 21 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	
83	Tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn K trụ 15 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	
84	Tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn U trụ 14/16 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	
85	Tại thùng công tơ trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN trụ 80/5 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Cô lập cáp muller tại trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
86	Lưới hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	18-08-21	06g00	18-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	
87	Lưới hạ áp Trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	18-08-21	06g00	18-08-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	
88	Lưới hạ áp trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 254B/2 đến trụ 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
89	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bà Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 354 đến trụ 492 Bà Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
90	Trạm 50kVA Bến Trường 12 T.298/65 tuyến 478SD	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 75kVA	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/65 tuyến 478SD	
91	Trạm 37,5kVA Nàng Rà G T.369/15 tuyến 478SD	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 50kVA	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	
92	Trạm 75kVA T.305 Hào Đức 26 tuyến 478SD	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 305 đến trụ 305/4T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 16, 17 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA trụ 305 Hào Đức 26 tuyến 478SD	
93	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
94	Trạm 50kVA T.385 Phước Trung 3 tuyến 478SD	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 383b đến trụ 383b/17 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB trạm trụ 385 tuyến 478SD	
95	Trạm 37,5kVA trụ 54/20/16 Cây Trắc 4 tuyến 476TĐ	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lều trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 54/20/16 Cây Trắc 4 tuyến 476TĐ	
96	Trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	
97	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/65/94/5/5/3/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính 124 Lê Ngọc Dũng	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
98	Trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 65/9/5/2 tuyến 475TB	Chiết tính 123 Võ Thành Phương Di	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	
99	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	- Lưới hạ áp từ trụ 191/2 đến trụ 191/2P, từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/4T thuộc trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, thay MCCB và hệ thống đo điểm TBA 75kVA Long Phi 8 tuyến trụ 191/2 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm2 từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/6P tuyến 476BC - Chuyển tải nhánh rẽ hạ áp từ trụ 191/2 đến 191/2/4T thuộc TBA 75kVA Long Phi 2 trụ 191/2 sang nhận nguồn TBA 75kVA Long Phi 8 trụ 191/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phi xã Long Thuận	6_BC	- Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 2 tuyến 476BC - Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	
101	Trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Cấp Nước Bến Cầu tuyến 479BC	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Trạm Cấp Nước Bến Cầu	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trạm Cấp Nước Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trụ 103B/14/1 + 3FCO trụ 103B/14 trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Cấp Nước Bến Cầu tuyến 479BC	
102	Trạm 3x37,5kVA trụ 95 Nguyễn Thị Quý tuyến 479BC	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Quý	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Thị Quý	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 95 Nguyễn Thị Quý tuyến 479BC	
103	Trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi tuyến 476BC	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 ty TNHH Khai Thác Thủy Lợi tuyến 476BC	
104	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 471TB	18-08-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 72 đến trụ 72/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Bình phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 72 tuyến 471TB	
105	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
106	Khu vực huyện Tân Biên	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
107	Trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	
108	TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	18-08-21	09g00	18-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	
109	TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	18-08-21	10g30	18-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	
110	TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	18-08-21	13g30	18-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	
111	TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	18-08-21	14g45	18-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
112	TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	18-08-21	15g45	18-08-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
113	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
114	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
115	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	19-08-21	07g30	19-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
116	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tua Hai O tuyến 473TN	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tua Hai O trụ 93/39P/1 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tua Hai O tuyến 473TN	
117	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tua Hai P tuyến 473TN	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tua Hai P trụ 63/39P/5 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tua Hai P tuyến 473TN	
118	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tua Hai Q tuyến 473TN	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tua 2 Q trụ 93/39P/9 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tua Hai Q tuyến 473TN	
119	Tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh Q trụ 19B/95/8T tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	
120	Tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh P trụ 19B/97/22 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	
121	Tại trạm 160kVA trụ 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh S trụ 19B/75B tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	
122	Tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh R trụ 19B/83 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	
123	Lưới hạ áp trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhổ trụ thu hồi từ trụ 38/6 đến trụ 38/6/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Lưới hạ áp từ trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Nhỏ, dựng trụ và di dời thùng điện kế trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp	Khu phố 3 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
125	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/4 đến trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
126	Trạm 50kVA Hảo Đước 28 T.288 tuyến 478SD	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
127	Trạm 50kVA Hảo Đước 16 T.291 tuyến 478SD	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
128	Trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	
129	Trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Lưu Văn Vãng xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	
130	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Cắt dùng dây trụ 128/61/24/4 và tháo lèo hạ áp trụ 128/61/24/2b/6/10 tuyến 472TĐ, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 128/61/37, dời thùng điện kế từ trụ 128/61/24/10 đến trụ 128/61/24/16, lắp Rack 3 sứ trụ 128/61/26, 128/61/27, 128/61/31, 128/61/32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/3724 Áp Chánh 6 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
131	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Tháo lều hạ áp tại trụ 128/61/5, ép cáp lực trụ 128/61/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/3 Ấp Chánh 5 tuyến 472TĐ	
132	Trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 128/72/6a, ép cáp lực trụ 128/72/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Cây Da Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/72/3 Cây Da 17 tuyến 472TĐ	
133	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 (P.T) tuyến 472TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Tháo lều tại trụ 42/65/77/33, ép cáp lực trạm trụ 42/65/77/33/6 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 (P.T) tuyến 472TĐ	
134	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/61/6B/6 tuyến 472TĐ	Chiết tính 118 ban quản lý dự án huyện Gò Dầu	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 Ấp Chánh 3 tuyến 472TĐ	
135	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến 171/35 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chính trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
136	Lưới hạ áp từ trụ 171/10/10 đến trụ 171/10/10/11 thuộc trạm 25kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 171/10/10 đến trụ 171/10/10/11 NR 12,7kV Xóm Lò – Bàu Tràm tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB trạm trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thành 6 tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Thành 6	Đến hạn kiểm định	Áp Long Thành xã Long Chử	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thành 6 tuyến 476BC	
138	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Cty TNHH Long Hưng tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Lê Văn Hoành	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH Long Hưng và Lê Văn Hoành	6_BC	Cắt 2CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Cty TNHH Long Hưng và Lê Văn Hoành tuyến 476BC	
139	Trạm 3x15kVA trụ 314/2 Cty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty TNHH Hưng Hiệp Phát	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH Hưng Hiệp Phát	6_BC	Cắt CB trụ 314/2 + 3FCO trụ 314 trạm 3x15kVA trụ 314/2 Cty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	
140	Trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ khách hàng Cơ sở Hàn tiện Tân Phát	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cơ sở Hàn tiện Tân Phát	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	
141	Trạm 50kVA trụ 104/16B/1 Trường TH Thị Trấn Bến Cầu tuyến 476BC	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ khách hàng Trường TH Thị Trấn Bến Cầu	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường TH Thị Trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 104/16B/1 Trường TH Thị Trấn Bến Cầu tuyến 476BC	
142	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63B An Phú tuyến 474TB	19-08-21	07g30	19-08-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	Phát triển phụ tải	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	
143	Trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	
144	Khu vực huyện Tân Biên	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
145	TBA 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	19-08-21	09g00	19-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
146	TBA 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	19-08-21	10g15	19-08-21	11g15	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 75kVA Thạnh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	
147	TBA 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	19-08-21	14g00	19-08-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x15kVA NT Thạnh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	
148	TBA 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 476TBI	19-08-21	15g30	19-08-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P	Thay đo đếm định kỳ	ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Thạnh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 476TBI	
149	Trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI.	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	Sửa chữa lớn	Tổ 2 ấp Mới, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI.	
150	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
151	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
152	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
153	Tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Khedol G trụ 70/15 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	ẤP Thạnh Đông xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	
154	Tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình C trụ 63/22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	ẤP Tân Phước xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình Q trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Trung xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	
156	Tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Kênh Tây D trụ 56B/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	
157	Tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Hải trụ 143/32/11/13/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	
158	Tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa P trụ 19B/21/5 tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	
159	Tại trạm 25kVA trụ 15/24B38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Lợi D trụ 15/24B/38 tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 25kVA trụ 15/24B/38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	
160	Tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa O trụ 23/4P/15 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	
161	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20-08-21	06g00	20-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đà và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
162	Lưới hạ áp trạm trụ 39, 47B, 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20-08-21	06g00	20-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 27 đến trụ 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 39, 47B, 52; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 47A, 32 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
163	Lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20-08-21	06g00	20-08-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
164	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20-08-21	06g00	20-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
165	Lưới hạ áp trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
166	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 305/4 đến trụ 305/38, từ 305/59 đến trụ 305/80 Bàu Vương tuyến 477HT	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
167	Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 8 đến trụ 20 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
168	Trạm 25kVA T.341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 37,5kVA	SCTX	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	
169	Trạm 25kVA T.341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	Thay trụ hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/56 đến trụ 341/56/1T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	
170	Trụ 250/8 nhánh rẽ 12,7kV Sa Nghe tuyến 478SD	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	Lắp hoàn chỉnh TBA 25kVA	SCTX	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB trạm trụ 250/15, 252/1 tuyến 478SD	
171	Trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 28/15, bổ sung vật tư kéo dây ABC 3x70 đầu nối qua trụ trung áp từ trụ 28/15/4 đến trụ 28/20 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	
172	Trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Ép cáp lực trụ 37/10/3, cắt dùm lưới hạ áp tại trụ 37/10/1a tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
173	Trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Cân bằng pha, cắt dùng hạ áp 30/1/7, 30/1/7/6, ép cáp lực trạm trụ 34/2 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	
174	Trạm 100kVA trụ 35 Thanh Đức 35 tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều	Thay công tơ	Áp Trà Vò xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 100kVA trụ 35 Thanh Đức 35 tuyến 474TĐ	
175	Trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp tại trụ 90/12, 90/10/9, sang thùng điện kế qua trụ trung áp, thu hồi trụ 90/8/2, lắp Rack 3 sứ trụ 90/9, 90/11, 90/10/3, 90/10/4, 90/10/7, 90/10/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	
176	Trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Tháo lều hạ áp tại trụ 90/10, sang thùng điện kế trụ 90/10/7, bổ sung vật tư tách dùng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	
177	- Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nối trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
178	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/1 đến 39/64 Bàu Nỏ tuyến 476BC	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/1 đến trụ 39/64, từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15, từ trụ 221/39/9B/1 đến 9B/11 và từ trụ 221/39/33/1 đến 33/10 tuyến 476BC.	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
179	Trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục Thuế tuyến 476BC	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ khách hàng Chi cục Thuế	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Chi cục Thuế	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục Thuế tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
180	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/43 Long An 5 tuyến 476BC	20-08-21	08g00	20-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long An 5	Đến hạn kiểm định	Áp Long An xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 194/7/9/43 Long An 5 tuyến 476BC	
181	Trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	20-08-21	13g30	20-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hòa 2	Đến hạn kiểm định	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	
182	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	20-08-21	07g30	20-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/59b đến trụ 34/59b/9	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	
183	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	20-08-21	07g30	20-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/65 đến trụ 34/65/7	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	
184	Khu vực huyện Tân Biên	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
185	TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	20-08-21	10g30	20-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 áp Gò Cát xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	
186	TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	20-08-21	13g30	20-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 8 áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	
187	TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	20-08-21	14g45	20-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	
188	Trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp	Đầu tư xây dựng	Tổ 4 áp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 119 tuyến 478TBI	
189	Trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp	Đầu tư xây dựng	Tổ 6 áp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 125/19/21/6 tuyến 478TBI	
190	Trạm 50kVA trụ 107 tuyến 475TBI	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp	Đầu tư xây dựng	Tổ 7 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 107 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
191	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
192	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
193	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	21-08-21	07g30	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 38/1 đến trụ 38/15 Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	
194	Tủ RMU 11 đường 30/4 tuyến 481TN	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Tại ngăn LBS 05 tủ RMU 11 tuyến 481TN	Phát triển phụ tải	Không mất điện	1_TP	Đóng DTĐ ngăn LBS 05 tủ RMU 11 đường 30/4 tuyến 481TN	
195	Lưới hạ áp trạm trụ 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Tháo, Lắp tụ bù hạ áp trụ 36b/5P, 36b/4T, 36b/7T, 36b/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
196	Lưới hạ áp từ trụ 20/28B/6 đến trụ 20/28B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 20/28B/7 và Ép lèo hạ áp trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 73/CT-ĐLHT	Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
197	Lưới hạ áp trạm trụ 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhổ trụ thu hồi từ trụ 48 đến trụ 48/3, từ trụ 45 đến trụ 45/5, từ trụ 42B/1 đến trụ 42B/8; từ trụ 38 đến trụ 38/5, từ trụ 35 đến trụ 35/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
198	Đường dây 22kV từ trụ 137 Trương Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Phát quang lưới điện, gỡ tổ chim, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/20 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
199	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	21-08-21	07g30	21-08-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD - Lắp tụ bù hạ áp trụ 151/8 tuyến 472SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	
200	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Bổ sung vật tư để kéo dây ABC 3x70 đầu nối lưới hạ áp từ trụ 85/4/48/4 đến trụ 85/4/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	
201	Trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	
202	Trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	Tháo lèo hạ áp tại trụ 75/45/9/13, bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 75/53/31, lắp Rack 3 sứ trụ 75/53/21, 75/53/22, 75/53/24, 75/53/25, 75/53/27, 75/53/28 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 75/45/9 áp Rộc 8 tuyến 472TĐ	
203	Trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	Cắt dùm lưới hạ áp tại trụ 75/32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 75/34 áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	
204	Trạm 25kVA trụ 75/19C/6 Quách Hưng tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	Thay công tơ hỏng	Thay công tơ	Công ty TNHH Quách Hưng	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/19C/6 Quách Hưng tuyến 472TĐ	
205	Trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	Cắt dùm lưới hạ áp tại trụ 41/1/6A, bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 47A/1 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
206	Trạm 3x50kVA trụ 202/5 Huyện Ủy Gò Dầu tuyến 476TĐ	21-08-21	13g30	21-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu trụ 202/5 tuyến 476TĐ	Thay công tơ	Văn Phòng Huyện Ủy, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng, Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu	5_GD	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 202/5 Huyện Ủy Gò Dầu tuyến 476TĐ	
207	Tuyến 472 trạm 110kV Thạnh Đức	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Rộc A, Bến Mương xã Thạnh Đức; Áp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt MC 472TĐ và đóng DTĐ 472-76TĐ	
208	- Trạm 37,5kVA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến 53/100/2T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/106 đến trụ 53/106C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/105C đến trụ 53/105C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/31P đến trụ 53/142/33P tuyến 478BC	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	- Cấy và lắp hoàn chỉnh TBA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Cắt lèo hạ áp trụ 53/100/5T hướng về trụ 100/6T chuyển sanh nhận nguồn TBA cấy mới trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Thay dây trung thế và thu hồi trụ từ trụ 53/100 đến 53/100/2 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 106 đến trụ 106C/1 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 105 đến trụ 105/1 tuyến 478BC - Thay dây trung thế từ trụ 53/142/31P đến 53/142/33P tuyến 478BC	- Sửa chữa thường xuyên - Công trình di dời Cầu An Hòa - Công trình di dời đường An Thành - Phước Chi	Áp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Phú xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBS + 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 478BC	
209	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/82 Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam tuyến 476BC	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam	6_BC	Cắt 3LBFCO trụ 221/82 nhánh rẽ 22kV Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam tuyến 476BC	
210	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND xã Long Giang tuyến 476BC	21-08-21	13g30	21-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng UBND Xã Long Giang	Đến hạn kiểm định	Khách hàng UBND Xã Long Giang	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND Xã Long Giang tuyến 476BC	
211	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Trung 4	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50VA trụ 53/142/6/50/21/4 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
212	Lưới hạ áp từ trụ 143 đến trụ 150B ĐD 22kV Bến Cầu Long Vĩnh tuyến 476BC.	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 143 đến trụ 150B ĐD 22kV Bến Cầu Long Vĩnh tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB+3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 148 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 25 trụ 144 Hàn Tiệp Minh Luân tuyến 476BC.	
213	Lưới hạ áp từ trụ 154B/6 đến trụ 154B/6/6P, từ trụ 154B/6/4P đến trụ 154B/6/4P/6P thuộc trạm 50kVA trụ 160/10T Rừng Dầu 15 tuyến 476BC	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 154B/6 đến trụ 154B/6/6P, từ trụ 154B/6/4P đến trụ 154B/6/4P/6P tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 160/10T Rừng Dầu 15 tuyến 476BC	
214	Trạm 50kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Rừng Dầu 3	Đến hạn kiểm định	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	
215	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	21-08-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 73 đến trụ 73/5, 76b đến trụ 76b/8	Sửa chữa lớn	Khu phố An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	
216	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 480TH	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	
217	Trạm 25kVA trụ 152/1 Bàu Rã 3 tuyến 474TH	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	
218	Nhánh rẽ 12,7kV Áp 3 trụ 207C/1 tuyến 474TBI	21-08-21	13g30	21-08-21	17g00	Kéo dây đầu nối, tạo khoảng hở kẹp quai trụ 207C/54, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 5 áp 3 Xã Trà Vong	9_TB	Cắt LBFCO Áp 3 trụ 207C/1 tuyến 474TBI	
219	Trạm 2x50kVA Chợ Trà Vong trụ 240/1 tuyến 474TBI	21-08-21	08g00	21-08-21	11g30	Kéo dây đầu nối trụ 240/1	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 1 Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	Cắt 3FCO trạm 2x50kVA Chợ Trà Vong trụ 240/1 + tháo hotline trụ 240 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
220	Trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 tuyến 475TBI	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Sửa chữa thường xuyên	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	
221	Trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	Đầu tư xây dựng	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	
222	Trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Đầu tư xây dựng	Hàn điện Phan Bá Đạt	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	
223	Trạm 250kVA Chợ Hòa Hiệp trụ 162 tuyến 475TBI	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	Đầu tư xây dựng	Ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt CB trạm 250kVA Chợ Hòa Hiệp trụ 162 tuyến 475TBI	
224	Khu vực huyện Tân Biên	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
225	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/13/11/IP Cty TNHH MTV HANS Việt Nam tuyến 475BC	22-08-21	08g00	22-08-21	17g00	- Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV HANS Việt Nam	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH PYUNG AN Việt Nam và Cty TNHH MTV HANS Việt Nam	6_BC	Cắt Rec + DS 3pha trụ 45/13/1 NR 22kV Cty TNHH PYUNG AN Việt Nam tuyến 475BC	
226	Trạm 250kVA trụ 18C Thị trấn Tân Châu 4 tuyến 471TH	22-08-21	08g00	22-08-21	17g00	Thí nghiệm CBM định kỳ thiết bị và trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	8_TC	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 18C tuyến 471TH	
227	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	22-08-21	08g00	22-08-21	17g00	- Nghiệm thu SCADA Recloser trụ 74 tuyến 475TH	Nghiệm thu thiết bị	Xã Suối Ngõ, Tân Hòa	8_TC	Cắt Recloser+DS trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH	
228	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	22-08-21	08g00	22-08-21	17g00	- Nghiệm thu SCADA Recloser trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 475TH - Thi công lắp LA chống sét trụ 173/193, 173/226, 173/194/15, 173/212/1, 173/212/10 tuyến 475TH	- Nghiệm thu thiết bị - Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Hòa	8_TC	Cắt Recloser+3LTD trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
229	Trạm 110kV Tân Hưng	22-08-21	05g00	22-08-21	17g00	Thi công công trình thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA trạm 110kV Tân Hưng	Công tác trạm 110kV Tân Hưng	Thị trấn Tân Châu, Ấp 2, 3, 4, 5 xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hòa	8_TC	- Cắt MC 471TH và đóng DTĐ 471-76TH. - Cắt MC 473TH và đóng DTĐ 473-76TH. - Cắt MC 475TH và đóng DTĐ 475-76TH. - Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH.	

**Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:**

+ 1\_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.  
+ 2\_HT: Điện lực Hòa Thành.  
+ 3\_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4\_CT: Điện lực Châu Thành.  
+ 5\_GD: Điện lực Gò Dầu.  
+ 6\_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7\_TBg: Điện lực Trảng Bàng.  
+ 8\_TC: Điện lực Tân Châu.  
+ 9\_TB: Điện lực Tân Biên.