

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 39 (Từ ngày 20 tháng 09 năm 2021 đến ngày 26 tháng 09 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-09-21	08g00	20-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	20-09-21	07g00	20-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV 24 - 24/25, 24/60-24/72, 24/64 - 24/64/34 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra phát quang hanh lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh, phóng xả Accu tủ UPS.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB QS1 cấp nguồn 3 pha 220/380VAC cho tủ UPS.	
4	Trạm 110kV Suối Dộp	20-09-21	08g00	20-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Tân Hưng	21-09-21	19g00	21-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tân Biên	21-09-21	19g00	21-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	21-09-21	08g00	21-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
8	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1	21-09-21	07g00	21-09-21	17g00	- Kiểm tra lưới điện 110kV định kỳ 01-23/05, 23/33-23/58 Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	21-09-21	08g00	21-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Thạnh Đức	21-09-21	08g00	21-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Thành Công	22-09-21	08g00	22-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	- Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	22-09-21	07g00	22-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 84-84/16 Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, từ trụ 1A-14A-142 ĐĐ 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. từ trụ 24/25-24/60 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Bến Cầu	23-09-21	08g00	23-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	23-09-21	07g00	23-09-21	16g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV khoảng trụ 23/05-23/30 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, khoảng trụ 01-41 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 110kV Phước Đức	24-09-21	08g30	24-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
16	Trạm 110kV Phước Đông	24-09-21	08g30	24-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
17	Trạm 110kV Trảng Bàng	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Thành Công	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đông	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đức	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Bến Cầu	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Tân Hưng	24-09-21	07g00	24-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Trạm 110kV Tân Biên	24-09-21	07g00	24-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	24-09-21	07g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Suối Dộp	24-09-21	08g30	24-09-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Suối Dộp	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Tây Ninh	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Suối Dộp	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Hòa Thành	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Thạnh Đức	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (Trụ 35).	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Thay đoạn dây chống sét từ trụ công ngăn lộ 173 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 01	Thay dây chống sét bị rỉ sét	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (Trụ 35).	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (trụ 35).	Không mất điện phụ tải
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gấn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
3	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 72 Trảng Dài D tuyến 472TN	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 70/1T đến trụ 70/7T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 72 Trảng Dài D tuyến 472TN	
4	Trạm 250kVA trụ 123 Bàu Năng tuyến 471HT	20-09-21	07g30	20-09-21	17g00	Sang cáp muler từ trụ 120 đến trụ 134, từ trụ 126 đến 126/4, từ 124 đến 124/13 Bàu Năng tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
5	Trạm 37,5 kVA TT Châu Thành 12A, trụ 88/1/7 tuyến 473SD	20-09-21	08g00	20-09-21	11g30	Hoán chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA + 50kVA TT Châu Thành 12A, TT Châu Thành 12 trụ 88/1/7 tuyến 473SD	
6	Trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	20-09-21	08g00	20-09-21	11g30	Hoán chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 94 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	
7	Trụ 192B/4 nhánh rẽ 12,7kV Thanh Trung 10 tuyến 476SD	20-09-21	13g30	20-09-21	17g00	Lắp mới trạm biến áp theo tờ trình số 39, trụ 192B/4 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Đông xã Thanh Điền	4_CT	Cắt LBFCO trụ 192B/1 + tháo hotline trụ 192B tuyến 476SD	
8	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 312 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 128/72/6a, ép cáp lực trụ 128/72/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Da Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/72/7 Cây Da 8 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/72/3 Cây Da 17 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	1. Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 128/65/43A/8, xử lý vị trí 2 nguồn bằng Bulon VRS 16x800 2. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 128/65/43A/5/1 đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ 3. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/5/5/1 đến trụ 128/65/43A/5/5/11 tuyến 472TĐ 4. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/5/5/3/1 đến trụ 128/65/43A/5/5/3/6 tuyến 472TĐ 5. Cân bằng pha từ trụ 128/65/43A/6 đến trụ 128/65/43A/20 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	
11	Trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T.174 tuyến 474TĐ Trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 177/3A Cẩm Thăng 4 tuyến 474TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 177/1, dừng dây hạ áp ép cáp lực trạm trụ 177/3A tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T.174 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177/3A Cẩm Thăng 4 tuyến 474TĐ	
12	Trạm 50kVA trụ 110/8 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	- Cắt dừng lưới tại vị trí trụ 110/8/1, xử lý vị trí 2 nguồn bằng Bulon VRS 16x800. Tháo lều hạ áp T.110/8 - Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/2 đến trụ 110/8, từ trụ 110/8/1 đến trụ 110/8/18 và từ trụ 110/11/1 đến trụ 110/11/9 tuyến 474TĐ - Cho Phép Ngân Anh cải tạo 1P3D trạm trụ 110/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 110/8 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 471TB	20-09-21	07g30	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/14b đến trụ 14b/5, 34/20b đến trụ 20b/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 471TB	
14	Trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	
15	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	
16	Trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	
17	Trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	
18	Trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	
19	Trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	
20	Trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	
21	Trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	
22	Trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	
24	Trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	
25	Trạm 37,5kVA trụ 173/52B Suối Ngõ 23 tuyến 475TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 173/50 đến trụ 173/55 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngõ 23 trụ 173/52B tuyến 475TH	
26	Trạm 25kVA trụ 173/58B Suối Ngõ 3 tuyến 475TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện, thiết bị từ trụ 173/55 đến trụ 173/60 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/58B tuyến 475TH	
27	Trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
28	Trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	
29	Trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 tuyến 471TBI	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	
30	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX XNK DASUN trụ 98/1T tuyến 471TBI	20-09-21	08g00	20-09-21	10g00	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX XNK DASUN trụ 98/1T tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH SX XNK DASUN	9_TB	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX XNK DASUN trụ 98/1T tuyến 471TBI	
31	TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 98/12 tuyến 471TBI	20-09-21	10g15	20-09-21	11g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 98/12 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trương Vĩnh Phát	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 98/12 tuyến 471TBI	
32	TBA 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 98/11 tuyến 471TBI	20-09-21	11g00	20-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 98/11 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Hòa Bình	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 98/11 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	TBA 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 471TBI	20-09-21	13g30	20-09-21	15g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 471TBI	
34	TBA 15kVA Cấp nước Tân Lập trụ 162/3PB/2 tuyến 471TBI	20-09-21	16g00	20-09-21	17g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 15kVA Cấp nước Tân Lập trụ 162/3PB/2 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	TT Nước Sạch và VSMTNT (xã Tân Lập)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Cấp nước Tân Lập trụ 162/3PB/2 tuyến 471TBI	
35	TBA 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	20-09-21	09g00	20-09-21	10g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH TM-DV Năng lượng Biên Hòa	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	
36	TBA 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	20-09-21	10g15	20-09-21	11g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH XNK Sản phẩm Nông nghiệp Trảng Dài	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	
37	TBA 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huế trụ 148/7/8/1 tuyến 471TBI	20-09-21	13g30	20-09-21	14g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huế trụ 148/7/8/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Đỗ Thị Huế	9_TB	Cắt 3FCO TBA 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huế trụ 148/7/8/1 tuyến 471TBI	
38	TBA 250kVA Công ty Vinh Phát trụ 243/1 tuyến 471TBI	20-09-21	15g00	20-09-21	16g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Công ty Vinh Phát trụ 243/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Nam Long	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty Vinh Phát trụ 243/1 tuyến 471TBI	
39	Lưới điện huyện Tân Biên	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
40	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
42	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	21-09-21	07g00	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 76/1 đến trụ 76/12; từ trụ 78/1 đến trụ 78/10 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A; trạm trụ 72/3, 72/8 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
43	Lưới hạ áp từ trụ 143/1 đến trụ 143/7, từ trụ 143/3 đến trụ 143/3/5, từ trụ 143/6 đến trụ 143/6/3, trụ 146/1B, 146/5/1, 153/13/5/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 143/1 đến trụ 143/7, từ trụ 143/3 đến trụ 143/3/5, từ trụ 143/6 đến trụ 143/6/3, trụ 146/1B, 146/5/1, 153/13/5/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
44	Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	21-09-21	08g30	21-09-21	10g00	Thay định kỳ TI, thay công tơ hồng màn hình Trạm Bàu Đưng-B	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước Tân 2 xã Phan	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	
45	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	21-09-21	10g00	21-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm Ninh Hưng I-K	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 10, 12 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	
46	Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	21-09-21	13g30	21-09-21	15g00	Thay định kỳ TI Trạm Ninh Hưng I-E	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 12 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	
47	Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	21-09-21	15g00	21-09-21	16g30	Thay định kỳ TI Trạm Ninh Hưng I-N	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 12 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	
48	Trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	21-09-21	08g00	21-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm Thị Trấn-J	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 9 khu phố 1 thị Trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	21-09-21	09g30	21-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-G	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 6 áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	
50	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	21-09-21	10g30	21-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-D	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 6 áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	
51	Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	21-09-21	13g30	21-09-21	14g00	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-H	Thay thiết bị định kỳ	Tổ 6 áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	
52	Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	21-09-21	14g30	21-09-21	16g00	Thay định kỳ TI Trạm Phước An-I	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước An xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	
53	Trạm 50kVA Thuận Hòa-K trụ 117/36, Trạm 50kVA Thuận Hòa-F trụ 117/36 Đất Sét tuyến 473TĐ	21-09-21	07g30	21-09-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 117/33 đến trụ 117/33/19, từ trụ 117/35 đến trụ 117/35/15, từ trụ 117/36 đến trụ 117/36/19 Đất Sét tuyến 473TĐ	Sang lưới ĐTXD	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	Cắt CB trạm 50kVA Thuận Hòa-K trụ 117/35; cắt CB trạm 50kVA Thuận Hòa-F trụ 117/36 Đất Sét tuyến 473TĐ	
54	Trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/4 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Tổ 5 áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	
55	Trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/28/8B/10 đến trụ 294/6/28/6/8B/17 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Tổ 11 áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	
56	Trạm 50kVA Sa Nghe 5 T.252/13 tuyến 478SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 252/13 đến trụ 252/13/24 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 252/13 tuyến 478SD	
57	Trạm 75kVA Hào Đước 26 T.305 tuyến 478SD	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 305 đến trụ 305/4 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 305 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 28/15, bổ sung vật tư kéo dây ABC 3x70 đầu nối qua trụ trung áp từ trụ 28/15/4 đến trụ 28/20 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 28/15 Bến Mương 5-1 tuyến 474TĐ	
59	Trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Ép cáp lực trụ 37/10/3, cắt dùm lưới hạ áp tại trụ 37/10/1a tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 37/10 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	
60	Trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Cân bằng pha, cắt dùm hạ áp 30/1/7, 30/1/7/6, ép cáp lực trạm trụ 34/2 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thạnh Đức 24 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/9 Trà Vò 1 tuyến 474TĐ	
61	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34 Trà Vò tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thay sứ bê trụ 34/2, phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 34/1 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát quang	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 34/1 Trà Vò tuyến 474TĐ	
62	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 28 Bến Mương tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 28 đến trụ 28/15 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
63	Trạm 50kVA trụ 28/12 Bến Mương 13 tuyến 474TĐ Trạm 75kVA trụ 28/13 Bến Mương 5 tuyến 474TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Cắt dùm lưới hạ áp trụ 28/12/5, 28/12A, đầu nối lưới hạ áp qua cáp lực trạm trụ 28/12, 28/12/10, bổ sung rắc đỡ dây hạ áp hiện hữu trụ 28/12/2, 28/12/3, 28/12/7, 28/12/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 28/12 Bến Mương 13 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 28/13 Bến Mương 5 tuyến 474TĐ	
64	Trạm 25kVA trụ 41/5 Áp Voi 20 tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Voi 20	Đến hạn kiểm định	Tổ 1 áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 41/5 Áp Voi 20 tuyến 478BC	
65	Trạm 50kVA trụ 41/18 Áp Voi 21 tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Voi 21	Đến hạn kiểm định	Tổ 1 áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 41/18 Áp Voi 21 tuyến 478BC	
66	Trạm 37,5kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Lợi tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Lợi	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Lợi tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
67	Trạm 50kVA trụ 47/20 Áp Bến 9 tuyến 478BC	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Bến 9	Đến hạn kiểm định	Áp Bến xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 47/20 Áp Bến 9 tuyến 478BC	
68	Trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 478BC	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Bến 11	Đến hạn kiểm định	Áp Bến xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 478BC	
69	Lưới hạ áp từ trụ 221/24 đến trụ 221/33B, trụ 221/24 đến trụ 221/24/10P, trụ 221/24/5P đến trụ 221/24/5P/2, trụ 221/24 đến trụ 221/24/4T thuộc trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 221/24 đến trụ 221/33B, từ trụ 221/24 đến trụ 221/24/10P, từ trụ 221/24/5P đến trụ 221/24/5P/2, từ trụ 221/24 đến trụ 221/24/4T tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Long Phú xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC.	
70	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 123/29 tuyến 471TB	21-09-21	07g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 123/29b đến trụ 29b/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 123/29 tuyến 471TB	
71	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 128/11 tuyến 471TB	21-09-21	07g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 128/11 đến trụ 11/6	Sửa chữa lớn	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 128/11 tuyến 471TB	
72	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 128/18 tuyến 471TB	21-09-21	07g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 128/18 đến trụ 18/4	Sửa chữa lớn	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 128/18 tuyến 471TB	
73	Trạm 2x50kVA trụ 165/11 Đông Tiến 5 tuyến 478TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	- Thi công thu hồi trạm biến áp 50kVA trụ 165/11B tuyến 478TH - Thi công sang lưới thu hồi từ trụ 165/11B/1 đến trụ 165/11B/1/6 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 165/11B Đông Tiến 5 tuyến 478TH	
74	Trạm 50kVA trụ 165/11B/10 Đông Tiến 12 tuyến 478TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công sang lưới, thu hồi trụ hạ áp từ trụ 165/11B/10 đến trụ 165/11B/10/7 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 165/11B/10 Đông Tiến 12 tuyến 478TH	
75	Trạm 50kVA trụ 165/11B/1/6 Đông Tiến 13 tuyến 478TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công sang lưới, thu hồi trụ từ trụ 165/11B/1 đến trụ 165/11B/9 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 165/11B/1/6 Đông Tiến 13 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
76	Trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
77	Trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
78	Trạm 2x25kVA trụ 58B/114/50P tuyến 476TBI	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/114/50P	Sửa chữa lớn	Tổ 2, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 2FCO + tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 58B/114/50P tuyến 476TBI	
79	Trạm 37,5kVA trụ 58B/114/24P/5 tuyến 476TBI	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/114/24P/5	Sửa chữa lớn	Tổ 2, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 58B/114/24P/5 + tháo hotline trụ 58B/114/24P tuyến 476TBI	
80	Trạm 15kVA trụ 58B/114/26P/4 tuyến 476TBI	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/114/26P/4	Sửa chữa lớn	Tổ 2, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 58B/114/26P/4 + tháo hotline trụ 58B/114/26P tuyến 476TBI	
81	Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Bắc trụ 58B/181 tuyến 476TBI	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/181/12	Sửa chữa lớn	Tổ 6, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt LBFCO Thanh Bắc trụ 58B/181 tuyến 476TBI	
82	Trạm 50kVA trụ 58B/135 tuyến 476TBI	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/135	Sửa chữa lớn	Tổ 6, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/135 tuyến 476TBI	
83	Trạm 50kVA trụ 58B/158 tuyến 476TBI	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 58B/158	Sửa chữa lớn	Tổ 6, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/158 tuyến 476TBI	
84	Trạm 50kVA trụ 58B/158/1 tuyến 476TBI	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Tổ 6, áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 58B/158/1 + tháo hotline trụ 58B/158 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
85	TBA 3x37,5kVA Cty TNHH TMDV XNK Xuân Trường trụ 140/13B/2 tuyến 471TBI	21-09-21	08g30	21-09-21	09g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA Cty TNHH TMDV XNK Xuân Trường trụ 140/13B/2 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cty TNHH TMDV XNK Xuân Trường	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Cty TNHH TMDV XNK Xuân Trường trụ 140/13B/2 tuyến 471TBI	
86	TBA 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	21-09-21	09g45	21-09-21	10g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Solar Tây Ninh	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	
87	TBA 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 471TBI	21-09-21	11g00	21-09-21	12g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Đợi	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 471TBI	
88	TBA 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 471TBI	21-09-21	14g00	21-09-21	15g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trần Văn Hạnh	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 471TBI	
89	TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	21-09-21	15g30	21-09-21	16g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trần Thị Hoa	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	
90	Lưới điện huyện Tân Biên	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
91	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
92	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
93	Đường dây hạ áp trạm 630kVA trụ 57/3 Hiệp Lễ tuyến 472TN	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 57 đến trụ 57/3, từ trụ 57/3 đến trụ 57/3/6 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt 3 LBFCO NR trụ 57 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
94	Lưới hạ áp từ trụ 155/6B đến trụ 155/6B/2, trụ 155/7B/9/7/1, từ trụ 160B/1 đến trụ 160B/6, từ trụ 196B/1 đến trụ 196B/3, từ trụ 196B/3 đến trụ 196B/3/3, 202/1 đến trụ 202/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 155/6B đến trụ 155/6B/2, trụ 155/7B/9/7/1, từ trụ 160B/1 đến trụ 196B/6, từ trụ 196B/1 đến trụ 196B/3, từ trụ 196B/3 đến trụ 196B/3/3, 202/1 đến trụ 202/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
95	Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm áp AI-A	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	
96	Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	22-09-21	09g30	22-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm áp III-3	Thay thiết bị định kỳ	Áp 3 xã Bến Cùi	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	
97	Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	22-09-21	10g30	22-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm Khởi Hà-G	Thay thiết bị định kỳ	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	
98	Trạm 75kVA trụ 324B/1 Hộ chăn nuôi Trần Đình Lân tuyến 475TĐ	22-09-21	13g30	22-09-21	14g30	Thay công tơ điện tử: Khách hàng Trần Đình Lân	Thay công tơ thu thập dữ liệu xa qua hệ thống PLC	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 1FCO trạm 75kVA trụ 324B/1 Hộ chăn nuôi Trần Đình Lân tuyến 475TĐ	
99	Trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Cầu Khởi tuyến 473TĐ	22-09-21	07g30	22-09-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, tháo hotline trụ 146, cắt CB trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Cầu Khởi tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	Trạm 2x15kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Cân pha, cắt dùng dây cáp ABC 3x50mm2 tại trụ 42/107B/36/22 tuyến 471TĐ Cân pha, tháo lều lưới hạ áp tại trụ 42/107B/36/27/6 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 42/107B/36/22B Áp 6.16 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 42/107B/36/27 Áp 6.14 tuyến 471TĐ	
101	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/15/1T Áp 6 tuyến 471TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	- Cắt dùng dây hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/14T. - Tháo dây cáp lực đầu vào lưới hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/20T hướng về trụ 42/107B/57/15/19 để dùng dây hạ áp - Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/14T đến trụ 42/107B/57/15/20T và từ trụ 42/107B/57/15/20T/1 đến trụ 42/107B/57/15/20T/14 tuyến 471TĐ - Kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 42/107B/57/15/1T đến trụ 42/107B/57/15/20T tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/15/1T Áp 6 tuyến 471TĐ	
102	Trạm 25kVA trụ 42/114/31 Áp 3.12 tuyến 471TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Cắt dùng lưới hạ áp tại trụ 42/114/28b, bổ sung vật tư đầu lều lưới hạ áp tại trụ 42/114/30b tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/114/31 Áp 3.12 tuyến 471TĐ	
103	Trạm 37,5kVA trụ 42/99/1 Đồng Mỹ 7 tuyến 471TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Tháo lều đầu nổi lưới hạ áp tại trụ 42/99/3, ép cáp lực trạm trụ 42/99/2A tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp 7 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 42/99/1 Đồng Mỹ 7 tuyến 471TĐ	
104	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/36/1 Áp 6 tuyến 471TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/107B/36/1 đến trụ 42/107B/36/35 Áp 6 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	
106	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nổ trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
107	Trạm biến áp 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 1	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25KVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	
108	Trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 7	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	
109	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 8	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	
110	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC.	Không cắt điện.	
111	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	22-09-21	07g30	22-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp nhánh rẽ đầu nối trụ 25C/19B/19b, 25C/19B/21	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Thới phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	
112	Trạm 50kVA Cao su Tân Hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA Cao su Tân hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	
113	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	
115	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	
116	Trạm 25kVA Thạnh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	
117	Trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	
118	Trạm 25kVA trụ 100/35 ấp 5 Suối Dây - 3 tuyến 471TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
119	Trạm 25kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
120	Trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Nông Trường Cao Su Thanh Niên	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	
121	Trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10 tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10 tuyến 475TH	
122	Trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngô 18 tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
123	Trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngô 4 tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
124	Trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
125	Trạm 25kVA trụ 173/120 Suối Ngô 14 tuyến 475TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay ống dẫn tiếp địa, và kẹp bu lông chèn	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
126	Trạm 37,5kVA Bàu Rã 2 trụ 85/153 tuyến 474TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 85/146 đến trụ 85/158 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	
127	Trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	
128	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hoa Nhài trụ 85/94B/16B/1 tuyến 474TH	22-09-21	09g00	22-09-21	10g30	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hoa Nhài trụ 85/94B/16B/1 tuyến 474TH	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH MTV XNK Hoa Nhài	9_TB	Cắt REC+DS nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hoa Nhài trụ 85/94B/16B/1 tuyến 474TH	
129	TBA 25kVA Thạnh Hiệp 1 trụ 85/136B/51 tuyến 478TBI	22-09-21	10g45	22-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Hiệp 1 trụ 85/136B/51 tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Phạm Thành Nhung	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Hiệp 1 trụ 85/136B/51 tuyến 478TBI	
130	TBA 15kVA Cơ sở cửa sắt Thành Lợi trụ 58B/114/1T tuyến 476TBI	22-09-21	13g30	22-09-21	14g15	Thay công tơ định kỳ Trạm 15kVA Cơ sở cửa sắt Thành Lợi trụ 58B/114/1T tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Đặng Duy Thành	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Cơ sở cửa sắt Thành Lợi trụ 58B/114/1T tuyến 476TBI	
131	TBA 1000kVA Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn trụ 58B/96/2 tuyến 476TBI	22-09-21	14g30	22-09-21	15g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn trụ 58B/96/2 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Công nghệ Trung Viễn	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH công nghệ Trung Viễn trụ 58B/96/2 tuyến 476TBI	
132	TBA 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 476TBI	22-09-21	15g45	22-09-21	16g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Tài	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 476TBI	
133	Lưới điện huyện Tân Biên	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
135	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
136	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	23-09-21	07g00	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
137	Lưới hạ áp từ trụ 206B/3 đến trụ 206B/4, từ trụ 212/10/6/1 đến trụ 212/10/6/3, 212/10/6/6/1 đến trụ 212/10/6/6/2, trụ 212/9/1/1B, 212/3B/1 đến trụ 212/3B/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 206B/3 đến trụ 206B/4, từ trụ 212/10/6/1 đến trụ 212/10/6/3, 212/10/6/6/1 đến trụ 212/10/6/6/2, trụ 212/9/1/1B, 212/3B/1 đến trụ 212/3B/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
138	Trạm 160kVA Bình Linh-L1 trụ 13B/1 và trạm 250kVA trụ 10B Hệ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rục tuyến 476HT	23-09-21	07g30	23-09-21	18g00	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ, MBA tại trụ 13b, 10B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Tổ 16 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB trạm 160kVA Bình Linh-L1 trụ 13B/1; cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 10B Hệ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rục tuyến 476HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
139	Trạm 50 Long Châu 3, trạm 15kVA Long Châu 3A trụ 294/6/28 tuyến 476SD	23-09-21	07g30	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/19 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/5C, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/28/6/5C/18, từ trụ 294/6/28/5C/24 đến trụ 294/28/6/5C/24/9, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/8A, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/9B tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Tổ 14 ấp Long châu xã Long vĩnh	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50 Long Châu 3, trạm 15kVA Long Châu 3A trụ 294/6/28 tuyến 476SD	
140	Trạm 50kVA trụ 26A/13 Bến Mương 9 tuyến 471TĐ	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 26A/13, ép cáp lực trụ 26A/13/3 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 26A/13 Bến Mương 9 tuyến 471TĐ	
141	Trạm 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TĐ	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Ép cáp lực trụ 48A/1, 59/1; Cắt dừng lưới hạ áp trụ 55/1/5; Tháo lèo hạ áp trụ 55/1/14A tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TĐ	
142	Trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dừng lưới hạ áp tại trụ 90/12, 90/10/9, sang thùng điện kế qua trụ trung áp, thu hồi trụ 90/8/2, lắp Rack 3 sứ trụ 90/9, 90/11, 90/10/3, 90/10/4, 90/10/7, 90/10/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/8 Gò Chanh tuyến 474TĐ	
143	Trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp tại trụ 90/10, sang thùng điện kế trụ 90/10/7, bổ sung vật tư tách dừng lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	
144	Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 34a, 42, ép cáp lực trụ 38, bổ sung vật tư đầu nối lưới hạ áp từ trụ 36 đến trụ 37 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Lưới hạ áp từ trụ 53/42B/18 (HA) đến 53/42B/5/6 (TA), từ trụ 53/42B/5/6 đến 53/42B/5/24 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/42B/13 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	- Thay dây trung hòa 2xAV 35mm ² , dây pha AV 35mm ² thành AV+AC 50mm ² từ trụ 53/42B/18 (HA) đến 53/42B/5/6 (TA) tuyến 478BC - Thay dây pha AV 35mm ² thành AV 50mm ² từ trụ 53/42B/5/6 đến 53/42B/5/24 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 53/42B/13 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	
146	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/4 Phước trung 4 tuyến 478BC	23-09-21	08g00	23-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng phước Trung 4	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50VA trụ 53/142/6/50/21/4 tuyến 478BC	
147	Trạm 560kVA trụ 45/23 Ban QLCK QT Mộc Bài tuyến 475BC	23-09-21	08g00	23-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm khách hàng Ban QLCK QT Mộc Bài	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban QLCK QT Mộc Bài	6_BC.	- Cắt 3CB + 3FCO trạm 560kVA trụ 45/23 Ban QLCK QT Mộc Bài tuyến 475BC	
148	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 88/20/1 An Lợi tuyến 471TB	23-09-21	07g30	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 88/20/6 đến trụ 6/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 88/20/1 An Lợi tuyến 471TB	
149	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 88/19 tuyến 471TB	23-09-21	07g30	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 88/19/7 đến trụ 7/4	Sửa chữa lớn	Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/19 tuyến 471TB	
150	Trạm 37,5kVA trụ 85/164B/27 Thạnh Hiệp 2 tuyến 474TH	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 85/164B/27 đến trụ 85/164B/27/18, từ trụ 85/164B/27/6 đến trụ 85/164B/27/6/17 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/164B/27 Thạnh Hiệp 2 tuyến 474TH	
151	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Lập 6 trụ 180/33/1 tuyến 471TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Kiểm dây trung áp, thay sứ bê, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6, ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập	9_TB	Cắt LBFCO Tân Lập 6 trụ 180/33/1 tuyến 471TBI	
152	TBA 560kVA Nước đá Tân Biên trụ 59 tuyến 474TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 560kVA Nước đá Tân Biên trụ 59 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Tân Lập I,II	9_TB	Cắt 3FCO TBA 560kVA Nước đá Tân Biên trụ 59 tuyến 474TBI	
153	Nhánh rẽ 22kV Tiến Thành trụ 104/18 tuyến 475TBI	23-09-21	09g30	23-09-21	10g45	Thay công tơ định kỳ đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp trụ 104/18 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty Tiến Thành	9_TB	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV Tiến Thành trụ 104/18 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
154	TBA 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	23-09-21	11g00	23-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Hùng Phát	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Cơ sở Hùng Phát trụ 140/22/1 tuyến 471TBI	
155	TBA 3x25kVA Cơ sở Hữu Thời trụ 104/166/1 tuyến 475TBI	23-09-21	14g30	23-09-21	15g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Cơ sở Hữu Thời trụ 104/166/1 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Hữu Thời	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cơ sở Hữu Thời trụ 104/166/1 tuyến 475TBI	
156	Lưới điện huyện Tân Biên	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
157	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
158	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
159	Đường dây hạ áp trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	24-09-21	07g00	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 41/20 đến trụ 41/20/15, từ trụ 41/20/12 đến trụ 41/20/12/3 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	
160	Lưới hạ áp từ trụ 220/1B đến trụ 220/4/1, từ trụ 220/4 đến trụ 220/4/2, 224/1/1, 224/1 đến trụ 224/5, 221/1/1 đến trụ 221/1/2, 219/1 đến trụ 219/3, 214/1 đến trụ 214/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 220/1B đến trụ 220/4/1, từ trụ 220/4 đến trụ 220/4/2, 224/1/1, 224/1 đến trụ 224/5, 221/1/1 đến trụ 221/1/2, 219/1 đến trụ 219/3, 214/1 đến trụ 214/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không mất điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
161	Trạm 75 kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	24-09-21	07g30	24-09-21	17g00	Di dời phụ kiện, điện kế, thùng điện kế từ trụ 30 đến trụ 30/11, từ 30/3 đến 30/3/8 Bình Linh tuyến 472HT	Sang lưới ĐTXD	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
162	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 312 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
163	Trạm 75kVA trụ 75/48/19 Áp Rộc 10 tuyến 472TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Ép cáp lực trụ 75/48/12; Tháo lèo tại trụ 75/48/15; Cân pha từ trụ 75/48/8 đến trụ 75/48/8/8 tuyến 472TĐ Ép cáp lực trạm trụ 75/48/29; Cắt dùng tại trụ 75/48/19/9; Cân pha trụ 48/19/4 đến trụ 75/48/19/4/5; Cân pha từ trụ 75/48/19/7 đến trụ 75/48/19/7/16; Cân pha từ trụ 75/48/19/15 đến trụ 75/48/19/15/6; Cân pha từ trụ 75/48/19/15/2/1 đến trụ 75/48/19/15/2/9 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 75/48/19 Áp Rộc 10 tuyến 472TĐ	
164	Trạm 2x25kVA trụ 72/23 Bàu Cối 1 tuyến 473TĐ Trạm 25kVA trụ 72/53 Bàu Cối 2 tuyến 473TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Tháo lèo hạ áp trụ 72/29, 72/53; Cân pha từ trụ 72/10 đến trụ 72/53, từ trụ 72/53 đến trụ 72/53/16p, từ trụ 72/53 đến trụ 72/53/2/11T tuyến 473TĐ. Cho phép Ngân Anh Cải tạo trạm 1pha 3dây trụ 72/53 tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 72/23 Bàu Cối 1 tuyến 473TĐ Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 72/53 Bàu Cối 2 tuyến 473TĐ	
165	Trạm 50kVA trụ 68/116/20 Bó Dây Chè 2 tuyến 474TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Cho phép Ngân Anh Cải tạo trạm 1pha 3dây trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 68/116/20 Bó Dây Chè 2 tuyến 474TĐ	
166	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 72 Bàu Cối tuyến 473TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 72 đến trụ 72/53 tuyến 473TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến 171/35 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chỉnh trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
168	Trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi tuyến 476BC	24-09-21	08g00	24-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cty TNHH Khai Thác Thủy Lợi	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 tuyến 476BC	
169	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	24-09-21	08g00	24-09-21	11g30	Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Thạnh 6	Đến hạn kiểm định	Áp Long Thạnh xã Long Chử	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 279 tuyến 476BC	
170	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/7/11 đến trụ 194/7/12 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	24-09-21	08g00	24-09-21	11g30	Tháp đà U-2m nâng độ cao lưới trung áp từ trụ 194/7/11 đến 194/7/12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ngã Tắc, Long Hưng, Long An xã Long Thuận	6_BC.	Cắt 03LBFCO trụ 194 Ngã tắc - Long Hưng tuyến 476BC	
171	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 100B/15 tuyến 471TB	24-09-21	07g30	24-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH KODAWOOD	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 100B/15 tuyến 471TB	
172	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 107B/4 tuyến 471TB	24-09-21	07g30	24-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DK WOOD	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 107B/4 tuyến 471TB	
173	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 67/16 Gia Tân tuyến 473TB	24-09-21	07g30	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/18 đến trụ 67/16/18	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 67/16 Gia Tân tuyến 473TB	
174	Trạm 25kVA Bàu Rã 15 trụ 85/168/1 tuyến 474TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 85/168/1 đến trụ 85/168/9P/5, từ trụ 85/168/1 đến trụ 85/168/16t tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Bàu Rã 15 trụ 85/168/1 tuyến 474TH	
175	Trạm 25kVA trụ 173/194/108/27 Suối Bà Chiêm 3 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/108/27 Suối Bà Chiêm 3 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
176	Trạm 25kVA trụ 194/108/32 Suối Bà Chiêm 5 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/108/32 Suối Bà Chiêm 5 tuyến 475TH	
177	Trạm 15kVA trụ 194/108/59 Bắc Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
178	Trạm 25kVA trụ 194/125 Suối Bà Chiêm 7 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
179	Trạm 37,5kVA trụ 194/141 Suối Bà Chiêm 4 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay LA, FCO và nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 194/141 Suối Bà Chiêm 4 tuyến 475TH	
180	Trạm 25kVA trụ 194/77 Trảng Trai 5 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/77 Trảng Trai 5 tuyến 475TH	
181	Trạm 25kVA trụ 194/84 Suối Bà Chiêm 6 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/84 Suối Bà Chiêm 6 tuyến 475TH	
182	Trạm 25kVA trụ 194/92 Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/92 Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	
183	Trạm 25kVA trụ 173/230 Tân Hòa tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thuận xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/230 Tân Hòa tuyến 475TH	
184	Trạm 25kVA trụ 233/26 Cây Khé 2 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khé xã Tân Hòa	8_TC	Không cắt điện	
185	Trạm 25kVA trụ 233/40 Cây Khé 3 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khé xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/40 Cây Khé 3 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
186	Trạm 25kVA trụ 233/55 Cây Khé 4 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khé xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/55 Cây Khé 4 tuyến 475TH	
187	Trạm 50kVA trụ 233/86 Cây Khé 5 tuyến 475TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khé xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 233/86 Cây Khé 5 tuyến 475TH	
188	Trạm 50kVA Trà Vong trụ 216 tuyến 474TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 216	Sửa chữa lớn	Tổ 4, áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Trà Vong trụ 216 tuyến 474TBI	
189	Trạm 50kVA Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 228	Sửa chữa lớn	Tổ 4, áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI	
190	TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 471TBI	24-09-21	08g30	24-09-21	09g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Huỳnh Như	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 471TBI	
191	TBA 15kVA TT Nước sạch và VSMTNT(T/Binh) trụ 140/7/1 tuyến 471TBI	24-09-21	09g45	24-09-21	10g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 15kVA TT Nước sạch và VSMTNT(T/Binh) trụ 140/7/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	TT Nước sạch và VSMTNT (Tân Bình)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA TT Nước sạch và VSMTNT(T/Binh) trụ 140/7/1 tuyến 471TBI	
192	TBA 180kVA HKD Nguyễn Văn Tính trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	24-09-21	11g00	24-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 180kVA HKD Nguyễn Văn Tính trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tính	9_TB	Cắt 3FCO TBA 180kVA HKD Nguyễn Văn Tính trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	
193	TBA 25kVA Đồn BP 831 trụ 140/139/193 tuyến 471TBI	24-09-21	14g00	24-09-21	15g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 25kVA Đồn BP 831 trụ 140/139/193 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Đồn Biên Phòng Tân Phú	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Đồn BP 831 trụ 140/139/193 tuyến 471TBI	
194	TBA 15kVA Đồn BP Tà Nốt trụ 140/139/193/27B tuyến 471TBI	24-09-21	15g15	24-09-21	16g15	Thay công tơ định kỳ Trạm 15kVA Đồn BP Tà Nốt trụ 140/139/193/27B tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA Đồn BP Tà Nốt trụ 140/139/193/27B tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
195	Lưới điện huyện Tân Biên	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
196	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
197	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
198	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	25-09-21	07g00	25-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 62/8 đến trụ 62/14, từ trụ 62/14 đến trụ 62/14/12, từ trụ 38/1 đến trụ 38/15 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 4, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 62/14, cắt CB trạm 250kVA trụ 62/7 đường Nguyễn Trãi; cắt CB trạm 3x25kVA trụ 62/15 DNTN Trang Lâm Khang, trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TNPT Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
199	Lưới hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	25-09-21	06g00	25-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	
200	Lưới hạ áp Trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	25-09-21	06g00	25-09-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	
201	Lưới hạ áp trạm 9, 17, 26 Hùng Vương tuyến 476TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 18/2P và cân pha hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/4P, từ trụ 15/3P đến trụ 15/3P/3T, 15/3P/3P, từ trụ 18 đến trụ 18/4P, từ trụ 21 đến trụ 21/6P, từ trụ 21/4P đến trụ 21/4P/3P, 21/4P/3T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 9, 17, 26 Hùng Vương tuyến 476TN	
202	Lưới hạ áp trạm 9, 17, 26, 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 18/4T và cân pha hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/8T, từ trụ 15/5T đến trụ 15/5T/3T, 15/5T/3P, từ trụ 15/7T đến trụ 15/7T/3T, 15/7T/3P, từ trụ 18 đến trụ 18/6T, từ trụ 21 đến trụ 21/7T, từ trụ 21/4T đến trụ 21/4T/4P, 21/4T/3T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 9, 17, 26, 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	
203	Lưới hạ áp trạm 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN, ; 1B An Dương Vương tuyến 474TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Nhỏ, Dụng trụ + Sang lưới hạ áp + Di dời thùng điện kế từ trụ 174/1 đến trụ 174/8 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Di dời trụ điện hạ áp của ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN; 1B An Dương Vương tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
204	Trạm (25+50) kVA trụ 182/33 Phước Long tuyến 471HT	25-09-21	07g30	25-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 182/26 đến trụ 182/40 nhánh rẽ Phước Long, tuyến 471HT	Sang lưới ĐTXD	Tổ 18, 20 ấp Phước Long 2 xã Phan	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm (25+50) kVA trụ 182/33 Phước Long tuyến 471HT	
205	Trạm 50kVA Thanh An A, trụ 38/30/6 tuyến 474SD	25-09-21	07g30	25-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/13, từ trụ 38/30/6/3HT đến trụ 38/30/6/3/9, từ trụ 38/30/6/3 đến trụ 38/30/6/3/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Ấp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh An A trụ 38/30/6 tuyến 474SD	
206	Trạm 25kVA Thanh An C, trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	25-09-21	07g30	25-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/30/6/5B đến trụ 38/30/6/5B/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Ấp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 25kVA Thanh An A trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	
207	Trạm 50kVA Thanh An 5, trụ 38/39/7 tuyến 474SD	25-09-21	13g30	25-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/39/4 đến trụ 38/39/7, từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/9, từ trụ 38/39/7/5 đến trụ 38/39/7/5/10 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp 2021	Ấp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh An 5 trụ 38/39/7 tuyến 474SD	
208	Trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Cắt dừng dây hạ áp trụ 23, tháo lều trụ 29, đấu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 23 đến trụ 29 và các nhánh rẽ sang TBA 250kVA trụ 25 tuyến 471PĐC (XDM) Thay đà đỡ sứ, thay đà (FCO, LA), thay LA, thay FCO, thay cáp bọc 24kV, lắp phụ kiện trụ 19 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Cắt FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471TĐ	
209	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 41 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 09 đến trụ 41 tuyến 471PĐC	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
210	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 42/21 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471TĐ	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 50 đến trụ 42/21, từ trụ 42 đến trụ 42/17 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
211	Trạm 2x25kVA Bàu Rã 12 tuyến 474TH	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thi công thay dây thu hồi trụ hạ áp từ trụ 85/193 đến trụ 85/193/9T, từ trụ 85/193/1 đến trụ 85/193/3P, từ trụ 85/193/2P đến trụ 85/193/2P/8 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA Bàu Rã 12 tuyến 474TH	
212	TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	25-09-21	08g00	25-09-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Văn phòng Huyện Ủy Tân Biên	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	
213	Cắt Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 473TBI	25-09-21	09g15	25-09-21	10g15	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 473TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Công (CS Hàn điện)	9_TB	Cắt Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 473TBI	
214	TBA 3x37,5kVA Đồi 82 Tân Biên trụ 98/3 tuyến 474TBI	25-09-21	10g30	25-09-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5kVA Đồi 82 Tân Biên trụ 98/3 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	P.LĐ-TB-XH Tân Biên(N/Trag L/Si..R)	9_TB	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA Đồi 82 Tân Biên trụ 98/3 tuyến 474TBI	
215	Trạm 15kVA BTS Trì Tân Yên trụ 110/6/1 tuyến 474TBI	25-09-21	13g30	25-09-21	14g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 10kVA BTS Trì Tân Yên trụ 110/6/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trung Tâm Viễn Thông Tân Biên - Viễn Thông Tây Ninh	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA BTS Trì Tân Yên trụ 110/6/1 tuyến 474TBI	
216	Trạm 25kVA Dự án thủy lợi Tân Hưng trụ 134B/1 tuyến 474TBI	25-09-21	14g45	25-09-21	15g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 15kVA Dự án thủy lợi Tân Hưng trụ 134B/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Dự án thủy lợi Tân Hưng trụ 134B/1 tuyến 474TBI	
217	Trạm 250kVA Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	25-09-21	16g00	25-09-21	17g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA HKD Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn An Khương	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	
218	Lưới điện huyện Tân Biên	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Thay đo đếm định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
219	Lưới hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 97C, 107, 107B, 109, 111B, 113, 117B; CB trạm 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
220	Lưới hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp trạm và lắp phụ kiện trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Áp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt trạm 117B, 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và 123 Tôn Đức Thắng tuyến 471TN	
221	Lưới hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Tách dùm hạ áp trụ 119B, 98 và Hoàn chỉnh trạm + Cân pha hạ áp trạm trụ 120B, 102 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng	Áp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt trạm 117B, 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và 123 Tôn Đức Thắng tuyến 471TN	
222	Lưới hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 thuộc trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	26-09-21	07g00	26-09-21	17g30	Thay dây hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	
223	Lưới hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 thuộc trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC	26-09-21	07g00	26-09-21	17g30	Thay dây hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 tuyến 479BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC.	
224	Lưới hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T thuộc trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	26-09-21	07g00	26-09-21	17g30	Thay dây hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 477BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
225	Đường dây 22kV 3 mạch trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	26-09-21	07g00	26-09-21	17g30	Dựng trụ trung áp, sang lưới, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Đông, Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
226	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 103B Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC - Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 114 đến trụ 135 Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	26-09-21	07g00	26-09-21	17g30	- Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 15B, trụ 103B tuyến 476BC-479BC - Thu hồi trụ trung áp từ trụ 114A đến trụ 135 tuyến 476BC - Thu hồi trụ trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 476BC-479BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Đông, Thuận Tây Thuận Hòa xã Lợi Thuận, khu phố 1, 2, 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	- Cắt MC 476 + DTĐ 476-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 + DTĐ 479-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
227	Đường dây 22kV tuyến 476, 478KCNTB	26-09-21	07g00	26-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNTB;	Sửa chữa lớn	Khu chế xuất Linh Trung 3; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt MC 476, 478KCNTB và đóng dao tiếp địa 476, 478-76KCNTB	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.