

Tây Ninh, ngày 03 tháng 09 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Đưa MC 475 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 475 Suối Dộp.	09g00	09g30	Đóng điện ngăn MC 475 trạm 110kV Suối Dộp (tránh quá hạn 90 ngày không vận hành thiết bị).	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	DS trụ 1G đang vị trí cắt
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											0,000	0	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	- Đóng DS trụ 64 + LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 475HT; - Cắt Rec + DS trụ 80 Bền Mương 3 tuyến 473TĐ	08g00	08g30	Chuyển điện tuyến 475HT cấp điện tuyến 473TĐ	50	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	Đóng/Cắt Recloser trụ 80 Bền Mương 3 tuyến 473TĐ	08g30	09g30	Nghiệm thu hệ thống SCADA Recloaser trụ 80 Bền Mương 3 tuyến 473TĐ	0	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Đóng/Cắt Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 478TN	08g30	09g30	Nghiệm thu hệ thống SCADA Recloaser trụ 26 Ninh Bình tuyến 478TN	0	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	Đóng/Cắt Recloser trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT	08g30	09g30	Nghiệm thu hệ thống SCADA Recloaser trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	- Đóng DS + Rec trụ 80 Bền Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt LBS trụ 63B + DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 475HT	11g00	11g30	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	50	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	Đóng MC 475 trạm 110kV Suối Dộp.	09g00	09g30	Đóng điện vận hành cấp ngầm lộ ra tuyến 475SD (tránh quá hạn 90 ngày không vận hành thiết bị).	0	Không mất điện	4_CT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	DS trụ 1G đang vị trí cắt

II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN DẦU TIẾNG DO1 VÀ CS2 NGỪNG VẬN HÀNH.

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.