

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 14 THÁNG 09 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp. - Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành	09g00	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	0	Không mất điện	Đội QLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											0,357	2.324	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	08g00	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ T310 đến T315, từ T313 đến T313/3 tuyến 478SD.	1	Tổ 18, 19 ấp Vĩnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	75	0,2906	0,0014	0,011	40	
2	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	13g30	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ T341/40/7 đến T341/40/12 tuyến 478SD.	1	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	106	0,4107	0,0020	0,011	40	

3	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	07g00	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/3/2/1b đến trụ 141/43/4b/3/2/8P; từ trụ 141/43/4B/3/2/10P đến trụ 141/43/4B/3/2/18P tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	87	0,4334	0,0016	0,011	51
4	Cắt FCO + Hotline trạm 75kVA trụ 53/100/12P Bình Phú 10 tuyến 478BC.	08g00	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/9P, từ trụ 53/100/12P đến trụ 53/100/12P/6T tuyến 478BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	214	2,9631	0,0055	0,069	617
5	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	07g30	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	2	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	46	0,4416	0,0009	0,025	203
6	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	08g00	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	3	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	69	0,7010	0,0013	0,103	926
7	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA Khu phố 3 trụ 43/4B tuyến 474TBI	08g00	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	3	Khu phố 3 thị trấn	9_TB	247	3,6831	0,0068	0,034	309
8	Cắt 3FCO TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	08g00	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	4	Tổ 2, Khu phố 2 Thị trấn Tân Biên	9_TB	128	0,4241	0,0035	0,046	91
9	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	10g30	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	2	Tổ 10, áp Gò Cát, xã Tân Phong	9_TB	105	0,1740	0,0029	0,023	23
10	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	13g30	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	1	Tổ 10 áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	37	0,0613	0,0010	0,011	11
11	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	14g45	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	1	Tổ 3 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	33	0,0547	0,0009	0,011	11

II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG

1	Không có											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	<ul style="list-style-type: none"> - OFF chế độ tự động lại Recloser Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Recloser Chòm Dừa trụ 201 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Recloser Cầu Vành trụ 313 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Relay 79 MC 478SD trạm 110/22kV Suối Dộp tuyến 478SD. 	08g00	11g30	<ul style="list-style-type: none"> Trụ 341/25B nhánh rẽ Phước Hưng tuyến 478SD - Trồng 1 trụ đỡ dây. - Lắp 1 xà đối xứng trên trụ. - Lắp 3 sứ đứng. - Cắt vỏ bọc dây tạo khoảng hở trên đường dây 3 pha. - Lắp kẹp quai U (thực hiện trên 1 dây) 	100	Không mất điện	4_CT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công
2	<ul style="list-style-type: none"> - OFF chế độ tự động lại Recloser Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Recloser Chòm Dừa trụ 201 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Recloser Cầu Vành trụ 313 tuyến 478SD. - OFF chế độ tự động lại Relay 79 MC 478SD trạm 110/22kV Suối Dộp tuyến 478SD. 	08g00	11g30	<ul style="list-style-type: none"> Trụ 364 đường dây 22kV Hảo Đước – Phước Vinh tuyến 478SD - Lắp kẹp quai U (thực hiện trên 1 dây). - Cắt vỏ bọc dây tạo khoảng hở trên đường dây 1 pha. 	50	Không mất điện	4_CT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Cát 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	08g00	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công hoàn chỉnh trạm trụ 103/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Đảm bảo cung cấp điện cho việc dạy và học online					

2	Cát 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	08g00	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Đảm bảo cung cấp điện cho việc dạy và học online						
---	---	-------	-------	--	----	------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN DÀU TIẾNG DO1 VÀ CS2 NGỪNG VẬN HÀNH.

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.