

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.310.187	1.955.851	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	2456,1	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	14-04-26	08h00	14-04-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	14-04-26	18h00	14-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	14-04-26	19h30	14-04-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
4	14-04-26	07h00	14-04-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	14-04-26	06h30	14-04-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inverter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	14-04-26	09h00	14-04-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	14-04-26	18h00	14-04-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
8	14-04-26	07h00	14-04-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13)	Từ trụ 01 đến trụ 12	Lắp kim chống sét đường dây	Thực hiện giải pháp chống sét đường dây	0	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13)	Cắt điện, cô lập Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN -XNDV Điện lực Tây Ninh	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đức	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Phước Đức - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK	0	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện, cô lập: - Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện TD42 sang TD41	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103 đến trụ 105 Bến Cầu - Tiên Thuận tuyến 476BC	Từ trụ 103 đến trụ 105 đường dây 22kV Bến Cầu - Tiên Thuận tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103 đến trụ 105 Bến Cầu - Tiên Thuận tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 111 đến trụ 111/1 Thị Trấn 9 tuyến 476BC	Từ trụ 111 đến trụ 111/1 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 9 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 111 đến trụ 111/1 Thị Trấn 9 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B đến trụ 103B/14 Nối tuyến 479BC-481MB	Từ trụ 103B đến trụ 103B/14 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC-481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B đến trụ 103B/14 Nối tuyến 479BC-481MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/21B tuyến 479BC-479MB	Từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/21B đường dây 2 mạch tuyến 479BC-479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/21B đường dây 2 mạch tuyến 479BC-479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

5	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/4 Thị Trấn 6 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 6 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/4 Thị Trấn 6 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6/1 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6/1 đến trụ 103B/6/2 nhánh rẽ 12,7kV Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6/1 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/8 đến trụ 103B/8/2 đèo đường Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 103B/8 đến trụ 103B/8/2 nhánh rẽ 12,7kV đèo đường Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/8 đến trụ 103B/8/2 đèo đường Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	14-04-26	07h00	14-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/19P đến trụ 48B/61/19P/7 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc, thu hồi vật tư từ trụ 48B/61/19P đến trụ 48B/61/19P/7 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Sửa chữa lớn	30	Áp Láng, Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO tại trụ 48B/61 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 50kVA tại trụ 48B/61/18P Khởi Nghĩa A tuyến 476HT	1177	12,6337	0,0211	0,6551	0,0011	0,343	3,430	
10	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 400kVA trụ 57B/1 Suối Cao 17 tuyến 471TB	Trạm 400kVA trụ 57B/1 Suối Cao 17 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 57B/1 Suối Cao 17 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	12	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 57B/1 Suối Cao 17 tuyến 471TB	136	1,1425	0,0022	0,0000	0,0000	264,000	2,244	
11	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 48A/1 Phước Đông 28 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 48A/1 Phước Đông 28 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 48A/1 Phước Đông 28 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 48A/1 Phước Đông 28 tuyến 472TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	176,000	1,496	
12	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 58B/9/3 Suối Cao 9-2 tuyến 47TĐ	Trạm 250kVA trụ 58B/9/3 Suối Cao 9-2 tuyến 47TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 58B/9/3 Suối Cao 9-2 tuyến 47TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 58B/9/3 Suối Cao 9-2 tuyến 47TĐ	137	1,1509	0,0023	0,0000	0,0000	176,000	1,496	
13	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 190/26 Tầm Lanh 6 tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 190/26 Tầm Lanh 6 tuyến 471TĐ	Xử lý MBA ri dẫu, bảo trì TBA, thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x25kVA trụ 190/26 Tầm Lanh 6 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA trụ 190/26 Tầm Lanh 6 tuyến 471TĐ	76	0,6384	0,0013	0,0000	0,0000	44,000	374	
14	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/2 Cty CP Chế biến - XNK Gỗ TN tuyến 473TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/2 Cty CP Chế biến - XNK Gỗ TN tuyến 473TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/2 Cty CP Chế biến - XNK Gỗ TN tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

16	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 189B Rạch Sơn 9 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 189B Rạch Sơn 9 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 189B Rạch Sơn 9 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 190C/1 Rạch Sơn 17 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 198/1 Rạch Sơn 13 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 198/1 Rạch Sơn 13 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 198/1 Rạch Sơn 13 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	130	1,0921	0,0021	0,0000	0,0000	132,0000	1.122	
23	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	14-04-26	07h30	14-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

25	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, nhỏ trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 18/TT-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141 đến trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 141 đến trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 141 đến trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Xay chà Thành Long trụ 141/1T, tháo 3 hotline trụ 141 Phạm Hùng tuyến 475TN	70	0,5992	0,0012	0,0312	0,0001	0,105	838
27	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 141A Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 15B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 141A Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 15B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, thay thùng composite, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 141A Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 54 Tôn Đức thắng tuyến 476TN đến trụ 15B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Xay chà Thành Long trụ 141/1T, tháo 3 hotline trụ 141 Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA Tôn Đức Thắng A trụ 55 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	981	8,3979	0,0175	0,4368	0,0009	0,262	2.094
28	14-04-26	08h00	14-04-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	Trụ 32 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Cơ sở Nguyễn Tài Sác	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2
29	14-04-26	09h30	14-04-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Trụ 32A tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Văn Long	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA HTS Nguyễn Văn Long trụ 32A tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
30	14-04-26	10h30	14-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA CS chế biến nhựa Lê Thanh Duẩn trụ 129/1 tuyến 471TBI	Trụ 129/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA CS chế biến nhựa Lê Thanh Duẩn trụ 129/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Cơ sở Bùi Thanh Tuấn	Cắt FCO TBA 25kVA CS chế biến nhựa Lê Thanh Duẩn trụ 129/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1

31	14-04-26	15h00	14-04-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở hàn tiền Nguyễn Ngọc Thành trụ 178 tuyến 479TBI	Trụ 178 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Cơ sở hàn tiền Nguyễn Ngọc Thành trụ 178 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Ngọc Thành	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở hàn tiền Nguyễn Ngọc Thành trụ 178 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
32	14-04-26	16h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Karaoke Hoàng Phát trụ 193/1 tuyến 479TBI	Trụ 193/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Karaoke Hoàng Phát trụ 193/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Karaoke Hoàng Phát	Cắt FCO TBA 25kVA Karaoke Hoàng Phát trụ 193/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
33	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 124/75/3T/1 Đồng Dài tuyến 476TH	Từ trụ 124/75/3T/1 đến trụ 124/75/3T/29 tuyến 476TH	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 124/75/3T/1 đến trụ 124/75/3T/29 tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Đồng Dài xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 124/75/3T/1 Đồng Dài tuyến 476TH	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,016	146
34	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 63 Thanh Đông 6 tuyến 479TH	Trạm 50 kVA trụ 63 Thanh Đông 6 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 63 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Quới xã Thanh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 63 Thanh Đông 6 tuyến 479TH	85	0,8138	0,0015	0,0426	0,0001	0,034	309
35	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 260/64/Đông Kèn 1 tuyến 480SN	Trụ 260/64/14 tuyến 480SN	Thay máy biến áp ri dầu trụ 260/64/14 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV trụ 260/64/Đông Kèn 1 tuyến 480SN	85	0,8138	0,0015	0,0426	0,0001	0,034	309
36	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 33/7 tuyến 477TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 33/7 tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5 kVA trụ 33/7 tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ	5	Nguyễn Văn Hùng	Cắt 03 FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 33/7 tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,057	514
37	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 105A/29/1 tuyến 477TH	Trạm 37.5 kVA trụ 105A/29/1 tuyến 477TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 105A/29/1 tuyến 477TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	2	Hồ Tất An	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 105A/29/1 tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
38	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 121/44/1 tuyến 477TH	Trạm 37.5 kVA trụ 121/44/1 tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 121/44/1 tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ	2	Nguyễn Tài Anh	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 121/44/1 tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
39	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 166 tuyến 477TH.	Trạm 3x25 kVA trụ 166 tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25 kVA trụ 166 tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ	2	Phạm Văn Mẫn	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 166 tuyến 477TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
40	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 248 tuyến 477TH.	Trạm 3x15 kVA trụ 248 tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15 kVA trụ 248 tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ	1	Lò Bánh Mì Hoài Thương	Cắt 03 FCO trạm 3x15 kVA trụ 248 tuyến 477TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
41	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 210/20/1 tuyến 473SN	Trạm 37.5 kVA trụ 210/20/1 tuyến 473SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 210/20/1 tuyến 473SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	2	Trường Tiểu học Tân Đông	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 210/20/1 tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
42	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 210/59/4 tuyến 473SN	Trạm 37.5 kVA trụ 210/59/4 tuyến 473SN	Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 210/59/4 tuyến 473SN.	Thay TI hạ thế định kỳ	2	Công ty TNHH Tân Hội Đông	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 210/59/4 tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
43	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 242/2/1 tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 242/2/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 242/2/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	2	DNTN Hân Linh	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 242/2/1 đang vận hành tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,019	175
44	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 160 kVA trụ 242/3A/2 tuyến 4783SN	Trạm 160 kVA trụ 242/3A/2 tuyến 4783SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 160 kVA trụ 242/3A/2 tuyến 4783SN	Thay công tơ định kỳ	4	Công ty TNHH SAPUS	Cắt 03 FCO trạm 160kVA trụ 242/3A/2 tuyến 4783SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,046	411
45	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 264B tuyến 473SN	Trạm 3x15 kVA trụ 264B tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 264B tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	1	Trần Thế Dũng	Cắt 03 FCO trạm 3x15 kVA trụ 264B tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
46	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

47	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
48	14-04-26	08h00	14-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/18/7 Thanh Nghĩa 1 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/18/7 Thanh Nghĩa 1 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 186/18/4 đến trụ 186/18/11 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 37,5kVA trụ 186/18/7 Thanh Nghĩa 1 tuyến 473SD	81	0,2832	0,0013	0,0158	0,0001	0,011	40	40
49	14-04-26	08h00	14-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 186/18/20 đến trụ 186/18/20/12 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điện	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm trụ 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	52	0,1818	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40	40
50	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
51	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
52	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
53	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
54	14-04-26	13h30	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/13 Ninh Điện 12 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/13 Ninh Điện 12 tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/13 đến trụ 128/13/9 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/13 Ninh Điện 12 tuyến 477SD	37	0,1294	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40	40
55	14-04-26	13h30	14-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/26 Ninh Điện 3 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/26 Ninh Điện 3 tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/25 đến trụ 128/31, từ trụ 128/28b đến trụ 128/28b/8 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/26 Ninh Điện 3 tuyến 477SD	100	0,3496	0,0017	0,0195	0,0001	0,011	40	40
56	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 70/1 đến trụ 70/8 Gia Lâm 3 tuyến 473TB	Từ trụ 70/1 đến trụ 70/8 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 70/1 Gia Lâm 3 tuyến 473TB	122	1,1095	0,0021	0,0611	0,0001	0,274	2.469	2.469
57	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 210/1 Xóm Suối tuyến 475TB	Từ trụ 210/1 đến trụ 210/16 tuyến 475TB	Phát quang, bảo trì lưới nhánh rẽ 210 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Xóm Suối, Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 210/1 Xóm Suối tuyến 475TB	127	1,1550	0,0021	0,0636	0,0001	0,206	1.852	1.852
58	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Trạm 50kVA trụ 34/23/13B/3 Karaoke Mỹ Quỳnh tuyến 475TB	Trạm 50kVA trụ 34/23/13B/3 Karaoke Mỹ Quỳnh tuyến 475TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lịch thời gian	3	Karaoke Mỹ Quỳnh	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 34/23/13B/3 Karaoke Mỹ Quỳnh tuyến 475TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	926
59	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Trạm 50kVA trụ 34/33/15/15/1 Karaoke Trung Chính tuyến 475TB	Trạm 50kVA trụ 34/33/15/15/1 Karaoke Trung Chính tuyến 475TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lịch thời gian	3	Karaoke Trung Chính	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 34/33/15/15/1 Karaoke Trung Chính tuyến 475TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	926

60	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 33/14/12/10 Gia Huỳnh tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 33/14/12/10 Gia Huỳnh tuyến 473TB	Kiểm tra HTĐĐ mất tin hiệu dòng điện	Đầu lại tin hiệu dòng điện	2	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 33/14/12/10 Gia Huỳnh tuyến 473TB	32	0,2910	0,0005	0,0160	0,0000	0,069	617
61	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 64B/4 Gia Lâm tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 64B/4 Gia Lâm tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay hòng	3	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 64B/4 Gia Lâm tuyến 473TB	47	0,4274	0,0008	0,0235	0,0000	0,103	926
62	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 51/26 Gia Lâm 8 tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 51/26 Gia Lâm 8 tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lệch thời gian	2	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 51/26 Gia Lâm 8 tuyến 473TB	47	0,4274	0,0008	0,0235	0,0000	0,069	617
63	14-04-26	08h00	14-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 75kVA trụ 51/22/10 Gia Lâm tuyến 473TB	Trạm 75kVA trụ 51/22/10 Gia Lâm tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lệch thời gian	2	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 51/22/10 Gia Lâm tuyến 473TB	47	0,4274	0,0008	0,0235	0,0000	0,069	617
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
1	14-04-26	08h00	14-04-26	11h30	ĐL Tân Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 112/20/48/180 tuyến 478TH	Thi công tạo khoảng hở lắp kẹp quai hotline trụ 112/20/48/180 tuyến 478TH	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478TH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 52 Tân Hội tuyến 4778TH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 112/20/48/84 Đập Trần tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên