

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2026**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.688.877	1.519.418	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	2497,5	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	15-04-26	08h00	15-04-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	15-04-26	18h00	15-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	15-04-26	19h30	15-04-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-04-26	07h00	15-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-04-26	07h00	15-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, tủ RTU, tủ RACK Camera. Đường nội bộ, hàng rào xung quanh trạm. Thiết bị PCCC và nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-04-26	06h30	15-04-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Đóp.	Trạm 110kV Suối Đóp.	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inverter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-04-26	08h00	15-04-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	15-04-26	18h00	15-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	15-04-26	07h00	15-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13)	Từ trụ 01 đến trụ 12	Lắp kim chống sét đường dây	Thực hiện giải pháp chống sét đường dây	0	Đường dây 110kV 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13)	Cắt điện, cô lập Đường dây 110kV 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA và 37,5kVA trụ 194/7/16 Long Phi 17 tuyến 476BC	Trạm 50kVA và 37,5kVA trụ 194/7/16 Long Phi 17 tuyến 476BC	Thu hồi trạm 50kVA và 37,5kVA trụ 194/7/16 Long Phi 17 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	- Cắt 2CB và 2FCO và tháo hotline trạm 50kVA+37,5 trụ 194/7/16 Long Phi 17 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 194/7/15 Ngã Tắc 7 tuyến 476BC	252	1,2668	0,0060	0,0491	0,0002	0,137	480	
2	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45P/10 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45P/10 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45P/10 Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9 đến trụ 194/7/9/43/6 Long An 1 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9 đến trụ 194/7/9/43/6 Long An 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/9 đến trụ 194/7/9/43/6 Long An 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 48/1 Cục Hải Quan Tây Ninh tuyến 475BC	Trạm 320kVA trụ 48/1 Cục Hải Quan Tây Ninh tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 320kVA trụ 48/1 Cục Hải Quan Tây Ninh tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	5	Khách hàng Chi Cục Hải quan khu vực XVII	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 48/1 Cục Hải Quan Tây Ninh tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
6	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
7	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 44/1 CTY TNHH TM Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Trạm 400kVA trụ 44/1 CTY TNHH TM Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 44/1 CTY TNHH TM Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Thẻ Kỹ Vàng	Cắt CB trạm 400kVA trụ 44/1 và cắt 3FCO trụ 44 CTY TNHH TM Thẻ Kỹ Vàng tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
8	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 38/13/9/4 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 475BC	Trạm 160kVA trụ 38/13/9/4 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA trụ 38/13/9/4 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 38/13/9/4 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
9	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 103B/15/40/3 Công ty TNHH QLĐT Tín Thác Hoàng Thái Gia tuyến 479BC	Trạm 320kVA trụ 103B/15/40/3 Công ty TNHH QLĐT Tín Thác Hoàng Thái Gia tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 320kVA trụ 103B/15/40/3 Công ty TNHH QLĐT Tín Thác Hoàng Thái Gia tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	5	Khách hàng Công Ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 103B/15/40/3 Công ty TNHH QLĐT Tín Thác Hoàng Thái Gia tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
10	15-04-26	08h00	15-04-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Nga trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Phước Minh	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309
11	15-04-26	10h00	15-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Triệu Thiên Sơn trạm 3x15kVA tại trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
12	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 42/65/6B Áp 5.6 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/65/6B Áp 5.6 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/65/6B Áp 5.6 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/65/6B Áp 5.6 tuyến 477TĐ	122	1,0249	0,0020	0,0000	0,0000	0,274	2.606

13	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 42/65/14B Áp 5.7 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/65/14B Áp 5.7 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/65/14B Áp 5.7 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp 5 xã Truong Mit	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/65/14B Áp 5.7 tuyến 477TĐ	166	1,3945	0,0027	0,0000	0,0000	0,274	2.606
14	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp 5 xã Truong Mit	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	171	1,4365	0,0028	0,0000	0,0000	0,274	2.606
15	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 42/65/33B Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/65/33B Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/65/33B Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp 5 xã Truong Mit; áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/65/33B Phước Bình 15 tuyến 477TĐ	171	1,4365	0,0028	0,0000	0,0000	0,274	2.606
16	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 Phước Đông tuyến 477TĐ	Bảo trì TBA, thí nghiệm định kỳ CBM, sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 42/65/77/41a, sửa trụ trung áp nghiêng từ trụ 42/65/77/42 đến trụ 42/65/77/43, thay điện kế hồng màn hình, bịt lưới mắt cáo trạm trụ 42/65/77/35, nâng độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 42/65/77/17B đến trụ 42/65/77/17B/1, thu hồi neo hạ áp bị chùng trụ 42/65/77/50, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 42/65/77/1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	15	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Đông tuyến 477TĐ	770	6,4684	0,0127	0,0000	0,0000	0,514	4.887
17	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 160kVA trụ 188A/4 Rạch Sơn 11 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	15-04-26	07h30	15-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cấp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA xay chà Long Yên trụ 212/3P/1, tháo 3 hotline trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	127	1,0872	0,0023	0,0566	0,0001	0,144	1.296	
26	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Bến kéo F trụ 221/1P/4/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Bến kéo F trụ 221/1P/4/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Bến kéo F trụ 221/1P/4/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến kéo F trụ 221/1P/4/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,144	1.296	
27	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Bến kéo B trụ 221/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Bến kéo B trụ 221/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Bến kéo B trụ 221/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Bến kéo B trụ 221/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	88	0,7533	0,0016	0,0392	0,0001	0,192	1.728	
28	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	106	0,9074	0,0019	0,0472	0,0001	0,144	1.296	
29	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bến kéo E trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	98	0,8389	0,0017	0,0436	0,0001	0,144	1.296	

30	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Bến kéo E trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Bến kéo E trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Bến kéo E trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bến kéo E trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
31	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến kéo D trụ 221/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	15-04-26	08h00	15-04-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	Trụ 17/41 tuyến 476TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 17/41 tuyến 476TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,034	51	
34	15-04-26	09h30	15-04-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	Trụ 117/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Công ty TNHH MTV Hội Nga Tây Ninh	Cắt FCO TBA 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
35	15-04-26	10h30	15-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Ngân hàng TMCP Công Thương VN trụ 42C/1 tuyến 474TBI	Trụ 42C/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Ngân hàng TMCP Công Thương VN trụ 42C/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Ngân hàng TMCP Công Thương VN trụ 42C/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
36	15-04-26	14h00	15-04-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Văn Hiếu trụ 137/54/35 tuyến 474TBI	Trụ 137/54/35 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Văn Hiếu trụ 137/54/35 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Phạm Văn Hiếu	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Văn Hiếu trụ 137/54/35 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
37	15-04-26	15h00	15-04-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	Trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Lâm Thị Kim Oanh	Cắt FCO TBA 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
38	15-04-26	16h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	Trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Trường Tiểu học Tân Phong B	Cắt FCO TBA 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
39	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 89/5T Trà Hiệp tuyến 473CM	Từ trụ 89/5T/2 đến trụ 89/5T/30 tuyến 473CM	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 89/5T/2 đến trụ 89/5T/30 tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 89/5T Trà Hiệp tuyến 473CM	147	1,9046	0,0035	0,0736	0,0001	0,069	617		
40	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 286/1/1 tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 286/1/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 286/1/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	2	Trạm cấp nước Vạc sa	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 286/1/1 tuyến 473SN	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,058	525		
41	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	Trạm 75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	Thi công tháo thu hồi trạm biến áp trụ 217 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 217 Tân Trung 4 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
42	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 223B Tân Trung 46 tuyến 477TH	Trụ 217 tuyến 477TH	Thi công tháo thu hồi trạm biến áp trụ 217 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Trung xã Tân Phú	Cắt CB lồng trạm 250kVA trụ 223B Tân Trung 46 tuyến 477TH	222	2,1255	0,0039	0,1112	0,0002	0,343	3.087		

43	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 155/1 Tân Tây 1 tuyến 477TH	Trụ 155/15/4P tuyến 477TH	Thay máy biến áp ri dầu trụ 155/15/4P tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt LBFCO trụ 155/1 nhánh rẽ 12,7kV Tân Tây 1 tuyến 477TH	270	2,5851	0,0048	0,1353	0,0003	0,343	3.087
44	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 294B/19T tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 294B/19T tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 294B/19T tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	2	Nguyễn Thanh Cảnh	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 294B/19T tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
45	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 321/1 tuyến 473SN	Trạm 50 kVA trụ 321/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 50 kVA trụ 321/1 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	2	Doanh nghiệp tư nhân Minh Lợi	Cắt 01 FCO trạm 50 kVA trụ 321/1 tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
46	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 323/3 tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 323/3 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 323/3 tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	2	Doanh Nghiệp Tư Nhân Đình Trọng Cảnh	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ trụ 323/3 tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,058	525
47	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1500 kVA trụ 123/18/12A/1 tuyến 473TH	Trạm 1500 kVA trụ 123/18/12A/1 tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1500 kVA trụ 123/18/12A/1 tuyến 473TH.	Thay công tơ định kỳ	39	Công ty TNHH Top Trust Biotechnology	Cắt 03 LBFCO trạm 1500kVA trụ 123/18/12A/1 tuyến 473TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	1,337	12.037
48	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 123/27/33/34 tuyến 473TH	Trạm 37.5 kVA trụ 123/27/33/34 tuyến 473TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 123/27/33/34 tuyến 473TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	2	Lê Văn Giọng	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 123/27/33/34 tuyến 473TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
49	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 323/11P/1A tuyến 473SN	Trạm 3x50 kVA trụ 323/11P/1A tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 323/11P/1A tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ	4	Lâm Thị Oanh	Cắt 03 FCO trạm 3x50 kVA trụ 323/11P/1A tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,137	1.235
50	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm trạm 37.5 kVA trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH.	Trạm trạm 37.5 kVA trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	2	Nguyễn Văn Còn	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
51	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/14A/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/14A/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Trồng trụ BTLT 12m, thay dây trung áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 53/28/6/14A/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	1	Áp Tầm Long xã Hào Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 53/28/6/14A/1 và tháo 1 hotline trụ 53/28/6/14A tuyến 474SD	172	1,5464	0,0029	0,0862	0,0002	0,034	309
54	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18/22 Cầu Thầy Cai tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18/22 Cầu Thầy Cai tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/46/18/17 đến trụ 128/46/18/22, từ trụ 128/46/18/22 đến trụ 128/46/18/22/14T, từ trụ 128/46/18/22 đến trụ 128/46/18/15P tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/46/18/22 Cầu Thầy Cai tuyến 477SD	89	0,3112	0,0015	0,0173	0,0001	0,034	120

55	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/36 Bến Cừ 4 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/36 Bến Cừ 4 tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/46/36 đến trụ 128/46/36/2/8T tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/46/36 Bến Cừ 4; Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/46/34 Xóm Mía tuyến 477SD	122	0,4266	0,0020	0,0238	0,0001	0,034	120
56	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/1/10, từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/12, từ trụ 108/8P/6 đến trụ 108/8P/6/7 tuyến 476SD	Từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/1/10, từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/12, từ trụ 108/8P/6 đến trụ 108/8P/6/7 tuyến 476SD	Tháp đà nâng cao độ vòng đường dây hạ áp (trụ 108/8P/12), chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/1/10, từ trụ 108/8P đến trụ 108/8P/6 đến trụ 108/8P/6/7 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Điền xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 108/8P An Điền 7 tuyến 476SD	70	0,2448	0,0012	0,0136	0,0001	0,034	120
57	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
58	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
59	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/65B/14 đến trụ 128/65B/20 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/65B/20 Bến Cừ tuyến 477SD	42	0,1469	0,0007	0,0082	0,0000	0,034	120
60	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/65B/30 Bến Cừ 5 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/65B/30 Bến Cừ 5 tuyến 477SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/65B/20 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/30/1 đến trụ 128/65B/30/4 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/65B/30 Bến Cừ 5 tuyến 477SD	63	0,2203	0,0010	0,0123	0,0001	0,034	120
61	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/98/33/12 Trà Sim 9 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/98/33/12 Trà Sim 9 tuyến 476SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 128/98/33/1 đến trụ 128/98/33/12, từ trụ 128/98/33/12 đến trụ 128/98/33/13/22, từ trụ 128/98/33/12/22 đến trụ 128/98/33/12/22/2P, từ trụ 128/98/33/12/22 đến trụ 128/98/33/12/22/2T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 128/98/33/12 Trà Sim 9 tuyến 476SD	53	0,1853	0,0009	0,0103	0,0000	0,034	120
62	15-04-26	13h30	15-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/10/12 đến trụ 141/18/10/15B, từ trụ 141/18/10/15B đến trụ 141/18/10/15B/12 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10/12 đến trụ 141/18/10/15B, từ trụ 141/18/10/15B đến trụ 141/18/10/15B/12 tuyến 476SD	Thay dây hạ áp bị tưa, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/10/12 đến trụ 141/18/10/15B, từ trụ 141/18/10/15B đến trụ 141/18/10/15B/12 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 75kVA trụ 141/18/10/14 Bầu Ôm 3 tuyến 476SD	50	0,1748	0,0008	0,0097	0,0000	0,034	120
63	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28/20/1 An Đước tuyến 478TB	Từ trụ 25C/30/28/20/1 đến trụ 20/7 tuyến 478TB	Phát quang, bảo trì lưới nhánh rẽ trụ 25C/30/28/20/1 tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố An Đước phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28/20/1 An Đước T.28/20/1 tuyến 478TB	96	0,8656	0,0016	0,0481	0,0001	0,206	1.852
64	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 204/1 Cầu Xe tuyến 475TB	Từ trụ 204/1 đến trụ 204/10 tuyến 475TB	Phát quang, bảo trì lưới nhánh rẽ 204 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 204/1 Cầu Xe T.204 tuyến 475TB	53	0,4777	0,0009	0,0263	0,0000	0,206	1.852

65	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 34/26/1 An Hòa tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/26/1 An Hòa tuyến 475TB	Kiểm tra HTĐĐ mất tin hiệu dòng điện	Đầu lại tín hiệu dòng điện	6	Khu phố Hòa Hưng phường Trảng Bàng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 34/26/1 An Hòa tuyến 475TB	175	1,5773	0,0029	0,0868	0,0002	0,206	1.852	
66	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 An Phú tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 An Phú tuyến 475TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay hòng	6	Khu phố An Phú phường Trảng Bàng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 An Phú tuyến 475TB	156	1,4061	0,0026	0,0773	0,0001	0,206	1.852	
67	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 88B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 88B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lệch thời gian	1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 88B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
68	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 2x50kVA trụ 67/115/10 Bàu Chèo tuyến 473TB	Trạm 2x50kVA trụ 67/115/10 Bàu Chèo tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay hòng	2	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt CB và 2FCO trạm 2x50kVA trụ 67/115/10 Bàu Chèo tuyến 473TB	71	0,6399	0,0012	0,0352	0,0001	0,069	617	
69	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 184/27/20/7 Du lịch sinh thái Nông trại La tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 184/27/20/7 Du lịch sinh thái Nông trại La tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lệch thời gian	3	Du lịch sinh thái Nông trại La	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 184/27/20/7 Du lịch sinh thái Nông trại La tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
70	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/2/74 Bà Nhã tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/2/74 Bà Nhã tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay hòng	3	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/2/74 Bà Nhã tuyến 473TB	58	0,5228	0,0010	0,0288	0,0001	0,103	926	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Đốp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-04-26	08h00	15-04-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/9 Kênh Tây tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Thay MBA xử lý quá tải, nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA tại trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Xử lý MBA quá tải	15	Áp Phước Hội, Phước Hiệp xã Cầu Khởi.	Cắt 3LBFCO trụ 234/44/9 Kênh Tây tuyến 471HT	134	0,7915	0,0024	0,0410	0,0001	0,514	2.827	

2	15-04-26	08h00	15-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu trạm 2x50kVA sau khi công tác xong tại trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Xử lý MBA quá tải	3	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	50	0,4833	0,0009	0,0250	0,0000	0,034	306
C. HOTLINE																				
1	15-04-26	08h00	15-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV Phước Hưng từ trụ 341/1 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Trụ 341/7 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện, kéo dây nhánh rẽ 1 pha và lắp 1 kẹp quai bằng phương pháp hotline	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hào Đước trụ 42, Recloser Bến Trường trụ 156, Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	15-04-26	07h00	15-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 262/12/1 Tân Định 2 tuyến 477HT	Từ trụ 262/12/20 đến trụ 262/12/28 Tân Định 2 tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc, thu hồi vật tư từ trụ 262/12/20 đến trụ 262/12/28 Tân Định 2 tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	6	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 262/12/1 Tân Định 2 tuyến 477HT	Đơn vị thi công báo hủy kế hoạch do chưa chuẩn bị đầy đủ nhân lực để thực hiện.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên