

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DOI (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.610.704	1.885.911	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	2413,1	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	18-04-26	08h00	18-04-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	18-04-26	19h00	18-04-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	18-04-26	18h00	18-04-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	18-04-26	08h00	18-04-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	Giàn tụ bù TBN401 trạm 110kV Tân Biên.	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN401.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Giàn tụ bù TBN401 trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện cô lập giàn tụ bù TBN401.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	18-04-26	08h00	18-04-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	18-04-26	18h00	18-04-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	18-04-26	08h00	18-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/88B/6 Cty CP CN&ĐT Đông Nam Tây Ninh tuyến 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/88B/6 Cty CP CN&ĐT Đông Nam Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 234/88B/6 Cty CP CN&ĐT Đông Nam Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	5	Khách hàng CP CN&ĐT Đông Nam Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/88B/6 Cty CP CN&ĐT Đông Nam Tây Ninh tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
2	18-04-26	08h00	18-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
3	18-04-26	13h30	18-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 134/7 Bệnh Viện Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 560kVA trụ 134/7 Bệnh Viện Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 134/7 Bệnh Viện Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	6	Khách hàng Trung tâm Y tế Khu vực Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 134/7 Bệnh Viện Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720	
4	18-04-26	13h30	18-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng CSSX Gạch Phan Quốc Bảo	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB - Cắt 3FCO trụ 234/44B/1 nhánh rẽ 22kV CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
5	18-04-26	06h30	18-04-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	18-04-26	17h00	18-04-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/137 và LBS trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

7	18-04-26	07h00	18-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ.	Từ trụ 118/76 đến trụ 118/94 Trưởng Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 118/76 đến trụ 118/94 Trưởng Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	90	Áp Lộc Tân, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Lộc Ninh	- Cắt REC tại trụ 118/76 và DS trụ 118/75 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ. - Cắt 3LBFCO trụ 118/92/1P Trưởng Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	3322	35,6578	0,0594	1,8491	0,0031	3,087	30.865
8	18-04-26	07h00	18-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/116/2 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/3 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, trạm, thu hồi vật tư từ trụ 118/116/2 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/3 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	0	Áp 3 xã Lộc Ninh.	Cắt LBFCO trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	18-04-26	08h00	18-04-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TĐ	Thay công tơ Công ty TNHH Máy dệt Minh Đông Việt Nam trạm 3x15kVA tại trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tài Hùng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	18-04-26	09h30	18-04-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	18-04-26	10h30	18-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Chi nhánh 1- Công ty TNHH Tân Tây Nam trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Ưu Mỹ	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT.	Từ trụ 54 đến trụ 54/1/4p, từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/5t, từ trụ 41B/1/1 đến trụ 41B/1/17, tại trụ 61 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Thu hồi dây hạ áp, vật tư, phụ kiện, mba từ trụ 54 đến trụ 54/1/4p, từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/5t, từ trụ 41B/1/1 đến trụ 41B/1/17, tại trụ 61 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	14	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 54 Khởi Hà-N tuyến 476HT. - Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 61 Khởi Hà-Q tuyến 476HT.	321	3,1010	0,0057	0,1608	0,0003	0,480	4.321

13	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 172/2T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Từ trụ 172/2T đến trụ 172/15T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Thay LBFCO, ty sứ, sứ đứng, phát quang lưới điện từ trụ 172/2T đến trụ 172/15T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Thuận Bình, Thuận An xã Trường Mít	- Cắt LBFCO trụ 172/2T và tháo hotline nhánh rẽ Thuận An 2 đầu nối tại trụ 172 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x37,5kVA trụ 172 Xay lúa Thuận Bình-2 tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ.	590	5,6997	0,0106	0,2956	0,0005	0,412	3.704
14	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 3x50kVA trụ 90B/8 Hiệp Thạnh 3 tuyến 477TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 90B/8 Hiệp Thạnh 3 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 3x50kVA trụ 90B/8 Hiệp Thạnh 3 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	4	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 90B/8 Hiệp Thạnh 3 tuyến 477TĐ	106	0,8904	0,0017	0,0000	0,0000	0,137	1.303
15	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 107A/1 Hiệp Thạnh 7 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 107A/1 Hiệp Thạnh 7 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 107A/1 Hiệp Thạnh 7 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 107A/1 Hiệp Thạnh 7 tuyến 477TĐ	233	1,9573	0,0038	0,0000	0,0000	0,274	2.606
16	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 160kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T107 tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T107 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 160kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T107 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	5	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T107 tuyến 472TĐ	77	0,6468	0,0013	0,0000	0,0000	0,171	1.629
17	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T96 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T96 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T96 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T96 tuyến 472TĐ	117	0,9829	0,0019	0,0000	0,0000	0,274	2.606
18	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 477TĐ	Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	5	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 477TĐ	86	0,7224	0,0014	0,0000	0,0000	0,171	1.629
19	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Bảo trì TBA, thí nghiệm định kỳ CBM, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 54/77/10, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 54/77/1 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên, phát quang	4	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	344	2,8898	0,0057	0,0000	0,0000	0,137	1.303

20	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Bảo trì TBA, thí nghiệm định kỳ CBM, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 270/7B/5, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 270/7B/1 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, phát quang	4	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	349	2,9318	0,0057	0,0000	0,0000	0,137	1.303
21	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 471TB	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 471TB	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 473BC	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	18-04-26	07h30	18-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 18/3T/1P (TA) đến trụ 18/3T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 18/3T/1P (TA) đến trụ 18/3T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Đào lỗ, nhỏ dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ 18/3T/1P (TA) đến trụ 18/3T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Chiết tính số 14/TT-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

30	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 18/5T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 18/5T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Đào lỗ, nhỏ dựng trụ, sang lưới hạ áp trụ 18/5T/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Chiết tính số 14/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	18-04-26	07h00	18-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Đường dây 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	Từ trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI; trụ 270B tuyến 479TBI, trụ 258/1 tuyến 473TBI	Dựng trụ trung áp xen lưới từ trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI; thay dây trung áp từ trụ 141 đến trụ 283 tuyến 473TBI; di dời LBFCO trụ 270B tuyến 479TBI, thay đo đếm trung áp trụ 258/1 tuyến 473TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Các áp 1, Thạnh Tây, Thanh Trung, Thạnh Tân, Tân Thanh xã Tân Biên, xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	5226	75,2339	0,1254	2,9089	0,0048	13,718	137.178	
32	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 99/2/1 Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Từ trụ 99/2/2 đến trụ 99/2/15 đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/2/2 đến trụ 99/2/15 đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	18-04-26	08h00	18-04-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 đường Cách Mạng tuyến 481TN	Từ trụ 45/7 đến trụ 45/10 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Xử lý khiếm khuyết Công trình KFW, lắp nắp chụp TBA, lắp thêm bulong xuyên trụ ghép, sang lưới từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 45/7 đến trụ 45/10 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình KFW	15	Khu phố 7 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 đường Cách Mạng tuyến 481TN	431	1,4925	0,0071	0,0840	0,0004	0,514	1.800	
35	18-04-26	13h30	18-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 99/2/1 Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Từ trụ 99/2/2 đến trụ 99/2/15 đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Xử lý khiếm khuyết Công trình KFW lắp thêm Upon dừng dây cao áp, lắp nắp chụp LA, FCO, TBA trạm trụ 99/2/15, phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/2/2 đến trụ 99/2/15 đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Công trình KFW	10	Khu phố 15 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 99/2/1 Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	177	0,6129	0,0029	0,0345	0,0002	0,343	1.200	
36	18-04-26	08h00	18-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/115A/2/13, từ trụ 294/15A/2/12 đến trụ 294/15A/2/12/5, từ trụ 294/15A/2/6 đến trụ 294/15A/2/6/2 tuyến 476SD	Từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/115A/2/13, từ trụ 294/15A/2/12 đến trụ 294/15A/2/12/5, từ trụ 294/15A/2/6 đến trụ 294/15A/2/6/2 tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/115A/2/13, từ trụ 294/15A/2/12 đến trụ 294/15A/2/12/5, từ trụ 294/15A/2/6 đến trụ 294/15A/2/6/2 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB trạm 75kVA trụ 294/15A/2 Long Vinh 3A tuyến 476SD	128	0,4475	0,0021	0,0249	0,0001	0,034	120	
37	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/26/6 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/26/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294/6/1 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/26/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

38	18-04-26	08h00	18-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/2 đến trụ 169/37, từ trụ 169/9/1P đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Từ trụ 169/2 đến trụ 169/37, từ trụ 169/9/1P đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169/2 đến trụ 169/37, từ trụ 169/9/1P đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	18-04-26	13h30	18-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/6/16B đến trụ 294/6/16B/9, từ trụ 294/6/16B/5B đến trụ 294/6/16B/5B/6 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/16B đến trụ 294/6/16B/9, từ trụ 294/6/16B/5B đến trụ 294/6/16B/5B/6 tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 294/6/16B đến trụ 294/6/16B/9, từ trụ 294/6/16B/5B đến trụ 294/6/16B/5B/6 tuyến 476SD	Xử lý kiểm soát	1	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB trạm 25kVA trụ 294/6/16 Long Châu 17 tuyến 476SD	32	0,1119	0,0005	0,0062	0,0000	0,034	120	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	18-04-26	07h00	18-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ.	Từ trụ 118/96 đến trụ 118/97 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ.	Trồng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 118/96 đến trụ 118/97 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ.	Sửa chữa lớn	0	Áp Lộc Tân, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Lộc Ninh	- Cắt REC tại trụ 118/76 và DS trụ 118/75 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ (Đã cắt lúc chuyển điện). - Cắt CB trạm 75kVA trụ 118/92 Lộc Hiệp-B tuyến 475TĐ. - Cắt CB trạm 3x3,75kVA trụ 118/96/1 Nguyễn Vũ Trường tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
2	18-04-26	08h00	18-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 61 Khu phố 1-5 tuyến 473SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 61 Khu phố 1-5 tuyến 473SD	Ép lều hạ áp tiếp xúc không tốt, hạ áp trạm biến áp trụ 61 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 1 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Trạm biến áp 250kVA trụ 61 Khu phố 1-5 tuyến 473SD	98	0,3425	0,0016	0,0191	0,0001	0,034	120		

1	18-04-26	13h30	18-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/1 Lê Lợi tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/2 đến trụ 80/26/7 đường Lê Lợi tuyến 481TN	Xử lý khiếm khuyết tại trạm trụ 80/26/7 và phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/2 đến trụ 80/26/7 đường Lê Lợi tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	7	Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/1 Lê Lợi tuyến 481TN	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
---	----------	-------	----------	-------	-------------	-------------	--	---	---	-----------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tân Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên