

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.960.700	2.342.556	2.400	16.800
2	Pmax (MW)	2495,4	554,7	0,100	0,700
3	Pmin (MW)	1860,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	24-04-26	09h00	24-04-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	24-04-26	09h00	24-04-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt CB DC số 1, 2, 3 tại tủ Inverter số 1. - Cắt CB DC số 1, 2, 3 tại tủ Inverter số 2. - Cắt MCB AC số 1, 2, 3 tại tủ công tơ NLĐMT. - Cắt MCCB AC NLĐMT tại tủ AC380/220V.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	24-04-26	09h00	24-04-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	24-04-26	09h00	24-04-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	24-04-26	09h00	24-04-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt CB DC tại tủ Inverter - Cắt MCB AC tại tủ công tơ NLĐMT. - Cắt MCCB AC NLĐMT tại tủ AC380/220V.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	24-04-26	19h00	24-04-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	24-04-26	18h00	24-04-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	24-04-26	08h00	24-04-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Tăng cường hệ thống tiếp địa toàn trạm.	Tăng cường hệ thống tiếp địa toàn trạm.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	24-04-26	08h00	24-04-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	24-04-26	18h00	24-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc	Trạm 110kV Suối Độc	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	24-04-26	07h00	24-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 41 đến trụ 47	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	24-04-26	07h00	24-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 107	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	24-04-26	08h00	24-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA Thuận Tây 17 trụ 59/3 tuyến 477MB	Trạm 37,5kVA Thuận Tây 17 trụ 59/3 tuyến 477MB	Hạ nấc MBA 37,5kVA trụ 59/3 tuyến 477MB	Xử lý khiếm khuyết	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Thuận Tây 17 trụ 59/3 tuyến 477MB	20	0,1005	0,0005	0,0039	0,0000	0,023	80	

2	24-04-26	08h00	24-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA Trạm tái định cư Địa Xù 4 trụ 103B/15/63 tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA Trạm tái định cư Địa Xù 4 trụ 103B/15/63 tuyến 479BC	Hạ nấc MBA 3x25kVA trụ 103B/15/63 tuyến 479BC	Xử lý khiếm khuyết	2	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA Trạm tái định cư Địa Xù 4 trụ 103B/15/63 tuyến 479BC	54	0,2715	0,0013	0,0105	0,0001	0,069	240
3	24-04-26	08h00	24-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Long Hưng 21 trụ 194/7/65 tuyến 476BC	Trạm 50kVA Long Hưng 21 trụ 194/7/65 tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 194/7/65 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Long Hưng xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Long Hưng 21 trụ 194/7/65 tuyến 476BC	63	0,3167	0,0015	0,0123	0,0001	0,034	120
4	24-04-26	13h30	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA Long An 6 trụ 194/7/59B/11T tuyến 476BC	Trạm 25kVA Long An 6 trụ 194/7/59B/11T tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 25kVA trụ 194/7/59B/11T tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	2	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA Long An 6 trụ 194/7/59B/11T tuyến 476BC	60	0,3016	0,0014	0,0117	0,0001	0,023	80
5	24-04-26	13h30	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	56	0,2815	0,0013	0,0109	0,0001	0,034	120
6	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41/7 Phước Trung 8 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41/7 Phước Trung 8 tuyến 480BC	Lắp mới hoàn chỉnh trạm 25kVA, cắt dừng dây hạ áp và nghiệm thu đóng điện trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41/7 Phước Trung 13 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/41B tuyến 480BC	118	1,5253	0,0028	0,0591	0,0001	0,034	309
7	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 4 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 4 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 4 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/45 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/45 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/45 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 142/25 Khởi An-A tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA trụ 142/25 Khởi An-A tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay HTĐĐ, MBA nâng công suất 25kVA lên 2x25kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 142/25 Khởi An-A tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 142/25 Khởi An-A tuyến 473TĐ	37	0,3576	0,0007	0,0185	0,0000	0,011	99
13	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 24 Bình Linh-I tuyến 472HT	Từ trụ 22 đến trụ 25 Bình Linh tuyến 472HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây hạ áp, thay HTĐĐ, MBA nâng công suất 25kVA lên 2x25kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 22 đến trụ 25 Bình Linh tuyến 472HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 24 Bình Linh-I tuyến 472HT	39	0,3770	0,0007	0,0195	0,0000	0,011	99

14	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 259 đến trụ 305, từ trụ 267/20 đến trụ 267/25, từ trụ 267/6B/15 đến trụ 267/6B/28 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 259 đến trụ 305, từ trụ 267/20 đến trụ 267/25, từ trụ 267/6B/15 đến trụ 267/6B/28 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/3 đến trụ 305/32, từ trụ 305/77 đến trụ 305/80, từ trụ 305/80/4 đến trụ 305/80/12 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305/3 đến trụ 305/32, từ trụ 305/77 đến trụ 305/80, từ trụ 305/80/4 đến trụ 305/80/12 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	TBA 160kVA Trâm Vàng 27 trụ 136B tuyến 477TB	TBA 160kVA Trâm Vàng 27 trụ 136B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 160kVA Trâm Vàng 27 trụ 136B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	6	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 160kVA Trâm Vàng 27 trụ 136B tuyến 477TB	64	0,5376	0,0011	0,0001	0,0000	0,119	1.010
17	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA Xóm Đồng 19 trụ 270/12A/10 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Xóm Đồng 19 trụ 270/12A/10 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 250kVA Xóm Đồng 19 trụ 270/12A/10 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 19 trụ 270/12A/10 tuyến 471PĐC	150	1,2601	0,0025	0,0002	0,0000	0,158	1.350
18	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 15kVA Trần Hoàng Lâm trụ 270/6 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	156	1,3105	0,0026	0,0002	0,0000	0,158	1.350
19	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA Xóm Đồng 7 trụ 270/13B tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Xóm Đồng 7 trụ 270/13B tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 250kVA Xóm Đồng 7 trụ 270/13B tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 15kVA Quốc Khanh trụ 270/19 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 7 trụ 270/13B tuyến 471PĐC	202	1,6969	0,0033	0,0003	0,0000	0,158	1.350
20	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA Xóm Đồng 21 trụ 270/31 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Xóm Đồng 21 trụ 270/31 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 250kVA Xóm Đồng 21 trụ 270/31 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 21 trụ 270/31 tuyến 471PĐC	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,158	1.350
21	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 471TB	TBA 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 471TB	55	0,4620	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500
22	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	TBA 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500

23	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 471TB	TBA 75kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 12 tuyến 471TB	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500
24	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/14 Rạch Sơn 3 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/14 Rạch Sơn 3 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 209/14 Rạch Sơn 3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	24-04-26	07h30	24-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	106	0,8904	0,0017	0,0000	0,0000	0,000	0
29	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên số 27/TTr-ĐLHT	14	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt 3FCO trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	140	1,1985	0,0025	0,0623	0,0001	0,262	2.094
30	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 157/4 (cũ) đến trụ 157/4 (mới) Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 157/4 (cũ) đến trụ 157/4 (mới) Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 157/4 (cũ) đến trụ 157/4 (mới) Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Chiết tính số 18/CT-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường H trụ 157 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	73	0,6249	0,0013	0,0325	0,0001	0,060	484
31	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 146 đến trụ 146/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 146 đến trụ 146/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 146 đến trụ 146/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Sửa chữa lớn 2026	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Đai Phát Xa trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 400 Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN	280	2,3970	0,0050	0,1247	0,0003	0,157	1.257
32	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Cao su Thanh niên Xung Phong trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Cao su Thanh niên Xung Phong trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 75kVA Cao su Thanh niên Xung Phong trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hỏng	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Cao Su TNXP trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,060	484

33	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hồng	4	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,045	363
34	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường O1 trụ 155/7B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường O1 trụ 155/7B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 50kVA Hiệp Trường O1 trụ 155/7B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ hồng	4	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Hiệp Trường O1 trụ 155/7B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	60	0,5136	0,0011	0,0267	0,0001	0,045	363
35	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 37/1 Bệnh Viện Tân Biên tuyến 473TBI Trạm 250kVA trụ 38/1 tuyến 473TBI	Từ trụ 37/3B đến trụ 37/3B/1 tuyến 473TBI	Trồng trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 37/3B đến trụ 37/3B/1 tuyến 473TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	4	Áp 1 xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 37/1 Bệnh Viện Tân Biên tuyến 473TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 38/1 tuyến 473TBI	128	1,6584	0,0031	0,0641	0,0001	0,032	292
36	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50/44/6 Thanh Tây tuyến 479TBI	Từ trụ 50/44/6/6 đến trụ 50/44/6/16 tuyến 479TBI	Trồng trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 50/44/6/6 đến trụ 50/44/6/16 tuyến 479TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	3	Áp Thạnh Tây xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 50/44/6 Thanh Tây tuyến 479TBI	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,024	219
37	24-04-26	07h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 46 Công ty Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Từ trụ 46 đến trụ 46/21 tuyến 473TH	Thi công thay dây trung áp từ trụ 46 đến trụ 46/21 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	30	Áp Thạnh Phú xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 46/1 và tháo 3htoline nhánh rẽ trụ 46 Công ty Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	125	1,3414	0,0022	0,0695	0,0001	1,029	10.288
38	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Cáp ngầm 22kV đường 30/4 tuyến 481TN	Cáp ngầm liên kết LBS 04 từ RMU 20 Pasteur đến LBS 03 từ RMU 21 Công Viên tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm liên kết LBS 04 từ RMU 20 Pasteur đến LBS 03 từ RMU 21 Công Viên tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không có khách hàng	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 20 Pasteur tuyến 481TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 21 Công Viên tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Cáp ngầm 22kV đường 30/4 tuyến 471TN, 481TN	Cáp ngầm liên kết LBS 04 từ RMU 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN đến LBS 03 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm liên kết LBS 04 từ RMU 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN đến LBS 03 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không có khách hàng	- Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Cáp ngầm 22kV đường 30/4 tuyến 481TN	Cáp ngầm liên kết LBS 02 từ RMU 27 Mít Một đến trụ 137/1/1 tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm liên kết LBS 02 từ RMU 27 Mít Một đến trụ 137/1/1 tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không có khách hàng	- Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

43	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư từ trụ 141/18/28/1 đến trụ 141/18/28/19 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	3	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 141/18/28/5A, 3 LBFCO trụ 141/18/28/6; Cắt CB, FCO trạm 75kVA Thanh Bình 2A và tháo 4 hotline trụ 141/18/28 tuyến 476SD	594	5,3375	0,0099	0,2976	0,0006	0,103	926	
44	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/12/5/1A đến trụ 141/18/28/12/5/1A/18, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/18 đến trụ 141/18/28/12/5/1A/1T, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/5T, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/1P đến trụ 141/18/28/12/5/1A/13P tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/12/5/1A đến trụ 141/18/28/12/5/1A/18, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/1T đến trụ 141/18/28/12/5/1A/5T, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/1P đến trụ 141/18/28/12/5/1A/13P tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/12/5/1A/18, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/1T đến trụ 141/18/28/12/5/1A/5T, từ trụ 141/18/28/12/5/1A/1P đến trụ 141/18/28/12/5/1A/13P tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/28/12/5 Bàu Đưng 1 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 184/43/11b đến trụ 11b/1 tuyến 478TB	Trụ 184/43/11b đến trụ 11b/1 tuyến 478TB	Sửa chữa dây hạ áp từ trụ 184/43/11b đến trụ 11b/1 tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	23-04-26	06h00	24-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên, 02 mạch gồm: - Cài tạo trụ T01 hiện hữu. - Rải căng dây, lắp đặt khung định vị cho đoạn tuyến từ vị trí từ T01 đến T2B.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 02 ngày liên tục
2	24-04-26	06h00	24-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên, 02 mạch gồm: - Rải căng dây, lắp đặt khung định vị cho đoạn tuyến từ vị trí từ T01 đến T2B.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

14	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 121/20/12/2 Nông Trường Tân Hưng 3 tuyến 477TH	Trụ 121/20/12/3 tuyến 477TH	Thi công di dời tụ hạ áp trụ 121/20/12/3 tuyến 477TH	Chiết tính sửa chữa	3	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 121/20/12/2 Nông Trường Tân Hưng 3 tuyến 477TH	79	0,7564	0,0014	0,0396	0,0001	0,034	309	
16	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 92/149 Thanh Xuân 2 tuyến 476TH	Từ trụ 92/139B đến trụ 92/138 tuyến 476TH	Thi công lắp trạm biến áp cắt dùng lưới hạ áp từ trụ 92/138 đến trụ 92/139b tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Đồng Dài xã Thanh Bình	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 92/149 Thanh Xuân 2 tuyến 476TH	76	0,7277	0,0013	0,0381	0,0001	0,069	617	
17	24-04-26	08h00	24-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 92/138 Hàn tiền Huỳnh Tuấn An tuyến 476TH	Từ trụ 92/139B đến trụ 92/138 tuyến 476TH	Thi công lắp trạm biến áp cắt dùng lưới hạ áp từ trụ 92/138 đến trụ 92/139b tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Huỳnh Tuấn An	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/138 Hàn tiền Huỳnh Tuấn An tuyến 476TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206	
18	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 472 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 474 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 475 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 481 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 26B Bời Lởi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 26B Bời Lởi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 26B Bời Lởi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

24	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 482 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	24-04-26	17h00	24-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên