

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.545.213	1.505.865	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2362,3	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1798,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	04-03-26	07h00	04-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 380	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	04-03-26	07h00	04-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	04-03-26	13h00	04-03-26	17h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	04-03-26	08h00	04-03-26	13h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	04-03-26	18h00	04-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	04-03-26	19h30	04-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	04-03-26	09h00	04-03-26	16h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	04-03-26	09h00	04-03-26	16h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	04-03-26	08h00	04-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLĐ trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC, phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc máy lạnh toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	04-03-26	18h00	04-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/42B/5/25/1 nhánh rẽ Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	36	0,4654	0,0009	0,0180	0,0000	0,023	206	
2	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Lắp hoàn chỉnh cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	24	0,3102	0,0006	0,0120	0,0000	0,034	309	
3	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 306B/1 đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Từ trụ 306B/1 đến trụ 306B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 306B/1 đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309/1 đến trụ 309/15 Long Giao 4 tuyến 476BC	Từ trụ 309/1 đến trụ 309/15 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 309/1 đến trụ 309/15 Long Giao 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314B/1 đến trụ 314/14 Long Giao 2 tuyến 476BC	Từ trụ 314B/1 đến trụ 314/14 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 314B/1 đến trụ 314/14 Long Giao 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

7	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/92 đến trụ 118/92/12P, từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/3 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/92 đến trụ 118/92/12P, từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/3 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/16 đến trụ 118/138/82, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 1 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/138/16 đến trụ 118/138/82, từ trụ 118/138/74 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 1 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/138/14/4 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/14/5 đến trụ 118/138/14/25, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/7, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/7/32 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/138/14/5 đến trụ 118/138/14/25, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/7, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/7/32 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 63A/1 Công ty TNHH Hải Đăng tuyến 472TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 63A/1 Công ty TNHH Hải Đăng tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV TMDV Khách Sạn Anh Thư	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH MTV TMDV Khách Sạn Anh Thư	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 63A/1 Công ty TNHH Hải Đăng tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
11	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x15kVA trụ 113A/7/1 Hộ KD Nguyễn Văn Rịch tuyến 477TB	Trạm 3x15kVA trụ 113A/7/1 Hộ KD Nguyễn Văn Rịch tuyến 477TB	Thay TI định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Rịch	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Nguyễn Văn Rịch	Cắt 3FCO Trạm 3x15kVA trụ 113A/7/1 Hộ KD Nguyễn Văn Rịch tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	290	
12	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 94/8B Phước Đông 32 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA trụ 94/8B Phước Đông 32 tuyến 471PĐC	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 94/8B/2 đến trụ 94/8B/3, phát quang lưới hạ áp nhánh rẽ trụ 94/8B tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 94/8B Phước Đông 32 tuyến 471PĐC	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
13	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 65 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10, từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

14	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	04-03-26	07h30	04-03-26	22h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng dây chùng từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	7	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Canh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	245	2,0973	0,0044	0,1091	0,0002	0,131	1,047	
17	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng dây chùng từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	7	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	157	1,3440	0,0028	0,0699	0,0001	0,131	1,047	
18	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/115 Bàu Rã - Suối Máy tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/188 tuyến 472TBI	Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/188 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Bàu Rã xã Tân lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/115 Bàu Rã - Suối Máy tuyến 472TBI	214	2,7727	0,0051	0,1072	0,0002	0,065	583	
19	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/154 Suối Ngõ 24 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/154 Suối Ngõ 24 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/154 Suối Ngõ 24 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp 3 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/154 Suối Ngõ 24 tuyến 474SN	83	0,7947	0,0015	0,0416	0,0001	0,034	309	
20	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/158 Suối Ngõ 8 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/158 Suối Ngõ 8 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/158 Suối Ngõ 8 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp 3 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/158 Suối Ngõ 8 tuyến 474SN	91	0,8713	0,0016	0,0456	0,0001	0,034	309	
21	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Trạm 37,5kVA trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp 3 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	63	0,6032	0,0011	0,0316	0,0001	0,034	309	
22	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	Trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp 3 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	284	2,7191	0,0050	0,1423	0,0003	0,103	926	
23	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 173/143 đến trụ 173/233/8T tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/143 đến trụ 173/233/8T tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

24	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 2x50kVA trụ 38/61/8 Thanh An 9 và Thanh An 9B tuyến 474SD	Trạm 2x50kVA trụ 38/61/8 Thanh An 9 và Thanh An 9B tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 38/61/8 Thanh An 9 và Thanh An 9B tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm 2x50kVA trụ 38/61/8 Thanh An 9 và Thanh An 9B tuyến 474SD	102	0,3579	0,0017	0,0199	0,0001	0,011	40	
27	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 128/20 Ninh Điền 2 tuyến 477SD	Trạm 75kVA trụ 128/20 Ninh Điền 2 tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 128/20 Ninh Điền 2 tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO trạm 75kVA trụ 128/20 Ninh Điền 2 tuyến 477SD	82	0,2877	0,0014	0,0160	0,0001	0,011	40	
28	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 3x75kVA trụ 38/31 Thanh An 11 tuyến 474SD	Trạm 3x75kVA trụ 38/31 Thanh An 11 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 38/31 Thanh An 11 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 38/31 Thanh An 11 tuyến 474SD	56	0,1965	0,0009	0,0109	0,0001	0,034	120	
29	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/4B Nhà trọ Ngân Phương tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/4B Nhà trọ Ngân Phương tuyến 473SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/4B Nhà trọ Ngân Phương tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nhà trọ Ngân Phương	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/4B Nhà trọ Ngân Phương tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
30	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/92/13B Trung tâm Văn hóa thể thao học tập Cộng đồng xã Hòa Hội tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/92/13B Trung tâm Văn hóa thể thao học tập Cộng đồng xã Hòa Hội tuyến 473SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/92/13B Trung tâm Văn hóa thể thao học tập Cộng đồng xã Hòa Hội tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trung tâm Văn hóa thể thao học tập Cộng đồng xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/92/13B Trung tâm Văn hóa thể thao học tập Cộng đồng xã Hòa Hội tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

31	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/121B/41T/16P Nguyễn Thanh Hùng tuyển 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/121B/41T/16P Nguyễn Thanh Hùng tuyển 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + ICT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/121B/41T/16P Nguyễn Thanh Hùng tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Thanh Hùng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/121B/41T/16P Nguyễn Thanh Hùng tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
32	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 186/130/1 Trần Chi Hùng tuyển 473SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 186/130/1 Trần Chi Hùng tuyển 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 186/130/1 Trần Chi Hùng tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trần Chi Hùng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 186/130/1 Trần Chi Hùng tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
33	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 41 Cơ sở xây chà Thành Công tuyển 472SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 41 Cơ sở xây chà Thành Công tuyển 472SD	Thay 3CT (250/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 41 Cơ sở xây chà Thành Công tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở xây chà Thành Công	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 41 Cơ sở xây chà Thành Công tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
34	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 62/4 Hộ kinh doanh Quê Hương IV tuyển 472SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 62/4 Hộ kinh doanh Quê Hương IV tuyển 472SD	Thay công tơ 3 pha điện từ trực tiếp định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 62/4 Hộ kinh doanh Quê Hương IV tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hộ kinh doanh Quê Hương IV	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 62/4 Hộ kinh doanh Quê Hương IV tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
35	04-03-26	08h00	04-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 314/32/31 Long Đại 8 tuyển 476SD	Trạm 50kVA trụ 314/32/31 Long Đại 8 tuyển 476SD	Lắp lưới chống chuột, bảo trì trạm biến áp trụ 314/32/31 Long Đại 8 tuyển 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Long Đại xã Long Chũr	Cắt CB, FCO trạm 50kVA trụ 314/32/31 Long Đại 8 tuyển 476SD	44	0,1544	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40
36	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 314/32/21/1T đến trụ 314/32/21/19T tuyển 476SD	Từ trụ 314/32/21/1T đến trụ 314/32/21/19T tuyển 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 314/32/21/1T đến trụ 314/32/21/19T tuyển 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 314/18/16/19P đến trụ 314/18/16/19P/8 tuyển 476SD	Từ trụ 314/18/16/19P đến trụ 314/18/16/19P/8 tuyển 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 314/18/16/19P đến trụ 314/18/16/19P/8 tuyển 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm 2A tuyển 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm 2A tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 186/189/22 Ba Chàm 2A tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm 2A tuyển 473SD	56	0,1965	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
39	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Chàm B tuyển 473SD	Trạm 75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Chàm B tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 186/189/22/55/9P Ba Chàm B tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/189/22/55/1P tuyển 473SD	90	0,3158	0,0015	0,0175	0,0001	0,011	40
40	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 128/97/29/11 Gò Nổi 14 tuyển 477SD	Trạm 50kVA trụ 128/97/29/11 Gò Nổi 14 tuyển 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 128/97/29/11 Gò Nổi 14 tuyển 477SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 128/97/29/11 Gò Nổi 14 tuyển 477SD	43	0,1509	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40
41	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/157/1 Cơ sở hàn điện Lý Thành Tâm tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/157/1 Cơ sở hàn điện Lý Thành Tâm tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/157/1 Cơ sở hàn điện Lý Thành Tâm tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn điện Lý Thành Tâm	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/157/1 Cơ sở hàn điện Lý Thành Tâm tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
42	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/5 Cơ sở hàn điện Châu Văn Dũng tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/5 Cơ sở hàn điện Châu Văn Dũng tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/5 Cơ sở hàn điện Châu Văn Dũng tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn điện Châu Văn Dũng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/5 Cơ sở hàn điện Châu Văn Dũng tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

43	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A Phạm Văn Hải tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A Phạm Văn Hải tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A Phạm Văn Hải tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phạm Văn Hải	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A Phạm Văn Hải tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
44	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 100 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 100 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ trực tiếp định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 100 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 100 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ gián tiếp + 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
46	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 186/189/22/55/11T Ba Chàm C tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/189/22/55/11T Ba Chàm C tuyến 473SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, bảo trì trạm biến áp trụ 186/189/22/55/11T Ba Chàm C tuyến 473SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/189/22/55/1T Ba Chàm C tuyến 473SD	45	0,1579	0,0008	0,0088	0,0000	0,011	40
47	04-03-26	13h30	04-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 314/18/26 Long Đại 6 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 314/18/26 Long Đại 6 tuyến 476SD	Lắp lưới chống chuột, bảo trì trạm biến áp trụ 314/18/26 Long Đại 6 tuyến 476SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Long Đại xã Long Chử	Cắt CB, FCO trạm 50kVA trụ 314/18/26 Long Đại 6 tuyến 476SD	41	0,1439	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40
48	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 106/1 Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái Dương tuyến 477TB	Trạm 3x25kVA trụ 106/1 Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái Dương tuyến 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái Dương	CắtCB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 106/1 Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái Dương tuyến 477TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
49	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 35/56B/6A Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Tây Ninh tuyến 474TB	Trạm 3x25kVA trụ 35/56B/6A Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Tây Ninh tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái Dương	CắtCB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 35/56B/6A Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Tây Ninh tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
50	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x10kVA trụ 76/50 Doanh nghiệp Tư nhân Bảy Thay tuyến 474TB	Trạm 3x10kVA trụ 76/50 Doanh nghiệp Tư nhân Bảy Thay tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Doanh nghiệp Tư nhân Bảy Thay	Cắt CB và 3FCO và tháo hotline trạm 3x10kVA trụ 76/50 Doanh nghiệp Tư nhân Bảy Thay tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326
51	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x15kVA trụ 38B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng tuyến 471TB	Trạm 3x15kVA trụ 38B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 38B Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng tuyến 471TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
	Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	04-03-26	07h30	04-03-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x75kVA trụ 47A/1 Bến Mương 23 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp trụ 41/1/15a thuộc trạm 2x75kVA trụ 47A/1 tuyến 477TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp trụ 41/1/15a tuyến 477TĐ	Chiết tính số 16 khách hàng Nguyễn Văn Ngon	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Từ trụ 1 đến trụ 99 đường 785 tuyến 471CM	Lắp bọc cách điện LA, FCO, LBFCO, ốp đá bằng ống PVC, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 1 đến trụ 99 đường 785 tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	50	Khu phố Tân Hòa, Tân Phước, Tân Trung, Thạnh Hiệp phường Bình Minh	- Cắt MC 471CM và đóng DTĐ 471-76CM - Cắt DS trụ 25C Trần Phú tuyến 477TN - Cắt DS trụ 53/2 Tân Bình tuyến 471CM	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.						
2	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.						
3	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.						
4	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.						
5	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.						
6	04-03-26	08h00	04-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội trại tổng quân và Lễ giao nhận quân năm 2026 (từ 02/3/2026 đến 04/3/2026).
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử (từ 02/3/2026 đến 10/3/2026).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên