

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.071.078	895.025	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2297,2	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1762,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	27-03-26	09h00	27-03-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	27-03-26	09h00	27-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	27-03-26	09h00	27-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hộp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-03-26	19h00	27-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hộp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-03-26	18h00	27-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-03-26	08h00	27-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-03-26	18h00	27-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	27-03-26	07h00	27-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trụ 89 đến trụ 102	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	27-03-26	07h00	27-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 476BC	Trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 264 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 264 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 75kVA trụ 264 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 268 Xóm Khách 5 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 268 Xóm Khách 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 268 Xóm Khách 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 318B Long Giao 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 318B Long Giao 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 318B Long Giao 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC	Trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 214/1 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 214/4 đến trụ 214/6 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Dung trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 214/4 đến trụ 214/6 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3LBFCO trụ 214/1 Thuận Tân tuyến 471TĐ	139	1,3452	0,0025	0,0696	0,0001	0,343	3.087
9	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 172/2T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Từ trụ 172/2T đến trụ 172/15T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Thay LBFCO, ty sứ, sứ đứng, phát quang lưới điện từ trụ 172/2T đến trụ 172/15T Thuận An 2 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận An xã Truong Mít	- Cắt LBFCO trụ 172/2T và tháo hotline nhánh rẽ Thuận An 2 đầu nổi tại trụ 172 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x37,5kVA trụ 172 Xay lúa Thuận Bình- 2 tuyến 471TĐ	57	0,5516	0,0010	0,0286	0,0001	0,069	621
10	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 190/2 đến trụ 190/6 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Thay ty sứ, sứ đứng, phát quang lưới điện từ trụ 190/2 đến trụ 190/6 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 190 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	844	8,1679	0,0151	0,4228	0,0008	0,343	3.087
11	27-03-26	08h00	27-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xay xác mì Thịnh Phước Hưng trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác Mi Ninh Hòa 2	Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680
12	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/11, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/11, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	8	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	844	7,0900	0,0139	0,0010	0,0000	0,158	1.350
13	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 175 đến trụ 179, từ trụ 175 đến trụ 175/6, từ trụ 178 đến trụ 178/11, từ trụ 178/2 đến trụ 178/2/9 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 179 đến trụ 182B, từ trụ 179 đến trụ 179/7, từ trụ 181 đến trụ 181/8, từ trụ 182 đến trụ 182/3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

15	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 183/1 Rạch Sơn 10 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 183/1 Rạch Sơn 10 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 183/1/16T đến trụ 183/1/6P, từ trụ 183/1/16T đến trụ 183/1/16T/4, từ trụ 183/1/6P đến trụ 183/1/6P/6 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	27-03-26	07h30	27-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng dây chùng từ trụ 22/1 đến trụ 22/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	7	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lô E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Long Đại J trụ 20/5/3B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	251	2,1487	0,0045	0,1118	0,0002	0,131	1,047	
19	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 34 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 5 đến trụ 34 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 5 đến trụ 34 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	27-03-26	08h00	27-03-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Từ trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	85	0,4283	0,0020	0,0166	0,0001	0,005	19	
21	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/49 Công ty Trường Thịnh tuyến 475SN	Từ trụ 173/36/49 đến trụ 173/36/49/3 tuyến 475SN	Thi công đào lỗ dựng trụ, đổ bê tông từ trụ 173/36/49/1 đến trụ 173/36/49/3 tuyến 475SN	Chiết tính sửa chữa	100	Công ty Trường Thịnh	Cắt 173/36/49/1 nhánh rẽ 22kV công ty Trường Thịnh tuyến 475SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	3,429	30.865	
22	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/63 đến trụ 19B/113 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/63 đến trụ 19B/113 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

24	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/121B đến trụ 186/162 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/162 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B đến trụ 186/162 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	27-03-26	08h00	27-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 165/4P tuyến 473SD	Trụ 165/4P tuyến 473SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Nguyễn Thị Bích Tuyến tại trụ 165/4P tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	2	Áp Thành Tây xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 159 Thành Tây 2 tuyến 473SD	349	1,2227	0,0058	0,0680	0,0003	0,069	240	
28	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 173 tuyến 473SD	Trụ 173 tuyến 473SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 173 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/65B/20 tuyến 477SD	Trụ 128/65B/20 tuyến 477SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 128/65B/20 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 233/10 tuyến 473SD	Trụ 233/10 tuyến 473SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 233/10 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/121B/42P/14 Tuyến 473SD	Trụ 186/121B/42P/14 Tuyến 473SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 186/121B/42P/14 Tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/189/22/17 tuyến 473SD	Trụ 186/189/22/17 tuyến 473SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 186/189/22/17 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Nổi dây tiếp đất bị đứt tại trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	27-03-26	08h00	27-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/23/1 đến trụ 134/39/23/23, từ trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/3P, trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/12T tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/23/1 đến trụ 134/39/23/23, từ trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/3P, trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/12T tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/23/1 đến trụ 134/39/23/23, từ trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/3P, trụ 134/39/23/8 đến trụ 134/39/23/8/12T tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 134/39/23 Bình Lương 6 tuyến 471SD	47	0,1647	0,0008	0,0092	0,0000	0,011	40	
35	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 79/33/25/1 đến trụ 79/33/25/15, từ trụ 79/33/25/11 đến trụ 79/33/25/11/10 tuyến 471SD	Từ trụ 79/33/25/1 đến trụ 79/33/25/15, từ trụ 79/33/25/11 đến trụ 79/33/25/11/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 79/33/25/1 đến trụ 79/33/25/15, từ trụ 79/33/25/11 đến trụ 79/33/25/11/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp trụ 6/33 tuyến 475TB	Trụ 6/33 tuyến 475TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp trụ 33 tuyến 476TB	Trụ 33 tuyến 476TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ (2 khách hàng)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp trụ 88B/18/6 tuyến 476TB	Trụ 88B/18/6 tuyến 476TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp trụ 88B/1 tuyến 476TB	Trụ 88B/1 tuyến 476TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp trụ 14B tuyến 478TB	Trụ 14B tuyến 478TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0



2	27-03-26	08h00	27-03-26	12h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TD	Tại trụ 471/84 Phước Minh tuyến 475TD	Trồng mới trụ BTLT 12m xen lưới 3 pha, thay bộ xà cân, thay 3 cách điện đứng và thu hồi trụ BTLT hiện hữu tại trụ 471/84 Phước Minh tuyến 475TD	Theo chiết tính của khách hàng	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại của MC 475 tram 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	-----------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	27-03-26	08h00	27-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 19B/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/7 đến trụ 19B/7B đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	- ĐL Tân Ninh dời trụ trung áp từ trụ 19B/7 đến trụ 19B/7B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN - Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đầu nổi từ trụ 19B/42/12 đến trụ 19B/42/12/1 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	90	Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 475TN và đóng DTĐ 475-76TN - Cắt Recloser và DS trụ 19B/1 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN - Cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	Do khách hàng chưa bàn giao vị trí tuyến để thi công.					

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**