

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.503.591	1.861.838	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2315,3	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1730,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	31-03-26	08h00	31-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp và xử lý camera không kết nối hệ thống tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	31-03-26	18h00	31-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	31-03-26	19h30	31-03-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (TỔ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	31-03-26	08h00	31-03-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (TỔ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	31-03-26	08h00	31-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (TỔ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	31-03-26	18h00	31-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (TỔ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	31-03-26	07h00	31-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	31-03-26	07h00	31-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	31-03-26	07h00	31-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngô và đo dòng rò CSV	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	31-03-26	13h00	31-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng và đo dòng rò CSV	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quynh 4 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

5	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/11B Long Châu 13 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 221/11B Long Châu 13 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 221/11B Long Châu 13 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/22/4 Long Phú 7 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/22/4 Long Phú 7 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 221/22/4 Long Phú 7 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 221/39/9B/11 Long Cường 2 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/108/18T Long Cường 10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/108/18T Long Cường 10 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 221/108/18T Long Cường 10 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/29; trụ 104/29/29; trụ 104/29/47B Bàu Tép tuyến 479BC	Trụ 104/29; trụ 104/29/29; trụ 104/29/47B Bàu Tép tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm trụ 104/29; trụ 104/29/29; trụ 104/29/47B Bàu Tép tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/15/63/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/63/1 đến trụ 103B/15/63/13 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Trắng tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15/63/1 đến trụ 103B/15/63/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/29/28 đến trụ 104/29/47 Trực điện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/28 đến trụ 104/29/47 nhánh rẽ 22kV Trực điện Bến Cầu tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 104/29/28 đến trụ 104/29/47 nhánh rẽ 22kV Trực điện Bến Cầu tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Từ trụ 267/16 đến trụ 267/33 Vườn Xoài tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 267/16 đến trụ 267/33 Vườn Xoài tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 276B/1 đến trụ 276B/11, từ trụ 279 đến trụ 279/1, trụ 280, từ trụ 281B đến trụ 281B/1, từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 276B/1 đến trụ 276B/11, từ trụ 279 đến trụ 279/1, trụ 280, từ trụ 281B đến trụ 281B/1, từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/3 đến trụ 48B/70 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48B/3 đến trụ 48B/70 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/4N/17 Phước Đông 18-1 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/4N/17 Phước Đông 18-1 tuyến 472TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 42/4N/17 tuyến 472TĐ, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/4N/17 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 42/4N/17 Phước Đông 18-1 tuyến 472TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670

16	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 54/77/33 Xóm Mới 10 tuyến 476TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 54/77/33 Xóm Mới 10 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 54/77/12/17 tuyến 476TĐ, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/77/33 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 54/77/33 Xóm Mới 10 tuyến 476TĐ	73	0,6132	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670
17	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 54/45/5 Cây Xoài 17 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 54/45/5 Cây Xoài 17 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 54/45/6 tuyến 476TĐ, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 54/45/5 Cây Xoài 17 tuyến 476TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,040	340
18	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 270/52/11/14 Bàu Sen 2 tuyến 471TB	Trạm 2x25kVA trụ 270/52/11/14 Bàu Sen 2 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 270/52/11/14/10 tuyến 471TB, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/52/11/14 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 270/52/11/14 Bàu Sen 2 tuyến 471TB	38	0,3192	0,0006	0,0000	0,0000	0,040	340
19	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 54/44/3B Cây Xoài 16 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 54/44/3B Cây Xoài 16 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 94/17/25 tuyến 476TĐ, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/44/3B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 54/44/3B Cây Xoài 16 tuyến 476TĐ	55	0,4620	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340
20	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 476TĐ	Tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp không sử dụng đang cô lập trụ 54/86A/6T, 54/78B/8, 54/78B/11, 54/65/7, 54/4B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471TB	Tuyến 471TB	Tháo gỡ tủ bù hạ áp không sử dụng đang cô lập trụ 270/66B, 270/52/11/20/6 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 180 Cẩm Giang 18-1 tuyến 478TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 180 Cẩm Giang 18-1 tuyến 478TĐ	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa trụ 180 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 180 Cẩm Giang 18-1 tuyến 478TĐ Cắt CB Trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T.174 tuyến 478TĐ	339	2,8478	0,0056	0,0002	0,0000	0,000	670
23	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	31-03-26	07h30	31-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	31-03-26	08h00	31-03-26	10h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 120 Cây Trường tuyến 471TB, 475TB	Đường dây 22kV trụ 107 Cây Trường tuyến 475TB	Thay định kỳ CT ranh giới trụ 107 tuyến 475TB	Thay CT định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser và 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PĐC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

26	31-03-26	10h30	31-03-26	12h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB, 473BC	Đường dây 22kV trụ 124 Gia Bình tuyến 477TB	Thay định kỳ công tơ ranh giới trụ 124 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser và 3LTD trụ 127 Gia Bình tuyến 473BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/11P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 113/3/10 Lý Thường Kiệt tuyến 471LH đến trụ 91/13/2 (hạ áp) Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 113/3/10 Lý Thường Kiệt tuyến 471LH đến trụ 91/13/2 (hạ áp) Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang cần đèn đường, nhỏ trụ thu hồi, tách dùm hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 113/3/10 Lý Thường Kiệt tuyến 471LH đến trụ 91/13/2 (hạ áp) Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý tồn tại ĐTXD 2025	11	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long O trụ 113/3/5B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	187	1,6008	0,0033	0,0833	0,0002	0,196	1,571	
29	31-03-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/91 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Hạ công suất TBA trụ 58B/95, cắt dùm, sang tải lưới hạ áp trạm 58B/91 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt CB trạm 50kVA trụ 58B/91 tuyến 472TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,003	11	
30	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm biến áp 37,5kVA lên 50kVA chuyển đầu nối trạm sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 124/1 đến trụ 124/1/3 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	25	0,2394	0,0004	0,0125	0,0000	0,000	0	
31	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 121 đến trụ 121/60/9/13, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14, từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 121 đến trụ 121/60/9/13, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14, từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	6	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,069	0	
32	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/52/7 Tinh Lộ 4 - J tuyến 473CM	Trạm 50kVA trụ 25/52/7 Tinh Lộ 4 - J tuyến 473CM	Bổ sung dây cáp thép để nối dây tiếp đất từ LA và TBA xuống hệ thống tiếp địa TBA, bổ sung tiếp địa vỏ thùng bằng cáp thép trạm 50kVA trụ 25/52/7 Tinh Lộ 4 - J tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên (TTr03/2026)	2	Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/52/7 Tinh Lộ 4 - J tuyến 473CM	11	0,0381	0,0002	0,0021	0,0000	0,069	240	

35	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyển 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
36	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Châu Tiểu phụng	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
37	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Châu Tiểu Phụng	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
38	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyển 477SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyển 477SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
39	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Sầm Ngươn Nhứt	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
40	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyễn tuyển 473SD	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyễn tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyễn tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyễn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyễn tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
41	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/160 Hòa Thạnh 2 và Hiệp Thành tuyển 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/160 Hòa Thạnh 2 và Hiệp Thành tuyển 473SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 25kVA, ép lèo hạ áp trụ 186/160 tuyển 473SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA trụ 186/160 Hòa Thạnh 2 và Hiệp Thành tuyển 473SD	35	0,1226	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40
42	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/151 đến trụ 186/157 tuyển 473SD	Từ trụ 186/151 đến trụ 186/157 tuyển 473SD	Cắt dừng lưới hạ áp trụ 186/157, lắp trạm biến áp 25kVA, ép lèo hạ áp trụ 186/151 tuyển 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/41 đến trụ 186/189/31/41/25 tuyển 473SD	Từ trụ 186/189/31/41 đến trụ 186/189/31/41/25 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/31/41 đến trụ 186/189/31/41/25 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyển 477SD	Từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyển 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/21/6 tuyển 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

45	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa	Cất CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
46	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: VNPT TÂY NINH	Cất 2 CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
47	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyển 473SD	Trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hà Lệ	Cất CB trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ; Cất 3 FCO trụ 186/189/18B/1 tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
48	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Sầm Ngươn Nhứt	Cất CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
49	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luân tuyển 473SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luân tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luân tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ Sở SX nước đá Châu Luân	Cất CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luân tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
50	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 61 Tua Hai 1 tuyển 471SD-475SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 61 Tua Hai 1 tuyển 471SD-475SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 75kVA, ép lèo hạ áp trụ 61 tuyển 471SD-475SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 61 Tua Hai 1 tuyển 471SD-475SD	110	0,3853	0,0018	0,0214	0,0001	0,011	40
51	31-03-26	13h30	31-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 57 tuyển 471SD-475SD	Trụ 57 tuyển 471SD-475SD	Lắp trạm biến áp 75kVA, ép lèo hạ áp trụ 57 tuyển 471SD-475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	31-03-26	08h00	31-03-26	10h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 107 Trảng Bàng - Bàu Đôn tuyển 475TB	Trụ 107 Trảng Bàng - Bàu Đôn tuyển 475TB	Thay định kỳ CT ranh giới trụ 107 tuyển 475TB	Thay định kỳ	0	Không mất điện	- Cất 3LTD trụ 107 tuyển 475TB - Cất Recloser và 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyển 471PDC (ĐL Gò Dầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	31-03-26	10h30	31-03-26	12h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 124 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyển 477TB	Trụ 124 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyển 477TB	Thay định kỳ công tơ ranh giới trụ 124 tuyển 477TB	Thay định kỳ	0	Không mất điện	- Cất 3LTD trụ 124 tuyển 477TB - Cất Recloser và 3LTD trụ 127 Gia Bình tuyển 473BC (ĐL Gò Dầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 76/59 tuyển 474TB	Trụ 76/59 tuyển 474TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ (4 khách hàng)	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
55	31-03-26	08h00	31-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 76/60B tuyển 474TB	Trụ 76/60B tuyển 474TB	Di dời công tơ từ nhà ra trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	31-03-26	08h00	31-03-26	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 87/3 Phan Chu Trinh - C tuyển 471TN	Tại trạm 160kVA trụ 87/3 Phan Chu Trinh - C tuyển 471TN	Xử lý khuyết tật tại công trình KFW tại trạm 160kVA trụ 87/3 Phan Chu Trinh - C tuyển 471TN	Công trình KFW	3	Khu Phố 16 phường Tân Ninh	Cất FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 87/3 Phan Chu Trinh - C tuyển 471TN	117	0,4051	0,0019	0,0228	0,0001	0,103	360

C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	31-03-26	08h00	31-03-26	08h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Cửa Số 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN, 475LH	Rec Cửa Số 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN, 475LH	Nghiệm thu SCADA Rec Cửa Số 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN, 475LH	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt DS Cửa Số 10 trụ 67B/2 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	31-03-26	08h30	31-03-26	09h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS Phạm Hùng trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, 476TN	LBS Phạm Hùng trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, 476TN	Nghiệm thu SCADA LBS Phạm Hùng trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, 476TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	31-03-26	09h00	31-03-26	09h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	LBS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN và Rec Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Chuyển điện		Không mất điện	- Đóng LBS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN - Cắt Rec, 3LTD Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	31-03-26	10h00	31-03-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	LBS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN và Rec Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 114 Phạm Hùng	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt LBS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	31-03-26	09h30	31-03-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Cửa Số 2 trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Rec Cửa Số 2 trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Nghiệm thu SCADA Rec Cửa Số 2 trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt Rec, 3LTD Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	31-03-26	10h00	31-03-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN và Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN - Cắt Rec, 3LTD Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	31-03-26	11h00	31-03-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN và Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN - Cắt LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	31-03-26	10h30	31-03-26	11h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt Rec, 3LTD Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	31-03-26	13h30	31-03-26	14h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Nghiệm thu SCADA Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt 3LTD Quốc Lộ 22B trụ 136B tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	31-03-26	08h00	31-03-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 26b tuyến 479TH	Thi công sang lưới hạ áp trụ 26b tuyến 479TH	Chiết tính sửa chữa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
1	31-03-26	08h00	31-03-26	16h00	ĐL Tân Châu	Đội hotline	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 26b tuyến 479TH	Thi công dựng thu hồi trụ hạ áp trụ 26b tuyến 479TH	Chiết tính sửa chữa	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên