

Số: 1469/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 08 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.541.159	2.784.157	0	0
2	Pmax (MW)	2468,0	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1657,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	08-06-26	08h00	08-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-06-26	13h00	08-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	08-06-26	19h00	08-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	08-06-26	08h00	08-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	08-06-26	18h00	08-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đồn - P.Đông 5, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

13	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Áp Bến 12 tuyến 473BC	Lưới hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Áp Bến 12 tuyến 473BC	Di dời trụ hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Áp Bến 12 tuyến 473BC	Chiết tính	3	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/6 Áp Bến 12 tuyến 473BC	67	0,8661	0,0016	0,0336	0,0001	0,034	309
2	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 140 đến trụ 206 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 140 đến trụ 206 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 155/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 155/22 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Kéo dây, đấu nối trung áp tại trụ 155/22 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu; khu phố Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt LBFCO tại trụ 155/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT. - Kiểm tra LBFCO tại trụ 155/22/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	82	0,8366	0,0015	0,0434	0,0001	0,034	323
4	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin lỏng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	08-06-26	06h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Xóm Mía, Bầu Vùng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 477TĐ	1979	16,6245	0,0326	0,0061	0,0000	0,396	5.830

8	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/7B tuyến 474TBI	Thay dây trung áp, nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, lắp đặt phụ kiện từ trụ 20/1 đến trụ 20/7B tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	8	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	178	2,4344	0,0043	0,0941	0,0002	0,068	650
11	08-06-26	06h00	08-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/155 tuyến 472SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	08-06-26	08h00	08-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Thay ống cáp lực hạ áp HDPE thành ống PVC trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Chiết tỉnh khách hàng	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,240	840
15	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	1	0,0030	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103
16	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	2	0,0059	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	103
17	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	2	0,0059	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	103
18	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0030	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103

[illegible]

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI, 475TBI	Trụ 20B, trụ 20 tuyến 474TBI	Bàn giao XNDVĐL Tây Ninh thi công trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện trụ xen lưới, thu hồi nhánh rẽ 1 pha trụ 20 tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: MC 474TBI, MC 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

[illegible]

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc