

Số: 1808/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.483.303	2.562.552	0	8.400
2	Pmax (MW)	2420,4	533,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1747,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	26-06-26	09h00	26-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-06-26	09h00	26-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	26-06-26	09h00	26-06-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-06-26	09h00	26-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-06-26	13h00	26-06-26	19h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-06-26	19h00	26-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-06-26	18h00	26-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-06-26	08h00	26-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-06-26	18h00	26-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi tuyến 479BC	Từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 22kV Long Phi tuyến 479BC	Dung trụ, lắp xả sứ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ và đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 22kV Long Phi tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng 2026	22	Áp Long Phi xã Long Thuận	- Cắt 3LBFCO 191 Long Phi tuyến 476BC - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 184B Long Phi 14 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 15kVA trụ 187 Phan Công Lý tuyến 476BC	630	9,0485	0,0151	0,3507	0,0006	0,754	7.545	

2	26-06-26	08h00	26-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TĐ	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Dương Ngọc Hoạt trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Dương Ngọc Hoạt	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/44/14/13 Trại gà Dương Ngọc Hoạt tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
3	26-06-26	09h00	26-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Võ Thị Bé Năm trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/12/1T Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	
4	26-06-26	10h30	26-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường THPT Nguyễn Thái Bình trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: PTTH Liên Xã - DMC	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 118/6/1 PTTH Liên Xã - DMC tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
5	26-06-26	13h30	26-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Sáng (Phú Đạt 2) trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở nước đá Phú Đạt 2	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 124/1 Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
6	26-06-26	14h30	26-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
7	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/45 đến trụ 234/45/3, từ trụ 234/75B/2 đến trụ 234/75B/24, từ trụ 234/75B/26 đến trụ 234/75B/26/8, từ trụ 234/75 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/45 đến trụ 234/45/3, từ trụ 234/75B/2 đến trụ 234/75B/24, từ trụ 234/75B/26 đến trụ 234/75B/26/8, từ trụ 234/75 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B đến trụ 234/102, từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/84B đến trụ 234/102, từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 182 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Chuyển tụ bù cố định 3x100kVAR sang ứng động trụ 42/65/54B Phước Hòa tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	25	Áp Phước Hội, Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 209/32 và DS trụ 209/31 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 42/65/53 Phước Hòa tuyến 477TĐ	2713	22,7904	0,0447	0,0105	0,0000	0,495	4.210
14	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PĐC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/1A đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/71B/1A Phước Hòa 1 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	ĐTĐXD 2026	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189
17	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý kiểm khuyết	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,045	363

18	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Đông P trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Ân X trụ 52/11/6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý kiểm khuyết	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Ân S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363	
21	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay máy biến áp không đảm bảo vận hành trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 48/TT-ĐLHT	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại E trụ 103B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,045	363	
22	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20C/16B/5T/2P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 20C/16B/5T/2P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa trụ nghiêng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C/16B/5T/2P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	26-06-26	06h00	26-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định lý, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 67 Trần Hưng Đạo I tuyến 471TN	Từ trụ 67 đến trụ 67/9P đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 67 đến trụ 67/9P đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	7	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 67 Trần Hưng Đạo I tuyến 471TN	177	1,6636	0,0029	0,0936	0,0002	0,240	2.281	
27	26-06-26	07h30	26-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	Từ trụ 19B/96 đến trụ 19B/112 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trông trụ kéo dây đầu nổi nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 19B/96 đến trụ 19B/112 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh trông trụ BTLT 12m từ trụ 19B/70/3 đến trụ 19B/70/5 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	50	Khu phố Giồng Cà, Kinh Tế, phường Bình Minh	- Cắt LBS và DS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt DS trụ 13/21B/42 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt Recloser trụ 19B/70/2, DS trụ 19B/70/3 Giồng Cà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/60 Kinh Tế tuyến 473TN	3135	12,4066	0,0517	0,6980	0,0029	1,715	6.859	

28	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97 đến trụ 19B/97/30 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây đầu nối nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 19B/97 đến trụ 19B/97/30 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	15	Khu phố 21 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	349	3,2802	0,0058	0,1845	0,0003	0,514	4.887	
29	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/105B đến trụ 19B/105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây đầu nối nâng cấp lưới từ 1 pha lên 3 pha từ 105B đến trụ 105B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	258	2,4249	0,0043	0,1364	0,0002	0,343	3.258	
30	26-06-26	07h30	26-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/14 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/24 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Lắp trạm 50kVA trụ 19B/83/21, ép lèo chuyển tải từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/24 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên (Ttri 11/2026)	4	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/14 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	139	1,3065	0,0023	0,0735	0,0001	0,137	1.303	
31	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Nguyễn Văn Mãi từ trụ 89/44/21/10/25 đến trụ 89/44/21/10/26 tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	1	Ấp Trường xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 89/21/44/10 Ấp Trường 6 tuyến 478SD	61	0,5477	0,0010	0,0306	0,0001	0,011	103	
32	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/1 đến trụ 79/46/13, từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-06-26	06h00	27-06-26	18h00	XNLTĐTN (CS1)	Ban QLDA ĐL miền Nam và Cty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp dựng cột VT19 XDM. - Thu hồi cột BTLT trụ 19 hiện hữu. - Ép khóa néo dây dẫn tại VT 19 XDM. - Thu hồi dây cáp quang hiện hữu và kéo dây cáp quang mới từ trụ 19XDM đến trụ 23. - Rải căng dây dẫn, dây cáp quang từ VT 20A XDM đến VT 19 XDM.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 07 ngày

2	26-06-26	06h00	26-06-26	16h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	- Trạm 110kV Tân Hưng. - Trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	- Ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	- Cắt điện cô lập ngăn 173 trạm 110kV Tân Hưng. - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Suối Ngõ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Đào lỗ trụ từ trụ 118/87 đến trụ 118/93 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
1	26-06-26	08h00	26-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81 tuyến 472SD	Trụ 49C tuyến 472SD	Trồng trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp các phụ kiện, lắp 3 kẹp quai và kéo dây chống sét bằng phương pháp hotline tại trụ 49C tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại MC 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc