

Số: 1869/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.444.938	2.151.294	0	7.200
2	Pmax (MW)	2429,1	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1778,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	30-06-26	08h00	30-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	30-06-26	19h30	30-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-06-26	09h00	30-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Thay dây hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Mỹ xã Phước Chi	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	62	0,8014	0,0015	0,0311	0,0001	0,023	206	
2	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 478ĐH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 140B đến trụ 162 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 140B đến trụ 162 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 140B đến trụ 162 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 197 đến trụ 197/11, từ trụ 200 đến trụ 232 Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 197 đến trụ 197/11, từ trụ 200 đến trụ 232 Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 207 đến trụ 207/66, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/30 đến trụ 207/30/19 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 207 đến trụ 207/66, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/30 đến trụ 207/30/19 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207/42/1 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Từ trụ 207/42/2 đến trụ 207/42/38 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 207/42/2 đến trụ 207/42/38 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 208 đến trụ 209 Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Áp 1, Thuận Tân xã Trưởng Mít	- Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 195C Thuậ Tân tuyến 471TĐ - Cắt DS trụ 233B Bầu Đồn tuyến 471TĐ, 472TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	1650	17,7203	0,0295	0,9184	0,0015	1,372	13.720	
8	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tân xã Trưởng Mít	Cắt 3LBFCO trụ 197 Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 207/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Từ trụ 207/26 đến trụ 207/29 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì lưới điện, thay sứ, kiểm lại dây trung áp từ trụ 207/26 đến trụ 207/29 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tân xã Trưởng Mít	Cắt 3LBFCO trụ 207/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	30-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Thi công lắp TBA 2x25kVA 270/52/8B tuyến 471TB. Đóng điện nghiệm thu đưa TBA vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471TB	446	3,7466	0,0073	0,0008	0,0000	0,238	2.020	
11	30-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Trâm Vàng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Trâm Vàng tuyến 471TB	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/18 Trâm Vàng tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Trâm Vàng tuyến 471TB Cắt CB trạm 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471TB	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520	
12	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trưởng Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, xã Phước Thạnh, Trưởng Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

13	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 270/54, đầu lèo hạ áp trụ 270/58B sang tải qua trạm trụ 270/59B giảm tải trạm trụ 270/50B, cắt dừng dây hạ áp trụ 270/56/5, đầu lèo hạ áp trụ 270/56/1 sang tải qua trạm trụ 270/59B giảm tải trạm trụ 270/56/6; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ, TBA 250kVA trụ 270/50B Xóm Đồng 15 tuyến 471PĐC, TBA 50kVA trụ 270/56/6 Xóm Đồng 4-1 tuyến 471PĐC	242	2,0329	0,0040	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
15	30-06-26	07h30	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Đào lỗ trụ hạ áp 54/20/16/1T, 54/20/16/1T/1 tuyến 471PĐC	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 208 đến trụ 209 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 208 đến trụ 209 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 208 đến trụ 209 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ (Sửa chữa thường xuyên)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt DS trụ 233B Bàu Đôn tuyến 471TĐ. (Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ, 472TĐ đang giao lưới)	129	1,0837	0,0021	0,0001	0,0000	0,099	840	
17	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1 đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
18	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay MBA 50kVA, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA Hàn tiện trụ 114B/3/1, tháo hotline trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang, xịt cò gốc trụ hạ cao áp từ trụ 173B đến trụ 173B/2T, từ trụ 157 đến trụ 157C, từ trụ 156 đến trụ 156/1T Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 193 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

20	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Thắp đèn, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56/10/2 đến trụ 56/10/3 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,157	1.257	
21	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/114/1AP UBND Thanh Bắc tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/50P, từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/54P tuyến 472TBI	Di dời trạm biến áp trụ 58B/114/50P, xử lý khiếm khuyết từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/54P tuyến 472TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/114/1AP UBND Thanh Bắc tuyến 472TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263	
22	30-06-26	08h00	30-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/164B/44 tuyến 474TH, 479TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/42 đến trụ 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 19 Điện Biên Phủ - Y tuyến 474TN	Trụ 19B/5/1P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Đời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Huỳnh Minh Sang trụ 19B/5/1P đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 97/8B Trương Quyền - F tuyến 471TN	Trụ 97/11/2 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Đời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Văn Tỷ trụ 97/11/2 đường Trương Quyền tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Thay cáp lực hạ thế, hệ thống đo đếm, xử lý dây LA nằm gọn trong đà trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hoiline trạm 560kVA trụ 8B Cấp Thủy Tây Ninh tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,480	4.321	
28	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA (trụ 164/30/6), kéo dây nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/28B; Cắt 1 LBFCO và tháo 1 hotline trụ 164/30 tuyến 476SD	297	2,9630	0,0049	0,1653	0,0003	0,171	1.715	
29	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lắp lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,5118	0,0009	0,0286	0,0001	0,011	103	

30	30-06-26	08h00	30-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Trụ 154/16 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 154/16 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 154/1 tuyến 471SD	152	0,5307	0,0025	0,0296	0,0001	0,023	80	
31	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/4, từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	30-06-26	13h30	30-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha tại trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Tổ 5, tổ 6 ấp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 79/33/1 tuyến 478SD	120	0,4190	0,0020	0,0234	0,0001	0,011	40	
34	30-06-26	07h30	30-06-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 169/92C/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Bùng Bình, Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2681	1,3485	0,0449	0,0746	0,0025	1,810	905	
35	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/2 đến trụ 169/117 Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/2 đến trụ 169/117 tuyến 473TB	Nâng công suất, phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Áp Trảng Cò, Trảng Sa, Tân Thuận xã Hưng thuận	Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cò tuyến 473TB Cắt LBS trụ 42/107B/36/1 và DS trụ 42/107B/36/2 Bến Sắn tuyến 473TB	2986	25,4280	0,0499	1,4128	0,0028	2,896	24.616	
36	30-06-26	16h30	30-06-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 tuyến 473TB đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 473TB về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Bùng Bình, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2681	1,3485	0,0449	0,0746	0,0025	1,810	905	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	29-06-26	06h00	30-06-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	- Trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Lắp kim chống sét trên đường dây 110kV từ trụ 61 đến trụ 90 đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 02 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	30-06-26	08h00	30-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/77 đến trụ 171/85; lưới hạ áp trụ 171/87/2 Bầu Trầm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/77 đến trụ 171/85; lưới hạ áp trụ 171/87/2 Bầu Trầm Lớn 2 tuyến 479BC	Di dời trụ trung áp từ trụ 171/77 đến trụ 171/85; di dời trụ hạ áp trụ 171/87/2 Bầu Trầm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Bầu Trầm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/70 Bầu Trầm Lớn 2 tuyến 479BC	172	2,2233	0,0041	0,0862	0,0002	0,046	411	
2	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT - Trạm 50kVA trụ 181 Phan-12 tuyến 471HT, 477HT	Tại trụ 182 (cũ) và trụ 182 (mới), từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/2, từ trụ 182/10 đến trụ 182/10/11 (mới), từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/2, từ trụ 182/14 đến trụ 182/16 (mới), từ trụ 182/45 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây tại trụ 182 (cũ) và trụ 182 (mới), từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/2, từ trụ 182/10 đến trụ 182/10/11 (mới), từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/2, từ trụ 182/14 đến trụ 182/16 (mới), từ trụ 182/45 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	25	Áp Phước Long 1,Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 182/1 và tháo hotline trụ 182 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT - Cắt CB trạm 50kVA trụ 181 Phan-12 tuyến 471HT, 477HT	679	7,2897	0,0121	0,3779	0,0006	0,286	2.860	
3	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Trụ 234, DS trụ 233BBầu Đồn tuyến 471TĐ	Bản giao Điện lực Gò Dầu công tác: Bảo trì REC trụ 234, DS trụ 233B Bầu Đồn tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Áp 1, Thuận Tân xã Truông Mít	Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 195C Thuậ Tân tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,372	13.720	
4	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Rec trụ 234, DS trụ 233B Bầu Đồn tuyến 471TĐ	Rec trụ 234, DS trụ 233B Bầu Đồn tuyến 471TĐ	Bảo trì Rec trụ 234, DS trụ 233B Bầu Đồn tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 1 xã Truông Mít	Cắt Rec trụ 234, DS trụ 233B, 3LTD trụ 42/146 Bầu Đồn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	30-06-26	08h00	30-06-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Tại trụ 43/9/13 Chà Là tuyến 471HT	Gọt dây bọc, lắp 3 kẹp quai tại trụ 43/9/13 Chà Là tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại của MC 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch tổ chức Lễ đón hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXV (Mùa khô 2025 - 2026) vào ngày 30/6/2026.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG