

Số: 3011/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.141.545	781.200	0	8.640
2	Pmax (MW)	2222,0	112,3	0,000	0,360
3	Pmin (MW)	1610,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	21-09-26	08h00	21-09-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-09-26	07h00	21-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	21-09-26	08h00	21-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-09-26	18h00	21-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-09-26	08h00	21-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo đương và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-09-26	18h00	21-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-09-26	07h00	21-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bãi	Từ trụ 04 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-09-26	07h00	21-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 118	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/6 Phước Bình 3 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/6 Phước Bình 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/100/6 Phước Bình 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/40 đến trụ 234/48B/40/6 Cao Su 4 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/40 đến trụ 234/48B/40/6 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 4 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/48B/40 đến trụ 234/48B/40/6 Cao Su 4 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/52B đến trụ 234/52B/12/58 Long Tân tuyến 479MB	Từ trụ 234/52B đến trụ 234/52B/12/58 nhánh rẽ 12,7kV Long Tân tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/52B đến trụ 234/52B/12/58 Long Tân tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 158 đến trụ 158/1, từ trụ 156/11B đến trụ 156/11B/8, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 158 đến trụ 158/1, từ trụ 156/11B đến trụ 156/11B/8, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 306 đến trụ 317 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Ôp tôn thân trụ từ trụ 306 đến trụ 317 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	Từ trụ 318 đến trụ 366 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ôp tôn thân trụ từ trụ 318 đến trụ 366 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	21-09-26	08h00	21-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 139/4/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2 tuyến 473TĐ	Trạm 560kVA trụ 139/4/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2 tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 560kVA trụ 139/4/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 139/4/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2 tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	720	
12	21-09-26	09h30	21-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 176A/1 Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt tuyến 471TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 176A/1 Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt Hộ Quốc Việt tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt trạm 3x50kVA trụ 176A/1 Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 176A/1 Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt tuyến 471TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	
13	21-09-26	10h30	21-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 118/81/1 VLXD Phạm Văn Trãi tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 118/81/1 VLXD Phạm Văn Trãi tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phạm Văn Trãi trạm 3x25kVA trụ 118/81/1 VLXD Phạm Văn Trãi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: VLXD Phạm Văn Trãi	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 118/81/1 VLXD Phạm Văn Trãi tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
14	21-09-26	13h30	21-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 118/86B/1 Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 118/86B/1 Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát trạm 3x25kVA trụ 118/86B/1 Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 118/86B/1 Công ty TNHH MTV Nhi Trí Phát tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
15	21-09-26	14h30	21-09-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 118/96/1 Nguyễn Vũ Trường tuyến 475TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 118/96/1 Nguyễn Vũ Trường tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Vũ Trường trạm 3x37,5kVA trụ 118/96/1 Nguyễn Vũ Trường tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Vũ Trường	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 118/96/1 Nguyễn Vũ Trường tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	

16	21-09-26	15h30	21-09-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 471/55/11P/9 Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 471/55/11P/9 Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Vinh trạm 1000kVA trụ 471/55/11P/9 Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh	Cất 3FCO trạm 1000kVA trụ 471/55/11P/9 Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,892	892	
17	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 5B đến trụ 5B/27 Bến Mương tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 5B đến trụ 5B/27 Bến Mương tuyến 473TĐ	Trồng trụ, lắp xà, sứ, kéo dây trung áp từ trụ 5B đến trụ 5B/27 Bến Mương tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cất LBFCO trụ 5B Bến Mương tuyến 473TĐ	260	2,1841	0,0043	0,0008	0,0000	0,396	3.370	
20	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 5B đến trụ 5B/27 Bến Mương tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 5B đến trụ 5B/27 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5B đến trụ 5B/27 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Trồng trụ, lắp xà, sứ, kéo dây trung áp từ trụ 75/17B đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Ấp Rộc A, Rộc B xã Thanh Đức	Cất 3LBFCO trụ 75/17B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	1521	12,7771	0,0251	0,0094	0,0000	0,792	11.660	
23	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cất 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cất 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

25	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 286B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 286B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 286B Thanh Phước và các nhánh rẽ đầu nối trụ 183C, 188A, 199, 208 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P Châu Văn Liêm tuyến 476TN đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Từ trụ 102/21B đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 102/21B đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 01 đến 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 20 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59 tuyến 471TN đến 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 59 tuyến 471TN đến 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59 tuyến 471TN đến 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	Từ trụ 51/43 đến trụ 51/43/20 tuyến 474TH	Ép lèo hạ áp, xử lý kiểm khuyết lưới điện từ trụ 51/43 đến trụ 51/43/20 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt CB trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	127	1,6455	0,0030	0,0636	0,0001	0,056	505	
31	21-09-26	08h00	21-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 157 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	21-09-26	07h00	21-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 266/1 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây trung áp từ trụ 266/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp An Thọ, Bình Lợi xã Hảo Đức	Cắt 3 LBFCO trụ 266/1 tuyến 471SD	334	3,3321	0,0056	0,1859	0,0003	0,686	6.858	
35	21-09-26	07h00	21-09-26	12h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 132 tuyến 478SD	Trụ 132 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh trung áp 3 pha tại trụ 132 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Bình Lợi xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bầu Sen 5 trụ 132 tuyến 478SD	66	0,3292	0,0011	0,0184	0,0001	0,011	57	
36	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

37	21-09-26	08h00	21-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	21-09-26	08h00	21-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/53T tuyến 471SD	Trụ 341/53T tuyến 471SD	Tháo thu hồi máy biến áp 75kVA không mang tải tại trụ 341/53T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt 1 LBFCO trụ 341/53T/1; cắt CB, 3 FCO trạm 250kVA Bàng Dung 5 trụ 341/53T tuyến 471SD	366	1,2780	0,0061	0,0713	0,0003	0,103	360
39	21-09-26	08h00	21-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/53T/30/1HT đến trụ 341/53T/30/8HT tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/30/1HT đến trụ 341/53T/30/8HT tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/53T/30/1HT đến trụ 341/53T/30/8HT tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 25kVA Phước Lộc trụ 341/53T/30 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	21-09-26	08h00	21-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67/7 Gia Tân tuyến 473TB - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 106/24/13 Gia Tân tuyến 473TB	Từ trụ 67/7 trụ 106/24/13/4 tuyến 473TB	- Nâng công suất TBA 25kVA thành 50KVA - Phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	15	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	- Cắt LBFCO trụ 67/6 tuyến 473TB - Cắt 3LBFCO trụ 106/24/13 tuyến 473TB	873	7,4315	0,0146	0,4087	0,0008	0,543	4.615
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Thao thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
Trang 2																					

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	Điện lực Tân Ninh	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	LBS 02 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	Cắt điện bàn giao theo thỏa thuận của ĐL Hoà Thành bàn giao Công ty Sơn Anh nhỏ dựng trụ, kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/143 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH đến RMU 27/1 (DS trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	21-09-26	05h30	21-09-26	06h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 137/2 Trường Chính trị	Chuyển tải trung thế	14	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	21-09-26	17h00	21-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nôi	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBTrụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/143 (XDM Quốc Lộ 22B tuyến 479LH đến RMU 27/1 (DS trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Nhỏ dựng trụ, kéo dây dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/143 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH đến RMU 27/1 (DS trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA DNTN Thanh Liên trụ 165/1, tháo hotline trụ 165 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN (ĐL Tân Ninh bàn giao)	2573	22,0264	0,0459	1,1457	0,0024	0,524	4.189
5	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 19/1A đến trụ 19/7, từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5T, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5P, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P/6T, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P/4P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/7, từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5T, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5P, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P/6T, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 19/1A đến trụ 19/7, từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5T, từ trụ 19/3BP/2P đến trụ 19/3BP/2P/5P, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P/6T, từ trụ 19/3BP/4P đến trụ 19/3BP/4P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải E trụ 19/3B Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải E trụ 19/4 Ngõ Quyền tuyến 474TN	118	1,0101	0,0021	0,0525	0,0001	0,076	605

6	21-09-26	07h30	21-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/3 (TA) đến trụ 29/6/5 (HA) Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 29/3 (TA) đến trụ 29/6/5 (HA) Trần Phú tuyến 474TN	Nhổ, dựng trụ, di dời trạm biến áp, sang lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 29/3 (TA) đến trụ 29/6/5 (HA) Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 29/1 Trần Phú tuyến 474TN	290	2,4826	0,0052	0,1291	0,0003	0,131	1.047	
7	21-09-26	10h30	21-09-26	11h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479CM	Chuyển tải trung thế	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC trụ 23/143B Khe Dol 9 tuyến 479CM (Điện lực Tân Ninh thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-09-26	11h30	21-09-26	12h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng tuyến 479CM cấp điện đến trụ 180 tuyến 477TH sau khi công tác xong	Chuyển tải trung thế	50	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Đóng REC trụ 23/143B Khe Dol 9 tuyến 479CM (Điện lực Tân Ninh thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-09-26	11h00	21-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV đường Trần phú tuyến 479CM	Từ trụ 133 đến trụ 133/2 đường 785 tuyến 479CM	Đóng điện nghiệm thu thiết bị DS trụ 133, trụ 133/2, Recloser trụ 133/1 Thanh Đông đường 785 tuyến 479CM	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Khu phố thanh Trung, Thanh Lợi, Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM - Khoá chế độ tự đóng lại MC 479CM	854	0,0000	0,0152	0,0000	0,0008	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	21-09-26	08h00	21-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn, Recloser trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 171B/1 tuyến 474TBI	Bàn giao đội thi công Hotline đầu 3 đầu dây trung áp DS trụ 171B/1 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	200	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 474TBI, Recloser trụ 48 thị trấn, Recloser trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc