

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 26 (Từ ngày 21 tháng 06 năm 2021 đến ngày 27 tháng 06 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Ngăn 172, 112, 132, T2, 432, 472, 474, 476, T402, 421 trạm 110kV Thanh Đức	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Thí nghiệm CBM ngăn 172, 112, 132, T2, 432, 472, 474, 476, T402, 421 trạm 110kV Thanh Đức (CBM cấp độ 1)	Thí nghiệm CBM định kỳ (CBM cấp độ 1)	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2 - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	21-06-21	08g00	21-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cô khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	Trạm 110kV Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Suối Dộp	21-06-21	08g00	21-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Hòa Thành	22-06-21	08g00	22-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 110kV Thanh Đức	22-06-21	08g00	22-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	22-06-21	08g00	22-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	22-06-21	19g00	22-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Tân Biên	22-06-21	19g00	22-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 Hoàng Thái Gia, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	22-06-21	07g00	22-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
12	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 171 Tây Ninh 2	23-06-21	07g00	23-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Thành Công	23-06-21	08g00	23-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 110kV Phước Đông	24-06-21	08g00	24-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
15	Trạm 110kV Phước Đức	24-06-21	08g00	24-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
16	- Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Đường dây 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức	24-06-21	07g00	24-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	08g00	25-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cở phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu và thay bình Accu số 31 bị hư hỏng. - Đo nhiệt độ mồi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
18	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu.	25-06-21	08g30	25-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	
19	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu.	25-06-21	08g30	25-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	09g00	25-06-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
21	Trạm 110kV Trảng Bàng	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Phước Đông	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	25-06-21	09g00	25-06-21	11g00	Kiểm tra và vệ sinh giàn tụ T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng	
28	Trạm 110kV Tân Hưng	25-06-21	08g00	25-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tân Biên	25-06-21	14g00	25-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Tây Ninh	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Suối Dộp	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Hòa Thành	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Thạnh Đức	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
35	Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	25-06-21	07g00	25-06-21	18g00	TNĐK 2021 ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	
36	Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	25-06-21	07g00	25-06-21	18g00	TNĐK 2021 và thay bộ Saco ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	Đóng DCL 100-9 Phước Đông cấp điện trạm 110kV Gia Lộc.
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp từ trụ 1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lều hạ áp từ trụ 1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 1B, 5, 9B, 13; Cắt 03LBFCO trụ 4/1, 7B/1, 9/1 và tháo 03 hotline trụ 4, 7B, 9; Cắt CB trụ 10B/2 và cắt 03FCO + 3 hotline trụ 10B An Dương Vương tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
4	Lưới hạ áp trạm trụ 67B/10B, 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Éo lèo hạ áp + Cân pha hạ áp từ trụ 1B/7 đến trụ 1B/24 + Sang dây hạ áp từ trụ 1B/17 đến trụ 1B/18 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 67B/10B, 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	
5	- Trạm 75kVA Bình Linh-O trụ 7 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Trạm 75kVA Bình Linh-E trụ 10 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT.	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	- Cấy mới trạm 75kVA trụ 8B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT; - Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 6B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT; - Cắt dừng lưới hạ áp trụ 9, đấu lèo hạ áp tại trụ 7 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	- Cắt CB trạm 75kVA Bình Linh-O trụ 7 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Cắt CB trạm 75kVA Bình Linh-E trụ 10 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT.	
6	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thanh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 178 đến trụ 183 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
7	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
8	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/30C/1 Trảng Cây tuyến 478SD	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/30C/19/1 Trảng Cây 1 tuyến 475TBI	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 475TBI	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
10	TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện từ định kỳ TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Doanh nghiệp tư nhân Phần	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	
11	TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện từ định kỳ TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	DNTN-TIỀN LONG	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Xưởng Cưa Hai Dũng	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	
13	TBA 400kVA trụ 187 Thành Long -11 tuyến 473SD	21-06-21	13g30	21-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 183 Cơ sở đông lạnh Trần Hoàng Thiện tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Áp Thành Đông xã Thành Long	4_CT	Cắt CB TBA 400kVA trụ 187 Thành Long - 11 tuyến 473SD	
14	TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	21-06-21	13g30	21-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Thị Kim Cúc	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	
15	Trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay máy biến áp bị rỉ dầu trụ 230 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Thanh Bình C Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	
16	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến 72B/22 tuyến 479BC - Lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8 tuyến 479BC.	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
17	Nhánh rẽ 12,kV trụ 78/1 Thuận Hòa tuyến 479BC	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/54 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
18	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	Đến hạn kiểm định	Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	
19	Trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Đến hạn kiểm định	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Trạm 250kVA trụ 174/1 Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	21-06-21	08g00	21-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Sơn 2	Đến hạn kiểm định	Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Sơn 2	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 174/1 Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Sơn 2 tuyến 476BC	
21	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/11 Cty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC	21-06-21	13g30	21-06-21	17g00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV Thương Việt	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH MTV Thương Việt	6_BC	Cắt 2CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC	
22	Trạm 160kVA trụ 10/1 Trần Vũ Phương tuyến 476BC	21-06-21	13g30	21-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trần Vũ Phương	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trần Vũ Phương	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 10/1 Trần Vũ Phương tuyến 476BC	
23	Nhánh rẽ 12,kV trụ 78/1 Thuận Hòa tuyến 479BC	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
24	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	21-06-21	07g30	21-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/58B/1 đến trụ 67/58B/8	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	
25	Trạm Tân Tây 18 trụ 176/20/43 tuyến 477TH	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Thi công kéo dây đấu nối công trình đầu tư xây dựng từ trụ 176/20/43 đến trụ 176/20/43/1 tuyến 472TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/20/43 tân Tây 18 tuyến 472TH	
26	Trạm 25kVA trụ 176/20/43/1 tưới tiêu Phan Quốc Huy tuyến 472TH	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Thi công kéo dây đấu nối công trình đầu tư xây dựng từ trụ 176/20/43 đến trụ 176/20/43/1 tuyến 472TH	Đầu tư xây dựng	Tưới tiêu Phan Quốc Huy	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/20/43/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 173/20/43 tuyến 472TH	
27	Trạm 2x50kVA trụ 165/11B Đông Tiến 5 tuyến 478TH	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Thi công kéo dây đấu nối công trình đầu tư xây dựng từ trụ 165/11B đến trụ 165/11B/1 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 165/11B tuyến 478TH	
28	Trạm 25kVA Bồ Túc 11 trụ 173/36/31 tuyến 477TH	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 36/28b đến trụ 36/34 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 173/36/31 Bồ Túc 11 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Trạm 25kVA Bồ Túc 2 trụ 173/36/27 tuyến 477TH	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 36/19 đến trụ 36/28b tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 173/36/27 Bồ Túc 2 tuyến 477TH	
30	Lưới điện Tân Biên	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
31	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
32	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
33	Đường dây hạ áp trạm 3x75kVA trụ 89/8 Lạc Long Quân tuyến 476TN	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 73/10B/20 đến trụ 73/10B/26 Lộ Chính Môn tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 3 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 89/8, cắt CB trạm 89/5/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	
34	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 29 Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 27 đến trụ 32 Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường III	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 29 Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	
35	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng. Tại trụ 41/19/8P tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	
36	Lưới hạ áp trạm trụ 190 Phạm Hùng tuyến 482TN	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Nhỏ, dựng trụ + Sang lưới hạ áp + Di dời thùng điện kế và kéo lại dây sau điện kế khách hàng từ trụ 188 đến trụ 188/4, từ trụ 189 đến trụ 189/3 và trụ 191/4T/1P Phạm Hùng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Bình xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm trụ 190 Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Đường dây 22kV từ trụ ừ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
38	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thạnh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 181 đến trụ 192 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
39	Trạm 37,5kVA Thuận Hòa-L trụ 83/1 Lộ ra 22kV tuyến 473TĐ	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 83/1 đến trụ 83/1/12, từ trụ 83/1/6 đến trụ 83/1/6/9, từ trụ 83/1/6/7 đến trụ 83/1/6/7/5, từ trụ 83/1/8 đến trụ 83/1/8/2 Lộ ra tuyến 473TĐ	Sửa chữa lớn	Tổ 9 ấp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt CB trạm 37,5kVA Thuận Hòa-L trụ 83/1 Lộ ra 22kV tuyến 473TĐ	
40	TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	
41	Trụ 19/1 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 19/1 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK	4_CT	Cắt 3LBFÇO trụ 19, trụ 19/7 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	
42	TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	
43	TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Trần Văn Thỉnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	
44	TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ + lắp hộp domino TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Lê Minh Phương	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
45	Trụ 186/36B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 186/36B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 186/36B Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	
46	Trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH Sinh Thành	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	
47	TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	
48	TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	
49	TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	
50	TBA 75kVA Thanh Sơn 2 trụ 132/8 tuyến 472SD	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Kéo dây xử lý MBA quá tải TBA 75kVA Thanh Sơn 2 + thay hệ thống đo đếm theo tờ trình 25 ngày 11/05/2021	Sửa chữa thường xuyên	Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB + FCO TBA 75kVA Thanh Sơn 2 trụ 132/8 tuyến 472SD	
51	Trụ 215 đường dây 22 kV Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Lắp mới TBA 75kVA trụ 215 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Trung xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB TBA 250kVA Thanh Trung 7 trụ 214 tuyến 476SD	
52	TBA 25kVA Đồng Khởi 5 trụ 116 tuyến 478SD	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp, thu hồi dây theo tờ trình số 27 ngày 27/05/2021, trụ 112/1 đến 112/4 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB TBA 25kVA Đồng Khởi 5 trụ 116 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Đường dây 22kV trụ 42/4N Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471TĐ	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Cho phép công ty Ngân Anh kéo dây trung áp, đầu nối trụ 42/4N tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt 3LBFCO trụ 42/4N/2 Phước Đông, CB+FCO trạm 50kVA trụ 42/4N/1 karaoke Ngô Văn Sáng + tháo 04 hotline trụ 42/4N tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471TĐ	
54	Hệ thống đo đếm Công ty TNHH GDI TEXTILE trụ 19/N10B tuyến 472BC	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH GDI TEXTILE	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH GDI TEXTILE	6_BC	Cắt 3 LBFCO hệ thống đo đếm trụ 19/N10B Công ty TNHH GDI TEXTILE tuyến 472BC	
55	Trạm 3x15kVA trụ 19/N38/1 Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam tuyến 472BC	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam	6_BC	Cắt CB +3 FCO trạm 3x15kVA trụ 19/N38/1 Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam tuyến 472BC	
56	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh tuyến 478BC	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban QLDA GMS Tây Ninh	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh tuyến 478BC	
57	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13T/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 478BC	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Phan Thị Kim Nhuận	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13T/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 478BC	
58	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/35B Long Phước tuyến 476BC	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/35B, trụ 234/44A, 234/63, trụ 234/82B, trụ 234/88A, trụ 234/103B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
59	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 70/1 Gia Lâm tuyến 473TB	22-06-21	07g30	22-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 70 đến trụ 70/8	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 70/1 Gia Lâm tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
60	Trạm 400kVA trụ 123/17/3A/1 Công ty Evergreen Tree VN tuyến 473TH	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/3A/1 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/3A/1 tuyến 473TH	Khách hàng Công ty Evergreen Tree VN	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 400kVA trụ 123/17/3A/1 Công ty Evergreen Tree VN tuyến 473TH	
61	Trạm 250kVA trụ 123/17/2 Cụm CN Tân Hội 1 tuyến 473TH	22-06-21	08g00	22-06-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/2 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 123/17/2 tuyến 473TH	Khách hàng Cụm CN Tân Hội 1	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 250kVA trụ 123/17/2 Cụm CN Tân Hội 1 tuyến 473TH	
62	Trạm 50kVA trụ 165/5 Hàn điện Nguyễn Thúy An tuyến 478TH	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 165/5 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 165/5 tuyến 478TH	Khách hàng Hàn điện Nguyễn Thúy An	8_TC	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 165/5 Hàn điện Nguyễn Thúy An tuyến 478TH	
63	Trạm 250kVA trụ 323/10A/1T Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa tuyến 478TH	22-06-21	13g30	22-06-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/10A/1T tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/10A/1T tuyến 478TH	Khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 250kVA trụ 323/10A/1T Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa tuyến 478TH	
64	Trạm 37,5kVA trụ 100/16 Suối Dây 5 tuyến 471TH	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100/13 đến trụ 100/20, Thay FCO+LA trạm trụ 100/16 tuyến 471TH	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 100/16 Suối Dây 5 tuyến 471TH	
65	Trạm 50kVA trụ 100/22 áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100/20 đến trụ 100/31, Thay FCO+LA trạm trụ 100/22 tuyến 471TH	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 100/22 áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	
66	Trạm 25kVA trụ 100/31 áp 5 Suối Dây 3 tuyến 471TH	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100/31 đến trụ 100/41 tuyến 471TH	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO trạm 5kVA trụ 100/31 áp 5 Suối Dây 3 tuyến 471TH	
67	Lưới điện Tân Biên	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	TBA 3x25kVA Cơ sở Phước Tân trụ 104/77/1 tuyến 475TBI	22-06-21	08g30	22-06-21	09g15	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Cơ sở Phước Tân trụ 104/77/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Phước Tân	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cơ sở Phước Tân trụ 104/77/1 tuyến 475TBI	
69	TBA 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	22-06-21	09g30	22-06-21	10g15	Thay công tơ định kỳ Trạm 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	Cty TNHH Lê Bá Thành	9_TB	Cắt 3FCO TBA 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	
70	TBA 250kVA Cơ sở Đặng Thị Thủy Tiên trụ 104/153B/1 tuyến 475TBI	22-06-21	10g30	22-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Cơ sở Đặng Thị Thủy Tiên trụ 104/153B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	Đặng Minh Tới	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Cơ sở Đặng Thị Thủy Tiên trụ 104/153B/1 tuyến 475TBI	
71	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
72	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
73	Lưới hạ áp trạm trụ 50 Âu Cơ tuyến 471TN	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 52/1P đến trụ 52/6P và trụ 52/2T Âu Cơ tuyến 471TN	Di dời trụ điện để xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Thành Phố Tây Ninh - Hòa Thành	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm trụ 50 Âu Cơ tuyến 471TN	
74	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thạnh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 198 đến trụ 200 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
75	Trạm 25kVA Băng Dung 1A T.341/16 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/16 đến trụ 341/19, từ trụ 341/17 đến trụ 341/17/4 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	
76	Trạm 50kVA Băng Dung B T.341/21 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/19 đến trụ 341/25, từ trụ 341/20b đến trụ 341/20b/8, từ trụ 341/20b/2 đến trụ 341/20b/2/10, từ trụ 341/22b đến trụ 341/22b/4 và từ trụ 341/24 đến trụ 341/24/5 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	
77	Trạm 25kVA Băng Dung E T.341/27 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/25 đến trụ 341/29 và từ trụ 341/26 đến trụ 341/26/4 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	
78	TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHÂU THÀNH-VIỄN THÔNG TÂY NINH	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	
79	TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Thái Học tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	1/Nguyễn Thái Học, 2/Nguyễn Quang Hoàng, 3/Nguyễn Duy Bằng	4_CT	Cắt 3CB + 3FCO TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	
80	TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy tuyến 474SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy tuyến 474SD	
81	TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Văn Bát	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
82	TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Đặng Thanh Chiêu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	
83	TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Trần Thị Thịnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	
84	TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Trung Tâm Y Tế Châu Thành	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	
85	TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	
86	TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	
87	TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1 Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1 Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang	4_CT	Cắt CB TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1, 3FCO trụ 151/2A Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	
88	TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	1/PETROLIMEX - CỬA HÀNG 17 - CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NINH, 2/Trương Văn Ninh	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	
89	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/40B đến trụ 270/40B/12 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 270/40B đến trụ 270/40B/12 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO + tháo hotline trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 160kVA trụ 270/42B Xóm Đồng 2 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/40B/10 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay neo xuống thành neo hẹp trụ 270/40B/10 tuyến 476TĐ	Chiết tính 113 Ngô Văn Kẹo	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 476TĐ	
91	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/56 đến trụ 270/56/6 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 270/56 đến trụ 270/56/6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 + tháo hotline trụ 270/56 Xóm Đồng tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	
92	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/56/6 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Cho phép công ty Ngân Anh: Lắp trạm trụ 270/56/6 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	
93	- Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC - Lưới hạ áp từ trụ 221/39/33/3B đến 39/33/10/15 trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm2 từ trụ 221/39/33/3B đến 33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 221/39/33/10 đến 33/10/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	
94	Trạm 75kVA Suối Ngô 4 trụ 173/75 tuyến 475TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/69 đến trụ 173/78 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngô 4 tuyến 475TH	
95	Trạm 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngô 21 tuyến 475TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/78 đến trụ 173/84; thay LA+FCO trạm trụ 81 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngô 21 tuyến 475TH - Cắt FCO trạm trụ 173/81/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 173/81 tuyến 475TH	
96	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/10A NMM Nguyễn Liêm 2 tuyến 477TH	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/10A tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/10A tuyến 477TH	Khách hàng NMM Nguyễn Liêm 2	8_TC	Cắt 03 LBFCO trụ 173/36/10A NMM Nguyễn Liêm 2 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 3x25kVA trụ 85/52/1 Hộ tưới tiêu Trần Văn Liên 1 tuyến 480TH	23-06-21	08g00	23-06-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/52/1 tuyến 480TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/52/1 tuyến 480TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Trần Văn Liên 1	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 3x25kVA trụ 85/52/1 Hộ tưới tiêu Trần Văn Liên 1 tuyến 480TH	
98	Trạm 400kVA trụ 42C/2P Công ty Nông nghiệp Điện Quang Đạt tuyến 472TH	23-06-21	13g30	23-06-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 42C/2P tuyến 472TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 42C/2P tuyến 472TH	Khách hàng Công ty Nông nghiệp Điện Quang Đạt	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 400kVA trụ 42C/2P Công ty Nông nghiệp Điện Quang Đạt tuyến 472TH	
99	Nhánh rẽ 22kV Thanh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Lắp trạm biến áp 50kVA trụ 94B/6, đấu nối công trình	Phát triển phụ tải	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thanh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	
100	Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Hiệp 1 trụ 94B/18 tuyến 474TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công kéo dây trung áp, lắp phụ kiện	Phát triển phụ tải	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 1LBFCO Thanh Hiệp 1 trụ 94B/18 tuyến 474TH	
101	Trạm 50kVA Gò Đá trụ 172 tuyến 474TBI	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Gò Đá trụ 172 tuyến 474TBI	
102	Trạm trụ 173C, trụ 176, trụ 177, trụ 182B tuyến 474TBI	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Gò Đá, áp 1, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt CB trạm trụ 173C, trụ 176, trụ 177, trụ 182B tuyến 474TBI	
103	Công tơ đo đếm trụ 283/4 tuyến 473TBI	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay công tơ đo đếm ranh giới định kỳ	Thay công tơ định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
104	Công tơ đo đếm trụ 140/139/19/2/ tuyến 471TBI	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay công tơ đo đếm ranh giới định kỳ	Thay công tơ định kỳ	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
105	Lưới điện Tân Biên	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
106	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
107	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
108	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 76/9B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Thay máy biến áp trạm trụ 76/9B/24 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 01 LBFCO trụ 76/9B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
109	Đường dây 22kV trụ 54/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trạm trụ 54/33 + Lắp trạm biến áp trụ 54/31 + Kéo dây hạ áp từ trụ 54/30B đến trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 54/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
110	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thanh Đức - Truong Mít, tuyến 471TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 183 đến trụ 189 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
111	Trạm 75kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021, từ trụ 341/56 đến trụ 341/56/23P và từ trụ 341/56/ đến trụ 341/56/17T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	
112	TBA 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý tuyến 476SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thay 03 CT hạ áp định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý tuyến 476SD	
113	TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	
114	TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	24-06-21	13g30	24-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Thanh Thủy	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
115	TBA 250kVA trụ 140/1 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	24-06-21	13g30	24-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 250kVA trụ 140/1 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Phan Nguyễn Thanh Thùy	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 250kVA trụ 140/1 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	
116	TBA 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm TBA 25kVA Bung Rò theo tờ trình 21 ngày 08/04/2021, trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO TBA 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	
117	TBA 25kVA Thành Nam 3 trụ 179/69 tuyến 473SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm TBA 25kVA Thành Nam 3 theo tờ trình 28 ngày 01/06/2021, trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thành Nam xã Thành Long	4_CT	Cắt CB + FCO TBA 25kVA Thành Nam 3 trụ 179/69 tuyến 473SD	
118	Trụ 73B/1 nhánh rẽ 12,7kV tuyến 476SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thu hồi trụ hạ áp trụ 73/1HT, 81/7/10T/5, từ trụ 81/7/6T đến 81/7/10T tuyến 476SD	Công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Bình Phong xã Thái Bình	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 73B/1 tuyến 476SD	
119	Trụ 72B/1 nhánh rẽ Bình Long 1 tuyến 472SD	24-06-21	08g00	24-06-21	11g30	Thu hồi trụ hạ áp trụ 76B/5/5T tuyến 472SD	Công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 72B/1 tuyến 472SD	
120	Trụ 182/3 nhánh rẽ Thanh Phước 5 tuyến 476SD	24-06-21	13g30	24-06-21	17g00	Thu hồi trụ hạ áp từ trụ 182/5HT đến trụ 182/8HT tuyến 476SD	Công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 182/3, Cắt CB TBA 75kVA Thanh trung 2A trụ 182/1A tuyến 476SD	
121	Trụ 314/13B/1 nhánh rẽ Long Châu 7A tuyến 476SD	24-06-21	13g30	24-06-21	17g00	Thu hồi trụ hạ áp trụ 314/13b/2HT, trụ 314/13b/5HT tuyến 476SD	Công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Long Phú xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 314/13b/1 tuyến 476SD	
122	Trạm 2x25kVA trụ 75/48/3 áp Rộc 13 tuyến 472TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Dời trụ neo chằng khoảng cách từ trụ 75/49 đến trụ 75/49/1 (trụ neo) tuyến 472TĐ	Chiết tính 116 Dương Trung Nhân	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 75/48/3 áp Rộc 13 tuyến 472TĐ	
123	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/19 Áp Rộc tuyến 472TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Tháp đà trụ 75/48/1B, cho phép công ty Ngân Anh: lắp trạm trụ 75/48/12, kéo dây trung áp đầu nối trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	
124	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 75/53/19 Áp Rộc tuyến 472TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Cho phép công ty Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 75/53/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
125	Nhánh rẽ 22kV tứ trụ 53/96C đến trụ 53/103 Ba Xã Cảnh Tây tuyến 478BC	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	- Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/98 tuyến 478BC - Đầu lèo hạ áp trụ 53/101C tuyến 478BC - Cắt lèo hạ áp trụ 53/103 hiện hữu sử dụng nguồn trạm 53/103 và đầu lại lèo hạ áp trụ 53/103 chuyển qua nguồn trạm 53/100 tuyến 478BC - Cấy mới trạm biến áp 3x75kVA trụ 53/96C tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	- Cắt CB + 3FCO trạm 3x75kVA trụ 53/103 Bình Hòa 5 tuyến 478BC - Cắt CB trạm 400kVA trụ 53/100 Bình Thạnh 5 tuyến 478BC	
126	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 184/27/1 Lộc Trung tuyến 473TB	24-06-21	07g30	24-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 184/27/8 đến trụ 8/6/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Áp Lộc Trung xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 184/27/1 Lộc Trung tuyến 473TB	
127	Trạm 25kVA Bàu Rã 1 trụ 85/122 tuyến 480TH	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/115 đến trụ 85/125, từ trụ 85/118 đến trụ 85/118/5, từ trụ 85/118/1 đến trụ 85/118/1/11t tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA Bàu Rã 1 trụ 85/122 tuyến 480TH	
128	Lưới điện Tân Biên	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
129	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI.	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI.	
130	Trạm trụ 155, trạm trụ 163, trạm trụ 164 tuyến 474TBI.	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn thay dây hạ áp trạm trụ 160	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt CB trạm trụ 155, trạm trụ 163, trạm trụ 164 tuyến 474TBI.	
131	TBA 3x37,5kVA HTS Ngô Thị Hồ trụ 46 tuyến 471TBI	24-06-21	08g00	24-06-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA HTS Ngô Thị Hồ trụ 46 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	Ngô Thị Hồ	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA HTS Ngô Thị Hồ trụ 46 tuyến 471TBI	
132	TBA 3x50kVA Cơ sở gỗ Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	24-06-21	09g30	24-06-21	11g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA Cơ sở gỗ Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ PHÚC SỸ	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cơ sở gỗ Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
133	TBA 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	24-06-21	13g30	24-06-21	15g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ	Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Trạm kiểm soát)	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	
134	TBA 750kVA Công ty TNHH MTV SX-TM XNK Lữ Hồng trụ 162/6T/1 tuyến 471TBI	24-06-21	16g00	24-06-21	16g45	Thay công tơ định kỳ Trạm 750kVA Công ty TNHH MTV SX-TM XNK Lữ Hồng trụ 162/6T/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Lữ Hồng	9_TB	Cắt 3LBFCO TBA 750kVA Công ty TNHH MTV SX-TM XNK Lữ Hồng trụ 162/6T/1 tuyến 471TBI	
135	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
136	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
137	Đường dây 22kV từ trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Thay cáp bọc 24kV từ trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường Long Hoa; Khu phố Long Thành, Long Chí, Long Trung phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt LBS trụ 97B/5 và 01 DS 03 pha trụ 97B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
138	Lưới hạ áp từ trụ 54 đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lều hạ áp từ trụ 54 đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường Long Hoa; Khu phố Long Thành, Long Chí, Long Trung phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt LBS trụ 97B/5 và 01 DS 03 pha trụ 97B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; CB trạm 58, 57, 57/1, 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
139	Đường dây 22kV trụ 28/4/40 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Lắp đặt chống sét cho đường dây trung áp trụ 28/4/40 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Thành, Long Chí, Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt LBS trụ 97B/5 và 01 DS 03 pha trụ 97B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
140	Đường dây 22kV trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Thay sứ chuỗi polymer và sửa lại kẹp quai trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây trung áp	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt LBS trụ 97B/5 và 01 DS 03 pha trụ 97B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
141	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 40B/8, 34/1/7, 37B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
142	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 28/4/27 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Trung, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
143	Đường dây 22kV trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Bàn giao đội hotline thi công thay cáp bọc 24kV và tháo lắp phụ kiện trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	- Khóa chế độ tự đóng lại REC Hiệp Ninh trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN * Thỏa thuận ĐLTP Tây Ninh - Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 482TN trạm 110kV Tây Ninh	
144	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	25-06-21	06g00	25-06-21	18g30	Sang lưới hạ áp, đèn đường, thu hồi trụ từ trụ 154 đến trụ 234 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Xã Truong Mít (Trừ tổ 8, 9, 10 ấp Thuận Hòa và ấp Thuận Phước)	3_DMC	Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	
145	TBA 3x25kVA trụ 164/28/1 Cơ Nguyễn Thị Kim Duyên tuyến 476SD	25-06-21	08g00	25-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 164/28/1 Cơ Nguyễn Thị Kim Duyên tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Thị Kim Duyên	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 164/28/1 Cơ Nguyễn Thị Kim Duyên tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
146	Trụ 164/9B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Han And Young Việt Nam tuyến 476SD	25-06-21	08g00	25-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ Trụ 164/9B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Han And Young Việt Nam tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH Han And Young Việt Nam	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 164/9B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Han And Young Việt Nam tuyến 476SD	
147	TBA 3x37,5kVA trụ 169B Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Phúc Lợi tuyến 476SD	25-06-21	13g30	25-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 169B Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Phúc Lợi tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Phúc Lợi	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 169B Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Phúc Lợi tuyến 476SD	
148	TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	25-06-21	13g30	25-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công ty cổ phần BVC	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	
149	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 Thuận Bình tuyến 471TĐ	25-06-21	06g00	25-06-21	18g30	Trồng trụ, thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Rộc B xã Thanh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ (Thỏa thuận Điện lực Dương Minh Châu)	
150	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/27/18 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	25-06-21	06g00	25-06-21	18g30	Cho phép công ty Thăng Long kéo dây, đấu nối nhánh rẽ trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 190/27/1 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	
151	Lưới hạ áp trạm trụ 67/92 Lộc Khê tuyến 473TB	25-06-21	07g30	25-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/92 đến trụ 67/92/12, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt FCO trụ 67/92 Lộc Khê tuyến 473TB	
152	Nhánh rẽ trụ 210/45B Cty TNHH Đăng Quang tuyến 478TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 210/45B tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 210/45B tuyến 478TH	Khách hàng Cty TNHH Đăng Quang	8_TC	Cắt 03 LBFCO trụ 210/45B Cty TNHH Đăng Quang tuyến 478TH	
153	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Thi công phát quang thay thế phụ kiện, sửa trụ nghiêng căng lại dây trung áp từ trụ 126 đến trụ 168 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 2 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt 3LBFCO trụ 173/143 tuyến 475TH	
154	Lưới điện Tân Biên	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
156	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 80/36 Cư Xá Điện lực tuyến 481TN	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 80/35/1 đến trụ 80/35/6, từ trụ 80/35/1/2P đến trụ 80/35/1/2P/8 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 6 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/36 Cư Xá Điện lực, cắt CB trạm trụ 80/31/1 Chợ phường 3 tuyến 481TN	
157	Nhánh rẽ 22kV trụ 25/38/1 Thanh Tân tuyến 477TN	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài thay LBS thành Recloser, lắp DS và phụ kiện. Tại trụ 25/38/1B tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Hiệp Hiệp xã Thanh Tân	1_TP	Cắt LBS trụ 25/38/1B + cắt DS trụ 25/38/1 Thanh Tân tuyến 477TN	
158	Đường dây 22kV trụ 279B, 304 Quốc lộ 22B.	26-06-21	07g00	26-06-21	17g00	Lắp đặt chống sét cho đường dây trung áp trụ 279B, 304 Quốc lộ 22B.	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt REC + 03LTD trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
159	Đường dây 22kV từ trụ 59B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ và trụ 310 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26-06-21	07g00	26-06-21	17g00	Trồng trụ, Lắp DS, LTD, REC và phụ kiện trụ 59B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ và trụ 310 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Lắp thiết bị	Áp Trường Huệ xã Trường Tây; Áp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt REC + 03LTD trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
160	Đường dây 22kV trụ 275B, 299B Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26-06-21	07g00	26-06-21	17g00	Thay sứ cao áp bị phóng trụ 275B, 299B Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết đường dây trung áp	Áp Trường Huệ xã Trường Tây; Áp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt REC + 03LTD trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
161	Đường dây 22kV từ trụ 267 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26-06-21	07g00	26-06-21	17g00	Tháp đà nâng độ cao vượt đường từ trụ 267 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết đường dây trung áp	Áp Trường Huệ xã Trường Tây; Áp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt REC + 03LTD trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
162	Đường dây 22kV từ trụ 143 Thanh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 120 đến trụ 142 Thanh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
163	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương tuyến 475TĐ	26-06-21	07g00	26-06-21	18g30	Dựng trụ, lắp phụ kiện, từ trụ 55 đến trụ 73 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Thuận Phước (trừ tổ 5) xã Truong Mít; xã Lộc Ninh (trừ áp Lộc Thuận)	3_DMC	- Cắt DS trụ 118/15 Truong Mít tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 75kVA Lộc Hiệp-F trụ 77 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	
164	Đường dây 22kV trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT	26-06-21	06g00	26-06-21	06g30	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 306 Bờ Hồ đến trụ 76 Lộc Ninh.	Chuyển điện	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS + Recloser trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT. - Cắt Recloser + DS trụ 76 Lộc Ninh, tuyến 475TĐ.	
165	Đường dây 22kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	26-06-21	18g30	26-06-21	19g00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475TĐ cấp điện tuyến 477HT từ trụ 76 Lộc Ninh đến trụ 306 Bờ Hồ.	Chuyển điện	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS + Recloser trụ 76 Lộc Ninh, tuyến 475TĐ. - Cắt Recloser + DS trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT.	
166	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương tuyến 475TĐ	26-06-21	07g00	26-06-21	07g30	Thao tác cắt DS trụ 118/15 Truong Mít tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Tổ 5 áp Thuận Phước và tổ 8 áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt Recloser trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	
167	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương tuyến 475TĐ	26-06-21	18g00	26-06-21	18g30	Thao tác đóng DS trụ 118/15 Truong Mít tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Tổ 5 áp Thuận Phước và tổ 8 áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt Recloser trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	
168	Trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ Trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	
169	Trụ 128/97/89 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 Việt Nam tuyến 477SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ Trụ 128/97/89 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 Việt Nam tuyến 477SD	Đến hạn kiểm định	Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8- Nhà máy sản xuất tinh bột mì	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 128/97/89 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 Việt Nam tuyến 477SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
170	TBA 400kVA trụ 178/29/1/10 Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Ninh Điền tuyến 477SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 400kVA trụ 178/29/1/10 Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Ninh Điền tuyến 477SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Ninh Điền	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 400kVA trụ 178/29/1/10 Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Ninh Điền tuyến 477SD	
171	TBA 3x37,5kVA trụ 132/52B/4 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	26-06-21	13g30	26-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 132/52B/4 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	CN CTY CPXL & VLXD KHẢI HOÀNG LONG - NHÀ MÁY SX NGUYÊN LIỆU GẠCH KHÔNG NUNG	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 132/52B/4 Phan Nguyễn Thanh Thùy tuyến 476SD	
172	TBA 3x25kVA trụ 287/1 Ngô Thị Hậu tuyến 478SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 287/1 Ngô Thị Hậu tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Ngô Thị Hậu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 287/1 Ngô Thị Hậu tuyến 478SD	
173	TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Cơ sở VLXD Hùng Anh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	
174	TBA 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 478SD	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Thị Lan	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 478SD	
175	TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	26-06-21	13g30	26-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	
176	TBA 250kVA trụ 374/6 Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh tuyến 478SD	26-06-21	13g30	26-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 250kVA trụ 374/6 Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 250kVA trụ 374/6 Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh tuyến 478SD	
177	TBA 250kVA trụ 369/31A/2 Công Ty TNHH Hạt Điều Lê Thảo tuyến 478SD	26-06-21	13g30	26-06-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 250kVA trụ 369/31A/2 Công Ty TNHH Hạt Điều Lê Thảo tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Hạt Điều Lê Thảo	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 250kVA trụ 369/31A/2 Công Ty TNHH Hạt Điều Lê Thảo tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/29 đến trụ 128/29/10/6 Cây Da tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 128/29 đến trụ 128/29/10/6 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO + tháo hotline trụ 128/29 Cây Da tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/26 Cây Da 1 tuyến 472TĐ	
179	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/45 đến trụ 128/45/8 Cây Da tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 128/45 đến trụ 128/45/8 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/45/1 + tháo hotline trụ 128/45 Cây Da tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/42 Cây Da 2 tuyến 472TĐ	
180	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/15 áp Chánh tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Cho phép công ty Ngân Anh kéo dây trung áp đầu nối trụ 128/61/15 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 áp Chánh tuyến 472TĐ	
181	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/3 áp Chánh tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Cho phép công ty Thăng Long lắp trạm biến áp trụ 128/61/3 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 áp Chánh tuyến 472TĐ	
182	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/24 áp Chánh tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Cho phép công ty Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 128/61/24 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 áp Chánh tuyến 472TĐ	
183	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/65/43A/7 Xóm Bó tuyến 472TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Cho phép công ty Ngân Anh lắp trạm trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/65/43A Xóm Bó tuyến 472TĐ	
184	Lưới hạ áp trụ 53/68/14/3T trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	26-06-21	13g30	26-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 53/68/14/3T tuyến 478BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	
185	Lưới hạ áp trụ 100/1 trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 478BC	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Dựng trụ hạ áp trụ 100/1 tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
186	Trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	- Nâng công suất, thay đo đếm TBA 160kVA thành 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 476BC - Lắp tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/27B/2/17T, trụ 104/27B/2/6P, trụ 104/27B/2/13P, trụ 104/27B/2/5/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO trụ 104/27B Thị Trấn tuyến 476BC	
187	Trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Hạ công suất, thay đo đếm TBA 250kVA thành 160kVA trụ 103B/5/4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3hotline trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	
188	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	11g30	Lắp hoàn chỉnh tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/1/24, trụ 104/25B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
189	Trạm 160kVA trụ 104/16 Thị Trấn 15 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/1/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
190	Trạm 37,5kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/16/8/8 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
191	Trạm 50kVA trụ 104/16B/3 Thị Trấn 20 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/16B/3/3 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
192	Hệ thống đo đếm CSXX Thái Văn Quang trụ 53/106 tuyến 478BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay công tơ và 3CT, 3TU định kỳ khách hàng CSXX Thái Văn Quang	Đến hạn kiểm định	Khách hàng CSXX Thái Văn Quang	6_BC	Cắt 3LBFCO + 3hotline hệ thống đo đếm trụ 53/106 tuyến 478BC	
193	Trạm 25kVA trụ 85/230/32 Ngã Ba Xe Cháy tuyến 474TH	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230/32 đến trụ 85/230/32/10P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/230/32 Ngã ba Xe Cháy tuyến 474TH	
194	Trạm 25kVA trụ 85/230/32 Ngã Ba Xe1 Cháy tuyến 474TH	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230/32 đến trụ 85/230/32/10T tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/230/32 Ngã ba Xe Cháy 1 tuyến 474TH	
195	Lưới điện Tân Biên	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
196	TBA 250kVA Chi cục thuế huyện Tân Biên trụ 42D/1 tuyến 474TBI	26-06-21	08g00	26-06-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Chi cục thuế huyện Tân Biên trụ 42D/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Chi cục Thuế khu vực Tân Biên - Tân Châu	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Chi cục thuế huyện Tân Biên trụ 42D/1 tuyến 474TBI	
197	TBA 250kVA Trại giam Cây Cày B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	26-06-21	09g30	26-06-21	10g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Trại giam Cây Cày B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	Trại Giam Cây Cày (Khu SX gạch PT2)	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Trại giam Cây Cày B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	
198	TBA 3x37,5kVA Nước đá Thạnh Bắc trụ 58B/114/3T tuyến 478TBI	26-06-21	13g30	26-06-21	15g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 3x37.5kVA Nước đá Thạnh Bắc trụ 58B/114/3T tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Nguyễn Văn Bảy	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Nước đá Thạnh Bắc trụ 58B/114/3T tuyến 478TBI	
199	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bên Muong tuyến 471TĐ	27-06-21	07g00	27-06-21	18g30	Sang lưới hạ áp, đèn đường, thu hồi trụ từ trụ 119 đến trụ 142 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Tổ 10 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	3_DMC	Cắt Reccloser + DS trụ 80 Lộ ra 22kV tuyến 471TĐ	
200	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bên Muong tuyến 471TĐ	27-06-21	06g00	27-06-21	06g30	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ từ trụ 42/65/2 Phước Thạnh đến trụ 143 Truông Mít.	Chuyển điện hạn chế phạm vi mất điện do công tác	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS trụ 42/65/3, LBS trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 472TĐ (Điện lực Gò Dầu thao tác). - Cắt LBS trụ 143 + DS trụ 144 Truông Mít, tuyến 471TĐ.	
201	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bên Muong tuyến 471TĐ	27-06-21	18g30	27-06-21	19g00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TĐ cấp điện tuyến 472TĐ từ trụ 143 Truông Mít đến trụ 42/65/2 Phước Thạnh	Chuyển điện hạn chế phạm vi mất điện do công tác	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS trụ 144 + LBS trụ 143 Truông Mít, tuyến 471TĐ. - Cắt LBS trụ 42/65/2 + cắt DS trụ 42/65/3 Phước Thạnh tuyến 472TĐ (Điện lực Gò Dầu thao tác).	
202	Nhánh rẽ 22kV trụ 161/5B Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cổ tuyến 478BC	27-06-21	08g00	27-06-21	09g30	Thay công tơ định kỳ hệ thống đo đếm trung áp trụ 161/5B	Thay công tơ	Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cổ	5_GD	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 161/5B Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cổ tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
203	Trạm 2x800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh tuyến 472TĐ	27-06-21	09g30	27-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Cao Su, Đại Phú	Thay công tơ	Công ty Cao Su, Công ty TNHH Đại Phú	5_GD	Cắt 03 CB + 06 FCO trạm 2x800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh tuyến 472TĐ	
204	Nhánh rẽ 22kV trụ 29/1A Công ty Chế Biến - XNK Gỗ Tây Ninh tuyến 473TĐ	27-06-21	13g30	27-06-21	15g30	Thay công tơ định kỳ hệ thống đo đếm trung áp trụ 29/1A	Thay công tơ	Công ty Chế Biến - XNK Gỗ Tây Ninh	5_GD	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 29/1A Công ty Chế Biến - XNK Gỗ Tây Ninh tuyến 473TĐ	
205	Trạm 3x25kVA trụ 127A/1/1 Gỗ Thanh Biên tuyến 474TĐ	27-06-21	13g30	27-06-21	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm	Thay công tơ	Khách hàng Trần Thanh Biên	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 127A/1/1 Gỗ Thanh Biên tuyến 474TĐ	
206	Nhánh rẽ 22kV trụ 99 Công ty TNHH MTV Vẹn Khí tuyến 474TĐ	27-06-21	08g00	27-06-21	17g00	Thay công tơ định kỳ hệ thống đo đếm trung áp trụ 99	Thay công tơ	Công ty TNHH MTV TM DV XNK Vẹn Khí	5_GD	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 99 Công ty TNHH MTV Vẹn Khí tuyến 474TĐ	
207	Lưới hạ áp trụ 100/1 trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 478BC	27-06-21	08g00	27-06-21	11g30	Kéo dây hạ áp từ trụ 100 đến trụ 100/1 tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 479BC	
208	Tuyến 475 trạm 110kVA Tân Hưng	27-06-21	07g00	27-06-21	16g00	- Thi công lắp đặt thiết bị LBS trụ 110 tuyến 475TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 194/3 đến trụ 194/44 tuyến 475TH	Đầu tư xây dựng	xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hòa	8_TC	- Cắt Recloser+DS trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH - Cắt LBS+3LBFCO trụ 173/194/1 tuyến 475TH	
209	Tuyến 477 trạm 110kVA Tân Hưng	27-06-21	07g00	27-06-21	16g00	- Thi công lắp đặt thiết bị LBS trụ 110 tuyến 477TH - Thi công sang lưới trung áp, thay phụ kiện thu hồi trụ từ trụ 36/51 đến trụ 36/125 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	xã Suối Dây, Tân Thành	8_TC	- Cắt Recloser+DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH - Cắt Recloser+DS trụ 173/2 Bồ Túc tuyến 477TH	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.