

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 30 (Từ ngày 19 tháng 07 năm 2021 đến ngày 25 tháng 07 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>I. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	19-07-21	08g00	19-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	19-07-21	08g00	19-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	19-07-21	08g00	19-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cô khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	Trạm 110kV Thạnh Đức	19-07-21	09g00	19-07-21	16g00	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Thạnh Đức	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Thạnh Đức	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
5	Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	19-07-21	07g00	19-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Trạm 110kV Phước Đông	20-07-21	09g00	20-07-21	16g00	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Phước Đông	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Phước Đông	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
7	Trạm 110kV Tân Hưng	20-07-21	19g00	20-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Biên	20-07-21	19g00	20-07-21	22g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	20-07-21	08g00	20-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
10	Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành. Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	20-07-21	07g00	20-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Phước Đức	20-07-21	09g00	20-07-21	16g00	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Phước Đức	Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Phước Đức	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
12	Trạm 110kV Hòa Thành	20-07-21	08g00	20-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Ngăn 412 trạm 110kV Hòa Thành	20-07-21	09g00	20-07-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 412-2 Hòa Thành ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Hòa Thành vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Hòa Thành. - Cắt MC 412 Hòa Thành và đưa MC 412 Hòa Thành ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Hòa Thành vào vị trí vận hành	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
14	Trạm 110kV Thạnh Đức	20-07-21	08g00	20-07-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
15	Trạm 110kV Thành Công	21-07-21	08g00	21-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
16	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2 Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	21-07-21	07g00	21-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Phước Đông	22-07-21	08g00	22-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Trạm 110kV Phước Đức	22-07-21	08g00	22-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
19	Đường dây 110kv 180 Tây Ninh 2- 172 Tây Ninh. Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	22-07-21	07g00	22-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Tân Biên	23-07-21	07g00	23-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Tân Hưng	23-07-21	07g00	23-07-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Tân Hưng	23-07-21	09g00	23-07-21	15g00	- Kiểm tra tủ điều khiển MC, DCL, tủ MK ngoài sân ngắt 110kV, tủ hợp bộ và sắp xếp cáp nhệ thứ.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Bến Cầu	23-07-21	08g00	23-07-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cở phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mồi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
24	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	23-07-21	08g00	23-07-21	18g00	- Thay mới các bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) bị hỏng	- Bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) bị hỏng	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS172 pha (B,C) và CS1T2 (pha A,C) trước khi thay mới	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 110kV Thành Công	23-07-21	08g00	23-07-21	18g00	- Thay mới bộ đếm sét CS1T1 pha C bị hỏng	- Bộ đếm sét CS1T1 pha C bị hỏng	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Lắp tiếp địa lưu động phía đầu trên bộ đếm sét CS1T1 pha C trước khi thay mới	
26	Trạm 110kV Trảng Bàng	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thành Công	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Phước Đông	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Phước Đức	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Bến Cầu	23-07-21	18g00	23-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Thạnh Đức	23-07-21	08g30	23-07-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Thạnh Đức	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Tây Ninh	23-07-21	18g30	23-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Suối Dộp	23-07-21	18g30	23-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Hòa Thành	23-07-21	18g30	23-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Thạnh Đức	23-07-21	18g30	23-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Trạm 110kV Bến Cầu	23-07-21	09g00	23-07-21	16g00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Bến Cầu.</li> <li>- Kiểm tra tín hiệu trip I&gt;&gt;&gt; ngăn 476, 478, 480 protocol IEC 61850-103.</li> <li>- Kiểm tra I/O tín hiệu OLTC T1 về SPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xóa tín hiệu sóng hài dòng điện và tín hiệu sóng hài điện áp trên RTU TBA 110kV Bến Cầu.</li> <li>- Kiểm tra tín hiệu trip I&gt;&gt;&gt; ngăn 476, 478, 480 protocol IEC 61850-103.</li> <li>- Kiểm tra I/O tín hiệu OLTC T1 về SPC</li> </ul>	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Restart lại RTU Main / Bay tại TBA
38	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	23-07-21	07g00	23-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
39	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng.	25-07-21	04g30	25-07-21	18g00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp tủ mới lộ ra ngăn 479;</li> <li>- Thay dây dẫn ACSR410 thành dây dẫn ACSR700 từ MC 112 đến DCL 112-1;</li> <li>- Lắp mới hệ thống đầu dò nhiệt MBA T1;</li> <li>- Kiểm tra xử lý tín hiệu ALARM TC C41 (CRP E04);</li> <li>- Sắp xếp lại cáp ngầm tại tủ ngăn 431.</li> <li>- Thu hồi vật tư cũ.</li> <li>- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp ngăn 171, T101, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41.</li> <li>- Thí nghiệm CBM cấp độ 2, 3 ngăn 171, 112, C11, MBA T1 &amp; C41.</li> <li>- Thí nghiệm định kỳ 2021 thanh cái C41.</li> <li>- Thí nghiệm và đóng nghiệm thu ngăn 479.</li> </ul>	Thi công công trình thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA trạm 110kV Tân Hưng	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng DCL 100-9TH cấp điện trạm 110kV Tân Biên.

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ</b>											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Đường dây hạ áp trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/8 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2, 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	
4	Trạm 37,5kVA trụ 84/16 Lộc Hiệp-D, tuyến 475TĐ	19-07-21	07g00	19-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, LA, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 84/16 đến 84/23, từ 84/17 đến 84/17/3, từ 84/17/3 đến 84/17/3/2t, từ 84/17/3 đến 84/17/3/3p nhánh rẽ 12,7kV Lộc Hiệp, tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Tổ 8, 9 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 84/16 Lộc Hiệp-D, tuyến 475TĐ	
5	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	19-07-21	08g00	19-07-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	
6	Trạm 50kVA Sa Nghe 5 T.252/13 tuyến 478SD	19-07-21	13g30	19-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 252/9 đến trụ 252/13 và từ trụ 252/13 đến trụ 252/13/24 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 279/13 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 2x50kVA Trụ 161/13 Trâm Vàng 4 tuyến 478BC	19-07-21	08g00	19-07-21	11g30	Thay TI trạm	Thay TI định kỳ	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x50kVA Trụ 161/13 Trâm Vàng 4 tuyến 478BC	
8	Trạm 25kVA trụ 42/65/77/44 Phước Đông 4 tuyến 472TD	19-07-21	08g00	19-07-21	11g30	Thay TI trạm	Thay TI định kỳ	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/65/77/44 Phước Đông 4 tuyến 472TD	
9	Trạm 3x25kVA trụ 302 Long Giao 6 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 294/7, trụ 298, trụ 299/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
10	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 275 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
11	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/5P Long Hưng 15 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/59B/2P/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
12	Trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/7/9 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
13	Trạm 50kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/19 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
14	Trạm 25kVA trụ 171/15 Xóm Lò 6 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/15, trụ 171/15P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
15	Trạm 50kVA trụ 171/19 Xóm Lò 2 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/19/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
16	Trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 160/11/6, trụ 160/11/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
17	Trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	
18	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	
20	Trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	
21	Trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	
22	Trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	
23	Trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	
24	Trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	
25	Trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	
26	Trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	
27	Trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	
28	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121B/19/21/1 Ấp Cầu Bàu Đưng tuyến 474TBI	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Kiểm dây trung áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	Cắt LBFCO trụ 121B/19/21/1 Ấp Cầu Bàu Đưng tuyến 474TBI	
30	Khu vực huyện Tân Biên	19-07-21	08g00	19-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
31	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
32	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
33	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q tuyến 472TN	20-07-21	07g00	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. 74/1P đến trụ 74/10P, từ trụ 74/1T đến trụ 74/10T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 74 Trảng Dài Q, trạm 3x50kVA trụ 72/3 Trảng Dài T, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài H tuyến 472TN	
34	Tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	20-07-21	08g00	20-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Thạnh I trụ 34 tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	
35	Tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	20-07-21	08g00	20-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Chợ Bắp D trụ 21 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	
36	Tại trạm 50kVA trụ 48/4 Hiệp Bình A tuyến 472TN	20-07-21	08g00	20-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Hiệp Bình A trụ 48/4 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt FCO Tại trạm 50kVA trụ 48/4 Hiệp Bình A tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Tại trạm 75kVA trụ 27 Ninh Thạnh E tuyến 474TN	20-07-21	08g00	20-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Thạnh E trụ 27 tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO Tại trạm 75kVA trụ 27 Ninh Thạnh E tuyến 474TN	
38	Tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	20-07-21	13g30	20-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn K trụ 15 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	
39	Tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	20-07-21	13g30	20-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn U trụ 14/16 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	
40	Tại thùng công tơ trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	20-07-21	13g30	20-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN trụ 80/5 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Cô lập cáp muller tại trụ 80/5 Phòng Quản Lý Đô Thị TPTN tuyến 481TN	
41	Lưới hạ áp trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
42	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
43	Lưới hạ áp trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/11B/1A đến trụ 239B/11B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Bình xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Long Bình D trụ 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
44	Nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 2, tuyến 471HT	20-07-21	07g00	20-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, LA, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 212/21 đến trụ 212/23, từ trụ 212/22b đến trụ 212/22b/13 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 2, tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 2 xã Phan	3_DMC	- Cắt FCO+hotline TBA trụ 22 Phước Tân I-S, cắt CB trạm trụ 26 Phước Tân 2, tuyến 471HT	
45	nhánh rẽ 12,7kV trụ 230/1 Phước Hòa, tuyến 471HT	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 230/3b đến trụ 230/3b/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Hòa, tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
46	Trạm 25kVA An Điền, trụ 108/8 tuyến 476SD	20-07-21	07g30	20-07-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/1/10, từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/12, từ trụ 108/8/6 đến trụ 108/8/6/7 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Tổ 5 áp An Điền xã An Bình; Tổ 3 áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt LBFCO trụ 108/1 nhánh rẽ 12,7kV Trại Heo tuyến 476SD	
47	Trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	20-07-21	13g30	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/3/2/1b đến trụ 141/43/4b/3/2/8P; từ trụ 141/43/4B/3/2/10P đến trụ 141/43/4B/3/2/18P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh Hòa 7, trụ 141/43/7 tuyến 476SD	
48	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 lộ ra trạm 110kV Thạnh Đức tuyến 472TĐ, 476TĐ	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
49	Lưới hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến trụ 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận và trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến trụ 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC	
50	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 Trảng Cò tuyến 473TB	20-07-21	07g30	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169/62 đến trụ 169/62/20, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Áp Trảng Cò, Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 nhánh rẽ Trảng Cò tuyến 473TB	
51	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thạnh Hiệp 3 tuyến 474TH	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
52	Khu vực huyện Tân Biên	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Trạm 25kVA Thanh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
54	Trạm 25kVA Thanh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	
55	Trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 tuyến 471TBI	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	
56	Trạm 2x25kVA Thanh Tây 8A trụ 50/40 tuyến 471TBI	20-07-21	08g00	20-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 50/40	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2CB trạm 2x25kVA Thanh Tây 8A trụ 50/40 tuyến 471TBI	
57	TBA 3x37.5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1 tuyến 478TBI	20-07-21	08g00	20-07-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 3x37.5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1	Thay đo đếm định kỳ	HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37.5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1 tuyến 478TBI	
58	Nhánh rẽ 22kV Cao su Đại Lộc trụ 82/17B tuyến 478TBI	20-07-21	09g30	20-07-21	10g30	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Tân Trường Hưng trụ 82/17B	Thay đo đếm định kỳ	Công ty cổ phần Cao su Đại Lộc	9_TB	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Cao su Đại Lộc trụ 82/17B tuyến 478TBI	
59	TBA 37.5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	20-07-21	10g45	20-07-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Nhân (Hộ tưới tiêu)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	
60	TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P tuyến 478TBI	20-07-21	14g00	20-07-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Chợ	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P tuyến 478TBI	
61	TBA 250kVA Trại giam Cây Cậy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	20-07-21	15g30	20-07-21	16g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Trại giam Cây Cậy B trụ 149B/8/7	Thay đo đếm định kỳ	Trại Giam Cây Cậy (Khu SX gạch PT2)	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Trại giam Cây Cậy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
62	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
63	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
64	Đường dây 22kV lộ ra tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 479TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung áp, thu hồi trụ. Từ trụ 0A đến trụ 4 tuyến 471TN, 473TN, 475TN, 477TN, 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
65	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tủa Hai O tuyến 473TN	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai O trụ 93/39P/1 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tủa Hai O tuyến 473TN	
66	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tủa Hai P tuyến 473TN	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai P trụ 63/39P/5 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tủa Hai P tuyến 473TN	
67	Tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tủa Hai Q tuyến 473TN	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa 2 Q trụ 93/39P/9 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tủa Hai Q tuyến 473TN	
68	Tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh Q trụ 19B/95/8T tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	
69	Tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh P trụ 19B/97/22 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
70	Tại trạm 160kVA tru 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh S trụ 19B/75B tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA tru 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	
71	Tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh R trụ 19B/83 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	
72	Lưới hạ áp trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
73	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
74	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đà và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
75	Lưới hạ áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	21-07-21	06g00	21-07-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 117, 123/1T, 125, 126/1; CB + 03FCO + 03 hotline trụ 120B, CB + 01FCO trụ 127; tháo 04 hotline trụ 123, 127; CB trạm 123/1P, FCO trụ 123; CB trạm 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN; CB trạm 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	
76	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	21-07-21	06g00	21-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
77	Trạm 75kVA trụ 253/8/65 Phước Bình-D, tuyến 477HT	21-07-21	07g00	21-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, LA, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/8/62 đến trụ 253/8/67, từ trụ 253/8/65 đến trụ 253/8/65/10, từ trụ 253/8/65/1 đến trụ 253/8/65/1/13, từ trụ 253/8/65/1/4 đến 253/8/65/1/4/4 nhánh rẽ 12,7kV Phước Bình 1 - A, tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Bình 1 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 75kVA trụ 253/8/65 Phước Bình-D, tuyến 477HT	
78	TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Doanh nghiệp tư nhân Phần	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	
79	TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	DNTN-TIỀN LONG	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	
80	TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Xưởng Cưa Hai Dũng	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	
81	TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	
82	TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hầu tuyến 473SD	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hầu tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hầu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hầu tuyến 473SD	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	
84	Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm trụ 82 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	
85	Trạm 160kVA trụ 135 Phước Trạch 1 tuyến 472TĐ	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trụ 135 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Bàu Vừng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 135 Phước Trạch 1 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 37,5kVA XX 1 Phước Trạch tuyến 472TĐ	
86	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 47 Bến Mương tuyến 472TĐ	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 47 đến trụ 47/7 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
87	Nhánh rẽ 22kV trụ 75 áp Rộc tuyến 472TĐ	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 75 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
88	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến 171/35 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chỉnh trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
89	Trạm 50kVA trụ 47/20 Áp Bến 9 tuyến 478BC	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Bến 9	Đến hạn kiểm định	Áp Bến xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 47/20 Áp Bến 9 tuyến 478BC	
90	Trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 478BC	21-07-21	13g30	21-07-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp Bến 11	Đến hạn kiểm định	Áp Bến xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
91	Trạm 3x50kVA trụ 32/1 DNTN Hữu Điện tuyến 478BC	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng DNTN Hữu Điện	Đến hạn kiểm định	Khách hàng DNTN Hữu Điện	6_BC	- Cắt 2CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 32/1 DNTN Hữu Điện tuyến 478BC	
92	Trạm 50kVA trụ 45/26 Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài tuyến 475BC	21-07-21	08g00	21-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài	6_BC	Cắt 3CB + FCO trạm 50kVA trụ 45/26 Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài tuyến 475BC	
93	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	21-07-21	07g30	21-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 73 đến trụ 73/8, từ trụ 74 đến trụ 74/6, từ trụ 76b đến trụ 76b/5	Sửa chữa lớn	Khu phố An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	
94	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
95	Trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	
96	Khu vực huyện Tân Biên	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
97	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
98	Trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
99	Trạm 25kVA Thạnh Tây 11 trụ 50/44/13 tuyến 471TBI.	21-07-21	08g00	21-07-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 50/44/13	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA Thạnh Tây 11 trụ 50/44/13 tuyến 471TBI.	
100	TBA 3x25kVA Cơ sở Kao Kim San trụ 50/42A tuyến 471TBI	21-07-21	08g00	21-07-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 3x25kVA Cơ sở Kao Kim San trụ 50/42A	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Kao Kim San	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cơ sở Kao Kim San trụ 50/42A tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
101	TBA 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	21-07-21	10g30	21-07-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1	Thay đo đếm định kỳ	Huỳnh Văn Mừng	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	
102	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH-TM-SX Tân Bình trụ 140/95 tuyến 471TBI	21-07-21	14g00	21-07-21	15g30	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú trụ 140/95	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình	9_TB	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH-TM-SX Tân Bình trụ 140/95 tuyến 471TBI	
103	TBA 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T tuyến 471TBI	21-07-21	16g00	21-07-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T	Thay đo đếm định kỳ	Võ Văn Hoa	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T tuyến 471TBI	
104	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
105	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
106	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
107	Tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Khedol G trụ 70/15 tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Đông xã Thạnh Tân	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 70/15 Khedol G tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
108	Tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình C trụ 63/22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Phước xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	
109	Tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình Q trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Trung xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	
110	Tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Kênh Tây D trụ 56B/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Hòa xã Tân Bình	1_TP	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	
111	Tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Hải trụ 143/32/11/13/8 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	
112	Tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa P trụ 19B/21/5 tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	
113	Tại trạm 25kVA trụ 15/24B38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Lợi D trụ 15/24B/38 tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO tại trạm 25kVA trụ 15/24B/38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	
114	Tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa O trụ 23/4P/15 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	
115	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 12/5B đến trụ 12/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
116	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
117	Lưới hạ áp trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 31/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
118	Trạm 15kVA trụ 471/2/15 áp I-1, trạm 37,5kVA trụ 471/2/25B áp I-F tuyến 475TD	22-07-21	07g00	22-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, LA, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 471/2/15 đến trụ 471/2/30B đường dây 22kV Cao Su Bến Cùi, tuyến 475TD	Sửa chữa lớn	Áp 1, xã Bến Cùi	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 15kVA trụ 471/2/15 áp I-1, cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 471/2/25B áp I-F, tuyến 475TD	
119	TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHÂU THÀNH-VIỄN THÔNG TÂY NINH	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	
120	TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	
121	TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Trần Văn Thỉnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	
122	TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ + lắp hộp domino TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Lê Minh Phụng	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	
123	TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Thái Học tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	1/Nguyễn Thái Học, 2/Nguyễn Quang Hoàng, 3/Nguyễn Duy Bằng	4_CT	Cắt 3CB + 3FCO TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	
124	TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	
125	TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Văn Bát	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Đặng Thanh Chiêu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	
127	TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Trần Thị Thịnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	
128	Trạm 50kVA Cầu Vĩnh T.312 tuyến 478SD	22-07-21	07g30	22-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 18, 19 ấp Vĩnh xã An Cờ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
129	Trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	22-07-21	07g30	22-07-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Ấp Hòa Bình xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	
130	Trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	
131	Trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	22-07-21	07g30	22-07-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/4 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Ấp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	
132	Trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/28/8B/10 đến trụ 294/6/28/6/8B/17	Sửa chữa lớn	Ấp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	
133	Trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm trụ 19 tuyến 471PĐC	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Trạm 315kVA trụ 42/4 Phước Đông T170 tuyến 471TĐ	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trụ 42/4 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 315kVA trụ 42/4 Phước Đông T170 tuyến 471TĐ Cắt FCO + Tháo hotline trạm 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 471TĐ	
135	Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 471TĐ	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trụ 45 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 471TĐ	
136	Nhánh rẽ 22kV trụ 94 Cây Trắc tuyến 475TB	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
137	Nhánh rẽ 22kV trụ 80 Suối Cao tuyến 475TB	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
138	Đường dây 22kV từ trụ 104/1 đến trụ 104/5 Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Trồng trụ BTLT, kéo dây trung áp, lắp phụ kiện từ trụ 104/1 đến trụ 104/5 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
139	Trạm 560kVA trụ 45/23 Ban QLCK QT Mộc Bài tuyến 475BC	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng Ban QLCK QT Mộc Bài	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban QLCK QT Mộc Bài	6_BC	- Cắt 3CB + 3FCO trạm 560kVA trụ 45/23 Ban QLCK QT Mộc Bài tuyến 475BC	
140	Trạm 50kVA trụ 45/15B/1 Ban QLKT Tây Ninh tuyến 475BC	22-07-21	08g00	22-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng Ban QLKT Tây Ninh	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban QLKT Tây Ninh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 45/15B/1 Ban QLKT Tây Ninh tuyến 475BC	
141	Trạm 37,5kVA trụ 198B/1 Trường TH Long Thuận A tuyến 476BC	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng Trường TH Long Thuận A	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường TH Long Thuận A	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 198B/1 khách hàng Trường TH Long Thuận A tuyến 476BC	
142	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngô Bá Huy tuyến 476BC	22-07-21	13g30	22-07-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm khách hàng Ngô Bá Huy	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ngô Bá Huy	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngô Bá Huy tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
143	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/61/1 Hòa Hội tuyến 475TB	22-07-21	07g30	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/61 đến trụ 34/61/6	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 34/61/1 nhánh rẽ Hòa Hội tuyến 475TB	
144	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	22-07-21	07g30	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/59b đến trụ 34/59b/9	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	
145	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	22-07-21	07g30	22-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/65 đến trụ 34/65/7	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	
146	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/33 đến trụ 173/36/2 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	
147	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	
148	Trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	
149	Trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	
150	Trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	
151	Trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	
152	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	
153	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
154	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	
155	Trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	
156	Trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	
157	Trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	
158	Trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	
159	Khu vực huyện Tân Biên	22-07-21	08g00	22-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
160	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
161	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
162	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B; trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C; trạm 73/25 Nguyễn Văn Rốp D tuyến 472TN	23-07-21	07g00	23-07-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 42 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/3 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	1_TP	Cắt FCO + tháo hotline trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B; trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C; trạm 73/25 Nguyễn Văn Rốp D tuyến 472TN	
163	Lưới hạ áp trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 254B/2 đến trụ 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
164	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đồ bê tông, tháp đũa và lắp phụ kiện từ trụ 49/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 49/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
165	Trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H, tuyến 471HT	23-07-21	07g00	23-07-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, di dời MBA, LA, thay dây, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 49 đến trụ 141B thuộc trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H, tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Ninh Hòa, xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H, tuyến 471HT	
166	TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	
167	TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 117/1 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	
168	TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1, 3FCO trụ 151/2A Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	23-07-21	13g30	23-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1 Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang	4_CT	Cắt CB TBA 3x25kVA trụ 151/2A/1, 3FCO trụ 151/2A Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang tuyến 472SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	1/PETROLIMEX - CỬA HÀNG 17 - CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NINH, 2/Trương Văn Ninh	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 2x15 + 25kVA trụ 165 Trương Văn Ninh tuyến 476SD	
170	TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 141/60/1 Công Ty TNHH MTV Gạch BLOCK XANH tuyến 476SD	
171	TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	23-07-21	13g30	23-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Thanh Thủy	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 141/27 Công Ty TNHH Thanh Thủy tuyến 476SD	
172	TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	23-07-21	13g30	23-07-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Công ty cổ phần BVC	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 199/2 Công ty cổ phần BVC tuyến 476SD	
173	Trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Thay đà đỡ sứ, đỡ FCO, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trụ 273 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	
174	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	
175	Trạm 75kVA trụ 128/61/6 áp Chánh 3 tuyến 472TĐ	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/61/6B/6 tuyến 472TĐ	Chiết tính 118 ban quản lý dự án huyện Gò Dầu	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/6 áp Chánh 3 tuyến 472TĐ	
176	Đường dây 22kV từ trụ 128 đến trụ 128/135 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
177	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	Trạm biến áp 25kVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 1	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25KVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	
179	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 8	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	
180	Trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	23-07-21	08g00	23-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 7	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	
181	Trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	23-07-21	13g30	23-07-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hòa 2	Đến hạn kiểm định	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	
182	Lưới hạ áp từ trụ 154B/6 đến trụ 154B/6/6P, từ trụ 154B/6/4P đến trụ 154B/6/4P/6P thuộc trạm 50kVA trụ 160/10T Rừng Dầu 15 tuyến 476BC	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 154B/6 đến trụ 154B/6/6P, từ trụ 154B/6/4P đến trụ 154B/6/4P/6P tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 160/10T Rừng Dầu 15 tuyến 476BC	
183	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 87 Phước Hậu tuyến 477TB	23-07-21	07g30	23-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 87/1 đến trụ 87/15	Sửa chữa lớn	Khu phố Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 87 nhánh rẽ Phước Hậu tuyến 477TB	
184	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 480TH	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	
185	Trạm 25kVA trụ 152/1 Bàu Rã 3 tuyến 474TH	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	
186	Khu vực huyện Tân Biên	23-07-21	08g00	23-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
187	TBA 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B tuyến 473TBI	23-07-21	08g00	23-07-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B	Thay đo đếm định kỳ	Trung Tâm Viễn Thông Tân Biên - Viễn Thông Tây Ninh	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B tuyến 473TBI	
188	TBA 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1 tuyến 471TBI	23-07-21	10g30	23-07-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1	Thay đo đếm định kỳ	CS Phạm Văn Túy	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1 tuyến 471TBI	
189	TBA 37.5kVA HTT Võ Văn Rông trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 471TBI	23-07-21	13g30	23-07-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA HTT Võ Văn Rông trụ 50/44/6/6/15/1	Thay đo đếm định kỳ	Võ Văn Rông	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA HTT Võ Văn Rông trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 471TBI	
190	TBA 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 60/9/1 tuyến 471TBI	23-07-21	15g00	23-07-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 60/9/1	Thay đo đếm định kỳ	Phan Văn Thà (Hộ tưới tiêu)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 60/9/1 tuyến 471TBI	
191	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
192	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
193	Lưới hạ áp trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Sang lưới hạ áp + Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 221/1/12 đến trụ 221/1/12/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Áp Bến Kéo xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
194	Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
195	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	
196	Trạm biến áp khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
197	Trạm biến áp khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	
198	Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
199	Trạm biến áp khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ	Khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	
200	Trạm biến áp khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	
201	Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	
202	Trạm biến áp khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiên Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
203	Trạm biến áp khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
204	Đường dây 22kV trụ 264B, 265 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và tuyến 474TĐ	24-07-21	05g00	24-07-21	05g30	Chuyển điện tuyến 471TN sang nhận điện tuyến 474TĐ	Theo biên bản thỏa thuận nguồn với ĐLGD	Không mất điện	2_HT	- Đóng DS trụ 265 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
205	Đường dây 22kV trụ 264B, 265 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và tuyến 474TĐ	24-07-21	12g00	24-07-21	12g30	Chuyển điện tuyến 474TĐ sang nhận điện tuyến 471TN	Theo biên bản thỏa thuận nguồn với ĐLGD	Không mất điện	2_HT	- Cắt LBS trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 265 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
206	Đường dây 22 kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, cáp quang, phát quang từ trụ 118/5 đến trụ 118/15, từ trụ 118/55 đến trụ 118/73 Trông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trông Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	
207	Đường dây 22 kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	18g00	Dựng trụ, căng dây trung thế, chỉnh LTD, DS từ trụ 118/4 đến trụ 114/12 Trông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trông Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	
208	Đường dây 22 kV trụ 306 Bờ Hồ tuyến 477HT	24-07-21	06g30	24-07-21	07g00	Chuyển điện tuyến 475TĐ nhận điện tuyến 477HT từ trụ 306 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS+Rec trụ 306 Bờ Hồ tuyến 475TĐ. - Cắt Rec+DS trụ 118/76 Lộc Ninh, tuyến 475TĐ.	
209	Đường dây 22 kV trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	24-07-21	18g00	24-07-21	18g30	Chuyển điện giao lưới tuyến 475TĐ và tuyến 477HT về trụ 306 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng	Không mất điện	3_DMC	- Đóng DS +Rec trụ 118/76 Lộc Ninh, tuyến 475TĐ. - Cắt Rec+DS trụ 306 Bờ Hồ tuyến 475TĐ.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
210	TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	24-07-21	08g00	24-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Cơ sở VLXD Hùng Anh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 325/1 Cơ sở VLXD Hùng Anh tuyến 478SD	
211	TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	24-07-21	08g00	24-07-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 400kVA trụ 341/30C/59B/33 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh tuyến 478SD	
212	Trạm 50kVA Hào Đức 28 T.288 tuyến 478SD	24-07-21	07g30	24-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
213	Trạm 50kVA Hào Đức 16 T.291 tuyến 478SD	24-07-21	07g30	24-07-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
214	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	24-07-21	07g30	24-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	
215	Đường dây 22kV trụ 110/1 nối tuyến Gò Dầu - Bến Cầu tuyến 474TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	11g30	Lắp LBS trụ 110/1 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bông Trang, Trà Vò, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức, ấp Cẩm An, Cẩm Bình, Cẩm Long xã Cẩm Giang.	5_GD	Cắt Recloser + 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	
216	Đường dây 22kV từ trụ 48 đến trụ 111 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
217	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 110/42 Nối tuyến Gò Dầu - Bến Cầu tuyến 474TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 110 đến trụ 110/42 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	



STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
218	Đường dây 22kV trụ 67 Thanh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	11g30	Thay Recloser trụ 67 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Mương, áp Rộc A xã Thanh Đức, áp Đá Hàng, áp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt MC 472TĐ, đóng cầu dao đất 472-76 trạm 110kV Thanh Đức	
219	Đường dây 22kV trụ 103 Thanh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	11g30	Lắp đà, lắp kẹp quai trụ 103 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Rộc A xã Thanh Đức, áp Đá Hàng, áp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt Recloser + 3LTD trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	
220	Nhánh rẽ 22kV trụ 85 Cao Su Vên Vên tuyến 472TĐ	24-07-21	07g00	24-07-21	11g30	Thay LBFCO, thay đà, thay toppin, thay sứ, lắp chụp đầu sứ, phát quang từ trụ 85/1 đến trụ 85/5 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung năm 2021	Áp Rộc A xã Thanh Đức, áp Đá Hàng, áp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt Recloser + 3LTD trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	
221	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/24/6/24 Gia Tân tuyến 473TB	24-07-21	07g30	24-07-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	Phát triển phụ tải	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 nhánh rẽ Gia Tân tuyến 473TB	
222	Trạm 25kVA trụ 166/2 Đồn Biên Phòng Tân Hưng tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 166/2 Đồn Biên Phòng Tân Hưng tuyến 472TH	
223	Trạm 15kVA trụ 160 Gara Hồng Công tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 160 Gara Hồng Công tuyến 472TH	
224	Trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	
225	Trạm 25kVA trụ 121/8 NT Tân Hưng 5 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/8 NT Tân Hưng 5 tuyến 472TH	
226	Trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay nắp chụp MBA	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 472TH	
227	Trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
228	Trạm 25kVA trụ 121/16/8 NT Tân Hưng 6 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/16/8 NT Tân Hưng 6 tuyến 472TH	
229	Trạm 25kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 472TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 472TH	
230	Trạm 75kVA trụ 92/171 Ấp Thanh Xuân 1 tuyến 476TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay mới tiếp địa trạm	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
231	Trạm 75kVA trụ 92/149 Ấp Thanh Xuân 5 tuyến 476TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 92/149 ấp Thanh Xuân 5 tuyến 476TH	
232	Trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	
233	Trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	
234	Trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	
235	Khu vực huyện Tân Biên	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
236	Trạm 75kVA chợ Hòa Hiệp trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA chợ Hòa Hiệp trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
237	Trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 tuyến 475TBI	24-07-21	08g00	24-07-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Sửa chữa thường xuyên	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	
238	Đường dây 22kV 3 mạch trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	25-07-21	07g00	25-07-21	18g00	Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC, 472BC, 474BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Tây, Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 471-76BC. - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76BC. - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC.	
239	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 102B Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC - Đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	25-07-21	07g00	25-07-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 479BC - Thu hồi trụ trung áp trụ 74, trụ 85, trụ 102B, trụ 79A, trụ 93, trụ 100B tuyến 476BC-479BC - Dựng trụ trung áp trụ 15B, trụ 16B tuyến 476-479BC	Sửa chữa lớn	Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu	6_BC	- Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC. - Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC.	
240	Đường dây 22kV tuyến 472, 473, 476, 478KCNTB	25-07-21	07g00	25-07-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNTB; từ trụ 01 đến trụ 02 tuyến 472, 473KCNTB	Sửa chữa lớn	Khu chế xuất Linh Trung 3, đường số 8 KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt MC 472, 473, 476, 478KCNTB và đóng dao tiếp địa 472, 473, 476, 478-76KCNTB	

**Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:**

+ 1\_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.  
+ 2\_HT: Điện lực Hòa Thành.  
+ 3\_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4\_CT: Điện lực Châu Thành.  
+ 5\_GD: Điện lực Gò Dầu.  
+ 6\_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7\_TBg: Điện lực Trảng Bàng.  
+ 8\_TC: Điện lực Tân Châu.  
+ 9\_TB: Điện lực Tân Biên.