PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 12 NĂM 2024

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**										
1	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tây Ninh	01-12-24	06h00	03-12-24	06h00	- Thay sứ xuyên pha B, C, N phía 110kV và sấy lọc dầu MBA T1 trạm 110kV Tây Ninh	Công trình SCL năm 2024	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Tây Ninh
2	Trạm 110kV Thạnh Đức	02-12-24	08h00	02-12-24	11h00	- Lắp bộ chống sét lan truyền hạ thế tủ MK M01 cấp cho MCB căng lò xo MC 171.	Lắp bộ chống sét lan truyền hạ thế tủ MK M01 cấp cho MCB căng lò xo MC 171.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt MCB cấp nguồn 220VAC tủ MK M01.	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-12-24	08h00	02-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Thành Công	02-12-24	19h00	02-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Tân Biên	02-12-24	08h00	02-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	02-12-24	06h00	03-12-24	18h00	- Vận chuyển MBA T1-63MVA vào vị trí móng tạm; - Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA; - Lắp thêm 2 trụ cổng, xà tạm, Lắp CSV 1T1, đấu nối thanh cái tạm; - Tháo gỡ nhị thứ MBA T1 40MVA để chuẩn bị đưa ra khỏi vị trí vận hành; - Bàn giao cho đơn vị thí nghiệm thực hiện nhất thứ và nhị thứ; - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Trảng Bàng
7	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tây Ninh 2 - BourBon trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	02-12-24	07h00	02-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 97 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng	02-12-24	07h00	02-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 134 đường dây 110kV BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	03-12-24	08h00	03-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành tạm MBA T1-63MVA.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Trạm 110kV Bến Cầu.	03-12-24	09h00	03-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-12-24	08h00	03-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Phước Đông	03-12-24	19h00	03-12-24	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Trạm 110kV Suối Ngô	03-12-24	08h00	03-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Tân Hưng	03-12-24	08h00	03-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
15	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1	03-12-24	07h00	03-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	03-12-24	07h00	03-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 14A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	03-12-24	07h00	03-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Trạm 110kV Hòa Thành	04-12-24	08h00	04-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Bến Cầu	04-12-24	18h00	04-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Hòa Thành	04-12-24	18h00	04-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đức	04-12-24	08h00	04-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-12-24	19h00	04-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Trạm 110kV Tân Biên	04-12-24	09h30	04-12-24	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	04-12-24	07h00	04-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 261 đến trụ 01A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	04-12-24	07h00	04-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 1B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Suối Dộp	05-12-24	08h00	05-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Trạm 110kV Thạnh Đức	05-12-24	08h00	05-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Suối Dộp	05-12-24	18h00	05-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Thạnh Đức	05-12-24	18h00	05-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Phước Đông	05-12-24	08h00	05-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	05-12-24	19h00	05-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Tân Biên	05-12-24	18h00	05-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	05-12-24	07h00	05-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Tây Ninh	06-12-24	08h00	06-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Tây Ninh	06-12-24	18h00	06-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Thành Công	06-12-24	11h00	06-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Trạm 110kV Thành Công	06-12-24	08h30	06-12-24	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Thành Công	Ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	
38	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-12-24	09h00	06-12-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
39	Trạm 110kV Phước Đức	06-12-24	19h00	06-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Tân Hưng	06-12-24	18h00	06-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	06-12-24	07h00	06-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
42	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	06-12-24	07h00	06-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ 91 đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	06-12-24	07h00	06-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 04 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2,	06-12-24	07h00	06-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV Suối Ngô	07-12-24	18h00	07-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV Tân Biên	09-12-24	08h00	09-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Thành Công	09-12-24	19h00	09-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Trạm 110kV Trảng Bàng	09-12-24	08h00	09-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	09-12-24	07h00	09-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 04 đến trụ 24, từ trụ 24 đến trụ 24/72 và từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	09-12-24	07h00	09-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 428 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Trạm 110kV Hòa Thành.	10-12-24	09h00	10-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Ngăn 471 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-12-24	07h20	10-12-24	07h35	- Đóng điện ngăn 471 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 471 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	
54	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-12-24	08h00	10-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Phước Đông	10-12-24	19h00	10-12-24	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Trạm 110kV Suối Ngô	10-12-24	08h00	10-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Tân Hưng	10-12-24	08h00	10-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Bến Cầu	11-12-24	08h00	11-12-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Trạm 110kV Bến Cầu	11-12-24	18h00	11-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Hòa Thành	11-12-24	18h00	11-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Trạm 110kV Phước Đức	11-12-24	08h00	11-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
62	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-12-24	19h00	11-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Tân Hưng	11-12-24	09h30	11-12-24	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	11-12-24	07h00	11-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 97 đến trụ 97/112 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Suối Dộp	12-12-24	08h00	12-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Trạm 110kV Thạnh Đức	12-12-24	08h00	12-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Suối Dộp	12-12-24	18h00	12-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Trạm 110kV Thạnh Đức	12-12-24	18h00	12-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
69	Trạm 110kV Phước Đông	12-12-24	08h00	12-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
70	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	12-12-24	19h00	12-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
71	Trạm 110kV Tân Biên	12-12-24	18h00	12-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
72	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	12-12-24	07h00	12-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 62A, từ trụ 62B đến trụ 85, từ trụ 112 đến trụ 138 và từ trụ 62A(62B) đến trụ 62A(62B)/23 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
73	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	12-12-24	07h00	12-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Tây Ninh	13-12-24	08h00	13-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Tây Ninh	13-12-24	18h00	13-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
76	Ngăn T402 Trạm 110kV Phước Đức	13-12-24	08h30	13-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	
77	Trạm 110kV Phước Đức	13-12-24	09h00	13-12-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
78	Trạm 110kV Thành Công	13-12-24	11h00	13-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
79	Trạm 110kV Phước Đức	13-12-24	19h00	13-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
80	Trạm 110kV Tân Hưng	13-12-24	18h00	13-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	13-12-24	07h00	13-12-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 85 đến trụ 112 đường dây 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	13-12-24	07h00	13-12-24	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 138 đến trụ 159 đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	13-12-24	07h00	13-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Suối Ngô	14-12-24	18h00	14-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
85	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	14-12-24	06h00	15-12-24	18h00	- Tháo gỡ nhất, nhị thứ tại MBA T1-63MVA. - Vận chuyển MBA T1-63MVA vào vị trí móng MBA T1 đã cải tạo. - Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ sau khi di chuyển MBA T1. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1 -63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Trảng Bàng

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
86	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	15-12-24	08h00	15-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T1-63MVA.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	
87	Ngăn 132, 432, MBA T2 trạm 110kV Tân Biên	15-12-24	06h00	16-12-24	18h00	- Tháo mở nhất nhị thứ đấu nối vào MBA T1 40MVA. - Vận chuyển MBA T2-40MVA đến vị trí móng tạm. - Vận chuyển MBA T2-63MVA vào vị trí móng MBA T2. - Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-63MVA. - Thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ đấu mới cho MBA T2-63MVA. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Tân Biên từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 132, 432, MBA T2 trạm 110kV Tân Biên	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 132, 432, MBA T2 trạm 110kV Tân Biên	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tân Biên
88	Ngăn 421, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Biên	16-12-24	08h00	16-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T2-63MVA.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Tân Biên từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 421, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Biên	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 421, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Biên	
89	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	16-12-24	07h00	16-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Trạm 110kV Trảng Bàng	16-12-24	08h00	16-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Trạm 110kV Thành Công	16-12-24	19h00	16-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Tân Biên	16-12-24	08h00	16-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	16-12-24	07h00	16-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức.	16-12-24	08h00	16-12-24	16h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Bàu Đồn).	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức.	
95	Trạm 110kV Phước Đông	17-12-24	19h00	17-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Suối Ngô	17-12-24	08h00	17-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 110kV Tân Hưng	17-12-24	08h00	17-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-12-24	09h00	17-12-24	11h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-12-24	08h00	17-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ 38/9, từ trụ 38/8 đến trụ 38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	- Kiểm tra đo điện trở tiếp địa đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đo điện trở tiếp địa dịnh kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Trạm 110kV Bến Cầu	18-12-24	08h00	18-12-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Trạm 110kV Hòa Thành	18-12-24	08h00	18-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Trạm 110kV Bến Cầu	18-12-24	18h00	18-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Hòa Thành	18-12-24	18h00	18-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Phước Đức	18-12-24	08h00	18-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
108	Trạm 110kV Trảng Bàng	18-12-24	19h00	18-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV Suối Ngô	18-12-24	09h30	18-12-24	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
110	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	18-12-24	07h00	18-12-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Suối Dộp	19-12-24	08h00	19-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV Thạnh Đức	19-12-24	08h00	19-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Trạm 110kV Suối Dộp	19-12-24	18h00	19-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Thạnh Đức	19-12-24	18h00	19-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	19-12-24	19h00	19-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
116	Trạm 110kV Phước Đông	19-12-24	08h00	19-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	Trạm 110kV Tân Biên	19-12-24	18h00	19-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	19-12-24	07h00	19-12-24	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	19-12-24	07h00	19-12-24	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Tây Ninh	20-12-24	08h00	20-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Trạm 110kV Tây Ninh	20-12-24	18h00	20-12-24	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Ngăn T401 Trạm 110kV Phước Đông	20-12-24	08h30	20-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	
123	Trạm 110kV Phước Đông	20-12-24	09h00	20-12-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Trạm 110kV Phước Đức	20-12-24	19h00	20-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Tân Hưng	20-12-24	18h00	20-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
127	Đường dây 110kV 171 BourBon - 171, 172 trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 BourBon - 171, 172 trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
128	Trạm 110kV Thành Công	20-12-24	11h00	20-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
129	Ngăn 131, 431, MBA T1, 421, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	21-12-24	06h00	21-12-24	18h00	- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1 63MVA và đưa MBA T1 63MVA vào vận hành. - Thí nghiệm ngắn mạch MBA T1 63MVA. - Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành MBA T1 63MVA	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Thạnh Đức từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 131, 431, MBA T1, 421, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 131, 431, MBA T1, 421, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	
130	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	21-12-24	08h00	21-12-24	16h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Trảng Bàng 2).	Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng thiết bị	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	
131	Trạm 110kV Suối Ngô	21-12-24	18h00	21-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
132	Ngăn 172, 112, C12, 432, MBA T2 trạm 110kV Trảng Bàng	21-12-24	06h00	22-12-24	18h00	- Tháo gỡ nhất nhị thứ tại MBA T2-63MVA - Vận chuyển MBA T2-63MVA vào vị trí móng MBA T2 đã cải tạo. - Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-63MVA - Bàn giao thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ sau khi di chuyển MBA T2. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2 -63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 172, 112, C12, 432, MBA T2 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 432, MBA T2 trạm 110kV Trảng Bàng	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Trảng Bàng
133	Ngăn 412, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Trảng Bàng	22-12-24	08h00	22-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ MBA T2. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T2-63MVA.	Thi công công trình cải tạo, nâng công suất trạm 110kV Trảng Bàng từ 2x40MVA thành 2x63MVA	Ngăn 412, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 412, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Trảng Bàng	
134	Trạm 110kV Trảng Bàng	23-12-24	08h00	23-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Thành Công	23-12-24	19h00	23-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Trạm 110kV Tân Biên	23-12-24	08h00	23-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	23-12-24	07h00	23-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	23-12-24	07h00	23-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Trạm 110kV Tây Ninh	24-12-24	09h00	24-12-24	11h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
140	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-12-24	08h00	24-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Phước Đông	24-12-24	19h00	24-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
142	Trạm 110kV Suối Ngô	24-12-24	08h00	24-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Trạm 110kV Tân Hưng	24-12-24	08h00	24-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	24-12-24	07h00	24-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
145	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	24-12-24	07h00	24-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
146	Trạm 110kV Bến Cầu	25-12-24	08h00	25-12-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
147	Trạm 110kV Hòa Thành	25-12-24	08h00	25-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Trạm 110kV Bến Cầu	25-12-24	18h00	25-12-24	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
149	Trạm 110kV Hòa Thành	25-12-24	18h00	25-12-24	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Phước Đức	25-12-24	08h00	25-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Trạm 110kV Trảng Bàng	25-12-24	19h00	25-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
152	Trạm 110kV Tân Biên	25-12-24	09h30	25-12-24	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	- Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Trạm 110kV Suối Dộp	26-12-24	08h00	26-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Trạm 110kV Thạnh Đức	26-12-24	08h00	26-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
157	Trạm 110kV Suối Dộp	26-12-24	18h00	26-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
158	Trạm 110kV Thạnh Đức	26-12-24	18h00	26-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Trạm 110kV Phước Đông	26-12-24	08h00	26-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
160	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	26-12-24	19h00	26-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
161	Trạm 110kV Tân Biên	26-12-24	18h00	26-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
163	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
164	Trạm 110kV Tây Ninh	27-12-24	08h00	27-12-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Trạm 110kV Tây Ninh	27-12-24	18h00	27-12-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Ngăn T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-12-24	08h30	27-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	Trạm 110kV Thành Công	27-12-24	09h00	27-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
168	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-12-24	09h00	27-12-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	Trạm 110kV Phước Đức	27-12-24	19h00	27-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
170	Trạm 110kV Tân Hưng	27-12-24	18h00	27-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
171	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	27-12-24	07h00	27-12-24	17h00	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
172	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	27-12-24	07h00	27-12-24	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
173	Trạm 110kV Suối Ngô	28-12-24	18h00	28-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
174	Trạm 110kV Trảng Bàng	30-12-24	08h00	30-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
175	Trạm 110kV Thành Công	30-12-24	19h00	30-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
176	Trạm 110kV Tân Biên	30-12-24	08h00	30-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
177	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	30-12-24	07h00	30-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	30-12-24	07h00	30-12-24	17h00	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
179	Trạm 110kV Suối Dộp	31-12-24	09h00	31-12-24	11h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
180	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	31-12-24	08h00	31-12-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
181	Trạm 110kV Phước Đông	31-12-24	19h00	31-12-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
182	Trạm 110kV Suối Ngô	31-12-24	08h00	31-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
183	Trạm 110kV Tân Hưng	31-12-24	08h00	31-12-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
184	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	31-12-24	07h00	31-12-24	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
185	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	31-12-24	07h00	31-12-24	17h00	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
B.	**LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ**										
1	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 478SN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 3, 4 Thị trấn Tân Châu; ấp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76TH	
2	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngô	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 478SN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt Reclsoer+DS trụ 74 Suối Dây tuyến 478SN	
3	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	01-12-24	06h00	01-12-24	07h00	Tuyến 472TH ngưng nhận điện tuyến 477TH	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Mở DTĐ 472TH và đóng MC 472TH - Cắt LBS và DS trụ 2 By Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 477TH	
4	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	01-12-24	16h00	01-12-24	16h30	Tuyến 472TH nhận điện tuyến 477TH	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng DS và LBS trụ 2 By Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 477TH - Cắt MC 472TH	
5	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ lắp đặt trạm biến áp trụ 72/33B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH, Cắt DS trụ 72/1 tuyến 477TH	
6	Trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 477BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 171/10/6 tuyến 477BC.	Xử lý khiếm khuyết	Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 477BC	
7	Trạm 50kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 171/63B/7 tuyến 476BC.	Xử lý khiếm khuyết	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
8	Trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 221/39/57 tuyến 476BC.	Xử lý khiếm khuyết	Ấp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	
9	Trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 221/69B/4 tuyến 477BC.	Xử lý khiếm khuyết	Ấp Long Cường, Long Thịnh xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	
10	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/1 Bàu Nổ tuyến 476BC	02-12-24	13h30	02-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/63 tuyến 476BC.	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
11	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
12	Từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 478SD	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
13	Từ trụ 79 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
14	Từ trụ 80 đến trụ 80/26 tuyến 478SD	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/26 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
15	Trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	
16	Trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ	
17	Trạm 250kVA trụ 153B Thuận Bình-P tuyến 471TĐ	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 159 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Bình, Thuận An xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 153B Thuận Bình-P tuyến 471TĐ	
18	Recloser trụ 120 Cây Trường tuyến 471PĐC	02-12-24	07h30	02-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 120 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Cắt 6LTD trụ 120 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Recloser trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	02-12-24	07h30	02-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 41 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 41, DS trụ 42 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 35 tuyến 471PĐC	
20	Recloser trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	02-12-24	07h30	02-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 234 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Cắt REC trụ 234, DS trụ 233B, 3LTD trụ 42/146 tuyến 471TĐ	
21	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/5 Trường Xuân tuyến 476TN	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
22	Trạm 75kVA trụ 106 Hộ Thạnh 4 tuyến 473TH	02-12-24	07h00	02-12-24	16h00	- Thi công lắp đặt trạm 250kVA trụ 104B tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 104B tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 106 Hộ Thạnh 4 tuyến 473TH	
23	Trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	02-12-24	07h00	02-12-24	16h00	- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	
24	Trạm 250kVA trụ 149A Hội Tân 29 tuyến 478TH	02-12-24	07h00	02-12-24	16h00	- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 153 tuyến 478TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 153 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 153/1 Hội Tân 13 tuyến 478TH	
25	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 29 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia tuyến 474BC-477BC	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29 đến trụ 63 tuyến 474BC-477BC.	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
26	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 47 đến trụ 103B/22 Bến Cầu - Đìa Xù tuyến 474BC-477BC	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp trụ 47 đến trụ 103B/22 tuyến 474BC-477BC.	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
27	Từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
28	Từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	
30	- Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT - Trạm 50kVA trụ 203/19/42 Bàu Đưng 2 tuyến 471HT	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Lắp trạm 50kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 203/19/38 Bàu Đưng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT - Cắt CB trạm 50kVA trụ 203/19/42 Bàu Đưng 2 tuyến 471HT	
31	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa - trụ 128/135 Phước An tuyến 472TĐ	03-12-24	07h30	03-12-24	17h00	Bảo trì, xử lý tiếp xúc LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/76B, 128/78; Thí nghiệm định kỳ CBM LBS trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch; Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An, Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt Recloser và 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ. LBS trụ 128/135 và 3LTD trụ 42/65/52 Phước An tuyến 472TĐ	
32	Recloser trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	03-12-24	07h30	03-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 48 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 6LTD trụ 48 tuyến 474TĐ Cắt 3FCO trạm trụ 45 tuyến 474TĐ	
33	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
34	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/58/1 CMT8 tuyến 472TN	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58/3 đến trụ 58/10 tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 80/58/1 CMT8 tuyến 472TN	
36	Trạm 50kVA trụ 169/117/39/5 tuyến 473TB	03-12-24	07h30	03-12-24	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 169/117/39/5	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/117/39/5 tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 2 đến trụ 103 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 103 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
38	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 128 đến trụ 231 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-477BC	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128 đến trụ 231 tuyến 476BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
39	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
40	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
41	Trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	04-12-24	08h00	04-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	
42	Trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	04-12-24	08h00	04-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	
43	Trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	04-12-24	13h30	04-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	
44	Trạm 75kVA trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	
45	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 59 đường dây 22kV tuyến 471PĐC	04-12-24	07h30	04-12-24	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha và lắp TBA 250kVA trụ 59/5, 59/9/3, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Suối Cao A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 59, tháo hotline trụ 59/1 tuyến 471PĐC	
46	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Trường Xuân 1 tuyến 476TN	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
47	Trạm 250kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngô tuyến 474SN	04-12-24	07h00	04-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 173/141B tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Ấp 3 xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngô tuyến 474SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Trạm 250kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngô tuyến 474SN	04-12-24	07h00	04-12-24	16h00	Thi công nâng lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA 173/36/166 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Ấp 3 xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngô tuyến 474SN	
49	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 472TN	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	
50	Trạm 250kVA trụ 34/55/8 tuyến 480TC	04-12-24	07h30	04-12-24	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 34/55/8	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hòa Hội, Hòa Lợi phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 34/55/8 tuyến 480TC	
51	Từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
52	Trụ 51B/8 tuyến 471TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 51B/8 tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Bình Hòa xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà 1 tuyến 471TN	
53	Trụ 58B tuyến 473TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 58B tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Suối Muồn xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 60 Bình Phong 16 tuyến 473TN	
54	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471TĐ	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471TĐ	
55	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 183C đường dây 22kV tuyến 476TĐ	05-12-24	07h30	05-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 183C và trạm 250kVA trụ 183C/10 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Rạch Sơn thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 183/1 tuyến 476TĐ	
56	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8; cắt CB đèn đường trụ 4/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
57	Trạm 250kVA trụ 11 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 479TH	05-12-24	07h00	05-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm biến áp 250kVA trụ 9B tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 11 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 160kVA trụ 64B Thị trấn Tân Châu 11 tuyến 471TH	05-12-24	07h00	05-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 64B tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo holtine trạm 160kVA trụ 64B Thị trấn Tân Châu 11 tuyến 471TH	
59	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/58 Lộc Khê tuyến 473TB	05-12-24	07h30	05-12-24	17h00	Cấy TBA trụ 67/77, 67/108, 67/127/15, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 67/58 Lộc Khê tuyến 473TB	
60	Đường dây 22kV từ trụ 104/1 Trực Điện Bến Cầu tuyến 476BC	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/3, từ trụ 104/27B đến trụ 104/27B/2 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
61	Đường dây 12,7kV từ trụ 104/1/23/1 Đồng Dúi 1 tuyến 476BC	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23 đến trụ 104/1/23/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
62	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/23/8 Thị trấn 2 tuyến 476BC	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23/8 đến trụ 104/1/23/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
63	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
64	Từ trụ 151 đến trụ 151/13 và từ trụ 151/7/6/3 đến trụ tuyến 472SD	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 và từ trụ 151/7/6/3 đến trụ tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
65	Từ trụ 56 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/11 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
66	Từ trụ 62 đến trụ 62/23 tuyến 472SD	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 62 đến trụ 62/23 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
67	Từ trụ 72B đến trụ 72B/8 tuyến 472SD	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 72B đến trụ 72B/8 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
68	Trụ 78B tuyến 473TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 78B tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 473TN	
69	Trụ 81/22B/5 tuyến 473TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 81/22B/5 tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 81/22B/1, CB trạm 250kVA trụ 81/21 Bình Phong 1 tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
70	Trạm 2x50kVA trụ 234/18 Tân Định-E tuyến 471HT	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Lắp trạm 50kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/16 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá; ấp Phước Tân 1 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 234/18 Tân Định-E tuyến 471HT	
71	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 253/54B Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	
72	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	06-12-24	07h30	06-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 209/C/4 và trạm 250kVA trụ 209/C/13, 209/C/4/7 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	
73	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 54/112/13T tuyến 476TĐ	06-12-24	07h30	06-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 54/112/13T và trạm 250kVA trụ 54/112/26T tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/112/13T tuyến 476TĐ	
74	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 54/112/6T tuyến 476TĐ	06-12-24	07h30	06-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 54/112/6T và trạm 250kVA trụ 54/112/6T/4 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 400kVA trụ 54/111 tuyến 476TĐ	
75	Nhánh rẽ 22kV trụ 264B Quốc Lộ 22B - trụ 316 Cầm Giang tuyến 474TĐ	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
76	Trạm 250kVA trụ 135C Hội Tân 27 tuyến 478TH	06-12-24	07h00	06-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnhvà đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 135C Hội Tân 27 tuyến 478TH	
77	Trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	06-12-24	07h00	06-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	
78	Trạm 250kVA trụ 149A Hội Tân 29 tuyến 478TH	06-12-24	07h00	06-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnhvà đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 153 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 149A Hội Tân 28 tuyến 478TH	
79	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 41/3 đến trụ 45/14 và các nhánh rẽ đường CMT8 tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	
80	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
82	Từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
83	Trụ 53/16/2 tuyến 474SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/16/2 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/16/7 Thị trấn Châu Thành B tuyến 474SD	
84	Trụ 53/17B tuyến 474SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/17B tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 53/19 Cao Xá 3 tuyến 474SD	
85	Trạm 250kVA trụ 49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lộc, B2 xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	
86	Trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/93B Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	
87	Đường dây 22kV từ trụ 42/21 Ấp 4 - trụ 42/62B Tỉnh lộ 19 tuyến 471TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp REC + 6LTD tụ 42/22/1 và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/21 đến trụ 42/101 tuyến 471TĐ.	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024 Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đức A, B xã Phước Đông; Ấp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt LBS trụ 42/62B, 3LTD trụ 42/63 Tỉnh lộ 19 tuyến 471TĐ Cắt 3LTD trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471TĐ-471PĐC	
88	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 54/112/11B tuyến 476TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 54/112/11B và trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/112/9 tuyến 476TĐ	
89	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 182B tuyến 477TB	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 182B và trạm 250kVA trụ 182B/1 tuyến 477TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 400kVA trụ 221/2B tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 233 tuyến 476TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 233 và trạm 250kVA trụ 233/1 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Bình B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 235/1 tuyến 476TĐ	
91	LBS trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 472TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Thay LBS thành recloser có SCADA trụ 42/65/2 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt LBS trụ 42/65/2, 3LTD trụ 42/65/1, DS trụ 42/65/3 tuyến 472TĐ Cắt 3FCO trạm trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	
92	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn - trụ 42/101 ấp 4 tuyến 471TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty Minh Ngọc lắp thiết bị, kéo dây đấu nối, cân bằng pha, lắp phụ kiện từ trụ 42/114 đến trụ 42/114/97 tuyến 471TĐ. Cho phép Công ty Phước Mai lắp tụ bù ứng động trụ 42/104 tuyến 471TĐ.	Đầu tư xây dựng 2024	Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt REC trụ 234, 3LTD trụ 42/146 tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 42/101, 3LTD trụ 42/100 tuyến 471TĐ Cắt REC, DS trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	
93	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng - trụ 114 Ấp Giữa tuyến 472TĐ, 476TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty Minh Ngọc lắp thiết bị, kéo dây đấu nối từ trụ 92 đến trụ 92/3 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện. Kiểm tra vệ sinh thay sứ đứng, xử lý khiếm khuyết và phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 70 đến trụ 113 tuyến 472TĐ, 476TĐ.	Đầu tư xây dựng 2024	Ấp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh; Ấp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 67 tuyến 472TĐ Cắt REC trụ 69, DS trụ 69A tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 114, DS trụ 113A tuyến 472TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 169 tuyến 476TĐ	
94	Trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - B trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - B trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - B trụ 29; Cắt CB trạm 15kVA đèn đường Báo Quốc Từ trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	
95	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt trạm biến áp, bảo trì DS trụ 5, 6 tuyến 471TBI, 473TBI; giảm tải thi công nâng công suất MBA T1 trạm 110/22kV Tân Biên	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt MC 471TBI và đóng DNĐ 471-76TBI; MC 473TBI và đóng DNĐ 473-76TBI trạm 110/22kV Tân Biên	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	Đường dây 22kV rụ 52 Thạnh Tây tuyến 471TBI Đường dây 22kV trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Kéo dây đấu nối công trình trạm 250kVA trụ 179B, xử lý khiếm khuyết trụ 173, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Xã Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 471TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và 3LTD trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	
97	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/2 Đồn biên phòng Tân Phú tuyến 471TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Thay trụ bù trung áp 180/81, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	Cắt REC Lò Gò trụ 140/1 và DS trụ 140/1A tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn biên phòng Tân Phú tuyến 471TBI	
98	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/1 Thạnh Bắc tuyến 478TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Thay dây trung áp trụ 58B/28 đến trụ 58B/30, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây xã Thạnh bắc	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 58B/1 và DS trụ 58B/1B Thạnh Bắc tuyến 478TBI	
99	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 478TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp TBA 250kVA trụ 58B/106; lắp đặt tụ bù trụ 58B/74; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 58B/45 và DS trụ 58B/45B Thạnh Thọ tuyến 478TBI	
100	Trạm 560kVA trụ 12 Ngã Tư Đồng Pan tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 13 tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 560kVA trụ 12 Ngã Tư Đồng Pan tuyến 471TH	
101	Trạm 3x50kVA trụ 18 thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 13 tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	
102	Trạm 250kVA trụ 18C thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 23C tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 18C thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	
103	Trạm 250kVA trụ 27 thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 23C tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 27 thị trấn Tân Châu tuyến 471TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
104	Trạm 320kVA trụ 36 Thị trấn Tân Châu 3 tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 320kVA lên 400kVA trụ 36 tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 36 Thị trấn Tân Châu 3 tuyến 471TH	
105	Trạm 250kVA trụ 47 Thị trấn Tân Châu 5 tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 44A tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 47 Thị trấn Tân Châu 5 tuyến 471TH	
106	Nhánh rẽ 22kV trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 25/38/1B và cắt DS trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	
107	Tuyến 478, 473 trạm 110kV Tân Hưng	08-12-24	07h00	08-12-24	16h00	- Thi công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp 250kVA trụ 17, trụ 104B, 138B, 153, thu hồi trụ trung áp trụ 17, trụ 153 tuyến 473TH, 478TH	Đầu tư xây dựng	Xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 473, 478 và đóng DTĐ 473-76TH, 478-76TH - Cắt Reclsoer+DS trụ 52 Tân Hội, Recloser+DS trụ 169 Tân Hà tuyến 478TH - Cắt Reclsoer+DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH	
108	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/38 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
109	Đường dây 12,7kV từ trụ 104/1/38/5 Bàu Tép 6 tuyến 476BC	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/38/5 đến trụ 104/1/38/5/8 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
110	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
111	Từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
112	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
114	Trụ 53/28/1A tuyến 474SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/28/1A tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	
115	Trụ 80/32B tuyến 475SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 80/32B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 80/30 Đồng Khởi 3 tuyến 475SD	
116	Trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	
117	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 54/108A tuyến 476TĐ	09-12-24	07h30	09-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 54/108A và trạm 250kVA trụ 54/108A/1 tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/104B/1 tuyến 476TĐ	
118	Trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
119	Trạm 160kVA trụ 76 Tân Hòa 4-1 tuyến 477TH	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 76 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 76 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 76 Tân Hòa 4-1 tuyến 477SN	
120	Trạm 160kVA trụ 93 Tân Hòa 9 tuyến 477TH	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 93 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 93 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 93 Tân Hòa 9 tuyến 477SN	
121	Trạm 250kVA trụ 167 UBND xã Tân Hưng tuyến 477TH	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 167 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 400kVA trụ 167 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo holtine trạm 250kVA trụ 167 UBND xã Tân Hưng tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
122	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 1 đến trụ 15/75 tuyến 478TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
123	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
124	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
125	Từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
126	Trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	10-12-24	08h00	10-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 128/97/16 Gò Nổi 2 tuyến 474SD	
127	Trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	10-12-24	08h00	10-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 128/98/37B/22 Trà Sim 7 tuyến 476SD	
128	Trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	10-12-24	13h30	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/99 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 128/99 Trà Sim 5 tuyến 474SD	
129	Trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	10-12-24	13h30	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 132/102 Hòa Hội D tuyến 474SD	
130	Trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT	
131	Trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
132	Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	
133	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 161/10 tuyến 471TB	10-12-24	07h30	10-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha trụ 161/10 và trạm 50kVA trụ 161/10/9 tuyến 471TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 161/11B tuyến 471TB	
134	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 161/9/5/2A/4 tuyến 471TB	10-12-24	07h30	10-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha trụ 161/9/5/2A/4 và trạm 50kVA trụ 161/9/5/2A/10 tuyến 471TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 161/9/5/2A/4 tuyến 471TB	
135	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 161/20/9 tuyến 471TB	10-12-24	07h30	10-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha trụ 161/20/9 và trạm 50kVA trụ 161/20/20 tuyến 471TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Xóm Mới 1 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 161/20/9 tuyến 471TB	
136	Trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
137	Trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
138	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 474TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
139	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thay LBFCO trụ 21/99/1, bảo trì trạm 21/99, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công; ấp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	
140	Trạm 3x50kVA trụ 9B/17/3 Thạnh Đông 32 tuyến 480TH	10-12-24	07h00	10-12-24	16h00	- Thi công lắp trạm 250kVA trụ 9B/17/9 tuyến 480TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 9B/17/9 tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 9B/17/3 Thạnh Đông 32 tuyến 480TH	
141	Trạm 2x50kVA trụ 163A Hội Thắng 6-2 tuyến 480TH	10-12-24	07h00	10-12-24	16h00	Thi công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp 250kVA trụ 157, trụ 168 tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Thanh xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 2x50kVA trụ 163A Hội Thắng 6-2 tuyến 480TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
142	Nhánh rẽ 22kVA trụ 19B/71/1 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Bàn giao đon vị ngoài dựng trụ BTLT lắp xà và phụ kiện kéo dây trung áp công trình KFW từ trụ 19B/71/2 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN; từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12 tuyến 473TN	Công trình kfw	Ấp Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 19B/71/1 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	
143	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB	10-12-24	07h30	10-12-24	17h00	Bảo trì kẹp quai, hotline, LBFCO trụ 42, 49, 61A, 85A, 92/1, lắp tụ bù trung áp trụ 50, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB	
144	Trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 476BC	11-12-24	13h30	11-12-24	17h00	Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng công suất TBA 50kVA trụ 104/29/30 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và Hotline trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 476BC	
145	Lưới hạ áp từ trụ 104/16B/1 đến trụ 16B/6 thuộc trạm 75kVA trụ 104/16B/6 Thị trấn 16 tuyến 476BC	11-12-24	08h00	11-12-24	11h30	Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng công suất TBA 75kVA trụ 104/16B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 104/16B/6 Thị trấn 16 tuyến 476BC	
146	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
147	Từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
148	Từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
149	Trụ 280B tuyến 475SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 280B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 475SD	
150	Trụ 295B tuyến 475SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 295B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 300B Ngã Tư An Cơ tuyến 475SD	
151	Trạm 250kVA trụ 160/1 Khởi Trung-T.160/1 tuyến 473TĐ	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Lắp trạm 50kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 163 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 160/1 Khởi Trung-T.160/1 tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 42/65/102B tuyến 472TĐ	11-12-24	07h30	11-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 42/65/102B và trạm 250kVA trụ 42/65/102B/5 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/103A tuyến 472TĐ	
153	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 128/122/4/2B tuyến 472TĐ	11-12-24	07h30	11-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha trụ 128/122/4/2B và trạm 50kVA trụ 128/122/4/2B/9 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/122/4/2B tuyến 472TĐ	
154	Trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2; trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
155	Trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2; trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
156	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/162B/38T Hòa Lợi tuyến 475TBI	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bảo trì trạm, thay đo đếm trạm 104/162B/54T, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/162B/38T Hòa Lợi tuyến 475TBI	
157	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B DNTN Đức Huy tuyến 476BC	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/52B/8 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
158	Đường dây 12,7kV từ trụ 104/1/61 Bàu Tép 3 tuyến 476BC	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/23 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
159	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
160	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
161	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
162	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
163	Trạm 50kVA Hảo Đước 15 trụ 283 tuyến 475SD	12-12-24	08h00	12-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 283 Hảo Đước 15 tuyến 475SD	
164	Trạm 50kVA Ấp Vịnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	12-12-24	08h00	12-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 293/7 Ấp Vịnh 1 tuyến 478SD	
165	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	12-12-24	13h30	12-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	
166	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	12-12-24	13h30	12-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/62 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	
167	Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 37A/1 tuyến 472TĐ	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 37A/1 tuyến 472TĐ lên 2x50kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 37A/1, tháo hotline trụ 37A tuyến 472TĐ	
168	Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ lên 75kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	
169	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	
170	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	12-12-24	06h00	12-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 106B	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
171	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	12-12-24	18h00	12-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 106A và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI	
172	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	12-12-24	07h00	12-12-24	18h00	Kéo dây đấu nối công trình KFW từ trụ 42 đến trụ 48/58	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3, 4, 5, 6 thị trấn; ấp Thạnh Nam, thạnh Sơn xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt MC 474TBI và đóng DNĐ 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	
173	Trạm 50kVA trụ 112/2 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	12-12-24	07h00	12-12-24	16h00	Thi công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp 250kVA trụ 112/8A tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Phú xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 112/2 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	
174	Trạm 75kVA trụ 193A Hội Thạnh 7 tuyến 480TH	12-12-24	07h00	12-12-24	16h00	Thi công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp 250kVA trụ 193 tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Phú xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 193A Hội Thạnh 7 tuyến 480TH	
175	Trạm 160kVA Trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 478TH	12-12-24	07h00	12-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 285 tuyến 478TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 285 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Kiên xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 3holtine trạm 160kVA Trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 478TH	
176	Đường dây 22kV tuyến 473TB	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Cấy TBA trụ 55, thay tụ bù trung áp trụ 88, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 53 và DS trụ 54 Gia Lâm tuyến 473TB Cắt DS trụ 95 tuyến 473TB	
177	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/2 Thị trấn tuyến 476BC	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/2 đến trụ 98/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
178	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 117/1 Thị trấn 5 tuyến 476BC	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
179	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
180	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
181	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
182	Trụ 335B tuyến 478SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 335B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 330 Phước Lợi A tuyến 478SD	
183	Trụ 339B tuyến 478SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 339B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 478SD	
184	Trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT	
185	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp kẹp quai, phụ kiện trụ 129/4B Ninh Bình tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT	
186	Trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	
187	Trạm 50kVA Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	13-12-24	07h30	13-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 50kVA Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ lên 75kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	
188	Trạm 2x25kVA Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ	13-12-24	07h30	13-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x25kVA Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ lên 2x37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ	
189	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 103/1P Trường Phú 1 tuyến 476TN	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/1P đến trụ 103/21P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
190	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị Trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	13-12-24	07h00	13-12-24	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 72/33 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 72/32 Thị Trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	
191	Đường dây 22kV trụ 32B Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	14-12-24	08h00	14-12-24	11h30	Dời trụ hạ áp và các phụ kiện trụ 32B tuyến 478BC	Chiết tính 114AM/CT-ĐLBC	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 35 Ấp Voi 10 tuyến 478BC	
192	Lưới hạ áp trụ 47/5/1/1 nhánh rẽ hạ áp trạm 3x50kVA trụ 47/4 Ấp Bến 20 tuyến 478BC	14-12-24	13h30	14-12-24	17h00	Dời trụ hạ áp và các phụ kiện trụ 47/5/1/1 tuyến 478BC	Chiết tính 122M/CT-ĐLBC	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 47/4 Ấp Bến 20 tuyến 478BC	
193	Trụ 156 tuyến 478SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bàn giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt REC, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 156 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Ấp Vịnh xã An Cơ; Xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	- Cắt REC và DS 3pha Hảo Đước trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC và DS 3 pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	
194	Trụ 249 tuyến 478SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bàn giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 249 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Ấp Vịnh xã An Cơ; Xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	- Cắt REC và DS 3pha Hảo Đước trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC và DS 3 pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	
195	Trụ 286 tuyến 475SD-478SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bàn giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 286 tuyến 475SD-478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi; Xã An Cơ, Hảo Đước.	ĐL Châu Thành	- Cắt REC Chòm Dừa trụ 201, DS 3pha trụ 200 tuyến 475SD. - Cắt REC và DS 3pha Hảo Đước trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC và DS 3 pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	
196	Từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
197	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
198	Trụ 17 tuyến 471SD-478SD	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bàn giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 17 tuyến 471SD-478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Công trình Kfw 3.2	Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; Ấp Xóm mới 2 xã Trí Bình; xã Hảo Đước; Ấp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	- Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt MC 478SD và Đóng DTĐ 478-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt REC và DS 3pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD. - Cắt 3LTD trụ 14 tuyến 473SD-478SD. - Cắt DS 3pha trụ 14 tuyến 475SD-471SD.	
199	Trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	
200	Trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	
201	- Trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 477HT - Trạm 15kVA trụ 99 Hàn tiện Ninh An-3 tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 477HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 99 Hàn tiện Ninh An-3 tuyến 477HT	
202	Trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận An, Thuận Bình xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
203	Đường dây 22kV từ trụ 238B Thanh Phước - trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	14-12-24	07h30	14-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCACDA trụ 238B, lắp tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 271 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B, từ trụ 241 đến trụ 241A/29 tuyến 471TB.	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024 Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B Thị trấn Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng 1, 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt DS trụ 236 Thanh Phước tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 254 tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 270/1 tuyến 471TB-471PĐC	
204	Trạm 2x37,5kVA Cây Xoài 10 trụ 54/56 tuyến 471PĐC	14-12-24	07h30	14-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA Cây Xoài 10 trụ 54/56 tuyến 471PĐC lên 2x50kVA, tháo và đấu lèo sang tải hạ áp trụ 54/58B tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 54/56 Cây Xoài 10 tuyến 471PĐC Cắt FCO Trạm 75kVA Cây Xoài 2 trụ 54/59 tuyến 471PĐC	
205	Trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	
206	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	14-12-24	06h00	14-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	
207	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	14-12-24	18h00	14-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI	
208	Đường dây 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	14-12-24	07h00	14-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện công trình KFW từ trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
209	Trạm 250kVA trụ 168/6B/6 Đông Tiến tuyến 478TH	14-12-24	07h00	14-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 168/6B/6 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 168/6B/6 Đông Tiến tuyến 478TH	
210	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/42 Trà Phí tuyến 479TN	14-12-24	08h00	14-12-24	11h30	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đấu nối láp DS, LBS từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12 tuyến 477TN	Công trình kfw	Khu phố Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt 3LBFCO trụ 13/42 Trà Phí tuyến 479TN - Đóng DTD ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	
211	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/22 đến trụ 53/117/10/52/53; từ trụ 53/117/10/52/38/5 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 Ấp A4 tuyến 478BC	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	- Nâng công suất TBA trụ 53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện. - Hạ công suất TBA trụ 53/117/10/52/38/5/20 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện.	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/22 Ấp A4 tuyến 478BC	
212	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/33 Phước Dân tuyến 478BC	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/33/1P đến trụ 33/34P/7 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
213	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
214	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
215	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
216	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
217	Trụ 81 tuyến 476SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 81 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Bình Long xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã Tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	
218	Trụ 139 tuyến 476SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 139 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
219	Trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Tháo gỡ thu hồi vật tư thiết bị trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	
220	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 161/9/5/11 tuyến 471TB	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 161/9/5/11 và trạm 250kVA trụ 161/9/5/11/4T, 161/9/5/11/4P tuyến 471TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 161/9/1 Hồng Phúc tuyến 471TB	
221	Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ lên 2x37,5kVA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	
222	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 120/1 Năm Trại tuyến 476TN	16-12-24	17h00	16-12-24	17h30	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 120/1 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
223	Trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/51 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	
224	Trạm 50kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/65 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	
225	Trạm 50kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/78 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	
226	Trạm 50kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/84/5 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	
227	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/47/4 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	
228	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/47/11 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
229	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
230	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Thay trụ trung áp 25C/19B/5/2b, 25C/19B/15/3b, 15C/19B/8b, 25C/19B/19b, 25C/19B/20b, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	
231	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Tân 1 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Tân 1 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Tân, Phước Lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Tân 1 tuyến 478BC	
232	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ẤP A5 4 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/36T ẤP A5 4 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ẤP A5 4 tuyến 478BC	
233	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	
234	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	17-12-24	13h30	17-12-24	17h000	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	
235	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
236	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
237	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
238	Từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
239	Trụ 141/1B tuyến 476SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 141/1B tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 141/4 Thanh Điền 3 tuyến 476SD	
240	Trụ 141/18/2P tuyến 476SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/2P tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 141/18/8P Thanh Điền 7 tuyến 476SD	
241	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	
242	Trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 215B Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	
243	Trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 80/5 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	
244	LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN và REC Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN - Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN	
245	LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN và REC Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 209 Trung Học Nong Nghiệp	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng 3LTD và REC Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN - Cắt LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN	
246	LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN và REC Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN - Cắt REC và 3LTD Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
247	LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN và REC Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 14 Long Thời	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng 3LTD và REC Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN	
248	Phân đoạn 22kV từ trụ 88 đến trụ 89 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí ngiệm cáp ngầm từ trụ 88 đến trụ 89 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Cắt 2DS trụ 88 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN - Cắt REC và 3LTD Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN	
249	Đường dây hạ áp trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Thay dây, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 đến trụ 15/24B/38/15 đường Bời Lời tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	
250	Đường dây 22kV tuyến 473TB	17-12-24	07h30	17-12-24	17h00	Lắp tụ bù trung áp trụ 123, thay MBA trụ 130, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 95B và DS trụ 96 Lộc Hưng tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 148 tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/1B tuyến 473TB	
251	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B Cao Su 1 tuyến 477BC	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B đến trụ 48B/44 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
252	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/40 Cao Su tuyến 477BC	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40 đến trụ 40/23 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
253	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
254	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
255	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
256	Trụ 164/16B tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 164/16B tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 164/13B Thanh Thuận 8 tuyến 476SD	
257	Trụ 164/33B tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 164/33B tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 164/28B Thanh Thuận 12 tuyến 476SD	
258	Trạm 75kVA trụ 172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận An xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ	
259	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	
260	Trạm 250kVA Báo Quốc Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Báo Quốc Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Báo Quốc Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	
261	Trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
262	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	18-12-24	06h00	18-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	
263	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	18-12-24	18h00	18-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
264	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	18-12-24	06h00	18-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 106B	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	
265	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	18-12-24	18h00	18-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 106A và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI	
266	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI, 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	18-12-24	07h00	18-12-24	18h00	Kéo dây KFW từ trụ 42 đến trụ 48/60; từ trụ 104 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI; lắp đặt thiết bị; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3, 4, 5, 6 thị trấn; ấp Thạnh Nam, thạnh Sơn xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt MC 474TBI và đóng DNĐ 474-76; Cắt MC 475TBI và đóng DNĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	
267	Trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thay cáp lực hạ áp, thay hệ thống đo đếm, cắt dừng lưới chuyển tải từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN; cắt CB trạm trụ 31 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	
268	Đường dây 22kV tuyến 474TB	18-12-24	07h30	18-12-24	17h00	Lắp tụ bù trung áp trụ 76/46, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/22 Bình Tranh tuyến 475TB	
269	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/1 Long Phước tuyến 477BC	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
270	Từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
271	Từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
272	Từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
273	Trụ 62B tuyến 473SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 62B tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 67B Thị trấn Châu Thành 16 tuyến 473SD	
274	Trụ 73 tuyến 473SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 73 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Khu phố 1 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/3/1/1 Thị trấn Châu Thành 17 tuyến 474SD	
275	Trạm 160kVA trụ 174/2P/1 Thị Trấn T.274/2P/1	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 174/2P/1 Thị Trấn T.274/2P/1 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 174/2P/1 Thị Trấn T.274/2P/1	
276	Trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
277	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/1 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
278	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/108/1T Long Cường 4 tuyến 476BC	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
279	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
280	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
281	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
282	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
283	Trụ 127B tuyến 474SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 127B tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 123B Cầu Bến Sỏi tuyến 474SD	
284	Trụ 128/98/6C tuyến 476SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 128/98/6C tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung đợt 2 năm 2024	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 128/99 Gò Nổi 11 tuyến 474SD	
285	Trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 258B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	
286	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
287	Trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
288	Đường dây 22kV tuyến 475TB	20-12-24	07h30	20-12-24	17h00	Di dời đường dây trung áp từ trụ 287 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Ấp Bùng Binh, Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 284 và 3LTD trụ 285 Bùng Binh 2 tuyến 475TB	
289	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B Ấp B2 tuyến 476BC	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
290	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/25 Ấp B1 tuyến 476BC	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25 đến trụ 25/9 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
291	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
292	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
293	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
294	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
295	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
296	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
297	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết Recloser trụ 76 Bàu Năng tuyến 477HT, 474TN.	Thí nghiệm thiết bị	Không mất điện	ĐL Dương Minh Châu	Cắt Recloser Bàu Năng, 3LTD tuyến 474TN, 3LTD tuyến 477HT	
298	Trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/79B Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ	
299	Trạm 160kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	
300	Trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	
301	Trạm 160kVA trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Lộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 477HT	
302	Trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 78B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
303	Trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 114/13/5T Ninh Phú tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 477HT	
304	- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT - Trạm 3x50kVA trụ 129A Ninh Bình-5 tuyến 471HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 129/4B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT - Trạm 3x50kVA trụ 129A Ninh Bình-5 tuyến 471HT	
305	Trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 209B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	
306	- Trạm 250kVA trụ 89B Bàu Năng-D tuyến 477HT - Trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 96B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 89B Bàu Năng-D tuyến 477HT - Cắt CB trạm 400kVA trụ 99 Bàu Năng-C tuyến 477HT	
307	Nhánh rẽ 22kV Hùng Vương từ trụ 54/70B Cây Xoài - 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	21-12-24	07h30	21-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 1, 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476T Cắt 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ.	
308	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	21-12-24	07h30	21-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCADA trụ 111 Cầu Bàu Nâu và LBS trụ 110/1 Cẩm An, lắp tụ bù ứng động trụ 120 và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ. Cắt LBS, 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ. Cắt LBS, 3LTD trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ.	
309	Nhánh rẽ 22kV trụ 264B Quốc Lộ 22B - trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
310	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	21-12-24	08h00	21-12-24	11h30	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 pha, lắp DS, LBS từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình kfw	Khu phố 2 phường I; ấp Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, Giồng Cà xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt DS 19B/112A Bình Minh tuyến 473TN; cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	
311	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình - trụ 174B Trâm Vàng tuyến 477TB	22-12-24	07h30	22-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCACDA trụ 174B, 161/1, lắp tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 149, chuyển sang ứng động tụ bù 3x100kVAr trụ 161/5 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB.	Đầu tư xây dựng bổ sung 2024 Sửa chữa thường xuyên	Ấp Trâm Vàng 1, 2, 3 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt REC, 3LTD trụ 127 Gia Bình tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 174B Trâm Vàng tuyến 477TB Cắt DS trụ 161 tuyến 477TB Cắt LBS, DS trụ 254 tuyến 471TB	
312	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 trạm 110kV Tân Hưng	22-12-24	07h00	22-12-24	16h00	- Thi công thay, thí nghiệm cáp ngầm tuyến 475TH - Thay hệ thống đo đếm ranh giới trụ 100 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	Thị trấn Tân Châu, xã Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479 và đóng dTĐ 471-76TH, 473-76TH, 475-76TH, 477-76TH, 479-76TH	
313	Đường dây 22kV tuyến 475KCNTB	22-12-24	07h00	22-12-24	17h00	Dựng trụ, kéo dây từ trụ 03 đến trụ 2/11 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng	Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB Cắt DS trụ 02 tuyến 474KCNTB	
314	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 106 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
315	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/5/1 Thị trấn 2 tuyến 479BC	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/5 đến trụ 5/4 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
316	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
317	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
318	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
319	Trạm 75kVA trụ 106 Bình Phong 14 tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 106 Bình Phong 14, CB trạm 250kVA trụ 107B Bình Long 4 tuyến 476SD	
320	Trạm 50kVA trụ 105 Bình Phong 11 tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 105 Bình Phong 11, CB trạm 250kVA trụ 107B Bình Long 4 tuyến 476SD	
321	Trạm 50kVA trụ 53/28/6/7 Tầm Long 11 tuyến 474SD	23-12-24	13h30	23-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 53/28/6/7 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/7 Tầm Long 11 tuyến 474SD	
322	Trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2A tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 141/31/7 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2A tuyến 476SD	
323	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 471TĐ	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 119B Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 471TĐ	
324	Đường dây 22kV từ trụ 137 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
325	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-12-24	08h00	23-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
326	Nhánh rẽ 22kV trụ 194 Ngã Tắc Long Hưng tuyến 476BC	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
327	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
328	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
329	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
330	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	24-12-24	08h00	24-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	
331	Trạm 50kVA trụ 266/2 An Lộc 3 tuyến 475SD	24-12-24	08h00	24-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 266/2 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 266/2 An Lộc 3 tuyến 475SD	
332	Trạm 75kVA trụ 39 Cầu Da 4 tuyến 471SD	24-12-24	13h30	24-12-24	17h00	Tháo trạm biến áp trụ 39 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Suối Dộp xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 39 Cầu Da 4 tuyến 471SD, CB trạm 250kVA trụ 38 Xóm Mới 1-2 tuyến 471SD	
333	Trụ 130/6 tuyến 475SD	24-12-24	13h30	24-12-24	17h00	Cấy trạm biến áp 50kVA trụ 130/6 tuyến 475SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 130/4 Đồng Khởi 1 tuyến 475SD	
334	Trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
335	Trạm 3x50kVA Hiệp Long F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Hiệp Long F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Hiệp Long F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
336	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	25-12-24	08h00	25-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
337	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	25-12-24	08h00	25-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
338	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	25-12-24	08h00	25-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
339	Trạm 37,5kVA trụ 80/16/7 Đồng Khởi 4B tuyến 475SD	25-12-24	08h00	25-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 75kVA trạm trụ 80/16/7 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 80/16/7 Đồng Khởi 4B tuyến 475SD	
340	Trạm 25kVA trụ 341/30C/60 Phước Hưng G tuyến 478SD	25-12-24	13h30	25-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 341/30C/60 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/30C/60 Phước Hưng G tuyến 478SD	
341	Trạm 75kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
342	Trạm 50kVA Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
343	Trạm 50kVA Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
344	Trạm 2x50kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 2x50kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
345	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 Lộc Chánh tuyến 473TB	25-12-24	07h30	25-12-24	17h00	Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 91/2 đến trụ 91/22	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 91 Lộc Chánh tuyến 473TB	
346	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
347	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
348	Trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT	
349	Trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 477HT	
350	Trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 477HT	
351	Trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 477HT	
352	Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 85B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	
353	Trạm 3x50kVA Long Thành Nam I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Long Thành Nam I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
354	Trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
355	Trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
356	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	26-12-24	06h00	26-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	
357	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI	26-12-24	18h00	26-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD, 475TBI	
358	Đường dây 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	26-12-24	07h00	26-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện công trình KFW từ trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	
359	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/11B/7 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	
360	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 22 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/19 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 22 tuyến 479TH	
361	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 5 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/25 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 5 tuyến 479TH	
362	Trạm 50kVA trụ 85/188 Bàu Rã 16 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/188 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Bầu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/188 Bàu Rã 16 tuyến 479TH	
363	Trạm 75kVA trụ 85/193 Bàu Rã 12 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/193 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Bầu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 85/193 Bàu Rã 12 tuyến 479TH	
364	Trạm 2x25kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Bầu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
365	Trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208/40P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	
366	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/24A/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối lưới trung thế từ trụ 26/24A/20 đến trụ 26/24A/20/3, từ trụ 26/24A/20/3 đến trụ 45/28 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt 3LBFCO trụ 26/24A/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO trụ trụ 45/1P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
367	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59B Lộc Trát tuyến 477TB	26-12-24	07h30	26-12-24	17h00	Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 59B đến trụ 59B/6/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 59B/1 Lộc Trát tuyến 477TB	
368	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
369	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
370	Trạm 50kVA trụ 141/43 Thanh Hòa 3 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 141/43 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/43 Thanh Hòa 3 tuyến 476SD, CB trạm 250kVA trụ 141/44 Thanh Hòa 11 tuyến 476SD	
371	Trạm 50kVA trụ 141/46 Thanh Hòa 6 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 141/46 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/46 Thanh Hòa 6 tuyến 476SD, CB trạm 250kVA trụ 141/44 Thanh Hòa 11 tuyến 476SD	
372	Trạm 50kVA trụ 141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 1 tuyến 476SD	27-12-24	13h30	27-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 1 tuyến 476SD	
373	Trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	27-12-24	13h30	27-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 141/53/4 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
374	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	
375	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	
376	Trạm 50kVA Lộ Bình Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 50kVA Lộ Bình Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Lộ Bình Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	
377	Trạm 75kVA Lộ Bình Dương-M trụ 1B/6 An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA Lộ Bình Dương-M trụ 1B/6 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Lộ Bình Dương-M trụ 1B/6 An Dương Vương tuyến 474TN	
378	Trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 16 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	
379	Trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 20B/4P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	
380	Trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 22 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	
381	Trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 26 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
382	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	
383	Từ trụ 135 đến trụ 286 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 135 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
384	Từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
385	Từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
386	Từ trụ 242/1 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
387	Trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 124/18/11 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 475SD	
388	Trạm 25kVA trụ 369/8 Nàng Rà F tuyến 478SD	28-12-24	13h30	28-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/8 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/8 Nàng Rà F tuyến 478SD	
389	Trạm 250kVA trụ 43/6B Ninh Hưng 3 tuyến 471HT	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 43/4 Chà Là tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 43/6B Ninh Hưng 3 tuyến 471HT	
390	Trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89; cắt CB đèn đường trụ 95 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
391	Trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84; cắt CB đèn đường trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
392	Trạm 3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO rạm 3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 105 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
393	Trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 105 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
394	Xuất tuyến 472TN trạm 110kV Tây Ninh	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P, sang lưới hạ áp thu hồi trụ từ trụ 45/1P đến trụ 41/27P tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN	
395	Trạm 250kVA trụ 179/1 Cầu Khởi 2 tuyến 473TĐ	29-12-24	08h00	29-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 175 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 179/1 Cầu Khởi 2 tuyến 473TĐ	
396	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
397	Từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
398	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
399	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
400	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp kẹp quai, phụ kiện trụ 253/54B Đại đội Công Binh tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	
401	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 32 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 32 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
402	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	31-12-24	08h00	31-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
403	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	31-12-24	08h00	31-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
404	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	31-12-24	08h00	31-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
405	Từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	31-12-24	08h00	31-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
406	Từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	31-12-24	08h00	31-12-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	